Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области" Справка КС-3
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		87	19.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы	**284 037 140**	**47 448 932**							**5 693 872**	**53 142 804**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Барахоева П. Ю.**
И. о. руководителя
БИН 060140011128

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **Алькенов М. Ж.**
Аттестат KZ 17VJE00041698
Аттестат KZ 31VJE00041543
Аттестат KZ59VJE00041427

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140011128, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, тел 87164122138
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Букар Жырау 349/4, 77, тел +7-705-814-98-23
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы
Договор подряда №87 от 19.04.2022г.

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2022 года
от 14сентября 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартел 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные решение												
			РАЗДЕЛ 3.ОКНА /ОК-1, ОК-2, ОК-3/									
1	36	1115-0204-0103 РСНБ РК 2015 3=ННР-1401	**Заглушины нижние. Устройство/подоконник/**	**оштукатуриваемой поверхности**	**52,5**	**4995,78**	**46,27**	**262278**	**2429**	**39891**	**159276**	**455278**
			НР - 72%; СП - 8%			**4189,68**	**23,97**	**219958**	**1258**		**33724**	
2	38	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 3=ННР-1401	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**44**	**111,00**	**--**	**4884**	**--**	**4884**	**--**	**5275**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**391**	
			РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ /Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5, Д-6/									
			Д-1									
3	49	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 3=ННР-1401	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2**	**7227,00**	**--**	**14454**	**--**	**14454**	**--**	**15610**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1156**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Д-2									
4	50	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	3404,12	61,21	25735	463	4266	15266	44281
			НР - 72%; СП - 8%			2778,60	25,94	21006	196		3280	
5	51	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	40524,00	--	306361	--	306361	--	330870
			СП - 8%			--	--	--	--		24509	
6	52	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	7227,00	--	28908	--	28908	--	31221
			СП - 8%			--	--	--	--		2313	
			Д-5									
7	63	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,66	1889,58	226,38	18253	2187	6146	7920	28267
			НР - 72%; СП - 8%			1026,88	111,82	9920	1080		2094	
8	64	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ПРИМ. /2300х1400/	м2	9,66	25694,00	--	248204	--	248204	--	268060
			СП - 8%			--	--	--	--		19856	
9	65	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	7227,00	--	21681	--	21681	--	23415
			СП - 8%			--	--	--	--		1734	
10	66	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	36	399,00	--	14364	--	14364	--	15513
			СП - 8%			--	--	--	--		1149	

РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ПОЛЫ, ПОТОЛОК, СТЕНЫ 1-2 ЭТАЖИ/

1 ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПОТОЛОК									
11	73	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	680	904,25	6,11	614890	4155	133293	345252	1036954
			НР - 72%; СП - 8%			702,12	3,05	477442	2074		76811	
			ПОЛЫ									
			ТИП-1									
12	77	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	168	1571,71	16,45	264047	2763	205917	40571	328987
			НР - 72%; СП - 8%			329,57	5,84	55367	981		24369	
13	78	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	120,9	5119,61	167,86	618961	20294	445904	116731	794548
			НР - 72%; СП - 8%			1263,55	77,45	152763	9364		58855	
			ТИП-2									
14	82	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	247	305,03	2,84	75341	702	49347	18409	101250
			НР - 72%; СП - 8%			102,40	1,12	25292	277		7500	
			2 ЭТАЖ									
			ПОЛЫ									
			ТИП-1									
15	106	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	20,8	5119,61	167,86	106488	3491	76715	20083	136696
			НР - 72%; СП - 8%			1263,55	77,45	26282	1611		10126	
			РАЗДЕЛ 10.Ограждение школы									
			ВОРОТА В-1, 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	236	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1883,00	--	3766	--	3766	--	4067
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
17	237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	99,21	3,04	2976	91	1290	1156	4462
			НР - 72%; СП - 8%			53,16	0,34	1595	10		331	
18	238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 З=ННР-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	164,23	4,30	4927	129	2933	1358	6788
			НР - 72%; СП - 8%			62,17	0,69	1865	21		503	
			РАЗДЕЛ 11.КОТЕЛЬНАЯ									
			КРОВЛЯ									
19	248	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,000304	56733,00	--	17	--	17	--	18
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			РАЗДЕЛ 12.Вывоз мусора									
21	263	4101-0102-0118 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст. 35 км. З=ННР-1401	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	3084,37	58,00	--	178893	--		--	193205
			СП - 8%			--	--	--	--		14311	
22	264	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	88,12	738,00	--	65033	--		--	70235
			СП - 8%			--	--	--	--		5203	

Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	81	941,32	1,06	76247	86	12166	46107	132143
			НР - 72%; СП - 8%			790,06	0,53	63995	43		9788	
			РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
			П1									
24	51	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	153,5	1628,00	--	249898	--	249898	--	269890
			СП - 8%			--	--	--	--		19992	
			П2									
25	60	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	725	1628,00	--	1180300	--	1180300	--	1274724
			СП - 8%			--	--	--	--		94424	
			В1									
26	70	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	50	1628,00	--	81400	--	81400	--	87912
			СП - 8%			--	--	--	--		6512	
			В2									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	80	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 *СП - 8%*	кг	50	1628,00 --	--	81400 --	- -	81400	- 6512	87912
			В3									
28	90	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 *СП - 8%*	кг	30	1628,00 --	--	48840 --	- -	48840	- 3907	52747
			В4									
29	100	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 *СП - 8%*	кг	40	1628,00 --	--	65120 --	- -	65120	- 5210	70330
			В5									
30	111	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 *СП - 8%*	кг	100	1628,00 --	--	162800 --	- -	162800	- 13024	175824
			В6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	122	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	100	1628,00	--	162800	--	162800	--	175824
			СП - 8%			--	--	--	--		13024	
			В7									
32	133	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	110	1628,00	--	179080	--	179080	--	193406
			СП - 8%			--	--	--	--		14326	
			ВЕ1-ВЕ11/300х150,11 шт./									
33	140	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	594	1628,00	--	967032	--	967032	--	1044395
			СП - 8%			--	--	--	--		77363	
34	141	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	11	3872,43	47,81	42597	525	34766	5375	51810
			НР - 72%; СП - 8%			664,22	14,49	7306	159		3838	
			ВЕ12-ВЕ19/300х150,8 шт./									
35	142	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1580,75	56,03	25292	897	1997	16294	44912
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	22398	232		3327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	143	2305-0306-1874 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	16	2732,00	--	43712	--	43712	--	47209
			СП - 8%			--	--	--	--		3497	
37	145	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,72	38749,89	1159,99	105400	3155	30105	53049	171125
			НР - 72%; СП - 8%			26521,95	565,80	72140	1539		12676	
38	146	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,72	12135,00	--	33007	--	33007	--	35648
			СП - 8%			--	--	--	--		2641	
39	147	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	27,2	655,00	--	17816	--	17816	--	19241
			СП - 8%			--	--	--	--		1425	
40	148	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	272	1628,00	--	442816	--	442816	--	478241
			СП - 8%			--	--	--	--		35425	
41	149	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	8	3872,43	47,81	30979	383	25282	3909	37679
			НР - 72%; СП - 8%			664,22	14,49	5314	116		2791	

Локальная смета 2-1-4 - Силовое электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 5.Заземление

42	22	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	90	535,56	58,36	48200	5253	27304	12458	65510
			НР - 72%; СП - 8%			173,81	18,44	15643	1660		4853	
43	23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4672,58	188,10	14018	564	9844	2737	18095

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1203,30	63,69	3610	191		1340	
44	24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	332,33	149,03	26586	11923	3623	10697	40266
			НР - 72%; СП - 8%			138,00	47,72	11040	3818		2983	
45	25	2306-0145-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	247471,00	--	19798	--	19798	--	21382
			СП - 8%			--	--	--	--		1584	
46	26	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	364,90	14,86	29192	1189	4472	17155	50055
			НР - 72%; СП - 8%			294,14	3,69	23531	295		3708	
47	27	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	80	53,00	--	4240	--	4240	--	4579
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
48	28	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	350	377,06	51,79	131971	18126	43653	54508	201397
			НР - 72%; СП - 8%			200,55	15,75	70192	5512		14918	
49	29	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45	477,40	33,30	21483	1499	2536	12921	37156
			НР - 72%; СП - 8%			387,73	11,06	17448	498		2752	
50	30	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	45	140,00	--	6300	--	6300	--	6804
			СП - 8%			--	--	--	--		504	
			РАЗДЕЛ 6.Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В									
51	47	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 /прим. ЯТП-0,63 220/42/	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
			СП - 8%			--	--	--	--		1027	
			РАЗДЕЛ 7.Оборудование светотехническое									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	51	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	70	4733,23	1145,37	331326	80176	123667	130355	498617
			НР - 72%; СП - 8%			1821,18	765,21	127483	53565		36934	
3	53	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014+JL-6060 36 W	шт.	15	10272,00	--	154080	--	154080	--	166406
			СП - 8%			--	--	--	--		12326	
54	56	2307-0106-0112 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED СТ РК 2595-2014+CD LED 18	шт.	6	6536,00	--	39216	--	39216	--	42353
			СП - 8%			--	--	--	--		3137	
55	57	2307-0106-0517 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука СОВ, ГОСТ 55705-2013 прим. СКУ-60 LED	шт.	4	26521,00	--	106084	--	106084	--	114571
			СП - 8%			--	--	--	--		8487	
56	59	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	20	4476,00	--	89520	--	89520	--	96682
			СП - 8%			--	--	--	--		7162	
57	60	2307-0106-0842 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	30	15222,00	--	456660	--	456660	--	493193
			СП - 8%			--	--	--	--		36533	
58	62	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	27476,00	--	467092	--	467092	--	504459
			СП - 8%			--	--	--	--		37367	
			РАЗДЕЛ 8.Оборудование и материалы									
59	66	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6	1098,04	16,74	6588	100	637	4227	11680
			НР - 72%; СП - 8%			975,12	3,35	5851	20		865	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	6	396,00 --	-- --	2376 --	-- --	2376	-- 190	2566
68	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 *СП - 8%*	шт.	265	39,00 --	-- --	10335 --	-- --	10335	-- 827	11162

Локальная смета 2-1-5 - Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Оборудование.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	56042,50 55480,00	2,08 --	56042 55480	2 --	560	39946 7679	103667
2	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD *СП - 8%*	шт.	1	17089,00 --	-- --	17089 --	-- --	17089	-- 1367	18456
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3084,10 2760,00	-- --	9252 8280	-- --	972	5962 1217	16431
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч *СП - 8%*	шт.	3	2218,00 --	-- --	6654 --	-- --	6654	-- 532	7186
5	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 *СП - 8%*	шт.	1	19116,00 --	-- --	19116 --	-- --	19116	-- 1529	20645
6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	95	2829,81 2760,00	2,08 --	268832 262200	198 --	6434	188784 36609	494225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	7	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	95	1502,00	--	142690	--	142690	--	154105
			СП - 8%			--	--	--	--		11415	
69	8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	1419,57	0,78	14196	8	388	9936	26063
			НР - 72%; СП - 8%			1380,00	--	13800	--		1931	
70	9	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	10	1348,00	--	13480	--	13480	--	14558
			СП - 8%			--	--	--	--		1078	
71	10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15	2829,81	2,08	42447	31	1016	29808	78035
			НР - 72%; СП - 8%			2760,00	--	41400	--		5780	
72	11	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15	1578,00	--	23670	--	23670	--	25564
			СП - 8%			--	--	--	--		1894	
73	12	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Световое табло. Монтаж оборудования	шт.	17	1385,43	139,00	23552	2363	1199	14852	41477
			НР - 72%; СП - 8%			1175,88	37,54	19990	638		3072	
74	13	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	618,00	--	10506	--	10506	--	11346
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
75	14	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	137	153,00	--	20961	--	20961	--	22638
			СП - 8%			--	--	--	--		1677	
76	15	Прайс-лист З=ННР-1401	Резистор МЛТ 4,7	шт.	32	110,19	--	3526	--		--	3526
						--	--	--	--	3526	--	
77	16	Прайс-лист З=ННР-1401	Резистор МЛТ 1,5	шт.	11	91,22	--	1003	--		--	1003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--	1003	--	
78	17	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	38	15628,61	1,69	593887	64	5697	423451	1098725
			НР - 72%; СП - 8%			15477,00	--	588126	--		81387	
			РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция									
79	18	1310-0701-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	1515	562,97	1,30	852900	1970	160999	496750	1457622
			НР - 72%; СП - 8%			455,40	--	689931	--		107972	
80	19	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,515	44127,00	--	66852	--	66852	--	72200
			СП - 8%			--	--	--	--		5348	
			РАЗДЕЛ 3.Изделия и материалы									
81	20	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1500	240,18	2,23	360270	3345	24855	239220	647449
			НР - 72%; СП - 8%			221,38	0,12	332070	180		47959	
82	21	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	1500	57,00	--	85500	--	85500	--	92340
			СП - 8%			--	--	--	--		6840	
83	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45	364,90	14,86	16420	669	2515	9650	28155
			НР - 72%; СП - 8%			294,14	3,69	13236	166		2086	
84	23	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	40,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
85	24	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	30	240,00	--	7200	--	7200	--	7776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		576	

Локальная смета 7-1 - Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 2.АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА

86	6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	660	796,62 34,98	250,73 74,49	525769 23087	165481 49163	337201	52020 46223	624012

РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ ПОЛЯ ДЛЯ МИНИФУТБОЛА

87	30	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	1200	9719,67 678,13	23,77 8,42	11663604 813756	28524 10104	10821324	593179 980543	13237326

РАЗДЕЛ 6.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРГЫЕ ФОРМЫ

88	37	8601-0302-0601 УСН РК 8.02-03-2019 З=ННР-1401	**Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 1** *СП - 8%*	шт.	12	79893,00 --	-- --	958716 --	-- --	958716	-- 76697	1035413
89	38	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 З=ННР-1401	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)** *СП - 8%*	шт.	12	18471,00 --	-- --	221652 --	-- --	221652	-- 17732	239384
90	39	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 З=ННР-1401	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	102178,00 7447,00	222,00 61,00	204356 14894	444 122	189018	10812 17213	232381
91	40	8601-0104-0408 УСН РК 8.02-03-2019 З=ННР-1401	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"**	комплект	2	170479,00	274,00	340958	548	323426	12325	381546

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			8492,00	67,00	16984	134		28263	
41	8601-0104-0406 УСН РК 8.02-03-2019 З=ННР-1401	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	2	164134,00	484,00	328268	968	286984	29193	386058
		НР - 72%; СП - 8%			20158,00	115,00	40316	230		28597	
42	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2019 З=ННР-1401	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1	73797,00	209,00	73797	209	69996	2622	82533
		НР - 72%; СП - 8%			3592,00	50,00	3592	50		6114	
43	8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2019 З=ННР-1401	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект	1	434325,00	290,00	434325	290	427234	4950	474417
		НР - 72%; СП - 8%			6801,00	74,00	6801	74		35142	
44	8601-0106-0401 УСН РК 8.02-03-2019 З=ННР-1401	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Звездопад"	комплект	1	1749368,00	2571,00	1749368	2571	1677247	50759	1944137
		НР - 72%; СП - 8%			69550,00	948,00	69550	948		144010	
46	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2019 З=ННР-1401	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	114077,00	1909,00	228154	3818	212606	9276	256425
		НР - 72%; СП - 8%			5865,00	577,00	11730	1154		18994	

Итого по локальным сметам: 34 084 241

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решение

РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ПОЛЫ, ПОТОЛОК, СТЕНЫ 1-2 ЭТАЖИ/

		1 ЭТАЖ										
		ПОТОЛОК										
97	10	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой**	**1040**	**474,08**	**3,75**	**493043**	**3900**	**144903**	**249253**	**801683**
						331	**1,87**	**344240**	**1945**		**59384**	
		ПОЛЫ										
		ТИП-2										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	12	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (гетерогенн., 3,5мм)	м2 покрытия	381,9	3421,56 481,91	27,12 13,68	1306694 184041	10357 5224	1112295 –	136271 115437	1558402
			РАЗДЕЛ 7.Фасад									
9	30	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %	м	327	3710,81 1748,89	13,54 2,09	1213435 571887	4428 683	637120	412250 130055	1755740
0	31	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	91	1553,52 542,11	7,02 1,48	141370 49332	639 135	91399	35616 14159	191145
			РАЗДЕЛ 9.Отмостка, крыльцо									
		КРЫЛЬЦО										
01	35	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР = 72 %	м	75	13111,98 1619,88	5,75 –	983399 121491	431 –	861476 –	87474 85670	1156543
02	36	1111-0101-2702	Покрытия из плиток тротуарных на цементном растворе. Устройство НР =	м2 покрытия	21,2	1905,99 1464,02	94,49 44,25	40407 31037	2003 938	7367 –	23022 5074	68503
03	37	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка тротуарной плиткой НР = 72 %	м2 поверхн. облицовки	7,2	10506,62 9911,28	83,9 38,06	75648 71361	604 274	3682 –	51577 10178	137403
04	38	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	28,968	1611 –		46667 –		46667 –	– 3733	50400
05	42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один	м2	9,44	99,21 53,17	3,03 0,34	937 502	29 3	406 –	364 104	1405
06	43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	9,44	82,12 31,09	2,15 0,34	775 293	20 3	461 –	213 79	1067
			РАЗДЕЛ 10.Ограждение школы									
		ТУРНИКЕТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	51	1310-1001-0502	Турникет роторный полуростовый. Монтаж НР = 72 %	турникет	1	5395,76 5381,72	14,04 –	5396 5382	14 –	– –	3875 742	10013
08	52	2900-0000-0000 (пл)	Турникет с карточками "Скиф"	турникет	1	935342 –		935342 –		935342 –	– 74827	1010169
			РАЗДЕЛ 11.КОТЕЛЬНАЯ									
109	53	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР =	м2 поверхности облицовки	250	2996,99 1560,05	11,03 2,09	749248 390013	2758 523	356478 –	281186 82435	1112869
			Локальная смета 2-1-4 - Силовое электрооборудование и электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 7.Оборудование светотехническое									
110	59	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	15	22228 –		333420 –		333420 –	– 26674	360094
			РАЗДЕЛ 4.ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА									
111	64	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=0,100;	м3	12	24524,52 1501,27	1386,16 312,74	294294 18015	16634 3753	259645	15673 24797	334764
			ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
112	65	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 72 %	камера	15	4333,73 4328,07	5,66 –	65006 64921	85 –	– –	46743 8940	120689
113	66	2308-0501-2147	Видеокамера купольная модели EXD300e, типа EverFocus	шт.	15	33328 –		499920 –		499920 –	– 39994	539914
114	67	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	785	240,18 221,38	2,23 0,12	188541 173783	1751 94	13007 –	125191 25099	338831
115	68	2306-1710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	785	62 –		48670 –		48670 –	– 3894	52564
116	69	1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	785	256,52 151,65	47,19 13,07	201368 119045	37044 10260	45279 –	93100 23557	318025
117	70	2306-0409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,8007	88013		70472		70472	–	76110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			К=1,020;			–		–		–	5638	
18	71	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3345,91 3300	45,91 13,8	3346 3300	46 14	– –	2386 459	6191
19	72	2308-0502-0412	IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR-208, типа EverFocus	шт.	1	347454 –		347454 –		347454 –	– 27796	375250
20	73	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884 –		65884 –		65884 –	– 5271	71155
21	74	2308-0505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-	шт.	1	27102 –		27102 –		27102 –	– 2168	29270
												10 478 199

Итого по акту замены №1:

ИТОГО:	**Тенге**								44 562 440
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6 611 307				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					452 826			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					171 332			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29 070 287		
- Оборудование	Тенге						0		
- Перевозка	Тенге						243 926		
- Накладные расходы	Тенге							4 883 503	
- Сметная прибыль	Тенге							3 300 583	

Всего	**44 562 440**
Всего без стоимсоти оборудования	44 318 514
Временные здания и сооружения (2,2%)	975 007
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	1 096 103
Итого	**46 633 550**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**932 671**
Итого в текущих ценах с 05.10.20г.	**47 566 221**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**49 946 244**

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-2 497 312
Итого в текущих ценах	**47 448 932**
НДС (12 %)	5 693 872
Итого	**53 142 804**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **Алькенов М. Ж.**
Аттестат KZ 17VUE00041698
Аттестат KZ 31VUE00041543
Аттестат KZ 59VUE00041427

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140011128

И. о. руководителя _____ **Барахоева П. Ю.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ArtCraft Nord"

_____ **Есебаев Ж. Р.**