Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		87	19.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы	**288 346 622,77**	**3 847 752,47**							**461 730,30**	**4 309 482,77**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Барахоева П. Ю.**
И. о. руководителя
БИН 060140011128

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **Алькенов М. Ж.**
Аттестат KZ 17VJE00041698
Аттестат KZ 31VJE00041543
Аттестат KZ 59VJE00041427

Программный комплекс АВС (2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140011128, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, тел 87164122138

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Букар Жырау, 349/4, тел +7-705-814-98-23

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы

Договор подряда №87 от 19.04.2022г.

Акт выполненных работ №4
21 сентября 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартел 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные решение									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	11	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	170,2	137,89	--	23469	--	--	16898	43596
			НР - 72%; СП - 8%			137,89	--	23469	--		3229	
2	12	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	170,2	74,17	--	12624	--	--	9089	23450
			НР - 72%; СП - 8%			74,17	--	12624	--		1737	
3	13	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	170,2	344,09	19,18	58564	3264	--	41033	107564
			НР - 72%; СП - 8%			324,91	9,93	55300	1690		7968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.ОКНА /ОК-1, ОК-2, ОК-3/									
4	33	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82/москитные сетки/	м2	30,33	1737,00	--	52683	--	52683	--	56898
			СП - 8%			--	--	--	--		4215	
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ПОЛЫ, ПОТОЛОК, СТЕНЫ 1-2 ЭТАЖИ/									
			1 ЭТАЖ									
			ТИП-4									
5	92	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву/НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТОК/	м2 окрашиваемой поверхности	62,29	454,74	1,67	28326	104	9467	13541	45216
			НР - 72%; СП - 8%			301,09	0,83	18755	52		3349	
6	93	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Лента малярная, 50 мм	м	124,58	13,00	--	1620	--	1620	--	1750
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
7	94	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	173,588	878,07	4,38	152423	760	33361	85451	256904
			НР - 72%; СП - 8%			681,51	2,19	118302	380		19030	
8	95	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	66,9	426,55	2,78	28536	186	21552	4961	36177
			НР - 72%; СП - 8%			101,61	1,38	6798	92		2680	
9	96	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	170,2	6867,58	79,85	1168862	13590	1014658	106077	1376934
			НР - 72%; СП - 8%			826,17	39,45	140614	6714		101995	
10	97	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	170,2	1082,05	14,09	184164	2398	108972	53279	256439
			НР - 72%; СП - 8%			427,70	7,08	72794	1205		18995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 7-1 - Благоустройство территории									
			РАЗДЕЛ 2.АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА									
11	3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-9,45	50,74 0,00	50,74 18,98	-479 0	-479 -179	0	-129 -49	-657
12	4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	597	1586,49 46,37	127,06 31,82	947135 27683	75855 18997	843597	33610 78460	1059205
13	5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-1401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	597	353,01 0,24	0,04 0,00	210747 143	24 0	210580	103 16865	227715
14	6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	-63	796,62 34,98	250,73 74,49	-50187 -2204	-15796 -4693	-32187	-4966 -4412	-59565
15	7	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. *НР - 72%; СП - 8%* ***м3 материала основания***		-0,687	6771,81 224,86	1592,63 368,93	-4652 -154	-1094 -253	-3404	-293 -396	-5341

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №3

Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решение

			РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ /Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5, Д-6/									
16	1	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	2123,97 2005,39	118,58 54,79	14868 14038	830 384	0	10384 2020	27272
17	2	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	11,76	364,25 364,25	-- --	4284 4284	-- --	--	3084 589	7957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	3	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	11,76	1941,94 1347,04	97,92 44,56	22837 15841	1152 524	5844	11783 2770	37390
19	4	2109-0102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной**	м2	11,76	5643 --	-- --	66362 --	-- --	66362	-- 5309	71671
20	5	2109-0404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	7	7227 --	-- --	50589 --	-- --	50589	-- 4047	54636
21	6	2109-0105-0501	**Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым**	м	8,54	265 --	-- --	2263 --	-- --	2263	-- 181	2444

ИТОГО:	**Тенге**									**3 627 655**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**508 287**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**80 794**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24 913**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 385 957**			
- Оборудование	Тенге						**0**			
- Накладные расходы	Тенге							**383 905**		
- Сметная прибыль	Тенге							**268 712**		

Всего	**3 627 655**
Временные здания и сооружения (2,2%)	79 808
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	89 721
Итого	**3 797 184**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**75 944**
Итого в текущих ценах с 05.10.20г.	**3 873 128**
Корректировка акта №1 и №2	-15 864
Итого по акту	**3 857 264**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036					**4 050 266**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-202 513,53				
			Итого в текущих ценах					**3 847 752,47**				
			НДС (12 %)					461 730,30				
			Итого					**4 309 482,77**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **Алькенов М. Ж.**

Аттестат KZ 17VJE00041698
Аттестат KZ 31VJE00041543
Аттестат KZ 59VJE00041427

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140011128

И. о. руководителя _____ **Барахоева П. Ю.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ArtCraft Nord"

_____ **Есебаев Ж. Р.**