по Приложению 4-1 "Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№170	2022-05-26				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»	**43 056 136,05**	**38 442 978,65**							**4 613 157,40**	**43 056 136,05**
Удержание аванса 30%		**11 532 893,60**							1 383 947,22	12 916 840,82
5 % на сдачу объекта		1 922 148,93							230 657,87	2 152 806,80
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**24 987 936,12**							**2 998 552,31**	**27 986 488,43**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13

БИН 990440001234

Руководитель_____Еркенов Е.Е.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт_____Черкашин А.Б.
аттестат № KZ12VJE00057308 от 11.09.2020 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13 БИН 990440001234**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование, адрес)

Объект : Здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №170 от 2022-05-26

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь от 23.06. 2022 года

(Локалная смета 2-1-1)

Основание: на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72 %	м2	784,755	178,53	–	140102	–	–	100873	260253	Казахстан
						178,53	–	140102	–	–	19278		
2	2	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР=72 %	м2	955,3635	178,53	–	170561	–	–	122804	316834	Казахстан

3	7 1213-0103-0105				178,53	–	170561	–	–	23469		
		Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	27	817,55	58,2	22074	1571	–	15299	40363	Казахстан
					759,35	27,67	20502	747	–	2990		
4	8 1146-0401-1101											
		Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	149,085	1968,95	182,74	293541	27244	–	201688	534847	Казахстан
					1786,21	92,73	266297	13825	–	39618		
5	9 1146-0401-1103											
		Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	48,87	1167,16	182,74	57039	8931	–	37902	102536	Казахстан
					984,42	92,73	48109	4532	–	7595		
6	10 1109-0403-0401											
		Блоки дверные стальные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	11,3805	1537,02	34,21	17492	389	–	12437	32323	Казахстан
					1502,81	15,06	17103	171	–	2394		
7	11 1208-0101-0204											
		Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	1332,5	290,06	1,7	386505	2265	–	276653	716211	Казахстан
					288,36	–	384240	–	–	53053		
8	12 1212-0104-0504	Цоколь. Очистка вручную от краски НР=72 %	м2	111,35	257,77	–	28703	–	–	20666	53319	Казахстан

					257,77	–	28703	–	–	3950		
9	13 1146-0201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	410,73	228,88	–	94008	–	–	67686	174630	Казахстан
					228,88	–	94008	–	–	12936		
10	14 1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки НР=72 %	м3 конструкции	35	2096,06	1256,68	73362	43984	–	30550	112225	Казахстан
					839,38	372,93	29378	13053	–	8313		
11	15 1107-0519-0104	Ограждения пандуса металлические без поручня. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	34,5	399,35	54,24	13778	1871	–	9202	24818	Казахстан
					345,11	25,34	11906	874	–	1838		
12	16 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия крыльца и пандуса НР=72 %	м2	20	871,04	34	17421	680	–	12302	32101	Казахстан
					837,04	17,25	16741	345	–	2378		
13	18 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	44,7	117		5230		–	–	5648	Казахстан
					–		–		–	418		

14	19 412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	134,1	76		10192		–	–	11007	Казахстан
					–		–		–	815		
	Раздел 4 Кровля											
	4.2 Кровля школы											
15	53 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	66	1787,95	13,45	118005	888	103658	10002	138248	Казахстан
					203,93	6,55	13459	432	–	10241		
16	54 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	558,885	828,66	22,29	463126	12458	41754	297850	821854	Казахстан
					731,66	8,53	408914	4767	–	60878		
17	55 224-103-0511	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм К=1,150;	м2	1420,595	4265		6058838		6058838	–	6543545	Казахстан

Итого	**9 920 762**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 650 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 204 250
- перевозка грузов, тенге	15 422
- накладные расходы, тенге	1 215 914
в т.ч. зарплата, тенге	109 433
- сметная прибыль (8 %), тенге	734 871
Всего	**9 920 762**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**198 415**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**10 119 177**
С понижающим коэффициентом 0,95	9613218,15
НДС (12 %)	1 153 586,18
Итого	**10 766 804,33**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13

БИН 990440001234

Руководитель_____Еркенов Е.Е.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Эксперт_____Черкашин А.Б.
аттестат № KZ12VJE00057308 от 11.09.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО «Алға»

БИН: 960840000047

Эксперт _____ Тулегенов К.К.
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13 БИН 990440001234**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование, адрес)

Объект : Здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №170 от 2022-05-26

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь от 23.06. 2022 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	10	290-000-0021(пл)	Термостатический элемент Danfoss RTR 7090	шт	129	9371		1208859		1208859	–	1305568	Казахстан

					–	–	–	96709		
2	11 290-000-0044(пл)	Клапан для терморегулятора Danfoss RTR-G Ду25 прямой, никелированный	шт	85	13929	1183965	1183965	–	1278682	Казахстан
					–	–	–	94717		
3	12 290-000-0018(пл)	Клапан для терморегулятора Danfoss RTR-G Ду20 прямой, никелированный	шт	44	11027	485188	485188	–	524003	Казахстан
					–	–	–	38815		
4	13 290-000-0045(пл)	Балансировочный клапан Danfoss AB-QM 20	шт	16	102643	1642288	1642288	–	1773671	Казахстан
					–	–	–	131383		
5	14 290-000-0046(пл)	Балансировочный клапан Danfoss AB-QM 15	шт	18	93536	1683648	1683648	–	1818340	Казахстан
					–	–	–	134692		
6	16 242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	32	7715	246880	246880	–	266630	Казахстан
					–	–	–	19750		

7	17 242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	84	7107	596988	596988	–	644747	Казахстан
					–	–	–	47759		
8	18 242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	78	6655	519090	519090	–	560617	Казахстан
					–	–	–	41527		
9	20 290-000-0022(пл)	Воздухоотводчик автоматический Watts MICROVENT MKV 15 R с запорным клапаном 1/2"	шт	10	3554	35540	35540	–	38383	Казахстан
					–	–	–	2843		
10	21 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	250	537	134250	134250	–	144990	Казахстан
					–	–	–	10740		

Раздел 2 Демонтажные работы

11	36 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	370	940,21	7,96	347878	2945	23329	232384	626683	Казахстан
					869,2	3,11	321604	1151	–	46421		
12	37 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	360	739,05	5,61	266058	2020	19786	176391	477845	Казахстан
					678,48	2,04	244253	734	–	35396		
13	38 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	1310	429,63	3,28	562815	4297	41815	373158	1010851	Казахстан
					394,43	1,2	516703	1572	–	74878		
14	39 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	129	1177,09	52,89	151845	6823	–	106908	279453	Казахстан
					1124,2	26,84	145022	3462	–	20700		
15	40 1215-0101-0301	Кран водоразборный. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	228	68,53	0,24	15625	55	–	11230	29003	Казахстан
					68,29	0,12	15570	27	–	2148		

Итого	**10 779 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 243 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 946

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 821 626
- накладные расходы, тенге	900 071
в т.ч. зарплата, тенге	81 006
- сметная прибыль (8 %), тенге	798 478
Всего	**10 779 466**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**215 589**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**10 995 055**
С понижающим коэффициентом 0,95	10445302,55
НДС (12 %)	1 253 436,27
Итого	**11 698 738,82**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13

БИН 990440001234

Руководитель_____Еркенов Е.Е.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Эксперт_____Черкашин А.Б.
аттестат № KZ12VJE00057308 от 11.09.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО «Алга»

БИН: 960840000047

Эксперт _____ Тулегенов К.К.
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13 БИН 990440001234**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование, адрес)

Объект : Здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №170 от 2022-05-26

Акт № 3

приемки выполненных работ за июнь от 23.06. 2022 года

(Локальная смета 2-1-4)

на Электроснабжение и электроосвещение (ЭМО)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) . Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	5	1366,88	177,28	6834	886	–	4488	12228	Казахстан
					1189,6	57,28	5948	286	–	906		
2	2 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	145	58,58	–	8494	–	–	6116	15779	Казахстан
					58,58	–	8494	–	–	1169		
3	3 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	380	64,1	0,71	24358	270	–	17442	45144	Казахстан
					63,39	0,36	24088	137	–	3344		
4	4 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	5500	25,48	–	140140	–	–	100901	260324	Казахстан
					25,48	–	140140	–	–	19283		
	Раздел 3 Щитовое оборудование											
5	15 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	23326,92	696,21	23327	696	14242	6246	31939	Казахстан
					8388,49	286,85	8388	287	–	2366		
6	16 290-000-0099(пл)	ВРУ 1-13 20 УХЛ4 (800х1700х440)	шт	1	181500		181500		181500	–	196020	Казахстан

					–		–		–	14520		
7	17 247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	21993		43986		43986	–	47505	Казахстан
					–		–		–	3519		
8	18 247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	6	3552		21312		21312	–	23017	Казахстан
					–		–		–	1705		
9	19 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	7	4070,41	90,55	28493	634	7041	15164	47150	Казахстан
					2974	34,77	20818	243	–	3493		
10	20 247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22060		22060	–	23825	Казахстан
					–		–		–	1765		

11	21 247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	7068	28272	28272	–	30534	Казахстан
					–	–	–	2262		
12	22 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5706	11412	11412	–	12325	Казахстан
					–	–	–	913		
13	23 290-000-0151(пл)	Шины из латуни для присоединения нулевых проводников (шина "N") и заземления (шина "PE") ШНИ 8х2-10-У2-С	шт	10	804	8040	8040	–	8683	Казахстан
					–	–	–	643		
14	24 290-000-0101(пл)	Дин - рейка (DIN), перфорированная, 7.5 х 35 мм, L 300 мм, оцинкованная	шт	10	107	1070	1070	–	1156	Казахстан
					–	–	–	86		
	Раздел 4 Светотехническое электрооборудование									
15	26 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	7	927	6489	6489	–	7008	Казахстан
					–	–	–	519		

16	28 290-000-0103(пл)	Диора OFFICE Slim 19/2200 аварийный светодиодный светильник	шт	77	23304	1794408	1794408	–	1937961	Казахстан
					–	–	–	143553		
17	29 290-000-0104(пл)	Светильник светодиодный Диора OFFICE Ultra Slim 38	шт	396	18839	7460244	7460244	–	8057064	Казахстан
					–	–	–	596820		
18	31 290-000-0105(пл)	Прожектор светодиодный, СДО-2Д-10 10ВТ 6500К	шт	3	7067	21201	21201	–	22897	Казахстан
					–	–	–	1696		
19	32 290-000-0106(пл)	Светодиодный прожектор серии эконом СДО-2-50 50Вт 220-270В 3500Лм	шт	14	18107	253498	253498	–	273778	Казахстан
					–	–	–	20280		
20	34 247-102-0401	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	34	27499	934966	934966	–	1009763	Казахстан
					–	–	–	74797		

Раздел 5 Электроустановочные изделия

21	37 247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	26	421	10946	10946	–	11822	Казахстан
					–	–	–	876		
22	38 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	34	401	13634	13634	–	14725	Казахстан
					–	–	–	1091		
23	39 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	396	1188	1188	–	1283	Казахстан
					–	–	–	95		
24	40 247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	148	550	81400	81400	–	87912	Казахстан
					–	–	–	6512		

Раздел 6 Кабельные изделия и провода

25	43 243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,01	7603692	76037	76037	–	82120 Казахстан
					–	–	–	6083	
26	44 243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,04	4872137	194885	194885	–	210476 Казахстан
					–	–	–	15591	
27	45 243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,06	2978584	178715	178715	–	193012 Казахстан
					–	–	–	14297	
28	46 243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,03	751664	22550	22550	–	24354 Казахстан

29	47 243-106-0902			–	–	–	1804		
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	789943	315977	315977	–	341255	Казахстан
					–	–	–	25278		
30	48 243-106-0502									
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,4	468325	1123980	1123980	–	1213898	Казахстан
					–	–	–	89918		
31	49 243-106-0501									
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,1	301095	1234490	1234490	–	1333249	Казахстан
					–	–	–	98759		

Итого	**15 578 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	207 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 486
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	953
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 063 543

- накладные расходы, тенге	150 357
в т.ч. зарплата, тенге	13 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 153 943
Всего	**15 578 206**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**311 564**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**15 889 770**
С понижающим коэффициентом 0,95	15095281,50
НДС (12 %)	1 811 433,78
Итого	**16 906 715,28**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13

БИН 990440001234

Руководитель _____Еркенов Е.Е.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт_____Черкашин А.Б.
аттестат № KZ12VJE00057308 от 11.09.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Разработчики проекта строительства или авторского надзора Эксперты

ТОО «Алга»

БИН: 960840000047

Эксперт _____ Тулегенов К.К.
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

21

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13 БИН 990440001234**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №170 от 2022-05-26

Акт № 4

приемки выполненных работ за июнь от 23.06. 2022 года

(Локальной смете 7-1-1)

на Благоустройство

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Покрытие

1	6 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	25,13	3855,08	1078,4	96878	27100	65939	7237	112444	Казахстан
					152,78	247,23	3839	6213	–	8329		
2	7 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	502,6	1379,24	143,42	693206	72083	5529	457895	1243189	Казахстан
					1224,82	40,53	615595	20370	–	92088		
3	8 290-000-0107(пл)	Брусчатка цветная толщ. 50мм	м2	502,6	3036		1525894		1525894	–	1647966	Казахстан
					–		–		–	122072		
4	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	74,6	2240,54	32,62	167144	2433	103475	44790	228889	Казахстан
					820,85	13,04	61235	973	–	16955		
6	10 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,0284	37216		149921		149921	–	161915	Казахстан
					–		–		–	11994		

Итого	**3 394 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	680 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 556
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 850 758
- накладные расходы, тенге	509 922
в т.ч. зарплата, тенге	45 893
- сметная прибыль (8 %), тенге	251 438

Всего	**3 394 403**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**67 888**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**3 462 291**
С понижающим коэффициентом 0,95	3289176,45
НДС (12 %)	394 701,17
Итого	**3 683 877,62**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13

БИН 990440001234

Руководитель _____ **Еркенов Е.Е.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Эксперт_____ **Черкашин А.Б.**
аттестат № KZ12VJE00057308 от 11.09.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО «Алга»

БИН: 960840000047

Эксперт _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)