по Приложению 4-1 "Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№170	2022-05-26				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»	**57 063 174,89**	**12 506 284,50**							**1 500 754,34**	**14 007 038,84**
Удержание аванса 30%		**3 751 885,35**							450 226,30	4 202 111,65
5 % на сдачу объекта		625 314,23							75 037,72	700 351,95
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**8 129 084,92**							**975 490,32**	**9 104 575,24**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13
БИН 990440001234
Руководитель_____Еркенов Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор_____Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
Эксперт_____Быков А.С.
аттестат № KZ39VJE00057307 от 11.09.2020 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13 БИН 990440001234**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование, адрес)

Объект : Здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №170 от 2022-05-26

Акт № 5

приемки выполненных работ за июль от 15.07. 2022 года

(Локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72 %	м2	550,1	178,53	–	98209	–	–	70710	182433	Казахстан
						178,53	–	98209	–	–	13514		

2	2 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР=72 %	м2	965,3	178,53	–	172335	–	–	124081	320129	Казахстан
					178,53	–	172335	–	–	23713		
3	3 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	70	357,31	20,3	25012	1421	–	17505	45918	Казахстан
					337,01	10,3	23591	721	–	3401		
4	4 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	70	76,93	–	5385	–	–	3877	10003	Казахстан
					76,93	–	5385	–	–	741		
5	5 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	70	143,03	–	10012	–	–	7209	18599	Казахстан
					143,03	–	10012	–	–	1378		
6	6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	25,5	37,81	–	964	–	–	694	1791	Казахстан
					37,81	–	964	–	–	133		
7	8 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	135,2	1968,95	182,74	266202	24706	–	182904	485034	Казахстан
					1786,21	92,73	241496	12537	–	35928		

8	9 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	50,73	1167,16	182,74	59210	9270	–	39344	106438	Казахстан
					984,42	92,73	49940	4704	–	7884		
9	10 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	12,1	1537,02	34,21	18598	414	–	13224	34368	Казахстан
					1502,81	15,06	18184	182	–	2546		
10	18 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	30	117		3510		–	–	3791	Казахстан
					–		–		–	281		
11	19 412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	90	76		6840		–	–	7387	Казахстан
					–		–		–	547		
	Раздел 2 Окна											
12	20 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 %	м2 проемов	9	2479,08	186,33	22312	1677	10169	8101	32846	Казахстан
					1162,83	87,3	10465	786	–	2433		

13	21 223-102-0606	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	9	22998		206982		206982	–	223541	Казахстан
					–		–		–	16559		
14	23 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	254,2	2682,09	192,44	681787	48918	308985	249592	1005889	Казахстан
					1274,13	89,58	323884	22771	–	74510		
15	24 223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	254,2	30778		7823768		7823768	–	8449669	Казахстан
					–		–		–	625901		

Итого	**10 927 836**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	954 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 406
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 349 904
- перевозка грузов, тенге	10 350
- накладные расходы, тенге	717 241
в т.ч. зарплата, тенге	64 551
- сметная прибыль (8 %), тенге	809 469
Всего	**10 927 836**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**218 557**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**11 146 393**
С понижающим коэффициентом 0,95	10 589 073,35
НДС (12 %)	1 270 689,00
Итого	**11 859 762,35**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13

БИН 990440001234

Руководитель_____Еркенов Е.Е.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Эксперт_____Быков А.С.
аттестат № KZ39VJE00057307 от 11.09.2020 г.

Разработчики проекта строительства или авторского надзора Эксперты

ТОО «Алға»

БИН: 960840000047

ГИП _____Тулегенов К.К.
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13 БИН 990440001234**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование, адрес)

Объект : Здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №170 от 2022-05-26

Акт № 6

приемки выполненных работ за июль от 15.07. 2022 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	3 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	200	3293,17	43,11	658634	8622	488646	118431	839230	Казахстан
					806,83	15,61	161366	3122	–	62165		
2	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	70	2068,47	19,69	144793	1378	113644	21817	179939	Казахстан
					425,3	7,59	29771	531	–	13329		
3	5 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	70	1935,7	19,69	135499	1378	104350	21817	169901	Казахстан
					425,3	7,59	29771	531	–	12585		

4	6 1116-0301-0103										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	150	1342,16	19,69	201324	2954	134576	46752	267922	Казахстан
					425,3	7,59	63795	1139	–	19846		
5	7 1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	200	1644,85	19,69	328970	3938	239972	62336	422610	Казахстан
					425,3	7,59	85060	1518	–	31304		
6	8 1116-0301-0101										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	50	1520,62	19,69	76031	985	53782	15584	98944	Казахстан
					425,3	7,59	21265	380	–	7329		

Итого	**1 978 546**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	391 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 221

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 134 970
- накладные расходы, тенге	286 737
в т.ч. зарплата, тенге	25 806
- сметная прибыль (8 %), тенге	146 558
Всего	**1 978 546**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 571**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**2 018 117**
С понижающим коэффициентом 0,95	1917211,15
НДС (12 %)	230 065,34
Итого	**2 147 276,49**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА,13

БИН 990440001234

Руководитель_____Еркенов Е.Е.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

БИН 110940004909

Эксперт_____Быков А.С.
аттестат № KZ39VJE00057307 от 11.09.2020 г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО «Алга»

БИН: 960840000047

ГИП_____Тулегенов К.К.
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018г.