**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандинская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А

**Подрядчик:** ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

**Стройка:** Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

**Объект:** Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

# СПРАВКА № 1
## о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №28 | 2021-09-16 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42 | 85 997 083,26 | 76 783 110,05 | | | | | | | 9 213 973,21 | 85 997 083,26 |
| **Удержание аванса 30%** | | **23 034 933,02** | | | | | | | 2 764 191,96 | 25 799 124,98 |
| 5 % на сдачу объекта | | 3 839 155,50 | | | | | | | 460 698,66 | 4 299 854,16 |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **49 909 021,53** | | | | | | | **5 989 082,59** | **55 898 104,12** |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандинская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А
БИН 180140001889
Руководитель _____ Искакова А.А.

**Подрядчик:**
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Руководитель _____ Мукаев Б.К.

**Эксперт(ы) технического надзора**
ТОО "Alash-servise KZ"
Эксперт технического надзора _____ Абишбдин Д.С
БИН 170940008289

**Разработчики проекта строительства**

**Заказчик:** Государственное учрежденеие "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

**Подрядчик:** ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

**Договор: № 28 от 16.09.2021г**

**Акт № 1 от 12 ноября 2021 года**

**выполненных работ за ноябрь 2021 года**

Наименование объекта: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

| № п/п | Наименование затрат | Сумма,тенге |
|---|---|---|
| 1 | Сметная стоимость выполняемых работ с начала действия договора | 85 997 083,26 |
| 2 | Сумма договора на 2021 год | 79 854 434,46 |
| 3 | Сумма договора на 2022 год | 285 759 665,75 |
| 4 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | - |
| 5 | Сумма аванса, перечисленная Исполнителю | 23 956 330,34 |
| 6 | Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю | 0,00 |
| 7 | Виды выполненных работ | Капитальный ремонт |
| 8 | Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ | 85 997 083,26 |
| 9 | Сумма выполненых работ за период с 01 по 12 ноября 2021 года | 85 997 083,26 |
| 10 | Сумма удержания резерва 5% | 4 299 854,16 |
| 11 | Сумма удержания аванса | 25 799 124,98 |
| 12 | Сумма требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненых | 55 898 104,12 |
| 13 | в том числе НДС 12% | 5 989 082,59 |

**Заказчик:**

Государственное учрежденеие "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 180140001889

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ480701035KSN3013000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

_____ Искакова Айнагул Акимова

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстан,77

БИН/ИИН 050940013378

БИК ZAJSKZ22

ИИК KZ11896KZT0322030973

АО "Исламский Банк "Заман-Банк"

"КазЕвроСтрой"

Директор

_____ Мукаев Бахтияр Капанович

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

окт.20

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

**Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А БИН 180140001889**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 2021-09-16

Форма 4

**Акт №1**

**приемки выполненных работ за октябрь от 19.10. 2021 года**

**(локальная смета 02-01-03)**

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /АС23-24/** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1212-0104-0501 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 % | м2 | 7246,55 | 190,64 | – | 1381482 | – | – | 994667 | 2566241 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 190,64 | – | 1381482 | – | – | 190092 | |
| 2 | 2 1212-0104-0507 | Фасады сложные. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 % | м2 | 3800,3 | 224,91 | – | 854725 | – | – | 615402 | 1587738 |
| | | | | | 224,91 | – | 854725 | – | – | 117610 | |
| 3 | 3 1212-0104-0504 | Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 % | м2 | 3085,35 | 275,25 | – | 849243 | – | – | 611455 | 1577553 |
| | | | | | 275,25 | – | 849243 | – | – | 116856 | |
| 4 | 4 1146-0401-0402 | Перегородки монолитные железобетонные. Разборка НР=84 % | м3 | 241,25 | 25791,43 | 10439,26 | 6222182 | 2518472 | 483807 | 3732754 | 10751331 |
| | | | | | 13346,75 | 5072,96 | 3219903 | 1223852 | – | 796395 | |
| 5 | 5 1146-0401-0208 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84 % | м3 | 7,3 | 96170,09 | 49783,37 | 702042 | 363418 | 14641 | 421031 | 1212918 |
| | | | | | 44381,30 | 24279,92 | 323983 | 177243 | – | 89846 | |
| | **Раздел 5. Полы по серии-2.244-1/88 /АС 71-80/** | | | | | | | | | | |
| | **5.1 Техподполье** | | | | | | | | | | |
| 6 | 182 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м2 площади уплотнения | 773,24 | 300,24 | 43,59 | 232160 | 33704 | 123672 | 82517 | 339851 |
| | | | | | 96,72 | 16,81 | 74784 | 13000 | – | 25174 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 183 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25; | м3 подстилающего слоя | 77,324 | 24874,39 | 10,20 | 1923387 | 789 | 1540512 | 359161 | 2465152 |
| | | | | | | 4941,37 | – | 382086 | – | – | 182604 | |

**Раздел 6 КРОВЛЯ /АС-90-95/**

**Лоток Л-1 /АС-90/**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 225 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 8,24 | 119530,66 | 1959,00 | 984933 | 16142 | 714346 | 235152 | 1317692 |
| | | | | | | 30879,23 | 829,51 | 254445 | 6835 | – | 97607 | |
| 9 | 226 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, отропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 8,24 | 9144,66 | 80,98 | 75352 | 667 | 65047 | 8946 | 91041 |
| | | | | | | 1169,69 | 36,56 | 9638 | 301 | – | 6744 | |
| 10 | 227 | 1110-0114-0402 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 4,95 | 102559,99 | 1831,81 | 507672 | 9068 | 378570 | 111641 | 668858 |
| | | | | | | 24249,36 | 810,41 | 120034 | 4012 | – | 49545 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 228 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 4,95 | 9144,66 | 80,98 | 45266 | 401 | 39075 | 5374 | 54691 |
| | | | | | 1169,69 | 36,56 | 5790 | 181 | – | 4051 | |
| 12 | 229 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 3,009 | 122323,99 | 1511,39 | 368073 | 4548 | 267371 | 88401 | 492992 |
| | | | | | 31955,63 | 687,60 | 96154 | 2069 | – | 36518 | |
| 13 | 230 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 3,009 | 9144,66 | 80,98 | 27516 | 244 | 23752 | 3267 | 33245 |
| | | | | | 1169,69 | 36,56 | 3520 | 110 | – | 2463 | |
| 14 | 231 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 9,48 | 119530,66 | 1959,00 | 1133151 | 18572 | 821844 | 270539 | 1515985 |
| | | | | | 30879,23 | 829,51 | 292735 | 7864 | – | 112295 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 232 1110-0115-0101 | | | | | | | | | | |
| | | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 9,48 | 9144,66 | 80,98 | 86691 | 768 | 74834 | 10292 | 104741 |
| | | | | | 1169,69 | 36,56 | 11089 | 347 | – | 7759 | |
| 16 | 233 1110-0102-0401 | | | | | | | | | | |
| | | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 0,06 | 122323,99 | 1511,39 | 7339 | 90 | 5332 | 1763 | 9830 |
| | | | | | 31955,63 | 687,60 | 1917 | 41 | – | 728 | |
| 17 | 234 1110-0115-0101 | | | | | | | | | | |
| | | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 0,06 | 9144,66 | 80,98 | 549 | 5 | 474 | 65 | 663 |
| | | | | | 1169,69 | 36,56 | 70 | 2 | – | 49 | |
| 18 | 235 1208-0101-1402 | | | | | | | | | | |
| | | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 % | м2 | 868,5 | 872,35 | 13,99 | 757636 | 12151 | 556291 | 140597 | 970092 |
| | | | | | 217,84 | 7,00 | 189194 | 6080 | – | 71859 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 236 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м2 обработанной поверхности | 868,5 | 319,59 | 3,76 | 277567 | 3267 | 235807 | 35972 | 338622 |
| | | | | | | 44,32 | 1,70 | 38493 | 1476 | – | 25083 | |
| 20 | 237 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м2 кровли | 868,5 | 4814,31 | 28,65 | 4181231 | 24882 | 3375816 | 727179 | 5301083 |
| | | | | | | 898,71 | 11,38 | 780533 | 9879 | – | 392673 | |
| | | | **Раздел 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **7.1 Отмостка сер. 2ю110-6п (узел 89)** | | | | | | | | | |
| 21 | 258 | 1218-0101-1601 | Тротуары из литого асфальта. Ремонт НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м2 | 303,5 | 4495,59 | 212,73 | 1364411 | 64562 | 841084 | 353685 | 1855543 |
| | | | | | | 1511,58 | 106,96 | 458765 | 32463 | – | 137448 | |
| | | | **ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ МУСОРОПРОВОДА** | | | | | | | | | |
| 22 | 277 | 1206-0101-2201 | Проемы. Обрамление угловой сталью НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | т | 0,10992 | 72578,87 | 1690,11 | 7978 | 186 | 117 | 5590 | 14653 |
| | | | | | | 69828,00 | 798,53 | 7675 | 88 | – | 1085 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 278 2142-0101-02 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ktpp1=1,15; | т | 0,06144 | 330422,00 | 20301 | 20301 | – | 21925 |
| | | | | | – | – | – | 1624 | |
| 24 | 279 2142-0801-02 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм ktpp1=1,15; | т | 0,02304 | 365820,00 | 8428 | 8428 | – | 9102 |
| | | | | | – | – | – | 674 | |
| 25 | 280 2142-1002-01 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ktpp1=1,15; | т | 0,01248 | 319930,00 | 3993 | 3993 | – | 4312 |
| | | | | | – | – | – | 319 | |
| 26 | 281 2142-1001-01 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ktpp1=1,15; | т | 0,00216 | 325908,00 | 704 | 704 | – | 760 |
| | | | | | – | – | – | 56 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 282 2142-1006-01 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм ктрр1=1,15; | т | 0,0108 | 340851,00 | | 3681 | | 3681 | – | 3975 |
| | | | | | – | | – | | – | 294 | |
| 28 | 283 1146-0301-0201 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | отверстие | 96 | 1466,32 | 663,78 | 140767 | 63722 | 628 | 100847 | 260943 |
| | | | | | 796,01 | 454,58 | 76417 | 43639 | – | 19329 | |
| 29 | 284 1146-0303-0103 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 заделки | 0,192 | 141932,04 | 1727,80 | 27251 | 332 | 7678 | 16295 | 47030 |
| | | | | | 100215,30 | 821,30 | 19241 | 158 | – | 3484 | |

**Итого** **33 618 562**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 451 925
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 135 985

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 529 634 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 607 830 |
| - накладные расходы, тенге | 8 932 590 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 803 934 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 490 266 |
| **Всего** | **33 618 562** |
| Временные здания и сооружения (0,72 %) | 242 054 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %) | 474 049 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **686 693** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.** | **35 021 358** |
| с понижающим коэффициентом 0,9 | 31519221,80 |
| НДС (12 %) | 3 782 306,62 |
| **Итого** | **35 301 528,42** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**

**БИН 050940013278**

**Директор** _____ **Мукаев Б.К**

**Эксперт технического надзора**
**БИН 170940008289**
**ТОО "Alash-servise KZ"**
**Руководитель** _____ **Абдильдин Д.С.**

**Принял: ( Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А**

**БИН 180140001889**

**Руководитель** _____ **Искакова А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

окт.20

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

**Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А БИН 180140001889**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 2021-09-16

Форма 4

**Акт №2**

**приемки выполненных работ за октябрь от 02.11. 2021 года**

**(локальная смета 02-01-03)**

на отопление и вентиляцию

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 1116-0301-0202 | | | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 140 | 1846,11 | 23,22 | 258455 | 3251 | 183112 | 71949 | 356836 |
| | | | | | 514,94 | 9,47 | 72092 | 1326 | – | 26432 | |
| 2 | 10 1116-0301-0203 | | | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 128 | 2130,75 | 23,23 | 272736 | 2972 | 203852 | 65782 | 365599 |
| | | | | | 514,94 | 9,47 | 65912 | 1212 | – | 27081 | |
| 3 | 11 1116-0301-0204 | | | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 92 | 2392,87 | 23,22 | 220144 | 2136 | 170634 | 47281 | 288819 |
| | | | | | 514,94 | 9,47 | 47374 | 871 | – | 21394 | |
| 4 | 40 1337-0101-0205 | | | | | | | | | | |
| | | Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж в помещении НР=61 % | шт. | 3 | 82138,11 | 6733,09 | 246414 | 20199 | 43890 | 116177 | 391598 |
| | | | | | 60775,00 | 2709,68 | 182325 | 8129 | – | 29007 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41 5132-0103-02(об) | | | | | | | | | | |
| | | Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт | комплект | 3 | 4761493,00 | | 14284479 | | – | – | 14284479 |
| | | | | | – | | – | | 14284479 | – | |
| 6 | 42 1116-0601-0102 | | | | | | | | | | |
| | | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 % | шт. | 2 | 2478,75 | 139,23 | 4958 | 278 | 549 | 4108 | 9791 |
| | | | | | 2065,35 | 30,56 | 4131 | 61 | – | 725 | |
| 7 | 43 2421-0303-01 | | | | | | | | | | |
| | | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 32348,00 | | 64696 | | 64696 | – | 69872 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 48 1118-1101-0104 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 % | комплект | 7 | 543,72 | – |
| | | | | | 472,56 | – |
| 13 | 49 2456-0101-05 | Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С | шт. | 7 | 11380,00 | |
| | | | | | – | |
| 14 | 50 2423-0301-02 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 2009,00 | |
| | | | | | – | |
| 15 | 51 2423-0301-03 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 4 | 2813,00 | |
| | | | | | – | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| – | 498 | 3242 | 7612 |
| – | – | 564 | |
| | 79660 | – | 86033 |
| | – | 6373 | |
| | 4018 | – | 4339 |
| | – | 321 | |
| | 11252 | – | 12152 |
| | – | 900 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 52 2423-0301-04 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 4 | 3732,00 | 14928 | 14928 | – | 16122 |
| | | | | | – | – | – | 1194 | |
| 17 | 53 2411-1602-07 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 1406,00 | 5624 | 5624 | – | 6074 |
| | | | | | – | – | – | 450 | |
| 18 | 54 2451-0601-01 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 78 | 172,00 | 13416 | 13416 | – | 14489 |
| | | | | | – | – | – | 1073 | |
| 19 | 55 2411-1201-24 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 20 | 347,00 | 6940 | 6940 | – | 7495 |
| | | | | | – | – | – | 555 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 56 | 2411-1501-06 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм | шт. | 2 | 383,00 | | 766 | | 766 | – | 827 |
| | | | | | | – | | – | | – | 61 | |
| 21 | 57 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 10,4 | 97,80 | 2,71 | 1017 | 28 | 457 | 369 | 1497 |
| | | | | | | 51,18 | 0,31 | 532 | 3 | – | 111 | |
| 22 | 58 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 10,4 | 165,84 | 3,85 | 1725 | 40 | 1062 | 434 | 2332 |
| | | | | | | 59,86 | 0,61 | 623 | 6 | – | 173 | |
| 23 | 59 | 1126-0101-1002 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % | м3 изоляции | 0,62 | 34432,61 | 1237,04 | 21348 | 767 | 5613 | 11649 | 35637 |
| | | | | | | 24142,40 | 580,64 | 14968 | 360 | – | 2640 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 2342-0201-06 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 | м3 | 0,7688 | 13096,00 | | 10068 | | 10068 | – | 10873 |
| | | | | | – | | – | | – | 805 | |
| 25 | 61 1126-0301-0701 | | | | | | | | | | |
| | | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 31 | 1012,5 | 29,51 | 31388 | 915 | 17545 | 9994 | 44693 |
| | | | | | 417,02 | 7,18 | 12928 | 223 | – | 3311 | |
| 26 | 62 1116-0601-0102 | | | | | | | | | | |
| | | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из отальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 % | шт. | 2 | 2478,75 | 139,23 | 4958 | 278 | 549 | 4108 | 9791 |
| | | | | | 2065,35 | 30,56 | 4131 | 61 | – | 725 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 63 2421-0303-01 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 32348,00 | | 64696 | | 64696 | – | 69872 |
| | | | | | – | | – | | – | 5176 | |
| 28 | 64 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 6 | 2984,53 | 44,29 | 17907 | 266 | 12472 | 5164 | 24917 |
| | | | | | 861,57 | 16,66 | 5169 | 100 | – | 1846 | |
| 29 | 65 2423-0301-02 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 2009,00 | | 4018 | | 4018 | – | 4339 |
| | | | | | – | | – | | – | 321 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 66 1118-0701-0103 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 % | шт. | 2 | 65303,30 | 484,66 | 130607 | 969 | 118908 | 10666 | 152574 |
| | | | | | 5365,17 | 76,45 | 10730 | 153 | – | 11302 | |
| 31 | 67 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % | комплект | 12 | 4771,15 | – | 57254 | – | 52939 | 4229 | 66402 |
| | | | | | 359,61 | – | 4315 | – | – | 4919 | |
| 32 | 68 1118-1101-0104 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 % | комплект | 7 | 543,72 | – | 3806 | – | 498 | 3242 | 7612 |
| | | | | | 472,56 | – | 3308 | – | – | 564 | |
| 33 | 69 2456-0101-05 | Датчик температуры теплоносителя накладной, Ni1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С | шт. | 7 | 11380,00 | | 79660 | | 79660 | – | 86033 |
| | | | | | – | | – | | – | 6373 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 70 2423-0301-02 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 2009,00 | 4018 | 4018 | – | 4339 |
| | | | | | – | – | – | 321 | |
| 35 | 71 2423-0301-03 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 4 | 2813,00 | 11252 | 11252 | – | 12152 |
| | | | | | – | – | – | 900 | |
| 36 | 72 2423-0301-04 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 4 | 3732,00 | 14928 | 14928 | – | 16122 |
| | | | | | – | – | – | 1194 | |
| 37 | 73 2411-1602-07 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 1406,00 | 5624 | 5624 | – | 6074 |
| | | | | | – | – | – | 450 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 74 2451-0601-01 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 15 | 172,00 | | 2580 | | 2580 | – | 2786 |
| | | | | | – | | – | | – | 206 | |
| 39 | 75 2411-1201-24 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 10 | 347,00 | | 3470 | | 3470 | – | 3748 |
| | | | | | – | | – | | – | 278 | |
| 40 | 76 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 2,04 | 97,80 | 2,71 | 200 | 6 | 90 | 72 | 294 |
| | | | | | 51,18 | 0,31 | 104 | 1 | – | 22 | |
| 41 | 77 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 2,04 | 165,84 | 3,85 | 338 | 8 | 208 | 85 | 457 |
| | | | | | 59,86 | 0,61 | 122 | 1 | – | 34 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 78 1126-0101-1002 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % | м3 изоляции | 0,62 | 34432,61 | 1237,04 | 21348 | 767 | 5613 | 11649 | 35637 |
| | | | | | 24142,40 | 580,64 | 14968 | 360 | – | 2640 | |
| 43 | 79 2342-0201-06 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 | м3 | 0,7688 | 13096,00 | | 10068 | | 10068 | – | 10873 |
| | | | | | – | | – | | – | 805 | |
| 44 | 80 1126-0301-0701 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 6 | 1012,50 | 29,51 | 6075 | 177 | 3396 | 1934 | 8650 |
| | | | | | 417,02 | 7,18 | 2502 | 43 | – | 641 | |
| 45 | 81 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 % | шт. | 2 | 2478,75 | 139,23 | 4958 | 278 | 549 | 4108 | 9791 |
| | | | | | 2065,35 | 30,56 | 4131 | 61 | – | 725 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 82 2421-0303-01 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 32348,00 | | 64696 | | 64696 | – | 69872 |
| | | | | | – | | – | | – | 5176 | |
| 47 | 83 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 24 | 2984,53 | 44,29 | 71629 | 1063 | 49888 | 20656 | 99668 |
| | | | | | 861,57 | 16,66 | 20678 | 400 | – | 7383 | |
| 48 | 84 2423-0301-02 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 2009,00 | | 4018 | | 4018 | – | 4339 |
| | | | | | – | | – | | – | 321 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 85 1118-0701-0103 | | | | | | | | | | |
| | | Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 % | шт. | 2 | 65303,30 | 484,66 | 130607 | 969 | 118908 | 10666 | 152574 |
| | | | | | 5365,17 | 76,45 | 10730 | 153 | – | 11302 | |
| 50 | 86 1118-1101-0102 | | | | | | | | | | |
| | | Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % | комплект | 12 | 4771,15 | – | 57254 | – | 52939 | 4229 | 66402 |
| | | | | | 359,61 | – | 4315 | – | – | 4919 | |
| 51 | 87 1118-1101-0104 | | | | | | | | | | |
| | | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 % | комплект | 7 | 543,72 | – | 3806 | – | 498 | 3242 | 7612 |
| | | | | | 472,56 | – | 3308 | – | – | 564 | |
| 52 | 88 2456-0101-05 | | | | | | | | | | |
| | | Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С | шт. | 7 | 11380,00 | | 79660 | | 79660 | – | 86033 |
| | | | | | – | | – | | – | 6373 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 89 2423-0301-02 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 2009,00 | 4018 | 4018 | – | 4339 |
| | | | | | – | – | – | 321 | |
| 54 | 90 2423-0301-03 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 4 | 2813,00 | 11252 | 11252 | – | 12152 |
| | | | | | – | – | – | 900 | |
| 55 | 91 2423-0301-04 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 4 | 3732,00 | 14928 | 14928 | – | 16122 |
| | | | | | – | – | – | 1194 | |
| 56 | 92 2411-1602-07 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 1406,00 | 5624 | 5624 | – | 6074 |
| | | | | | – | – | – | 450 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 93 2451-0601-01 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 60 | 172,00 | | 10320 | | 10320 | – | 11146 |
| | | | | | – | | – | | – | 826 | |
| 58 | 94 2411-1201-24 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 12 | 347,00 | | 4164 | | 4164 | – | 4497 |
| | | | | | – | | – | | – | 333 | |
| 59 | 95 2411-1501-06 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм | шт. | 6 | 383,00 | | 2298 | | 2298 | – | 2482 |
| | | | | | – | | – | | – | 184 | |
| 60 | 96 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 8,16 | 97,80 | 2,71 | 798 | 23 | 357 | 290 | 1175 |
| | | | | | 51,18 | 0,31 | 418 | 3 | – | 87 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 101 1120-0301-0210 | | | | | | | | | | |
| | | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 % | решетка | 120 | 1948,27 | 38,13 | 233792 | 4576 | 43165 | 184217 | 451450 |
| | | | | | 1550,43 | 16,04 | 186052 | 1925 | – | 33441 | |
| 66 | 102 1120-0301-0211 | | | | | | | | | | |
| | | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98 % | решетка | 60 | 2042,29 | 38,13 | 122537 | 2288 | 27223 | 92109 | 231817 |
| | | | | | 1550,43 | 16,04 | 93026 | 963 | – | 17172 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **18 195 875** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 834 106 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 45 832 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 17 491 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 995 006 |
| - оборудование, тенге | 14 284 479 |
| - накладные расходы, тенге | 748 816 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 67 393 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 289 904 |
| **Всего** | **18 195 875** |
| Временные здания и сооружения (0,72 %) | 131 010 |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %) | 256 576 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **371 669** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.** | **18 955 131** |
| с понижающим коэффициентом 0,9 | 17059617,84 |
| НДС (12 %) | 2 047 154,14 |
| **Итого** | **19 106 771,98** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**

**БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Мукаев Б.К**

**Эксперт технического надзора**
**БИН 170940008289**
**ТОО "Alash-servise KZ"**
**Руководитель** _____ **Абдильдин Д.С.**

**Принял: ( Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А**

**БИН 180140001889**

**Руководитель** _____ **Искакова А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

окт.20

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

**Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А БИН 180140001889**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядч ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 2021-09-16

Форма 4

**Акт №3**

**приемки выполненных работ за октябрь от 19.10. 2021 года**

**(Локальная смета № 02-01-04 )**

на электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Электрооборудование устанавливаемые в подъезде и в подвале** | | | | | | | | | | | |
| | | **ЩИТ ВРУ-1** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0304-0207 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72 % | шт | 1 | 27489,65 | 3852,51 | 27490 | 3853 | 17289 | 5666 | 35809 | |
| | | | | | | 6348,00 | 1521,51 | 6348 | 1522 | – | 2652 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 5153-0103-07(об) | | | | | | | | | | |
| | | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А | шт. | 1 | 689554,00 | | 689554 | | – | – | 689554 |
| | | | | | – | | – | | 689554 | – | |
| 3 | 3 1308-0305-1002 | | | | | | | | | | |
| | | Счетчики трехфазные. Установка на готовом ооновании НР=72 % | шт. | 2 | 1496,11 | 88,51 | 2992 | 177 | 54 | 2042 | 5436 |
| | | | | | 1380,69 | 37,11 | 2761 | 74 | – | 403 | |
| 4 | 4 2473-0102-08 | | | | | | | | | | |
| | | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-03 R, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 2 | 19029,00 | | 38058 | | 38058 | – | 41103 |
| | | | | | – | | – | | – | 3045 | |
| | **ШР** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 1308-0304-0304 | | | | | | | | | | |
| | | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 % | шт. | 1 | 4730,98 | 1458,62 | 4731 | 1459 | 98 | 2714 | 8041 |
| | | | | | 3174,00 | 595,93 | 3174 | 596 | – | 596 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 2472-0101-04 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 7069,00 | | 7069 | | 7069 | – | 7635 |
| | | | | | – | | – | | – | 566 | |
| 7 | 7 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 5 | 2850,58 | 28,59 | 14253 | 143 | 6585 | 5418 | 21245 |
| | | | | | 1505,00 | – | 7525 | – | – | 1574 | |
| 8 | 8 2472-0407-13 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 527,00 | | 1581 | | 1581 | – | 1707 |
| | | | | | – | | – | | – | 126 | |
| 9 | 9 2472-0407-57 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1646,00 | | 1646 | | 1646 | – | 1778 |
| | | | | | – | | – | | – | 132 | |
| 10 | 10 2472-0428-10 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 1 | 5358,00 | | 5358 | | 5358 | – | 5787 |
| | | | | | – | | – | | – | 429 | |
| 11 | 11 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 3 | 5262,91 | 122,90 | 15789 | 368 | 6391 | 6582 | 24160 |
| | | | | | 3010,00 | 37,11 | 9030 | 111 | – | 1790 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 2472-0407-61 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 1815,00 | | 3630 | | 3630 | – | 3920 |
| | | | | | – | | – | | – | 290 | |
| 13 | 13 2472-0418-44 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 50А 10 кА "С" | шт. | 1 | 11452,00 | | 11452 | | 11452 | – | 12368 |
| | | | | | – | | – | | – | 916 | |
| | **2ЩЭ-5щэ 12шт** | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 1308-0304-0209 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише НР=72 % | шт. | 12 | 16793,36 | 2000,61 | 201520 | 24008 | 139424 | 34157 | 254531 |
| | | | | | 3174,00 | 779,31 | 38088 | 9352 | – | 18854 | |
| 15 | 15 2472-0112-03 | Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 12 | 33643,00 | | 403716 | | 403716 | – | 436013 |
| | | | | | – | | – | | – | 32297 | |
| 16 | 31 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 % | шт. | 64 | 789,81 | – | 50548 | – | 692 | 30412 | 87437 |
| | | | | | 779,00 | – | 49856 | – | – | 6477 | |
| 17 | 32 2472-0202-01 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 | шт. | 64 | 732,00 | | 46848 | | 46848 | – | 50596 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 3748 | | |
| 18 | 33 1121-0101-0201 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % | м | 962 | 329,82 | 2,68 | 317287 | 2587 | 12613 | 217586 | 577663 |
| | | | | | 314,02 | 0,12 | 302087 | 115 | – | 42790 | |
| 19 | 34 2412-0702-02 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 962 | 72,00 | | 69264 | | 69264 | – | 74805 |
| | | | | | – | | – | | – | 5541 | |
| 20 | 35 2412-0702-05 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 8 | 194,00 | | 1552 | | 1552 | – | 1676 |
| | | | | | – | | – | | – | 124 | |
| 21 | 36 1121-0101-0203 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % | м | 8 | 444,57 | 3,72 | 3557 | 29 | 237 | 2372 | 6403 |
| | | | | | 411,38 | 0,43 | 3291 | 4 | – | 474 | |
| 22 | 37 1121-0101-0108 | Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 % | м | 101 | 2203,97 | 13,11 | 222601 | 1325 | 197846 | 17276 | 259067 |
| | | | | | 231,98 | 5,59 | 23430 | 565 | – | 19190 | |
| 23 | 38 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 875 | 358,20 | 160,43 | 313425 | 140376 | 39349 | 129553 | 478416 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 152,80 | 52,84 | 133700 | 46235 | – | 35438 | |
| 24 | 39 2431-0505-01 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,625 | 220596,00 | | 137872 | | 137872 | – | 148902 |
| | | | | | – | | – | | – | 11030 | |
| 25 | 40 2431-0505-03 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,23 | 341689,00 | | 78588 | | 78588 | – | 84875 |
| | | | | | – | | – | | – | 6287 | |
| 26 | 41 2431-0509-02 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,012 | 519633,00 | | 6236 | | 6236 | – | 6735 |
| | | | | | – | | – | | – | 499 | |
| 27 | 42 2431-0509-06 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66 | км | 0,008 | 2918147,00 | | 23345 | | 23345 | – | 25213 |
| | | | | | – | | – | | – | 1868 | |
| 28 | 43 1308-0201-0902 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 101 | 502,53 | 228,36 | 50756 | 23064 | 4543 | 22141 | 78729 |
| | | | | | 229,20 | 75,27 | 23149 | 7602 | – | 5832 | |
| 29 | 44 2431-1007-44 | Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (мс)-1 | км | 0,101 | 1317099,00 | | 133027 | | 133027 | – | 143669 |
| | | | | | – | | – | | – | 10642 | |

**ЗАЗЕМЛЕНИЕ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 1308-0208-0206 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 % | м | 155 | 582,75 | 24,04 | 90326 | 3726 | 49896 | 27214 | 126943 |
| | | | | | | 236,80 | 7,05 | 36704 | 1093 | – | 9403 | |

**Раздел 2 Защита водосточных желобов и воронок**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 46 | 1308-0104-0201 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 % | шкаф | 2 | 29036,36 | 7080,80 | 58073 | 14162 | 4183 | 32879 | 98228 |
| | | | | | | 19864,00 | 2968,80 | 39728 | 5938 | – | 7276 | |
| 32 | 47 | 2454-0519-01 | Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 3 отвода | шт. | 2 | 324280,00 | | 648560 | | 648560 | – | 700445 |
| | | | | | | – | | – | | – | 51885 | |
| 33 | 48 | 1334-0116-0305 | Устройство термостатирующее. Монтаж оборудования НР=61 % | комплект | 4 | 18203,04 | – | 72812 | – | 572 | 44066 | 126229 |
| | | | | | | 18060,00 | – | 72240 | – | – | 9350 | |
| 34 | 49 | 2456-0101-03 | Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С | шт. | 2 | 10077,00 | | 20154 | | 20154 | – | 21766 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1612 | |
| 35 | 50 | 2456-0107-08 | Датчик универсальный AKS 21M | шт. | 2 | 16018,00 | | 32036 | | 32036 | – | 34599 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 2563 |
| 36 | 51 1308-0205-1507 | Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок НР=72 % | шт. | 22 | 1918,45 | 117,18 | 42206 | 2578 | 28642 | 7912 | 54128 |
| | | | | | 499,35 | 0,15 | 10986 | 3 | – | 4009 | |
| 37 | 52 2472-0212-02 | Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54 | шт. | 22 | 10744,00 | | 236368 | | 236368 | – | 255277 |
| | | | | | – | | – | | – | 18909 | |
| 38 | 53 1308-0201-0801 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 % | м кабеля | 443 | 327,47 | 134,00 | 145069 | 59362 | 18017 | 62443 | 224113 |
| | | | | | 152,80 | 42,97 | 67690 | 19036 | – | 16601 | |
| 39 | 54 2434-0303-01 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 150 Вт | м | 443 | 5484,00 | | 2429412 | | 2429412 | – | 2623765 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 194353 | |
| 40 | 55 2439-0743-20 | Кронштейн настенный длиной 400 мм, для крепления кабельной трассы | шт. | 443 | 1492,00 | | 660956 | | 660956 | – | | 713832 |
| | | | | | | – | | – | | – | 52876 | |
| 41 | 56 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 342 | 358,20 | 160,43 | 122504 | 54867 | 15379 | 50637 | | 186992 |
| | | | | | | 152,80 | 52,84 | 52258 | 18071 | – | 13851 | |
| 42 | 57 2431-0605-02 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,183 | 346715,00 | | 63449 | | 63449 | – | | 68525 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5076 | |
| 43 | 58 2431-0605-04 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 | км | 0,062 | 783990 | | 48607 | | 48607 | – | | 52496 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3889 | |
| 44 | 59 2431-0609-05 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 | км | 0,097 | 2011318,00 | | 195098 | | 195098 | – | | 210706 |
| | | | | | | – | | – | | – | 15608 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 60 | 1308-0206-1901 | | | | | | | | | |
| | | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % | м | 277 | 400,79 | 16,51 | 111019 | 4573 | 16255 | 65751 | 190912 |
| | | | | | 325,60 | 4,08 | 90191 | 1130 | – | 14142 | |
| 46 | 61 | 2412-0702-02 | | | | | | | | | |
| | | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 277 | 72,00 | | 19944 | | 19944 | – | 21540 |
| | | | | | – | | – | | – | 1596 | |
| 47 | 62 | 1308-0206-1902 | | | | | | | | | |
| | | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % | м | 97 | 524,75 | 36,41 | 50901 | 3532 | 5737 | 30831 | 88270 |
| | | | | | 429,20 | 12,25 | 41632 | 1188 | – | 6539 | |
| 48 | 63 | 2412-0702-04 | | | | | | | | | |
| | | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 97 | 140,00 | | 13580 | | 13580 | – | 14666 |
| | | | | | – | | – | | – | 1086 | |
| 49 | 64 | 2144-0301-01 | | | | | | | | | |
| | | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0551 | 337503,00 | | 18596 | | 18596 | – | 20084 |
| | | | | | – | | – | | – | 1488 | |

**Раздел 3 Электрооборудование устанавливаемые в квартирах**

**ЩИТ ЩК-2**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 % | шт. | 60 | 4730,98 | 1458,62 | 283859 | 87517 | 5902 | 162861 | 482458 |
| | | | | | 3174,00 | 595,93 | 190440 | 35756 | – | 35738 | |
| 51 | 66 2472-0101-03 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 60 | 6700,00 | | 402000 | | 402000 | – | 434160 |
| | | | | | – | | – | | – | 32160 | |
| 52 | 86 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 % | шт. | 425 | 789,81 | – | 335669 | – | 4594 | 201956 | 580635 |
| | | | | | 779,00 | – | 331075 | – | – | 43010 | |
| 53 | 87 2472-0202-01 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, !P56 | шт. | 425 | 732,00 | | 311100 | | 311100 | – | 335988 |
| | | | | | – | | – | | – | 24888 | |
| 54 | 88 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 13515 | 358,20 | 160,43 | 4841073 | 2168211 | 607769 | 2001042 | 7389484 |
| | | | | | 152,80 | 52,84 | 2065092 | 714133 | – | 547369 | |
| 55 | 89 2431-0605-01 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 5,15 | 222611,00 | | 1146447 | | 1146447 | – | 1238163 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 91716 | |
| 56 | 90 | 2431-0605-02 | | | | | | | | | | |
| | | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 6,35 | 346715,00 | | 2201640 | | 2201640 | – | 2377771 |
| | | | | | | – | – | | – | 176131 | | |
| 57 | 91 | 2431-0605-05 | | | | | | | | | | |
| | | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 | км | 1,325 | 1315619,00 | | 1743195 | | 1743195 | – | 1882651 |
| | | | | | | – | – | | – | 139456 | | |
| 58 | 92 | 2431-0605-07 | | | | | | | | | | |
| | | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25 (ок)-0,66 | км | 0,69 | 3326458,00 | | 2295256 | | 2295256 | – | 2478876 |
| | | | | | | – | – | | – | 183620 | | |
| 59 | 93 | 1121-0101-0201 | | | | | | | | | | |
| | | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % | м | 5096,3013 | 329,82 | 2,69 | 1680862 | 13709 | 66813 | 1152686 | 3060231,4 |
| | | | | | 314,02 | 0,12 | 1600341 | 612 | – | 226684 | | |
| 60 | 94 | 2412-0703-02 | | | | | | | | | | |
| | | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 12825 | 32,00 | | 410400 | | 410400 | – | 443232 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | – | – | – | 32832 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **30 110 438** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 200 816 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 609 572 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 863 130 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 15 114 972 |
| - оборудование, тенге | 689 554 |
| - накладные расходы, тенге | 4 316 191 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 388 457 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 179 325 |
| **Всего** | **30 110 438** |
| Временные здания и сооружения (0,72 %) | 211 830 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %) | 414 858 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **600 951** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.** | **31 338 078** |
| с понижающим коэффициентом 0,9 | 28204270,41 |
| НДС (12 %) | 3384512,45 |
| **Итого** | **31588782,86** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**

**БИН 050940013078**

**Директор** _____ **Мукаев Б.К**

**Принял: ( Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А**

**БИН 180140001889**

**Руководитель**_____ **Искакова А.А.**

**Эксперт технического надзора**
**БИН 170940008289**
**ТОО "Alash-servise KZ"**
**Руководитель**_____ **Абдильдин Д.С.**

**Авторский надзор:**
**БИН 061040007218**
**ТОО " MS Engineering Construction"**
**Директор**_____ **Шилмирзаева Г.Р.**