Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандинская область ,Бухар Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

Объект: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№28	2021-09-16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 42	**199 072 903,99**	**100 960 554,22**							**12 115 266,52**	**113 075 820,74**
Удержание аванса 30%		**0,00**							0,00	0,00
Возврат ранее удержанного аванса /25 799 124,98-23 956 330,34=1842794,64/		**1 645 352,36**							197 442,28	1 842 794,64
5 % на сдачу объекта		5 048 027,71							605 763,33	5 653 791,04
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**97 557 878,87**							**11 706 945,46**	**109 264 824,33**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандинская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А
БИН 180140001889
Руководитель _____ Искакова А.А.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Руководитель _____ Мукаев Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Alash-servise KZ"
Эксперт технического надзора _____ Абишев Н.К.
БИН 170940008289

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А БИН 180140001889

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 2021-09-16

Форма 4

Акт № 8

приемки выполненных работ за март от 10.03. 2022 года

(локальная смета 02-01-01)

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 3 ПРОЕМЫ /АС-49/

Двери деревянные

1	91 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	315,76	2111,55	111,31	666742	35149	160927	437622	1192713
					1490,6	49,34	470670	15578	–	88349	
2	93 2232-0309-01	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10Г1	м2	315,76	26326,00		8312698		8312698	–	8977714
					–		–		–	665016	
3	94 2235-0202-01	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	358	520,00		186160		186160	–	201053
					–		–		–	14893	
4	95 2235-0209-02	Ручка раздельная	пара	324	3663,00		1186812		1186812	–	1281757
					–		–		–	94945	

5	96	2235-0203-03									
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	324	3481,00		1127844		1127844	–	1218072
					–		–		–	90228	
	Окна из ПВХ										
6	102	1110-0501-0403									
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР=90 %	м	217,1	1137,39	9,14	246926	1984	177053	61965	333602
					312,71	4,43	67889	961	–	24711	
	Раздел 4 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-48-60/										
7	108	1211-0101-0201									
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	194,51645	3254,82	16,57	633116	3223	87993	391368	1106442
					2785,88	8,57	541899	1667	–	81958	

8	109 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72 %	м2	275	6271,76	28,69	1724734	7890	255010	1055459	3002608
					5315,76	14,84	1461834	4081	–	222415	
	Цоколь этаж										
9	110 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	773,24	992,82	6,55	767689	5064	213137	440944	1305323
					710,63	2,19	549488	1691	–	96691	
10	111 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	773,24	133,46	1,11	103200	861	6294	77169	194798
					124,21	0,54	96045	416	–	14429	
	1 ЭТАЖ										

11	112 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	90,6	992,82	6,55	89950	593	24974	51665	152944
					710,63	2,19	64383	198	–	11329	
12	114 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	233,6	1637,9	16,45	382614	3843	153339	181369	609101
					965,03	5,48	225432	1279	–	45119	
	Тип квартиры К-1-3										
13	117 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	358,55	992,82	6,55	355976	2348	98831	204465	605276
					710,63	2,19	254797	784	–	44835	

14	119	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	963,05	1637,9	16,45	1577383	15842	632165	747719	2511110
						965,03	5,48	929376	5273	–	186008	
Тип квартиры К-2-2												
15	122	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	269	992,82	6,55	267069	1762	74147	153399	454105
						710,63	2,19	191160	588	–	33637	
16	124	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	760,5	1637,9	16,45	1245626	12510	499208	590458	1982970
						965,03	5,48	733908	4164	–	146887	
Тип квартиры К-3-1												

17	127	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	175,1	992,82	6,55	173843	1147	48265	99852	295590
						710,63	2,19	124431	383	–	21896	
18	129	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	500,25	1637,9	16,45	819361	8229	328374	388398	1304379
						965,03	5,48	482758	2739	–	96621	
	Тип квартиры К-4-3											
19	132	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	327,3	992,82	6,55	324950	2144	90216	186644	552522
						710,63	2,19	232590	716	–	40928	

20	134	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	952,75	1637,9	16,45	1560513	15672	625405	739722	2484254
						965,03	5,48	919436	5216	–	184019	
	Тип квартиры К-5-3											
21	137	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	313	992,82	6,55	310753	2050	86275	178490	528382
						710,63	2,19	222428	685	–	39139	
22	139	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	845,05	1637,9	16,45	1384111	13901	554708	656103	2203431
						965,03	5,48	815502	4627	–	163217	
	Тип квартиры К-6-1											

23	142	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	211,25	992,82	6,55	209733	1384	58228	120466	356615
						710,63	2,19	150121	462	–	26416	
24	144	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	613,25	1637,9	16,45	1004445	10088	402550	476132	1599023
						965,03	5,48	591807	3358	–	118446	
	Тип квартиры К-7-1											
25	147	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	210,25	992,82	6,55	208741	1377	57954	119896	354928
						710,63	2,19	149410	460	–	26291	

26	149	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	520,5	1637,9	16,45	852529	8562	341667	404120	1357181
						965,03	5,48	502300	2850	–	100532	
	Тип квартиры К-7а-2											
27	152	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	271,75	992,82	6,55	269799	1780	74905	154967	458747
						710,63	2,19	193114	594	–	33981	
28	154	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	679,75	1637,9	16,45	1113365	11182	446201	527763	1772418
						965,03	5,48	655982	3722	–	131290	
	Тип квартиры К-8-3											

29	157	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	312,25	992,82	6,55	310008	2045	86068	178062	527116
						710,63	2,19	221895	683	–	39046	
30	159	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	820	1637,9	16,45	1343081	13489	538264	636654	2138114
						965,03	5,48	791328	4489	–	158379	
	Тип квартиры К-9-3											
31	162	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	359,5	992,82	6,55	356919	2354	99093	205007	606880
						710,63	2,19	255472	786	–	44954	

32	164	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	958,05	1637,9	16,45	1569194	15760	628883	743837	2498073
						965,03	5,48	924551	5245	–	185042	
Тип квартиры К-10-3												
33	167	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	336	992,82	6,55	333588	2201	92615	191606	567209
						710,63	2,19	238772	735	–	42015	
34	169	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	983,5	1637,9	16,45	1610879	16179	645589	763596	2564433
						965,03	5,48	949111	5385	–	189958	
Тип квартиры К-11а-2												

35	172	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	270	992,82	6,55	268062	1769	74423	153969	455793
						710,63	2,19	191870	591	–	33762	
36	174	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	721,75	1637,9	16,45	1182157	11873	473771	560372	1881931
						965,03	5,48	696513	3952	–	139402	
Тип квартиры К-12-2												
37	177	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	176,5	992,82	6,55	175233	1156	48651	100650	297954
						710,63	2,19	125426	386	–	22071	

38	179	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	280	1637,9	16,45	458612	4606	183798	217394	730087
						965,03	5,48	270208	1534	–	54080	

Раздел 5 Полы по серии-2.244-1/88 /АС 71-80/

Узел 130

39	186	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % ;	м3 изоляции	140,974	36136,26	2301,64	5094273	324471	4056512	776965	6340937
						5059,72	803,48	713290	113269	–	469699	
40	187	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	3524,35	1517,5	109,75	5348196	386797	1821984	3009026	9025800
						890,78	17,5	3139415	61676	–	668578	
41	188	2351-0111-03	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	3947,272	92,00		363149		363149	–	392201

					–		–		–	29052	
42	189 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3524,35	1257,42	41,26	4431597	145423	2221575	2007975	6954738
					585,81	20,3	2064599	71544	–	515166	
43	190 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 %	м2 стяжки	3524,35	1020,37	41,91	3596157	147715	3327338	180592	4078889
					34,36	20,15	121104	71016	–	302140	
	УЗЕЛ 136										
44	193 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	10,976	36136,26	2301,64	396632	25263	315833	60943	493695
					5059,72	803,48	55536	8819	–	36570	
45	194 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого споя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	274,4	1517,5	109,75	416402	30115	141857	234278	702734

					890,78	17,51	244430	4802	–	52054	
46	195 2351-0111-03	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	307,328	92,00		28274		28274	–	30536
					–		–		–	2262	
47	196 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	274,4	959,73	41,19	263349	11302	127126	122662	416891
					455,25	20,3	124921	5570	–	30881	
48	197 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 %	м2 стяжки	274,4	512,78	27,94	140707	7666	126869	9265	161970
					22,49	13,43	6172	3684	–	11998	
	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША /АС-48/										
49	200 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,7984	96467,52	34990,96	77020	27937	9811	33723	119603
					49187,8	12027,45	39272	9603	–	8859	

50	201	2225-0302-01									
		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7984	680682,00		543457		543457	–	586934
					–		–		–	43477	
51	202	1115-0403-1004									
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,1536	1147,42	1,51	26567	35	3225	18659	48844
					1006,63	0,74	23307	17	–	3618	
		Раздел 6 КРОВЛЯ /АС-90-95/									
		Пояс обвязки По-1									
52	208	1112-0101-1503									
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	1737	122,56	16,5	212895	28660	–	176567	420619
					106,06	4,43	184234	7686	–	31157	
53	209	2611-0705-09									
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,7681	395085,00		303465		303465	–	327742
					–		–		–	24277	

54	212 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	868,5	740,39	141,05	643027	122502	260594	268740	984709
					299,29	37,05	259931	32178	–	72941	
55	213 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 %	м2 стяжки	868,5	282,86	31,26	245666	27151	204133	20103	287031
					16,56	8,6	14382	7469	–	21262	
56	214 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,90324	20042,39	1935,33	18103	1748	28	15562	36358
					18075,70	856,80	16327	774	–	2693	
57	215 2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,90324	337503,00		304846		304846	–	329234
					–		–		–	24388	

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

58	238	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,25676	817430,27	9829,65	209883	2524	186593	25100	253781
						80875,94	1967,3	20766	505	–	18799	
59	239	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	7,44604	106,15	3,39	790	25	327	304	1182
						58,86	0,39	438	3	–	88	
60	240	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	7,44604	87,9	2,41	655	18	381	179	900
						34,42	0,39	256	3	–	67	
61	241	2142-1006-01	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм 5;	т	0,02078	340851,00		7083		7083	–	7650
						–		–		–	567	

<u>Раздел 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ</u>

ЛЕСТНИЦА Л-1 /АС-86/

62	259	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,504	96467,52	34990,96	48620	17636	6193	21288	75501
						49187,8	12027,45	24791	6062	–	5593	
63	260	222--03-1-01	Косоуры	т	0,504	659718,00		332498		332498	–	359098
						–		–		–	26600	
64	261	1106-0801-0106	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	2,6	58941,7	3840,24	153248	9985	73082	65792	236563
						26992,8	814,48	70181	2118	–	17523	
65	262	2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	325908,00		939		939	–	1014
						–		–		–	75	
66	263	2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08969	337503,00		30271		30271	–	32693
						–		–		–	2422	

67	264	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,10848	95542,86	1829,36	10364	199	–	9331	21271
						93713,5	810,41	10166	88	–	1576	
68	265	2142-0101-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1004	330422,00		33174		33174	–	35828
						–		–		–	2654	
69	266	2142-0801-01	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00808	378056,00		3055		3055	–	3299
						–		–		–	244	
70	267	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	3,14592	175,78	4,81	553	15	321	151	760
						68,84	0,76	217	2	–	56	

ЛЕСТНИЦА Л-2 /АС-87/

71	268	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,126	96467,52	34990,96	12155	4408	1549	5322	18875
						49187,8	12027,45	6198	1515	–	1398	
72	269	2225-0301-01	Косоуры	т	0,126	659718,00		83124		83124	–	89774
						–		–		–	6650	
73	270	1106-0801-0106	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	0,65	58941,7	3840,24	38312	2496	18271	16448	59141
						26992,8	814,48	17545	529	–	4381	
74	271	2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00072	325908,00		235		235	–	254
						–		–		–	19	
75	272	2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02242	337503,00		7567		7567	–	8172
						–		–		–	605	

76	273 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01457	95542,86	1829,36	1392	27	–	1253	2857
					93713,5	810,41	1365	12	–	212	
77	274 2142-0101-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01255	330422,00		4147		4147	–	4479
					–		–		–	332	
78	275 2142-0801-01	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00202	378056,00		764		764	–	825
					–		–		–	61	
79	276 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	0,42253	175,78	4,81	74	2	43	20	102
					68,84	0,76	29	–	–	8	

Лестница Лм-1 вход в подвал /3шт/

80	296 1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91 %	м3	10,74	25246,72	596,78	271150	6409	218065	44516	340919
					4345,97	208,84	46676	2243	–	25253	
81	297 2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07584	337503,00		25596		25596	–	27644
					–		–		–	2048	
82	298 2611-0202-52	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2418	250492,00		60569		60569	–	65415
					–		–		–	4846	
83	299 2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	325908,00		430		430	–	464
					–		–		–	34	

84	300 1122-0301-0101									
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,003	592251,76	93205,24	1777	280	34	1555	3599
					487632,2	35972,15	1463	108	–	267	
85	301 2411-0901-05										
		Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 32х3,0 мм	м	3,012	1399,00		4214		4214	–	4551
					–		–		–	337	
86	302 1106-0301-0407										
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0315	1073891,86	1829,36	33828	58	23693	9194	46463
					319918,5	810,41	10077	26	–	3442	
87	303 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,31002	116800,24	27973,78	36210	8673	766	20249	60976
					86351,78	8308,18	26771	2576	–	4517	

88	304 2225-2503-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11943	649680,00	77591	77591	–	83798
					–	–	–	6207	
89	305 2225-2504-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01341	594029,00	7966	7966	–	8603
					–	–	–	637	
90	306 2225-2501-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15324	594087,00	91038	91038	–	98321
					–	–	–	7283	

91	307 2142-1002-02	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0408	307964,00		12565		12565	–	13570
					–		–		–	1005	
92	308 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,99232	1147,42	1,51	10318	14	1252	7247	18970
					1006,63	0,74	9052	7	–	1405	
	ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-1, 3шт. /АС-96/										
93	314 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	4,05	3699,34	66,89	14982	271	2258	8673	25547
					3074,73	28,73	12453	116	–	1892	

94	315 2225-0905-01	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,12132	859050,00		104220		104220	–	112558
					–		–		–	8338	
95	316 2611-0709-97	Петля накладная	шт.	6	295,00		1770		1770	–	1912
					–		–		–	142	
96	317 2611-0706-29	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	827,00		4962		4962	–	5359
					–		–		–	397	
97	318 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,063	8846,08	58,38	557	4	372	164	779
					2873,3	26,2	181	2	–	58	
98	319 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %	м2	4,05	4496,08	9,01	18209	36	14170	3617	23572
					988,28	4,01	4003	16	–	1746	
99	320 2611-0706-77	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,33	6998,00		2309		2309	–	2494

				–		–		–	185		
100	321 2141-0501-03										
		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,10467	459224,00		48067		48067	–	51912
					–		–		–	3845	
101	322 1115-0403-1002										
		Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	330,35	1,51	2478	12	1169	1042	3802
					172,96	0,74	1297	6	–	282	
102	323 2235-0203-04										
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	5262,00		15786		15786	–	17049
					–		–		–	1263	

Итого	**84 636 409**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 562 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 574 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	498 447

- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 851 055
- накладные расходы, тенге	19 371 099
в т.ч. зарплата, тенге	1 743 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 268 712
Всего	**84 636 409**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	609 382
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	1 193 441
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 728 785**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**88 168 017**
с понижающим коэффициентом 0,9	79351214,93
НДС (12 %)	9 522 145,79
Итого	**88 873 360,73**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289
ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель _____ **Абдильдин Д.С.**

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 180140001889

Руководитель _____ **Искакова А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А БИН 180140001889

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 2021-09-16

Форма 4

Акт № 9

приемки выполненных работ за март от 10.03. 2022 года

(локальная омета 02-01-03)

на Отопление и вентияляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить.

1	1 1118-0301-0101										
		Радиаторы чугунные. Установка НР=98 %	кВт	238,94	1291,36	178,07	308558	42548	41129	240779	593284
					941,16	87,1	224881	20812	–	43947	
2	2 245-101-0104										
		Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	1838	2694		4951572		4951572	–	5347698 Казахстан
					–		–		–	396126	

Итого	**5 940 982**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	224 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 548
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 992 701
- накладные расходы, тенге	240 779
в т.ч. зарплата, тенге	21 670
- сметная прибыль (8 %), тенге	440 073
Всего	**5 940 982**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	42 775
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	83 773
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 351**

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**6 188 880**
с понижающим коэффициентом 0,9	5569992,24
НДС (12 %)	668 399,07
Итого	**6 238 391,31**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289
ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель_____ **Абдильдин Д.С.**

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждеиие "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 180140001889

Руководитель_____ **Искакова А.А.**

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А БИН 180140001889

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 42

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 2021-09-16

Форма 4

Акт № 10

приемки выполненных работ за март от 10.03. 2022 года

(локальная смета 02-01-01А)

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

1	1 1110-0501-0105										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	304,2	3525,41	250,69	1072430	76260	479127	497664	1695702
					1699,68	118,07	517043	35917	–	125608	
2	2 223-102-0207										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - поворотная створка	м2	304,2	24665,00		7503093		7503093	–	8103340 Казахстан
					–		–		–	600247	

3	3 1110-0501-0105										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	14,58	3525,41	250,69	51400	3655	22964	23852	81272
					1699,68	118,07	24781	1721	–	6020	
4	4 223-102-0207										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - поворотная створка	м2	14,58	24665,00		359616		359616	–	388385 Казахстан
					–		–		–	28769	
5	5 1110-0501-0302										
		Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	240,24	3179,61	260,8	763870	62655	289138	398159	1254991
					1715,27	126,22	412076	30323	–	92962	

6	6 223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	101,4	17995,00	1824693	1824693	–	1970668 Казахстан
					–	–	–	145975	
7	7 223-204-0202	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9	м2	91,52	32908,00	3011740	3011740	–	3252679 Казахстан
					–	–	–	240939	
8	8 223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	217,1	1538,00	333900	333900	–	360612 Казахстан
					–	–	–	26712	

Итого **17 107 649**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 953 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 142 570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 67 961

- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 824 271
- накладные расходы, тенге	919 675
в т.ч. зарплата, тенге	82 771
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 267 232
Всего	**17 107 649**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	123 175
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	241 232
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**349 441**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**17 821 497**
с понижающим коэффициентом 0,9	16039347,05
НДС (12 %)	1 924 721,65
Итого	**17 964 068,70**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940018378

Директор _____ Мукаев Б.К

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289
ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель_____Абзильдин Д.С.

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагаидинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 180140001889

Руководитель_____Искакова А.А.