Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ВНЕШНИХ И ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ), сантехнические работы

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за
ДЕКАБРЬ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	06.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	62 119 914	62 119 914	9 973 301	69 022 126	11 081 446					7 454 389
с НДС 12%	69 574 303	69 574 303	11 170 097							1 196 796

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ), сантехнические работы

АКТ № 9

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-4, внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000									
1	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	615,46	2,20	2462	9	281	2131	4960
		НР - 98%; СП - 8%			543,04	0,60	2172	2		367	
2	С123-041009-0603 2304-1009-0603 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005, аналог проекта (производитель Giacomini)	шт.	2	64670,00	–	129340	–	129340	–	139687
		СП - 8%			–	–	–	–		10347	
3	С123-041009-0611 2304-1009-0611 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005, аналог проекта (производитель Giacomini)	шт.	2	70173,00	–	140346	–	140346	–	151574
		СП - 8%			–	–	–	–		11228	
4	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б196к1)	шт.	16	739,00	–	11824	–	11824	–	12770
		СП - 8%			–	–	–	–		946	
5	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	42,26	145,91	3,10	6166	131	5193	593	7300
		НР - 69%; СП - 8%			19,92	0,41	842	17		541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				290138	140	286984	2724	316291
							3014	20	–	23429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6166				
	Материалы		Тенге				5194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					859			
		Накладные расходы	Тенге				593				
		Сметная прибыль	Тенге				541				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					859			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				283972				
Материалы			Тенге				281				
Всего заработная плата			Тенге					2175			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				281510				
		Накладные расходы	Тенге				2131				
		Сметная прибыль	Тенге				22888				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				308991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				316291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3034			
		РАЗДЕЛ 2.Стройработы									
6	Е11-460301-0106 1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50	отверстие	104	972,78	419,11	101169	43588	1536	72036	187061
		НР - 84%; СП - 8%			538,89	285,69	56045	29712		13856	
7	Е11-460301-0112 1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100	отверстие	72	1247,40	522,52	89813	37622	2375	63547	165629
		НР - 84%; СП - 8%			691,89	358,81	49816	25834		12269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				190982	81209	3911	135583	352690
							105861	55546	–	26125	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				190982				
Материалы			Тенге				3911				
Всего заработная плата			Тенге					161408			
		Накладные расходы	Тенге				135582				
		Сметная прибыль	Тенге				26125				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				352690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					161408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				352690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					161408			
		Локальная смета2 -1-4, внутренние инженерные системы тводоснабжения и водоотведения									
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00									
8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.7	Вентиль шаровый из полипропилена PPRC д.40мм	шт	8	2053,57	–	16429	–	16429	–	17743
		СП - 8%			–	–	–	–		1314	
9	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.6	Вентиль шаровый из полипропилена PPRC д.32мм	шт	4	1816,96	–	7268	–	7268	–	7849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		581	
10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.5	Вентиль шаровый из полипропилена PPRC д.20мм	шт	3	1410,71	–	4232	–	4232	–	4571
		СН - 8%			–	–	–	–		339	
11	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	9	1601,80	14,25	14416	128	1541	12492	29061
		НР - 98%; СН - 8%			1416,28	0,10	12747	1		2153	
12	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	18	2105,16	20,24	37893	364	7503	29430	72709
		НР - 98%; СН - 8%			1668,13	0,26	30026	5		5386	
13	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб полипропиленовых	м трубопровода	26	2576,28	23,96	66983	623	18430	46982	123082
		НР - 98%; СН - 8%			1843,47	0,39	47930	10		9117	
14	С121-130207-1009 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	53	15,00	–	795	–	795	–	859
		СН - 8%			–	–	–	–		64	
15	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	36654,59	–	36655	–	36249	398	40017
		НР - 98%; СН - 8%			406,20	–	406	–		2964	
16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.2	Вентиль запорный шаровый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм	шт	15	1410,71	–	21161	–	21161	–	22854
		СН - 8%			–	–	–	–		1693	
17	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные (патрубок к вентилю)	м	3	173,00	–	519	–	519	–	561
		СН - 8%			–	–	–	–		42	
18	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	10	15,00	–	150	–	150	–	162
		СН - 8%			–	–	–	–		12	
19	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	8	47,00	–	376	–	376	–	406
		СН - 8%			–	–	–	–		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	16	111,00	–	1776	–	1776	–	1918
		СН - 8%			–	–	–	–		142	
21	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	3	26,00	–	78	–	78	–	84
		СН - 8%			–	–	–	–		6	
22	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	4	70,00	–	280	–	280	–	302
		СН - 8%			–	–	–	–		22	
23	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	8	95,00	–	760	–	760	–	821
		СН - 8%			–	–	–	–		61	
24	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	11	8,00	–	88	–	88	–	95
		СН - 8%			–	–	–	–		7	
25	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	18	14,00	–	252	–	252	–	272
		СН - 8%			–	–	–	–		20	
26	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	24	26,00	–	624	–	624	–	674
		СН - 8%			–	–	–	–		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				210734	1116	118511	89302	324040
							91109	16	–	24003	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				795				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				795				
		Сметная прибыль	Тенге				64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				209939				
	Материалы		Тенге				63722				
	Всего заработная плата		Тенге					91125			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53992				
		Накладные расходы	Тенге				89303				
		Сметная прибыль	Тенге				23939				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				323181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					91125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				324040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					91125			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00									
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.7	Вентиль шаровый из полипропилена PPRC д.40мм	шт	8	2053,57	–	16429	–	16429	–	17743
		СН - 8%			–	–	–	–		1314	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.6	Вентиль шаровый из полипропилена PPRC д.32мм	шт	6	1816,96	–	10902	–	10902	–	11774
		СН - 8%			–	–	–	–		872	
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.5	Вентиль шаровый из полипропилена PPRC д.20мм	шт	4	1410,71	–	5643	–	5643	–	6094
		СН - 8%			–	–	–	–		451	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.2	Вентиль запорный шаровый PPRC для слива воды из стояков д.20мм	шт	18	1410,71	–	25393	–	25393	–	27424
		СН - 8%			–	–	–	–		2031	
31	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные (патрубок к вентилю)	м	3,6	173,00	–	623	–	623	–	673
		СН - 8%			–	–	–	–		50	
32	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб полипропиленовых	м трубопровода	26	2394,12	23,96	62247	623	13694	46982	117967
		НР - 98%, СН - 8%			1843,47	0,39	47930	10		8738	
33	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	32	349,61	20,24	11188	648	10540	8	12091
		НР - 98%, СН - 8%			–	0,26	–	8		896	
34	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	12	1544,38	14,25	18533	171	1367	16657	38004
		НР - 98%, СН - 8%			1416,28	0,10	16995	1		2815	
35	С121-130207-1009 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	58	15,00	–	870	–	870	–	940
		СН - 8%			–	–	–	–		70	
36	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	8	15,00	–	120	–	120	–	130
		СН - 8%			–	–	–	–		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	12	47,00	–	564	–	564	–	609
		СН - 8%			–	–	–	–		45	
38	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	16	111,00	–	1776	–	1776	–	1918
		СН - 8%			–	–	–	–		142	
39	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	4	26,00	–	104	–	104	–	112
		СН - 8%			–	–	–	–		8	
40	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	4	70,00	–	280	–	280	–	302
		СН - 8%			–	–	–	–		22	
41	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	8	95,00	–	760	–	760	–	821
		СН - 8%			–	–	–	–		61	
42	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	16	8,00	–	128	–	128	–	138
		СН - 8%			–	–	–	–		10	
43	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	18	14,00	–	252	–	252	–	272
		СН - 8%			–	–	–	–		20	
44	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	24	26,00	–	624	–	624	–	674
		СН - 8%			–	–	–	–		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				156434	1442	90069	63647	237687
							64926	20	–	17605	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				870				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				870				
		Сметная прибыль	Тенге				70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				940				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				155564				
	Материалы		Тенге				25600				
	Всего заработная плата		Тенге					64946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63597				
		Накладные расходы	Тенге				63647				
		Сметная прибыль	Тенге				17537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				236747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					64946			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				237687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					64946			
		РАЗДЕЛ 5.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00									
45	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1078,95	1,38	17263	22	4094	12891	32567
		НР - 98%; СП - 8%			821,69	0,46	13147	7		2412	
46	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1871,63	3,37	205880	370	118839	85052	314207
		НР - 98%; СП - 8%			787,92	1,06	86671	117		23275	
47	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	922,00	–	3688	–	3688	–	3983
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
48	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	212,00	–	848	–	848	–	916
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
49	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	553,00	–	5530	–	5530	–	5972
		СП - 8%			–	–	–	–		442	
50	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	67,00	–	402	–	402	–	434
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
51	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	236,00	–	2360	–	2360	–	2549
		СП - 8%			–	–	–	–		189	
52	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.)	шт.	8	236,00	–	1888	–	1888	–	2039
		СП - 8%			–	–	–	–		151	
53	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	111,00	–	888	–	888	–	959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
54	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	466,00	–	2796	–	2796	–	3020
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
55	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	278,00	–	1112	–	1112	–	1201
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
56	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 (60гр)	шт.	6	545,00	–	3270	–	3270	–	3532
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				245925	393	145715	97943	371379
							99818	124	–	27510	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				245925				
	Материалы		Тенге				122932				
	Всего заработная плата		Тенге					99943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22782				
		Накладные расходы	Тенге				97944				
		Сметная прибыль	Тенге				27509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				371379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					99943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				371379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					99943			
		РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00									
57	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	497	1601,80	14,25	796095	7081	85121	689863	1604835
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	703893	49		118877	
58	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	24	1821,14	17,12	43707	411	6605	35961	86042
		НР - 98%; СП - 8%			1528,80	0,16	36691	4		6373	
59	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	66	2105,16	20,24	138941	1336	27509	107912	266600
		НР - 98%; СП - 8%			1668,13	0,26	110096	17		19748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	54	2284,23	23,96	123348	1294	22507	97577	238600
		НР - 98%, СН - 8%			1843,47	0,39	99547	21		17674	
61	С121-130207-1009 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	649	15,00	–	9735	–	9735	–	10514
		СН - 8%			–	–	–	–		779	
62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.5	Вентиль шаровый из полипропилена PPRC д.20мм	шт	504	1410,71	–	711000	–	711000	–	767880
		СН - 8%			–	–	–	–		56880	
63	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	582,41	27,51	52417	2476	1565	48603	109101
		НР - 98%, СН - 8%			537,51	13,54	48376	1219		8082	
64	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	1178,22	151,04	106039	13594	1298	93805	215832
		НР - 98%, СН - 8%			1012,75	50,80	91147	4572		15988	
65	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20	шт.	90	493,00	–	44370	–	44370	–	47920
		СН - 8%			–	–	–	–		3550	
66	С123-041001-6301 2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 33423-2015	шт.	90	805,00	–	72450	–	72450	–	78246
		СН - 8%			–	–	–	–		5796	
67	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	336	15,00	–	5040	–	5040	–	5443
		СН - 8%			–	–	–	–		403	
68	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	180	26,00	–	4680	–	4680	–	5054
		СН - 8%			–	–	–	–		374	
69	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32	шт.	28	70,00	–	1960	–	1960	–	2117
		СН - 8%			–	–	–	–		157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	6	46,00	–	276	–	276	–	298
		СН - 8%			–	–	–	–		22	
71	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	104	95,00	–	9880	–	9880	–	10670
		СН - 8%			–	–	–	–		790	
72	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5	438,00	–	2190	–	2190	–	2365
		СН - 8%			–	–	–	–		175	
73	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	14	603,00	–	8442	–	8442	–	9117
		СН - 8%			–	–	–	–		675	
74	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	448	8,00	–	3584	–	3584	–	3871
		СН - 8%			–	–	–	–		287	
75	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	48	10,00	–	480	–	480	–	518
		СН - 8%			–	–	–	–		38	
76	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	136	14,00	–	1904	–	1904	–	2056
		СН - 8%			–	–	–	–		152	
77	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	52	26,00	–	1352	–	1352	–	1460
		СН - 8%			–	–	–	–		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2137890	26191	1021948	1073721	3468540
							1089751	5883	–	256928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9735				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9735				
		Сметная прибыль	Тенге				779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			10514	10514				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2128155				
	Материалы		Тенге				144605				
	Всего заработная плата		Тенге					1095634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				867608				
	Сдача и испытание		Тенге				3051				
		Накладные расходы	Тенге				1073721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				256150				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				3458026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
		Сметная заработная плата	Тенге					1095634			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				3468540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
		Сметная заработная плата	Тенге					1095634			
РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000											
78	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	603	1544,38	14,25	931261	8591	68651	836997	1909719
		НР - 98%, СП - 8%			1416,28	0,10	854019	59		141461	
79	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	24	1737,98	17,12	41712	411	4610	35961	83887
		НР - 98%, СП - 8%			1528,80	0,16	36691	4		6214	
80	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	72	2009,13	20,24	144657	1457	23095	117722	283369
		НР - 98%, СП - 8%			1668,13	0,26	120105	19		20990	
81	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	128	2394,12	23,96	306447	3067	67416	231295	580761
		НР - 98%, СП - 8%			1843,47	0,39	235964	51		43019	
82	С121-130207-1009 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	340	15,00	–	5100	–	5100	–	5508
		СП - 8%			–	–	–	–		408	
83	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.5	Вентиль шаровый из полипропилена PPRC д.20мм	шт	436	1410,71	–	615071	–	615071	–	664277
		СП - 8%			–	–	–	–		49206	
84	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.6	Вентиль шаровый из полипропилена PPRC д.32мм	шт	8	1816,96	–	14536	–	14536	–	15699
		СП - 8%			–	–	–	–		1163	
85	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	582,41	27,51	52417	2476	1565	48603	109101
		НР - 98%, СП - 8%			537,51	13,54	48376	1219		8082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	1178,22	151,04	106039	13594	1298	93805	215832
		НР - 98%, СН - 8%			1012,75	50,80	91147	4572		15988	
87	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20	шт.	90	493,00	–	44370	–	44370	–	47920
		СН - 8%			–	–	–	–		3550	
88	С123-041001-6301 2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 33423-2015	шт.	90	805,00	–	72450	–	72450	–	78246
		СН - 8%			–	–	–	–		5796	
89	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	360	15,00	–	5400	–	5400	–	5832
		СН - 8%			–	–	–	–		432	
90	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	8	29,00	–	232	–	232	–	251
		СН - 8%			–	–	–	–		19	
91	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	10	47,00	–	470	–	470	–	508
		СН - 8%			–	–	–	–		38	
92	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	8	111,00	–	888	–	888	–	959
		СН - 8%			–	–	–	–		71	
93	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	108	26,00	–	2808	–	2808	–	3033
		СН - 8%			–	–	–	–		225	
94	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	78,00	–	156	–	156	–	168
		СН - 8%			–	–	–	–		12	
95	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	4	70,00	–	280	–	280	–	302
		СН - 8%			–	–	–	–		22	
96	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	6	46,00	–	276	–	276	–	298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
97	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	36	95,00	–	3420	–	3420	–	3694
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
98	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	4	33,00	–	132	–	132	–	143
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
99	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	144	60,00	–	8640	–	8640	–	9331
		СП - 8%			–	–	–	–		691	
100	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	850	8,00	–	6800	–	6800	–	7344
		СП - 8%			–	–	–	–		544	
101	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	54	10,00	–	540	–	540	–	583
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
102	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	122	14,00	–	1708	–	1708	–	1845
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
103	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	192	26,00	–	4992	–	4992	–	5391
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
104	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка (д.32мм)	шт.	36	8110,53	27,75	291979	999	261246	29617	347324
		НР - 98% СП - 8%			825,94	13,54	29734	487		25728	
105	С123-040905-2903 2304-0905-2903 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005, полипропиленовые	шт.	36	2542,00	–	91512	–	91512	–	98833
		СП - 8%			–	–	–	–		7321	
106	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005, полипропиленовые	шт.	44	4383,00	–	192852	–	192852	–	208280
		СП - 8%			–	–	–	–		15428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	603,00	–	3618	–	3618	–	3907
		СП - 8%			–	–	–	–		289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2950764	30595	1504132	1394000	4692345
							1416037	6411	–	347583	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5100				
		Сметная прибыль	Тенге				408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5508				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2945664				
	Материалы		Тенге				427881				
	Всего заработная плата		Тенге					1422448			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1071151				
	Сдача и испытание		Тенге				3051				
		Накладные расходы	Тенге				1393999				
		Сметная прибыль	Тенге				347173				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4686836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					1422448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4692345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					1422448			
		РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00									
108	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	210	1076,68	1,38	226104	290	53260	169199	426927
		НР - 98% СП - 8%			821,69	0,46	172554	98		31624	
109	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	264	1866,62	3,37	492788	889	283888	204126	752667
		НР - 98% СП - 8%			787,92	1,06	208011	281		55753	
110	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	212,00	–	848	–	848	–	916
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
111	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553,00	–	4424	–	4424	–	4778
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
112	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	126	84,00	–	10584	–	10584	–	11431
		СП - 8%			–	–	–	–		847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	98	466,00	–	45668	–	45668	–	49321
		СН - 8%			–	–	–	–		3653	
114	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	20	131,00	–	2620	–	2620	–	2830
		СН - 8%			–	–	–	–		210	
115	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	300,00	–	21600	–	21600	–	23328
		СН - 8%			–	–	–	–		1728	
116	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	654,00	–	9156	–	9156	–	9888
		СН - 8%			–	–	–	–		732	
117	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	112	38,00	–	4256	–	4256	–	4596
		СН - 8%			–	–	–	–		340	
118	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	133	122,00	–	16226	–	16226	–	17524
		СН - 8%			–	–	–	–		1298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				834273	1179	452530	373325	1304206
							380565	378	–	96607	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				834273				
	Материалы		Тенге				337147				
	Всего заработная плата		Тенге					380944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115382				
		Накладные расходы	Тенге				373325				
		Сметная прибыль	Тенге				96608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1304206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					380944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1304206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					380944			
		РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК									
119	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (в техподполье)	м трубопровода	4	1531,72	14,25	6127	57	405	5552	12613
		НР - 98%, СП - 8%			1416,28	0,10	5665	–		934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	466,00	--	932	--	932	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
121	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7659	57	1937	5552	14268
							5665	--	--	1057	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7659				
	Материалы		Тенге				405				
	Всего заработная плата		Тенге					5666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1532				
		Накладные расходы	Тенге				5552				
		Сметная прибыль	Тенге				1057				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5666			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11081446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3256747				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					142322			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68399			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3625737		
		- Накладные расходы	Тенге							3235797	
		- Сметная прибыль	Тенге							820847	

Итого по акту:	Тенге	11 081 446
Коэф. По договору	0,90000000255	9 973 301
ндс 12 %	Тенге	1 196 796
Итого с ндс:	**Тенге**	**11 170 097**

Подрядчик:_____

Субподрядчик:_____