Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ВНЕШНИХ И ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ), сантехнические работы

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за
ЯНВАРЬ 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	06.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	70 409 569	8 289 655	8 289 655	78 232 854	9 210 728					8 449 148
с НДС 12%	78 858 717	9 284 414	9 284 414							994 759

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ), сантехнические работы

АКТ № 10

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-04, внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции											
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000											
1	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	170	87,64	1,07	14899	181	120	14306	31541
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	14598	–		2336	
2	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	341	427,23	68,78	145684	23452	20997	85711	249907
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	101235	11543		18512	
3	С121-110403-0408 2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	78,1	633,00	–	49437	–	49437	–	53392
		СП - 8%			–	–	–	–		3955	
4	С121-110403-0410 2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициечтом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	112,2	779,00	–	87404	–	87404	–	94396
		СП - 8%			–	–	–	–		6992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-110403-0412 2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	55	929,00	–	51095	–	51095	–	55183
		СП - 8%			–	–	–	–		4088	
6	С121-110403-0413 2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	1035,00	–	38709	–	38709	–	41806
		СП - 8%			–	–	–	–		3097	
7	С121-110403-0416 2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	1267,00	–	117071	–	117071	–	126436
		СП - 8%			–	–	–	–		9366	
8	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	22	3278,00	–	72116	–	72116	–	77885
		СП - 8%			–	–	–	–		5769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				576415	23633	436949	100017	730546
							115833	11543	–	54115	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				561516				
	Материалы		Тенге				20997				
	Всего заработная плата		Тенге					112778			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				415832				
		Накладные расходы	Тенге				85711				
		Сметная прибыль	Тенге				51778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				699005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					112778			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14899				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					14598			
		Накладные расходы	Тенге				14306				
		Сметная прибыль	Тенге				2336				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				730546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					127376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000									
9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	620	87,64	1,07	54336	660	436	52175	115036
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	53240	–		8521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54336	660	436	52175	115036
							53240	–	–	8521	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				54336				
	Материалы		Тенге				436				
	Всего заработная плата		Тенге					53240			
		Накладные расходы	Тенге				52175				
		Сметная прибыль	Тенге				8525				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				115036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					53240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				115036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					53240			
		РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
10	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5197,84	42,34	49899	406	32750	16568	71784
		НР - 98%; СП - 8%			1744,03	17,00	16743	163		5317	
11	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	16	5456,89	222,01	87310	3552	731	82577	183478
		НР - 98%; СП - 8%			5189,21	77,19	83027	1235		13591	
12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.8	Вентилятор осевой Styl w.c.150 N=0,022кВт	шт	8	6830,36	–	54643	–	54643	–	59014
		СП - 8%			–	–	–	–		4371	
13	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.9	Вентилятор осевой Styl w.c.200 N=0,035кВт	шт	8	16160,71	–	129286	–	129286	–	139629
		СП - 8%			–	–	–	–		10343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				321138	3959	217410	99145	453905
							99770	1398	–	33622	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				321138				
	Материалы		Тенге				33481				
	Всего заработная плата		Тенге					101168			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				183929				
	Сдача и испытание		Тенге				4939				
		Накладные расходы	Тенге				99145				
		Сметная прибыль	Тенге				33623				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				453905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					101168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				453905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					101168			
		РАЗДЕЛ 5.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ									
14	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	28	5239,45	69,27	146705	1939	116752	28127	188818
		НР - 98%; СП - 8%			1000,50	24,55	28014	687		13987	
15	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	88,51	1,07	2478	30	44	2356	5221
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	2404	–		387	
		СТРОЙРАБОТЫ									
16	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (Монтаж опор скользящих)	кг изделия	8,76	74,77	2,84	655	25	45	578	1332
		НР - 98%; СП - 8%			66,78	0,57	585	5		99	
17	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00876	482668,00	–	4228	–	4228	–	4566
		СП - 8%			–	–	–	–		338	
18	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных подушек	шт. сборных конструкций	6	1932,42	57,89	11595	347	3554	9171	22427
		НР - 118%; СП - 8%			1282,35	13,00	7694	78		1661	
19	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,03	42317,00	–	1270	–	1270	–	1371
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,52	93,73	2,40	892	23	437	300	1287
		НР - 69%; СП - 8%			45,37	0,27	432	3		95	
21	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,52	145,91	3,10	1389	29	1170	134	1644
		НР - 69%; СП - 8%			19,92	0,41	190	4		122	
22	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	28	427,23	68,78	11962	1926	1723	7038	20520
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	8313	948		1520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-110403-0423 2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	2553,00	–	78632	–	78632	–	84923
		СП - 8%			–	–	–	–		6291	
24	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	3278,00	–	6556	–	6556	–	7080
		СП - 8%			–	–	–	–		524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				266362	4320	214411	47704	339189
							47632	1725	–	25126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117179				
	Материалы		Тенге				6930				
	Всего заработная плата		Тенге					18250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89417				
	Местные материалы		Тенге				1270				
	Сдача и испытание		Тенге				29				
		Накладные расходы	Тенге				17220				
		Сметная прибыль	Тенге				10750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18250			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				149183				
	Материалы		Тенге				116795				
	Всего заработная плата		Тенге					31106			
		Накладные расходы	Тенге				30484				
		Сметная прибыль	Тенге				14373				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				194040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					31106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				339189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					49356			
		Локальная смета 2-1-5, внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00									
25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53	87,64	1,07	4645	56	38	4460	9833
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	4551	–		728	
26	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	53	427,23	68,78	22643	3645	3264	13322	38842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	15734	1794		2877	
27	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	146,00	–	1445	–	1445	–	1561
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
28	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	248,00	–	4910	–	4910	–	5303
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
29	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	280,00	–	8008	–	8008	–	8649
		СП - 8%			–	–	–	–		641	
30	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	4	3278,00	–	13112	–	13112	–	14161
		СП - 8%			–	–	–	–		1049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54764	3702	30777	17782	78349
							20286	1794	–	5804	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50119				
	Материалы		Тенге				3263				
	Всего заработная плата		Тенге					17529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27476				
		Накладные расходы	Тенге				13322				
		Сметная прибыль	Тенге				5075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17529			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4645				
	Материалы		Тенге				37				
	Всего заработная плата		Тенге					4551			
		Накладные расходы	Тенге				4460				
		Сметная прибыль	Тенге				728				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					22080			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00									
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	87,64	1,07	6135	75	49	5891	12988
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	6011	–		962	
32	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	427,23	68,78	23925	3851	3449	14076	41040
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	16625	1896		3040	
33	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	146,00	–	1927	–	1927	–	2081
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
34	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	248,00	–	4910	–	4910	–	5303
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
35	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	280,00	–	8008	–	8008	–	8649
		СП - 8%			–	–	–	–		641	
36	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	4	3278,00	–	13112	–	13112	–	14161
		СП - 8%			–	–	–	–		1049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58017	3926	31455	19967	84222
							22636	1896	–	6239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51882				
	Материалы		Тенге				3448				
	Всего заработная плата		Тенге					18521			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27958				
		Накладные расходы	Тенге				14076				
		Сметная прибыль	Тенге				5277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				71235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18521			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				6135				
Материалы			Тенге				49				
Всего заработная плата			Тенге					6011			
		Накладные расходы	Тенге				5891				
		Сметная прибыль	Тенге				962				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				12988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24532			
РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00											
37	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	654,00	–	1308	–	1308	–	1413
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1308	–	1308	–	1413
							–	–	–	105	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1308				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1308				
		Сметная прибыль	Тенге				105				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1413				
РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К3Н											
38	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2881,84	39,68	20173	278	14553	5336	27550
		НР - 98%; СП - 8%			763,14	14,76	5342	103		2041	
39	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1102,18	3,37	1102	3	311	773	2025
		НР - 98%; СП - 8%			787,92	1,06	788	1		150	
40	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2240,11	112,07	4480	224	596	3640	8770
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	27,08	3660	54		650	
41	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54300,00	–	54300	–	54300	–	58644
		СП - 8%			–	–	–	–		4344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-041001-3610 2304-1001-3610 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 50 типа VAG ГОСТ 33423-2015 (AVK)	шт.	1	73720,00	–	73720	–	73720	–	79618
		СП - 8%			–	–	–	–		5898	
43	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1434,00	–	5736	–	5736	–	6195
		СП - 8%			–	–	–	–		459	
44	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,040748	98705,97	4711,11	4022	192	36	2672	7230
		НР - 69%; СП - 8%			93101,40	1936,57	3794	79		536	
45	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	10022,00	–	10022	–	10022	–	10824
		СП - 8%			–	–	–	–		802	
46	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	316,00	–	190	–	190	–	205
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
47	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1218,00	–	731	–	731	–	789
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
48	С123-010201-0172 2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2622,00	–	1573	–	1573	–	1699
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
49	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	7	631,68	68,78	4422	481	1863	1759	6676
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	2078	237		494	
50	С121-110403-0911 2111-0403-0911 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	1178,00	–	9071	–	9071	–	9796
		СП - 8%			–	–	–	–		726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328,00	–	66328	–		–	66328
					–	–	–	–	66328	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				255869	1179	172702	14180	286349
							15662	474	66328	16299	
	Стоимость оборудования		Тенге				66328				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				66328				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13492				
	Материалы		Тенге				1862				
	Всего заработная плата		Тенге					2315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9071				
		Накладные расходы	Тенге				1759				
		Сметная прибыль	Тенге				1220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2315			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4022				
	Материалы		Тенге				36				
	Всего заработная плата		Тенге					3873			
		Накладные расходы	Тенге				2672				
		Сметная прибыль	Тенге				536				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3873			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				172027				
	Материалы		Тенге				15460				
	Всего заработная плата		Тенге					9949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146272				
		Накладные расходы	Тенге				9750				
		Сметная прибыль	Тенге				14542				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				196319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				286349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16136			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00									
52	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	55	1601,80	14,25	88099	784	9419	76343	177597
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	77896	5		13155	
53	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	846	87,64	1,07	74143	901	595	71194	156964
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	72647	–		11627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	36	747,48	–	26909	–	14292	12365	42416
		НР - 98%; СП - 8%			350,48	–	12617	–		3142	
55	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	582,41	27,51	10483	495	313	9721	21820
		НР - 98%; СП - 8%			537,51	13,54	9675	244		1616	
56	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1178,22	151,04	21208	2719	260	18761	43166
		НР - 98%; СП - 8%			1012,75	50,80	18229	914		3198	
57	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20	шт.	18	493,00	–	8874	–	8874	–	9584
		СП - 8%			–	–	–	–		710	
58	С123-041001-6301 2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 33423-2015	шт.	18	805,00	–	14490	–	14490	–	15649
		СП - 8%			–	–	–	–		1159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				244206	4898	48243	188384	467197
							191065	1164	–	34607	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				244206				
	Материалы		Тенге				24879				
	Всего заработная плата		Тенге					192228			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23364				
	Сдача и испытание		Тенге				610				
		Накладные расходы	Тенге				188384				
		Сметная прибыль	Тенге				34607				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				467197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					192228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				467197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					192228			
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000									
59	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	67	1544,38	14,25	103473	955	7627	93000	212191
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	94891	7		15718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1044	87,64	1,07	91495	1112	733	87857	193700
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	89650	–		14348	
61	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	582,41	27,51	10483	495	313	9721	21820
		НР - 98%; СП - 8%			537,51	13,54	9675	244		1616	
62	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1178,22	151,04	21208	2719	260	18761	43166
		НР - 98%; СП - 8%			1012,75	50,80	18229	914		3198	
63	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20	шт.	18	493,00	–	8874	–	8874	–	9584
		СП - 8%			–	–	–	–		710	
64	С123-041001-6301 2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 33423-2015	шт.	18	805,00	–	14490	–	14490	–	15649
		СП - 8%			–	–	–	–		1159	
65	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	2	3055,00	–	6110	–	6110	–	6599
		СП - 8%			–	–	–	–		489	
66	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	318	427,23	68,78	135858	21870	19581	79930	233051
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	94407	10764		17263	
67	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	146,00	–	2248	–	2248	–	2428
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
68	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	181,00	–	4778	–	4778	–	5161
		СП - 8%			–	–	–	–		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	248,00	–	19642	–	19642	–	21213
		СП - 8%			–	–	–	–		1571	
70	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	228,8	280,00	–	64064	–	64064	–	69189
		СП - 8%			–	–	–	–		5125	
71	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	40	3278,00	–	131120	–	131120	–	141610
		СП - 8%			–	–	–	–		10490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				613844	27151	279840	289269	975359
							306852	11929	–	72249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				357710				
	Материалы		Тенге				19581				
	Всего заработная плата		Тенге					105171			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221852				
		Накладные расходы	Тенге				79930				
		Сметная прибыль	Тенге				35009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				472649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					105171			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				256134				
	Материалы		Тенге				8934				
	Всего заработная плата		Тенге					213610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29474				
	Сдача и испытание		Тенге				610				
		Накладные расходы	Тенге				209338				
		Сметная прибыль	Тенге				37238				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				502710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					213610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				975359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					318781			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00									
72	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм (выпуск). Укладка	км трубопровода	0,016	1921187,90	107542,46	30739	1721	25017	4452	38006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			250066,00	31000,62	4001	496		2815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				30739	1721	25017	4452	38006
							4001	496	–	2815	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30739				
	Материалы		Тенге				25017				
	Всего заработная плата		Тенге					4497			
		Накладные расходы	Тенге				4452				
		Сметная прибыль	Тенге				2815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				38006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4497			
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК									
73	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.5	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.20мм	шт	2	1410,71	–	2821	–	2821	–	3047
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
74	С123-020802-1102 2302-0802-1102 РСНБ РК 2015	Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 150x100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2955,00	–	5910	–	5910	–	6383
		СП - 8%			–	–	–	–		473	
75	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.20	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	20	1250,00	–	25000	–	25000	–	27000
		СП - 8%			–	–	–	–		2000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				33731	–	33731	–	36430
							–	–	–	2699	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33731				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33731				
		Сметная прибыль	Тенге				2699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				36430				
		РАЗДЕЛ 9.ОБОРУДОВАНИЕ									
76	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72	3721,77	177,71	267967	12795	41945	215249	521873
		НР - 98%; СП - 8%			2961,48	89,09	213227	6415		38657	
77	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	72	34603,56	352,28	2491456	25364	2275990	198263	2904897
		НР - 98%; СП - 8%			2640,30	169,55	190102	12208		215178	
78	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	72	2996,72	89,27	215764	6428	19234	189442	437622
		НР - 98%; СП - 8%			2640,30	44,53	190102	3206		32416	
79	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	72	7569,45	67,26	545000	4843	388076	151417	752131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2112,24	33,70	152081	2426		55713	
80	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	72	1000,50	0,12	72036	9	3785	66877	150026
		НР - 98%; СП - 8%			947,80	–	68242	–		11113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3592224	49438	2729030	821248	4766549
							813753	24255	–	353077	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3592224				
	Материалы		Тенге				2729033				
	Всего заработная плата		Тенге					838007			
		Накладные расходы	Тенге				821247				
		Сметная прибыль	Тенге				353078				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4766549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								622
		Сметная заработная плата	Тенге					838007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4766549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								622
		Сметная заработная плата	Тенге					838007			
		РАЗДЕЛ 10.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВК ПО ПОДВАЛУ									
81	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47	87,64	1,07	4119	50	33	3955	8720
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	4036	–		646	
82	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	88,51	1,07	2036	24	37	1936	4289
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	1975	–		318	
83	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4027,04	268,45	4027	268	522	3231	7839
		НР - 98%; СП - 8%			3237,00	59,97	3237	60		581	
84	С123-040102-1104 2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91315,00	–	91315	–	91315	–	98620
		СП - 8%			–	–	–	–		7305	
85	С123-020101-2008 2302-0101-2008 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	шт.	1	5750,00	–	5750	–	5750	–	6210
		СП - 8%			–	–	–	–		460	
86	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1444,00	–	1444	–	1444	–	1560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
87	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (расточенный)	шт.	1	2630,00	–	2630	–	2630	–	2840
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
88	С123-020401-2408 2302-0401-2408 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 90	шт.	1	1346,00	–	1346	–	1346	–	1454
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
89	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2012,15	112,07	2012	112	301	1594	3895
		НР - 98%; СП - 8%			1599,42	27,08	1599	27		288	
90	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2515,22	–	2515	–	2196	312	3054
		НР - 98%; СП - 8%			318,83	–	319	–		226	
91	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4027,04	268,45	16108	1074	2086	12924	31355
		НР - 98%; СП - 8%			3237,00	59,97	12948	240		2323	
92	С123-040102-1104 2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	91315,00	–	273945	–	273945	–	295861
		СП - 8%			–	–	–	–		21916	
93	С123-041001-1202 2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	8674,00	–	8674	–	8674	–	9368
		СП - 8%			–	–	–	–		694	
94	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1434,00	–	11472	–	11472	–	12390
		СП - 8%			–	–	–	–		918	
95	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2258,54	387,20	2259	387	40	1911	4503
		НР - 98%; СП - 8%			1832,18	117,76	1832	118		334	
96	С123-041013-0608 2304-1013-0608 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20409,00	–	20409	–	20409	–	22042
		СП - 8%			–	–	–	–		1633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	–	1916	–	1916	–	2069
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
98	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4970,41	48,36	24852	242	21094	3543	30666
		НР - 98%; СП - 8%			703,19	19,81	3516	99		2272	
99	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	88,51	1,07	443	5	9	421	932
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	429	–		69	
100	С121-130816-3516 2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробки радиаторные	шт.	1	78,00	–	78	–	78	–	84
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
101	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70	427,23	68,78	29906	4814	4311	17595	51301
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	20781	2370		3800	
102	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9	280,00	–	8932	–	8932	–	9647
		СП - 8%			–	–	–	–		715	
103	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	460,00	–	9108	–	9108	–	9837
		СП - 8%			–	–	–	–		729	
104	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	557,00	–	3064	–	3064	–	3309
		СП - 8%			–	–	–	–		245	
105	С121-110403-0223 2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	811,00	–	16058	–	16058	–	17342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1285	
106	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	4	3278,00	–	13112	–	13112	–	14161
		СП - 8%			–	–	–	–		1049	
107	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (крепление водомерного узла)	т	0,008	524318,00	–	4195	–	4195	–	4530
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				561723	6977	504077	47422	657878
							50673	2913	–	48735	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80179				
	Материалы		Тенге				4310				
	Всего заработная плата		Тенге					23151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50273				
		Накладные расходы	Тенге				17595				
		Сметная прибыль	Тенге				7822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23151			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				481544				
	Материалы		Тенге				26316				
	Всего заработная плата		Тенге					30435			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				423174				
	Сдача и испытание		Тенге				74				
		Накладные расходы	Тенге				29827				
		Сметная прибыль	Тенге				40910				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				552280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					30435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				657878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					53586			
		РАЗДЕЛ 11.ВОДОПРОВОД Т3,Т4									
108	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	6	1616,20	14,25	9697	85	1114	8328	19468
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	8498	1		1442	
109	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	87,64	1,07	7800	95	62	7490	16513
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	7643	–		1223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	88,51	1,07	1770	21	32	1683	3729
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	1717	–		276	
111	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	109	427,23	68,78	46568	7496	6712	27397	79882
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	32360	3690		5917	
112	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	146,00	–	964	–	964	–	1041
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
113	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	248,00	–	4910	–	4910	–	5303
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
114	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	44	280,00	–	12320	–	12320	–	13306
		СП - 8%			–	–	–	–		986	
115	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	460,00	–	12650	–	12650	–	13662
		СП - 8%			–	–	–	–		1012	
116	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	22	557,00	–	12254	–	12254	–	13234
		СП - 8%			–	–	–	–		980	
117	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	4	3278,00	–	13112	–	13112	–	14161
		СП - 8%			–	–	–	–		1049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				122045	7698	64130	44898	180300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							50217	3690	–	13355	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102778				
	Материалы		Тенге				6712				
	Всего заработная плата		Тенге					36049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56210				
		Накладные расходы	Тенге				27397				
		Сметная прибыль	Тенге				10414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36049			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19267				
	Материалы		Тенге				1208				
	Всего заработная плата		Тенге					17858			
		Накладные расходы	Тенге				17501				
		Сметная прибыль	Тенге				2941				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				180300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					53908			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9210728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1791620				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139261			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63277			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4789516		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						66328		
		- Накладные расходы	Тенге							1746643	
		- Сметная прибыль	Тенге							677368	

Итого по акту:	Тенге	9 210 728
Коэф. По договору	0,90000000255	8 289 655
ндс 12 %	Тенге	994 759
Итого с ндс:	**Тенге**	**9 284 414**

Подрядчик:_____

Субподрядчик:_____