Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли,фасад и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли,фасад и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

Договор подряда (контракт) № 22 от 2022-05-18

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №3

за 31 августа 2022год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			22		18.05.2022				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за август) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройки	117 056 663,29									
3	в том числе за месяц август	27 312 725,72	24 386 362,25							2 926 363,47	27 312 725,72
	Итого	27 312 725,72	24 386 362,25							2 926 363,47	27 312 725,72
	Удержание 5%										1 365 636,29
	Аванс 30%										8 193 817,72
	Всего к оплате :										**17 753 271,71**

Принял:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980640001903

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каукенов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "EXCLUSIVE PROJECT EXPERT"

БИН 951240003942, №KZ69VJE00052014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Алимгазинов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

БИН 080340008793, № аттестата KZ65VJE00040737, KZ47VJE00048433,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Ноженко В. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Лермонтова, 129 БИН 980640001903**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли,фасад и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли,фасад и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 2022-05-18

Акт приемки выполненных работ № 5 за 8 августа 2022 г.

по Дополнительная "НУЛЕВАЯ" смета с разделами "Исключить" и "Включить"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Включить

2.2 Фасад

1	1 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка/Отбивка бетонного слоя, толщиной до 50 мм НР = 72 % К=0,050;	м3	18,26	17735,64	8241,68	323853	150493	–	173172	536787	Казахстан
					9493,96	3677,8	173360	67157	–	39762		
2	2 1211-0103-0103	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек НР = 72 %	м2	3110	540,14	286,62	1679835	891388	5847	843013	2724676	Казахстан
					251,64	124,84	782600	388252	–	201828		
3	3 1212-0104-0515	Фасады. Удаление старой краски водой под давлением с автовышки НР = 72 %	м2	3110	278,35	156,32	865669	486155	13373	405116	1372448	Казахстан
					117,73	63,19	366140	196521	–	101663		
4	4 1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %	м трещин	402	510,3	–	205141	–	12466	138726	371376	Казахстан
					479,29	–	192675	–	–	27509		
5	5 1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором НР = 72 %	м2	3110	52,67	–	163804	–	25595	99510	284379	Казахстан
					44,44	–	138208	–	–	21065		

6	6 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %										
			м2	1244	2449,15	0,19	3046743	236	609212	1754852	5185723	Казахстан
					1959,24	–	2437295	–	–	384128		
7	7 1115-0402-0802	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, кремнийорганическая за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	3110	1836,73	75,79	5712230	235707	4245306	894449	7135213	Казахстан
					395,89	3,56	1231218	11072	–	528534		
8	8 1115-0402-0802	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, кремнийорганическая за 3 раза НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 окрашиваемой поверхности	401	2755,08	113,68	1104787	45586	821076	172992	1380001	Казахстан
					593,83	5,34	238126	2141	–	102222		
2.3 Кровля												
9	9 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %										
			т	5,704	281486,78	1728,1	1605601	9857	1508391	65876	1805195	Казахстан
					15314,32	726,13	87353	4142	–	133718		

2.4 Проемы

10	10 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	102	2627,03	209,08	267957	21326	126280	93902	390808	Казахстан
					1179,91	98,71	120351	10068	–	28949		
11	11 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	102	25249		2575398		2575398	–	2781430	Казахстан
					–		–		–	206032		

Воего	**23 968 036**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 767 326
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 840 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	679 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 942 944
- накладные расходы, тенге	4 641 608
в т.ч. зарплата, тенге	417 745
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 775 410
Всего	**23 968 036**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**479 361**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**24 447 397**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500035997)	**25 669 855**
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	**24 386 362,25**
НДС (12 %)	**2 926 363,47**
Всего по акту с учетом НДС	**27 312 725,72**

Принял:

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980640001903

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каукенов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT EXPERT"

БИН 951240003942, №KZ69VJE00052014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Алимгазинов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

БИН 080340008793, № аттестата KZ65VJE00040737, KZ47VJE00048433, KZ68VJE00050868

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Ноженко В. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)