Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли,фасада и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли,фасада и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

Договор подряда (контракт) № 22 от 2022-05-18

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №4

за 26 октября 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			22		18.05.2022				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за октябрь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базовых ценах2001 г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройки	138 535 358,91									
3	в том числе за месяц октябрь	21 478 695,62	19 177 406,80							2 301 288,82	21 478 695,62
	Итого	21 478 695,62	19 177 406,80							2 301 288,82	21 478 695,62
	Удержание 5%										1 073 934,78
	Аванс 30%										6 443 608,69
	Всего к оплате :										**13 961 152,15**

Принял:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 980640001903

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каукенов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT EXPERT"

БИН 951240003942, №KZ69VJE00052014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Алимгазинов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340004739, № аттестата KZ65VJE00040737, KZ47VJE00048433, KZ68VJE00050868

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Ноженко В. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам
организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Лермонтова, 129 БИН 980640001903

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли,фасад и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли,фасад и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 2022-05-18

Акт приемки выполненных работ № 6 за 26 октября 2022 г.

по Ремонтные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	7	1106-0101-0101	Демонтаж пандуса НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	7,2	2211,97	1085,48	15926	7815	–	7057	24822	Казахстан
						1126,49	234,78	8111	1690	–	1839		

2	10 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	315,048	107		33710		–	–	36407 Казахстан
					–		–		–	2697	
3	11 4121-0201-0800	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км К=8,000;	т·км	2520,384	47		118458		–	–	127935 Казахстан
					–		–		–	9477	
	Раздел 2 Фасад										
4	13 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	338,1	8421,83	112,98	2847421	38199	742785	1495323	4690164 Казахстан
					6111,91	30,76	2066437	10400	–	347420	
	Раздел 3 Кровля										
	3.1 чердак										
	3.2 кровля										
5	23 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	247,716	1755,78	46,17	434935	11437	18574	295026	788358 Казахстан
					1634,63	19,52	404924	4835	–	58397	
	3.3 водосток										

6	40 1112-0101-2003	Планки кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	339	947,19	14,4	321097	4882	190955	91064	445134	Казахстан
					369,5	3,59	125261	1217	–	32973		
7	41 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	193	1714		330802		330802	–	357266	Казахстан
					–		–		–	26464		
8	42 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	146	2012		293752		293752	–	317252	Казахстан
					–		–		–	23500		
9	43 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	393,2	899,35	14,33	353624	5635	211726	99355	489217	Казахстан
					346,55	4,4	136263	1730	–	36238		
10	44 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	393,2	1512		594518		594518	–	642079	Казахстан
					–		–		–	47561		

11	45 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	330	758		250140		250140	–	270151	Казахстан
					–		–		–	20011		
12	46 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	233	1010		235330		235330	–	254156	Казахстан
					–		–		–	18826		
13	47 2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	78	2121		165438		165438	–	178673	Казахстан
					–		–		–	13235		
14	48 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	26	1833		47658		47658	–	51471	Казахстан
					–		–		–	3813		
15	49 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	248,4	1633,19	111,2	405684	27622	11903	269052	728715	Казахстан
					1474,07	30,29	366159	7524	–	53979		

16	50 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	248,4	2005		498042		498042	–	537885	Казахстан
					–		–		–	39843		
	Раздел 4 Проемы											
	4.1 Окна											
17	60 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 72 % К=0,020;	м3 изоляции	18,788	74861,38	1371,08	1406496	25760	855489	386937	1936908	Казахстан
					27956,5	647,5	525247	12165	–	143475		
18	64 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	318,7	1523,65	6,81	485587	2170	321438	116944	650733	Казахстан
					508,25	1,39	161979	443	–	48202		
19	65 1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 72 % К=2,000;	м2	12,42	58723,1	33,78	729341	420	710885	13041	801773	Казахстан
					1452,21	6,15	18036	76	–	59391		
	4.2 Двери											

20	66 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % К=3,000;	м2	5,94	3198,21	59,3	18997	352	3171	11246	32662	Казахстан
					2605,08	24,35	15474	145	–	2419		
21	67 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,94	40527		240730		240730	–	259988	Казахстан
					–		–		–	19258		
22	68 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % К=2,000;	м2	8,28	2912,87	62,61	24119	518	3533	14603	41820	Казахстан
					2423,53	25,92	20067	215	–	3098		
23	69 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,28	44259		366465		366465	–	395782	Казахстан
					–		–		–	29317		
24	70 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	5	9569,8	2,55	47849	13	40760	5095	57180	Казахстан
					1415,25	–	7076	–	–	4236		

Раздел 5 Крыльцо К1

5.1 крыльцо

25	73 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство. НР = 72 %	м3	0,07	24368,3	1466,2	1706	103	1519	78	1927	Казахстан
					1209,2	329,57	85	23	–	143		
26	74 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство. НР = 72 %	м2 покрытия	60,8	3638,04	117,39	221193	7137	161822	39983	282070	Казахстан
					859,11	54,25	52234	3298	–	20894		
27	77 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. НР = 72 %	т конструкций	1,58134	65306,93	34213,66	103272	54103	7844	37948	152518	Казахстан
					26133,23	7195,49	41326	11379	–	11298		
28	79 1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м. НР = 72 %	т конструкций	0,9176	42941,49	28782,64	39403	26411	14	17498	61453	Казахстан
					14143,83	12342,28	12978	11325	–	4552		
29	80 2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 160 х 100 мм. ГОСТ 13663-86	т	0,9176	288622		264840		264840	–	286027	Казахстан
					–		–		–	21187		

30	81 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	54,12	2588,45	206,73	140087	11188	106684	18323	171083	Казахстан
					410,48	59,74	22215	3233	–	12673		
31	82 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05496	281356		15463		15463	–	16700	Казахстан
					–		–		–	1237		
32	84 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	11,2	773,28	96,37	8661	1079	879	5156	14922	Казахстан
					598,47	40,92	6703	458	–	1105		
33	85 2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	11,2	9970		111664		111664	–	120597	Казахстан
					–		–		–	8933		
	Раздел 6 Крыльцо К2											
	6.1 крыльцо											
34	89 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,48	6119,09	2144,9	2937	1030	1441	647	3871	Казахстан

					971,64	899,43	466	432	–	287		
35	90 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	2,2	23539,04	1466,2	51786	3226	45900	2437	58561	Казахстан
					1209,2	329,57	2660	725	–	4338		
36	91 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,07	24368,3	1466,2	1706	103	1519	78	1927	Казахстан
					1209,2	329,57	85	23	–	143		
37	92 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	46,1	3638,04	117,39	167714	5412	122697	30316	213872	Казахстан
					859,11	54,25	39605	2501	–	15842		
38	93 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 % К=4,000;	т конструкций	0,7756	30571,27	15575,72	23711	12081	5500	6793	32944	Казахстан
					7904,78	4260,24	6131	3304	–	2440		
39	94 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 200 х200 мм ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,7756	291382		225996		225996	–	244076	Казахстан
					–		–		–	18080		

40	95 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. НР = 72 %	т конструкций	1,51623	65306,93	34213,66	99020	51876	7521	36384	146236	Казахстан
					26133,23	7195,49	39624	10910	–	10832		
41	96 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 200 х 200 мм. ГОСТ 13663-86	т	1,51623	291382		441802		441802	–	477146	Казахстан
					–		–		–	35344		
42	97 1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м. НР = 72 %	т конструкций	0,68832	42941,49	28782,64	29557	19812	10	13126	46098	Казахстан
					14143,83	12342,28	9735	8495	–	3415		
43	98 2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,68832	288622		198664		198664	–	214557	Казахстан
					–		–		–	15893		
44	99 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. НР = 72 %	м2 покрытия	39,2	2588,45	206,73	101467	8104	77273	13272	123918	Казахстан
					410,48	59,74	16091	2342	–	9179		

45	100 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05496	281356		15463		15463	–	16700	Казахстан
					–		–		–	1237		

Раздел 7 Козырек

46	103 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 72 % К=6,000;	т стальных элементов	0,3198	751102,67	7574,54	240203	2422	221671	11979	272357	Казахстан
					50373,45	1651,13	16109	528	–	20175		
47	104 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 72 % К=6,000;	м2 кровли	15,6	2313,9	40,66	36097	634	18298	12479	52462	Казахстан
					1100,27	10,75	17164	168	–	3886		
48	105 2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 К=6,000;	м2	15,6	2646		41278		41278	–	44580	Казахстан
					–		–		–	3302		
49	107 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	7,995	90,14	2,99	721	24	298	289	1091	Казахстан

					49,88	0,32	399	3	–	81		
50	108 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. НР = 72 %	м2	7,995	78,24	2,11	626	17	376	170	860	Казахстан
					29,16	0,32	233	3	–	64		
	Раздел 8 Отмостка											
51	109 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. НР = 72 %	м3 основания	39,1	6119,09	2144,9	239256	83866	117400	52674	315284	Казахстан
					971,64	899,43	37991	35168	–	23354		
52	110 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. НР = 72 %	м3	53,3	22367,16	1356,85	1192170	72320	1044797	65300	1358068	Казахстан
					1408,12	293,48	75053	15642	–	100598		

Итого	**18 848 436**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 251 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	485 771
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150 400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 392 727
- перевозка грузов, тенге	152 168
- накладные расходы, тенге	3 169 673
в т.ч. зарплата, тенге	285 272
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 396 181
Всего	**18 848 436**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**376 969**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**19 225 405**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года. (Иинф = 1,0500035997)	20 186 744
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	19 177 406,80
НДС (12 %)	2 301 288,82
Всего по акту с учетом НДС	21 478 695,62

Принял:
Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980640001903

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каукенов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT EXPERT"

БИН 951240003942, №KZ69VJE00052014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Алимгазинов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:
Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340004739, № аттестата KZ65VJE00040737, KZ47VJE00048433, KZ68VJE00050868

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Ноженко В. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)