Заказчик: КГУ «Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках" управления образования акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №27 от 01.04.2022г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания "Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках"управления образования акимата Жамбылской области в г. Тараз"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здания "Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках"управления образования акимата Жамбылской области в г. Тараз**	47 424 615,39							47 424 615,39
2	В т.ч. НДС	5 081 208,79							5 081 208,79
3	**5% удержание качества**	**2 371 230,77**							**2 371 230,77**
4	**30% возврат аванса**	**14 227 384,62**							**14 227 384,62**
5	**Итого к оплате**	**30 826 000,00**							**30 826 000,00**
6	В т.ч. НДС	3 302 785,71							3 302 785,71

Заказчик:

КГУ «Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках" управления образования акимата Жамбылской области»

Директор _____ **Дузенова З.И.**

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор **Файзуллаев Ж.А.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ «Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках" управления образовании акимата Жамбылской области»**

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№27 от 01.04.2022г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Капитальный ремонт здании "Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках"управления образования акимата Жамбылской области в г. Тараз"**

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы										
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные: Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	47,7045		3932,42	1425,92	187594	68022	--	105499	316540
		НР - 72%; СП - 8%				2506,50	565,03	119571	26954		23447	
2	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные: Разборка	м3 конструкции	50,4		522,04	351,93	26311	17737	--	9080	38223
		НР - 72%; СП - 8%				170,11	80,12	8574	4038		2831	
3	1208-0101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные: Разборка с полем	м	288		281,66	--	81118	--	--	58405	150685
		НР - 72%; СП - 8%				281,66	--	81118	--		11162	
4	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, снегозадержатели и тому подобное: Разборка	м	387		82,66	0,03	31989	12	--	23024	59414
		НР - 72%; СП - 8%				82,63	--	31978	--		4401	
5	1208-0101-2707 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные: Разборка	шт.	32		1300,90	2,16	41629	69	--	29947	77302
		НР - 72%; СП - 8%				1298,74	1,04	41560	33		5726	
6	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками: Разборка	м2	572,3543		1784,38	166,87	1021298	95508	--	701176	1860272
		НР - 72%; СП - 8%				1617,51	83,98	925789	48066		137798	
7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6	Демонтаж ограждения и калитки	т конструкций	4,917		37265,78	15504,08	183236	76233	--	94171	299815
		НР - 72%; СП - 8%				21761,70	4894,90	107002	24068		22209	
8	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную: Погрузка	т	219,12825		738,00	--	161717	--		--	174654
		СП - 8%				--	--	--	--		12937	
9	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	3286,92375		35,00	--	115042	--		--	124245
		СП - 8%				--	--	--	--		9203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1849934	257581	--	1021502	3101150
								1315592	103159	--	229714	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1666698				
	Всего заработная плата		Тенге						1287681			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				276759				
		Накладные расходы	Тенге				927131				
		Сметная прибыль	Тенге				297505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2851334				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1295
		Сметная заработная плата	Тенге					1287681			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				183236				
	Всего заработная плата		Тенге					131070			
		Накладные расходы	Тенге				94371				
		Сметная прибыль	Тенге				22209				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				299816				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					131070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3101150				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1395
		Сметная заработная плата	Тенге					1418751			
10	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 09	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	1575,2894	2704,61 1273,18	8,72 1,57	4260543 2005627	13736 2473	2241180	1445832 456510	6162885
11	2203-0102-0103 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001 *СП - 8%*	м2	2094,99	13716,00 --	-- --	28734334 --	-- --	28734334	-- 2298747	31033081
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32994877 2005627	13736 2473	30975514 --	1445832 2755257	37195966
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32994877				
	Материалы		Тенге				2241180				
	Всего заработная плата		Тенге					2008100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28734334				
		Накладные расходы	Тенге				1445832				
		Сметная прибыль	Тенге				2755257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37195966				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					2008100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37195966				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					2008100			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40 297 117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 321 219				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					271 317			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105 632			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30 975 514		
		- Перевозка грузов	Тенге				276 759				
		- Накладные расходы	Тенге							2 467 334	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 984 971	
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,20%							483 565
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге								40 780 682

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге		0,90%							367 026
		Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге									41 147 709
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%							822 954
		В ценах 2021г.	Тенге		1,050036							44 070 706,76
		С понижающим коэффициентом	Тенге		0,96							42 343 406,60
		НДС	Тенге									5 081 208,79
		ВСЕго с НДС	Тенге									47 424 615,39

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках" управления образования акимата Жамбылской области»

Директор ***Дузенова З.И.***

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор ***Файтуллаев Ж.А.***

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «РДК -01»

Эксперт **Назузов Ф.**