Форма 3

Заказчик: Мырзакеримова Гулзада Рыскулбеккызы

Технический надзор: ТОО «Emaar- group»

Авторский надзор: ТОО «Time Проект»

Подрядчик:ТОО «Vek-Story-Com »

Наименование и его адрес: Строительство торгового дома

Договор : №15 от 09 января 2022 года

СПРАВКА №
о стоимости выполнененных работ за Октябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство торгового дома	70 000 000	70 000 000	62 500 000	57 563 402	57 563 402	6 647 321				7 500 000	70 000 000
Всего к оплате	70 000 000	70 000 000	62 500 000	57 563 402	57 563 402	6 647 321	0			7 500 000	70 000 000

Заказчик :

Мырзакеримова Гулзада Рыскулбеккызы

Технический надзор:

ТОО «Emaar- group»

Директор Назаркулов А.У.

Авторский надзор:

ТОО «Time Проект»

Директор Османов Ж.

Подрядчик:

ТОО «Vek-Story-Com »

Директор Галипов

Заказчик : Мырзакеримова Гулзада Рыскулбекқызы
Технический надзор: ТОО «Emaar- group»
Авторский надзор: ТОО «Time Проект»
Подрядчик:ТОО «Vek-Story-Com »
Наименование стройки - Строительство торгового дома

Форма 2в

А К Т №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы.СМета 2-1-1										
		Кровля										
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/.Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	600,6		1080,21	34,37	648774	20642	463736	154366	867392
		НР - 92%; СП - 8%				273,72	5,65	164396	3393		64252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	600,6		1331,08	69,76	799447	41898	322823	409177	1305314
		НР - 92%; СП - 8%				723,82	16,70	434726	10030		96691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	234-101-0306 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³**	м³	74,23416		55733,00	--	4137292	--	4137292	--	4468275
		СП - 8%				--	--	--	--		330983	
4	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство**	м² стяжки	600,6		798,96	142,19	479855	85399	208066	191021	724545
		НР - 92%; СП - 8%				310,34	35,37	186390	21243		53670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	600,6		290,78	31,66	174642	19015	145225	14102	203843
		НР - 92%; СП - 8%				17,32	8,20	10402	4925		15099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила,укладка мауэрлата.Установка**	м³ древесины в конструкции	11,9	200072,82	1075,75	2380867	12801	1979414	354066	2953727
		НР - 90%; СП - 8%			32659,85	399,52	388652	4754		218795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м² древесины в конструкции	11,9	11693,44	80,56	139152	958	123743	13380	164734
		НР - 90%; СП - 8%			1214,37	34,90	14451	415		12202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам**	м³ древесины в конструкции	0,403	173791,04	1819,36	70038	733	59166	9406	85799
		НР - 90%; СП - 8%			25159,06	773,64	10139	312		6355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м² древесины в конструкции	0,403	11693,44	80,56	4712	32	4191	453	5578
		НР - 90%; СП - 8%			1214,37	34,90	489	14		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка**	м² древесины в конструкции	0,982	195001,05	1499,54	191491	1473	157457	29885	239086
		НР - 90%; СП - 8%			33157,80	656,32	32561	645		17710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м² древесины в конструкции	0,982	11693,44	80,56	11483	79	10211	1104	13594
		НР - 90%; СП - 8%			1214,37	34,90	1193	34		1007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	600,6	126,84	16,77	76180	10073	--	63153	150480
		НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	66108	2535		11147	
13	261-107-0508 РСНБ РК 2022 прим.	**Пленка полиэтиленовая,толщина 0,3 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м²	0,6006	107893,00	--	64801	--	64801	--	69985
		СП - 8%			--	--	--	--		5184	
14	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	м² кровли	600,6	1042,95	28,06	626396	16853	49598	521153	1239350
		НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	559945	6523		91802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	224-102-1001 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	м²	690,69	3223,00	--	2226094	--	2226094	--	2404182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		178088	
16	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/**									
			м	6,875	102459,00	--	704406	--	704406	--	760758
		СП - 8%			--	--	--	--		56352	
17	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	м² обработанной поверхности	600,6	407,40	3,74	244684	2246	214816	25736	292053
		НР - 90%; СП - 8%			45,99	1,62	27622	973		21634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/**	м²	0,8	138654,00	--	110923	--	110923	--	119797
		СП - 8%			--	--	--	--		8874	
19	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Устройство карнизов**	м² стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	22,8	2243,15	36,22	51144	826	541	45136	103983
		НР - 90%; СП - 8%			2183,21	16,41	49777	374		7702	
20	231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг**	м²	22,8	3621,00	--	82559	--	82559	--	89164
		СП - 8%			--	--	--	--		6605	
21	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кровли.Ограждение перилами /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/**	м ограждения	30	136,82	32,26	4105	968	276	2872	7535
		НР - 92%; СП - 8%			95,36	8,70	2861	261		558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	224-105-0114 РСНБ РК 2022	**Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	30	1331,00	--	39930	--	39930	--	43124
		СП - 8%			--	--	--	--		3194	
		Полы									
		Тип 1									
23	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	39,9633	10214,24	2419,99	408195	96711	141398	196824	653420
		НР - 94%; СП - 8%			4256,05	983,43	170086	39301		48402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	м² покрытия	666,055	2726,29	224,84	1815859	149756	1421314	272903	2255862
		НР - 94%; СП - 8%			367,52	68,36	244789	45532		167100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м² подстилающего слоя	666,055	28281,93	10,77	18837321	7173	15483295	3146044	23742037
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	3346853	--		1758672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м² стяжки	666,055	844,47	33,45	562463	22279	231567	302009	933629
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	308617	12668		69156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	666,055	2303,68	108,11	1534378	72008	858411	577983	2281352
		НР - 94%; СП - 8%			906,77	16,39	603959	10917		168991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	666,055	1409,09	53,53	938531	35654	538465	348393	1389877
		НР - 94%; СП - 8%			547,12	9,34	364412	6221		102952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м стяжки	666,055	844,47	33,45	562463	22279	231567	302009	933629
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	308617	12668		69156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м² покрытия	15,61	4028,25	90,83	62881	1418	35725	24867	94768
		НР - 94%; СП - 8%			1648,83	45,88	25738	716		7020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37991066	621274	30047010	7006042	48596872
							7322783	184454	--	3599766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37991066				
	Материалы		Тенге				22681005				
	Всего заработная плата		Тенге					7507237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7366005				
		Накладные расходы	Тенге				7006042				
		Сметная прибыль	Тенге				3599766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48596874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5122
		Сметная заработная плата	Тенге					7507237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48596874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5122
		Сметная заработная плата	Тенге					7507237			

РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция СМета 2-1-3

Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	кВт	26	933,86	19,65	24280	511	--	23485	51586
		НР - 98%; СП - 8%			914,21	7,49	23769	195		3821	
32	245-102-0105 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	секция	137	3228,00	--	442236	--	442236	--	477615
		СП - 8%			--	--	--	--		35379	
33	261-301-0218 РСНБ РК 2022 прим.	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	23	727,00	--	16721	--	16721	--	18059
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
34	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	80	1556,86	14,86	124549	1189	928	119997	264110
		НР - 98%; СП - 8%			1530,40	0,17	122432	14		19564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	79,2	301,00	--	23839	--	23839	--	25746
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
36	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	100	1661,23	17,77	166123	1777	1167	159937	352145
		НР - 98%; СП - 8%			1631,79	0,22	163179	22		26085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	99	296,00	--	29304	--	29304	--	31648
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
38	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	1790,49	20,76	71620	830	519	68879	151739
		НР - 98%; СП - 8%			1756,77	0,35	70271	14		11240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	39,6	435,00	--	17226	--	17226	--	18604
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
40	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	90	23,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
41	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	20	42,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	65,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
43	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	18	138,00	--	2484	--	2484	--	2683
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
44	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	20	65,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
45	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	6	98,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
46	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	45	18,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
47	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	20	28,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
48	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм,приварная	шт.	10	55,00	--	550	--	550	--	594
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
49	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	52	373,24	0,78	19408	41	506	18502	40943
		НР - 98%; СП - 8%			362,71	0,36	18861	19		3033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C,PN 10,угловой с резьбой R 3/4",DN 20	шт.	26	7362,00	--	191412	--	191412	--	206725
		СП - 8%			--	--	--	--		15313	
51	245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C,PN 10,угловой с резьбой R 3/4",DN 20 /RLV-П/	шт.	26	4951,00	--	128726	--	128726	--	139024
		СП - 8%			--	--	--	--		10298	
52	242-207-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°C,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3199,00	--	6398	--	6398	--	6910
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
53	242-207-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°C,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3994,00	--	15976	--	15976	--	17254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
54	242-312-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 /CNT/**									
			шт.	**2**	**59839,00**	--	**119678**	--	**119678**	--	**129252**
		СП - 8%			--	--	--	--		9574	
55	242-303-1002 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный,для измерения перепада давления,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20**									
			шт.	**2**	**24742,00**	--	**49484**	--	**49484**	--	**53443**
		СП - 8%			--	--	--	--		3959	
56	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздухоотводчики.Установка**									
			шт.	**1**	**3254,66**	**414,36**	**3255**	**415**	**82**	**2881**	**6626**
		НР - 98%; СП - 8%			**2757,87**	**181,56**	**2758**	**182**		**491**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	245-405-1504 РСНБ РК 2022 прим.	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW,с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15**									
			шт.	**1**	**3389,00**	--	**3389**	--	**3389**	--	**3660**
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука**									
			м трубопровода	**12**	**875,80**	**99,94**	**10510**	**1199**	**4516**	**4060**	**15736**
		НР - 76%; СП - 8%			**399,60**	**45,58**	**4795**	**547**		**1166**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	234-303-0107 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 20 мм**									
			м	**8,8**	**183,00**	--	**1610**	--	**1610**	--	**1739**
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
60	234-303-0109 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 25 мм**									
			м	**4,4**	**193,00**	--	**849**	--	**849**	--	**917**
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
61	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /гильзы/**									
			м трубопровода	**14,5**	**2448,43**	**61,28**	**35502**	**889**	**19997**	**14600**	**54110**
		НР - 98%; СП - 8%			**1007,97**	**19,49**	**14616**	**283**		**4008**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**									
			м трубопровода	**220,6**	**119,51**	**1,61**	**26364**	**355**	**995**	**24513**	**54947**
		НР - 98%; СП - 8%			**113,39**	--	**25014**	--		**4070**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кондиционирование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене**	1 сплит-система	10	8790,65	10,79	87907	108	1598	84477	186175
		НР - 98%; СП - 8%			8620,09	--	86201	--		13791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	ТОО	**Настенная сплит-система (кондиционер)**	шт	10	664732,10	--	6647321	--		--	6647321
					--	--	--	--	6647321	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8273409	7314	1086878	521331	8966535
							531896	1276	6647321	171796	
	Стоимость оборудования		Тенге				6647321				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6647321				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1067080				
	Материалы		Тенге				4515				
	Всего заработная плата		Тенге					5342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1056570				
		Накладные расходы	Тенге				4060				
		Сметная прибыль	Тенге				85693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1156833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5342			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				559008				
	Материалы		Тенге				25793				
	Всего заработная плата		Тенге					527830			
	Сдача и испытание		Тенге				4909				
		Накладные расходы	Тенге				517271				
		Сметная прибыль	Тенге				86103				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1162382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					527830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8966536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					533172			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								57563402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7854679				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					628588			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					185730			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31133888		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6647321		
		- Накладные расходы	Тенге							7527373	
		- Сметная прибыль	Тенге							3771562	

Итого	57 563 402
В том числе	
СМР	50 916 081
Оборудование	6 647 321
Временные здания и сооружения 1,5%	763 741
Всего:	**58 327 143**
В том числе СМР:	51 679 822
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,32%	165 375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету				58 492 518					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 036 904					
		Итого в текущих ценах				62 500 000					
		НДС 12%				7 500 000					
		Всего				70 000 000					

Заказчик :

Мырзакеримова
Гулзада
Рыскулбековна

Технический надзор:

ТОО «Emaar- group»

Директор _____Назаркулов А.У.

Авторский надзор:

ТОО «Time Проект»

Директор _____Сопанов Ж.

Подрядчик:

ТОО «Vek-Stroy-Com »

Директор _____Талипов Т.