Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/3 от 23.12.2021г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"	111 131 000	111 131 000	99 224 107	11 906 893		111 131 000	99 224 107	11 906 893	
2	В том числе НДС 12%	11 906 893	11 906 893				11 906 893			
3	Удержание аванса	76 131 000	76 131 000				76 131 000			
4	Удержание 5% гарантии качества	5 556 550	5 556 550				5 556 550			
5	Всего к оплате	29 443 450	29 443 450				29 443 450			
6	В том числе НДС 12%	3 154 655	3 154 655				3 154 655			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

ВрО руководителя_____Алиаскар Ш.К.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

Договор подряда (контракт) №433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/3 от 23.12.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №02-01-01. Общестроительные работы (ниже нуля)									
		Строительная часть здания ниже отметки 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.				712,2116	288,32	288,32	205345	205345	--	27327	251285
	E11-01010 1-0338 1101-0101 -0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	53,29	--	37954	--	18614	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				200,32	435,36	435,36	87211	87212	--	11605	106721
	E11-01010 2-0339 1101-0102 -0339 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	80,46	--	16118	--	7905	

	НР - 72%; СП - 8%									
3.			410,656	41	--	16837	--	--	--	18184
С3412-102 -0115 412-102-0 115 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1347	
	СП - 8%									
4.			200,32	22,01	18,37	4409	3679	37	1621	6513
Е11-01010 2-0602 1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
				3,46	7,78	693	1558	--	482	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			16,86	34,1	34,1	575	575	--	176	811
Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка съезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
				--	14,46	--	244	--	60	
	НР - 72%; СП - 8%									
6.			444,7569	361,84	361,84	160931	160931	--	21413	196932
Е11-01010 1-0339 1101-0101 -0339 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
				--	66,87	--	29741	--	14588	
	НР - 72%; СП - 8%									
7.			102,1615	3574,18	--	365143	--	--	262903	678290
Е11-01020 5-0303 1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
				3574,18	--	365143	--	--	50244	

	труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
8. Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Перемещение грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	729,0716	34,1 --- --	34,1 --- 14,46	24861 --- --	24861 --- 10542	-- --- --	7591 --- 2596	35048
9. Е11-01010 4-0107 1101-0104 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Перемещение грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	546,9184	38,81 --- --	38,81 --- 16,45	21226 --- --	21226 --- 8997	-- --- --	6478 --- 2216	29920
10. Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Перемещение грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	729,0716	34,1 --- --	34,1 --- 14,46	24861 --- --	24861 --- 10542	-- --- --	7591 --- 2596	35048
11. Е11-01010 4-0107 1101-0104 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Перемещение грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	546,9184	38,81 --- --	38,81 --- 16,45	21226 --- --	21226 --- 8997	-- --- --	6478 --- 2216	29920
12. Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта	526,40128	19,03 --- --	19,03 --- 8,07	10017 --- --	10017 --- 4248	-- --- --	3059 --- 1046	14122

	2015	грунтов 2								
		НР - 72%; СП - 8%								
13.				526,40128	173,82	79,75	91499	41981	--	50439	153293
	Е11-01020	-Грунт 1, 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	Уплотнение	уплотнен		94,07	39,01	49519	20535	--	11355	
	1101-0201	пневматическими	ного								
	-0501	трамбовками	грунта								
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
14.				131,60032	965,2	--	127021	--	--	91455	235954
	Е11-01020	-Траншеи, пазухи	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0502	котлованов и ямы.	грунта		965,2	--	127021	--	--	17478	
	1101-0205	Засыпка вручную. Группа									
	-0502	грунтов 2									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
15.				437,53472	21,68	21,68	9486	9486	--	2895	13372
	Е11-01010	-Траншеи и котлованы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0406	Засыпка бульдозерами	грунта		--	9,19	--	4021	--	990	
	1101-0104	мощностью 79 кВт (108 л									
	-0406	с) при перемещении									
	РСНБ РК	грунта до 5 м. Группа									
	2015	грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				437,53472	207,3	94,94	90701	41539	--	50026	151985
	Е11-01020	-Грунт 3, 4 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0502	Уплотнение	уплотнен		112,36	46,44	49161	20319	--	11258	
	1101-0201	пневматическими	ного								
	-0502	трамбовками	грунта								
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
17.				109,38368	1380,61	--	151016	--	--	108732	280527
	Е11-01020	-Траншеи, пазухи	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0503	котлованов и ямы.	грунта		1380,61	--	151016	--	--	20780	
	1101-0205	Засыпка вручную. Группа									
	-0503	грунтов 3									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
18.				56,856	19,03	19,03	1082	1082	--	330	1525
	Е11-01010	-Подсыпка под полы	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0405	бульдозерами мощностью	грунта		--	8,07	--	459	--	113	
	1101-0104	79 кВт (108 л с) при									
	-0405	перемещении грунта до 5									
	РСНБ РК	м. Группа грунтов 2									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				56,856	173,82	79,75	9883	4534	--	5448	16557

	E11-01020 -Грунт 1, 2 группы.	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0501 Уплотнение	уплотнен		94,07	39,01	5348	2218	--	1226	
	1101-0201 пневматическими	ного								
	-0501 трамбовками	грунта								
	РСНБ РК									
	2015 НР - 72%; СП - 8%									
20.			14,214	965,2	--	13719	--	--	9878	25485
	E11-01020 -Траншеи, пазухи	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	5-0502 котлованов и ямы.	грунта		965,2	--	13719	--	--	1888	
	1101-0205 Засыпка вручную. Группа									
	-0502 грунтов 2									
	РСНБ РК									
	2015 НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		--	--	1437049	658555	37	675445	2281492
		тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	761620	176493	--	168998	
	Стоимость общестроительных работ	тенге				1437049				
	Материалы	тенге				36				
	Всего заработная плата	тенге					938113			
	Транспортные расходы	тенге				16837				
	Накладные расходы	тенге				675445				
	Сметная прибыль	тенге				168998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2281492				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790
	Сметная заработная плата	тенге					938113			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2281492				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790
	Сметная заработная плата	тенге					938113			

РАЗДЕЛ 2. Фундамент элементов блокировки

21.			318,055	4797,79	319,15	1525961	101507	1230224	216545	1881907
	E11-11010 -Покрытия щебеночные с	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1303 пропиткой битумом.	покрытия		610,68	113,62	194230	36137	--	139401	
	1111-0101 Устройство									
	-1303									
	РСНБ РК НР - 94%; СП - 8%									
	2015									
	К=2									
22.			55,275	23581,13	667,86	1303447	36916	992969	261882	1690555
	E11-06020 -Фундаменты общего	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0104 назначения			4949,1	257,27	273562	14221	--	125226	
	1106-0201 железобетонные объемом									
	-0104 до 5 м3. Устройство									
	РСНБ РК									
	2015 НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и									

доп. вып. 16									
23.			117,909	21488,29	466,84	2533663	55044	2045296	411759	3181056
Е11-06020 1-0105 1106-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3675,06	162,5	433323	19160	--	235634	
24.			0,64815	392348	--	254300	--	254300	--	274644
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	20344	
25.			4,62433	386515	--	1787373	--	1787373	--	1930363
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	142990	
26.			4,38826	373950	--	1640990	--	1640990	--	1772269
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	131279	
27.			1,51617	22327,01	1040,29	33852	1577	437	29470	68388
Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		20998,72	360,91	31838	547	--	5066	
28.			2,2299	22327,01	1040,29	49787	2320	642	43343	100581
Е11-06030 1-0601	-Сетки арматурные плоские(каркасы	т		20998,72	360,91	46825	805	--	7450	

	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	плоские). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%								
29.				12,576	22594,27	1392,69	284146	17515	221627	44827	355291
	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3578,58	338,47	45004	4257	--	26318	
30.				41,92	1134,04	12,62	47539	529	27089	18758	71601
	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		475,21	5,94	19921	249	--	5304	
31.				514,96	1100,16	20,27	566538	10438	396272	150063	773929
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		310,37	2,97	159828	1529	--	57328	
32.				0,00584	83758,85	19125,35	489	112	8	376	934
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т		63155	7623,43	369	45	--	69	
33.				0,4	5348	--	2139	--	2139	--	2310
	С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м		--	--	--	--	--	171	

		СП - 8%								
		Стены и перегородки подвала на отм.-3,2 до -0,3,блоки 1-3								
34.				118,694	20635,73	1347,61	2449337	159953	1819762	465116	3147609
	Е11-06040 1-0101 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		3956,58	349,59	469622	41494	--	233156	
		НР - 91%; СП - 8%									
35.				0,21462	526917,58	2414,78	113087	518	96627	14986	138319
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Cr3)	т металлических изделий		74278,8	802,44	15942	172	--	10246	
		НР - 93%; СП - 8%									
36.				0,07189	76693,58	2414,78	5514	174	--	5020	11376
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		74278,8	802,44	5340	58	--	843	
		НР - 93%; СП - 8%									
37.				0,07189	373950	--	26883	--	26883	--	29034
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 28 мм	т		--	--	--	--	--	2151	
		СП - 8%									
38.				100,8	1100,16	20,27	110896	2043	77568	29374	151491
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		310,37	2,97	31285	299	--	11222	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге		--	--	12735941	388646	10620206	1691519	15581657
			тенге								

			--	--	1727089	118973	--	1154198	
Стоимость общестроительных работ	тенге				12733802				
Материалы	тенге				6908521				
Всего заработная плата	тенге					1846062			
Стоимость материалов и конструкций	тенге				3709546				
Накладные расходы	тенге				1691519				
Сметная прибыль	тенге				1154027				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				15579348				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447
Сметная заработная плата	тенге					1846062			
Стоимость сантехнических работ	тенге				2139				
Стоимость материалов и конструкций	тенге				2139				
Сметная прибыль	тенге				171				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				2310				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15581658				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447
Сметная заработная плата	тенге					1846062			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге		--	--	14172990	1047201	10620243	2366964	17863149
	тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	2488709	295466	--	1323196	
Стоимость общестроительных работ	тенге				14170851				
Материалы	тенге				6908557				
Всего заработная плата	тенге					2784175			
Стоимость материалов и конструкций	тенге				3709546				
Транспортные расходы	тенге				16837				
Накладные расходы	тенге				2366964				
Сметная прибыль	тенге				1323025				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				17860840				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2237
Сметная заработная плата	тенге					2784175			
Стоимость сантехнических работ	тенге				2139				
Стоимость материалов и конструкций	тенге				2139				
Сметная прибыль	тенге				171				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				2310				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				17863150				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2237
Сметная заработная плата	тенге					2784175			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №02-01-02. Общестроительные работы (выше нуля)

Строительная часть здания выше отметки 0,00

РАЗДЕЛ 3. Колонны

39.		66,048	68659,12	28963,56	4534798	1912985	1500359	1437087	6449636
E11-06050	-Колонны гражданских	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0201	зданий в металлической		16979,38	6930,75	1121454	457762	--	477751	
1106-0501	опалубке. Устройство								

	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
40.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,13048	392348 --- --	-- --- --	835890 --- --	-- --- --	835890 --- --	-- --- 66871	902761
41.	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	5,654328	373950 --- --	-- --- --	2114436 --- --	-- --- --	2114436 --- --	-- --- 169155	2283591
42.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0192	1117505,99 --- 270468	1443,99 --- 630,51	21456 --- 5193	28 --- 12	16235 --- --	4737 --- 2095	28288
43.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,13048	22108,03 --- 20408,04	1411,99 --- 424,6	47101 --- 43479	3009 --- 905	613 --- --	40389 --- 6999	94489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг	3 6,39144		96		614			

С

	качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге		--	--	7553681	1916022	4467533	1482213	9758765
		тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1170126	458679	--	722871	
	Стоимость общестроительных работ	тенге				7553681				
	Материалы	тенге				1517207				
	Всего заработная плата	тенге					1628805			
	Стоимость материалов и конструкций	тенге				2950326				
	Накладные расходы	тенге				1482213				
	Сметная прибыль	тенге				722871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9758765				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1164
	Сметная заработная плата	тенге					1628805			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9758765				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1164
	Сметная заработная плата	тенге					1628805			
	РАЗДЕЛ 4. Ригели									
44.			2,184	44989,86	5889,67	98258	12863	49355	35651	144622
	Е11-06070 -Ригели гражданских	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0401 зданий в металлической			16502,01	1436,37	36040	3137	--	10713	
	1106-0701 опалубке. Устройство									
	-0401									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
45.			0,07812	392348	--	30650	--	30650	--	33102
	С1214-210 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-0101 гладкого профиля класса			--	--	--	--	--	2452	
	214-210-0 А-I (А240) СТ РК									
	101 РСНБ 2591-2014 диаметром от									
	РК 2015 6 до 12 мм									
	СП - 8%									
46.			0,2376	373950	--	88851	--	88851	--	95959
	С1214-210 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-0202 периодического профиля			--	--	--	--	--	7108	
	214-210-0 класса А-III (А400) СТ									
	202 РСНБ РК 2591-2014 диаметром									
	РК 2015 от 14 до 32 мм									
	СП - 8%									

47.				1117505,99		10728		8118	14144
			0,0096		1443,99		14		2368
E11-06030	-Детали закладные весом	т		---	---	---	---	---	---
1-0407	до 4 кг. Установка			270468	630,51	2596	6	--	1048
1106-0301									
-0407	НР - 91%; СП - 8%								
РСНБ РК									
2015									
Изм. и									
доп. вып.									
22									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге	--	--	228487	12877	176974	38019	287827
	тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	38636	3143	--	21321	
Стоимость общестроительных работ	тенге			228487				
Материалы	тенге			57472				
Всего заработная плата	тенге				41779			
Стоимость материалов и конструкций	тенге			119501				
Накладные расходы	тенге			38019				
Сметная прибыль	тенге			21321				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге			287827				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							31
Сметная заработная плата	тенге				41779			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			287827				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							31
Сметная заработная плата	тенге				41779			

РАЗДЕЛ 5. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3

48.				36988,69		3924366		2538274	5291139
			106,096378		3806,58		403864		974836
E11-06060	-Стены и перегородки	м3		---	---	---	---	---	---
1-0205	железобетонные высотой			9257,88	839,06	982228	89021	--	391936
1106-0601	до 3 м, толщиной до 500								
-0205	мм. Устройство								
РСНБ РК									
2015	НР - 91%; СП - 8%								
Изм. и									
доп. вып.									
16									
49.			0,3387197	392348	--	132896	--	132896	-- 143528
C1214-210	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
-0101	гладкого профиля класса			--	--	--	--	--	10632
214-210-0	А-I (А240) СТ РК								
101 РСНБ	2591-2014 диаметром от								
РК 2015	6 до 12 мм								

		СП - 8%								
50.			7,1204801	386515	--	2752172	--	2752172	--	2972346
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	220174	
		СП - 8%								
51.			7,230575	373950	--	2703874	--	2703874	--	2920184
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	216310	
		СП - 8%								
52.				22327,01		283851		3662		573441
			12,7133668		1040,29		13225		247113	
Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				20998,72	360,91	266964	4588	--	42477	
		НР - 91%; СП - 8%								
53.			1,6376882	16973,75	986,47	27798	1615	472	23934	55871
Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				15699,28	360,91	25711	591	--	4139	
		НР - 91%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге		--	--	9824957	418704	8131350	1245883	11956509
		тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1274903	94200	--	885668	

Стоимость общестроительных работ	тенге	9824957		
Материалы	тенге	2542407		
Всего заработная плата	тенге		1369103	
Стоимость материалов и конструкций	тенге	5588942		
Накладные расходы	тенге	1245883		

	Сметная прибыль	тенге				885668			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11956508			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1058
	Сметная заработная плата	тенге					1369103		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				11956508			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1058
	Сметная заработная плата	тенге					1369103		

РАЗДЕЛ 6. Перекрытие

Перекрытие на отм.-0,010 в осях 1-5

54.			61,941	54211,27	1899,07	3357900	117630	2014061	1142295	4860211
E11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19796,4	469,17	1226209	29061	--	360016	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
55.			0,96742	392348	--	379565	--	379565	--	409930
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	30365	
	СП - 8%									
56.			5,80206	386515	--	2242583	--	2242583	--	2421990
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	179407	
	СП - 8%									
57.			1,7037	373950	--	637099	--	637099	--	688067
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	50968	
	СП - 8%									
58.			0,12041	1117505,99	1443,99	134559	174	101818	29705	177405
E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		270468	630,51	32567	76	--	13141	
	НР - 91%; СП - 8%									

	2015 Изм. и доп. вып. 22									
59.			1,84578	22108,03	1411,99	40807	2607	531	34992	81863
	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	--------- 20408,04	--------- 424,6	--------- 37669	--------- 784	--------- --	--------- 6064	
60.			0,07251	83758,85	19125,35	6073	1387	107	4670	11603
	E11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т	--------- 63155	--------- 7623,43	--------- 4579	--------- 553	--------- --	--------- 859	
61.			0,02865	475761	--	13631	--	13631	--	14721
	С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более СП - 8%	т	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 1090	
62.			0,00298	474778	--	1415	--	1415	--	1528
	С1214-205 -0203 214-205-0 203 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более СП - 8%	т	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 113	
63.			2,8	5348	--	14974	--	14974	--	16172
	С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм СП - 8%	м	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 1198	
	Перекрытие на отм.-0,010 в осях 6-10									
64.			61,941	54211,27	1899,07	3357900	117630	2014061	1142295	4860211
	E11-06080 1-0102	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.	м3	--------- 19796,4	--------- 469,17	--------- 1226209	--------- 29061	--------- --	--------- 360016	

	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%							
65.			0,96742	392348	--	379565	--	379565	--	409930
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	30365	
66.			5,80206	386515	--	2242583	--	2242583	--	2421990
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	179407	
67.			1,7037	373950	--	637099	--	637099	--	688067
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	50968	
68.			1,84578	22108,03	1411,99	40807	2607	531	34992	81863
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				20408,04	424,6	37669	784	--	6064	
69.			0,12041	1117505,99	1443,99	134559	174	101818	29705	177405
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				270468	630,51	32567	76	--	13141	

70.			0,07251	83758,85	19125,35	6073	1387	107	4670	11603
E11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т		---	---	---	---	---	---	
				63155	7623,43	4579	553	--	859	
	НР - 91%; СП - 8%									
71.			0,02865	475761	--	13631	--	13631	--	14721
С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1090	
	СП - 8%									
72.			0,00298	474778	--	1415	--	1415	--	1528
С1214-205 -0203 214-205-0 203 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	113	
	СП - 8%									
73.			2,8	5348	--	14974	--	14974	--	16172
С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1198	
	СП - 8%									
	Перекрытие на отм.-0,010 в осях 11-15									
74.			62,87	54211,27	1899,07	3408263	119395	2044268	1159428	4933106
Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		---	---	---	---	---	---	
				19796,4	469,17	1244600	29497	--	365415	
	НР - 91%; СП - 8%									
75.			0,99284	392348	--	389539	--	389539	--	420702
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	31163	
	СП - 8%									

76.			5,90506	386515	--	2282394	--	2282394	--	2464986
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	182592	
77.			1,76239	373950	--	659046	--	659046	--	711770
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	52724	
78.			1,86316	22108,03	1411,99	41191	2631	537	35321	82633
Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				20408,04	424,6	38023	791	--	6121	
79.			0,11583	1117505,99	1443,99	129441	167	97946	28575	170657
Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				270468	630,51	31328	73	--	12641	
80.			0,06953	83758,85	19125,35	5824	1330	103	4478	11126
Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				63155	7623,43	4391	530	--	824	
81.			0,02865	475761	--	13631	--	13631	--	14721
С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1090	

76.			5,90506	386515	--	2282394	--	2282394	--	2464986
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	182592	
77.			1,76239	373950	--	659046	--	659046	--	711770
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	52724	
78.			1,86316	22108,03	1411,99	41191	2631	537	35321	82633
Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				20408,04	424,6	38023	791	--	6121	
79.			0,11583	1117505,99	1443,99	129441	167	97946	28575	170657
Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				270468	630,51	31328	73	--	12641	
80.			0,06953	83758,85	19125,35	5824	1330	103	4478	11126
Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				63155	7623,43	4391	530	--	824	
81.			0,02865	475761	--	13631	--	13631	--	14721
С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1090	

		СП - 8%							
82.			2,8	5348	--	14974	--	14974	--	16172
С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1198	
	Перекрытие типового этажа в осях 1-5									
83.			61,3	54211,27	1899,07	3323151	116413	1993219	1130474	4809915
Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
				19796,4	469,17	1213519	28760	--	356290	
84.			0,96301	392348	--	377835	--	377835	--	408062
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	30227	
85.			6,02804	386515	--	2329928	--	2329928	--	2516322
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	186394	
86.			1,7037	373950	--	637099	--	637099	--	688067
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	50968	
87.			1,84578	22108,03	1411,99	40807	2607	531	34992	81863
Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				20408,04	424,6	37669	784	--	6064	

	доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%							
88.				1117505,99		134559		101818	177405
			0,12041		1443,99		174		29705
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	270468	630,51	32567	76	--	13141
89.			0,07251	83758,85	19125,35	6073	1387	107	4670
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т	63155	7623,43	4579	553	--	859
90.			0,02865	475761	--	13631	--	13631	--
	С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более СП - 8%	т	--	--	--	--	--	1090
91.			0,00298	474778	--	1415	--	1415	--
	С1214-205 -0203 214-205-0 203 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более СП - 8%	т	--	--	--	--	--	113
92.			2,8	5348	--	14974	--	14974	--
	С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм СП - 8%	м	--	--	--	--	--	1198
		Перекрытие типового этажа в осях 6-10							
93.			61,3	54211,27	1899,07	3323151	116413	1993219	1130474
	Е11-06080 1-0102 1106-0801	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от	м3	19796,4	469,17	1213519	28760	--	356290

	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%							
94.			0,96301	392348	--	377835	--	377835	--	408062
	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	30227	
95.			6,02804	386515	--	2329928	--	2329928	--	2516322
	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	186394	
96.			1,7037	373950	--	637099	--	637099	--	688067
	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	50968	
97.			1,84578	22108,03	1411,99	40807	2607	531	34992	81863
	Е11-06030-1-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				20408,04	424,6	37669	784	--	6064	
98.			0,12041	1117505,99	1443,99	134559	174	101818	29705	177405
	Е11-06030-1-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				270468	630,51	32567	76	--	13141	
99.			0,07251	83758,85	19125,35	6073	1387	107	4670	11603

	E11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					63155	7623,43	4579	553	--	859
100.				0,02865	475761	--	13631	--	13631	--	14721
	С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1090
101.				0,00298	474778	--	1415	--	1415	--	1528
	С1214-205 -0203 214-205-0 203 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	113
102.				2,8	5348	--	14974	--	14974	--	16172
	С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1198
		Перекрытие типового этажа в осях 11-15								
103.				62,227	54211,27	1899,07	3373405	118173	2023361	1147570	4882653
	E11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
					19796,4	469,17	1231871	29195	--	361678
104.				0,98617	392348	--	386922	--	386922	--	417876
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	30954
105.				6,15055	386515	--	2377280	--	2377280	--	2567462

	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	190182
106.	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,76237	373950	--	659038	--	659038	--	711761
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	52723
107.	Е11-06030-1-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,86316	22108,03	1411,99	41191	2631	537	35321	82633
					---	---	---	---	---	---
					20408,04	424,6	38023	791	--	6121
108.	Е11-06030-1-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,11583	1117505,99	1443,99	129441	167	97946	28575	170657
					---	---	---	---	---	---
					270468	630,51	31328	73	--	12641
109.	Е11-06030-1-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т	0,06953	83758,85	19125,35	5824	1330	103	4478	11126
					---	---	---	---	---	---
					63155	7623,43	4391	530	--	824
110.	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более СП - 8%	т	0,02865	475761	--	13631	--	13631	--	14721
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1090

111.			2,8	5348	--	14974	--	14974	--	16172
С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1198	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге		--	--	41362165	730582	32828912	7266752	52519230
		тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	7802671	182774	--	3890309	
Стоимость общестроительных работ		тенге				41272321				
Материалы		тенге				12689187				
Всего заработная плата		тенге					7985445			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				20049883				
Накладные расходы		тенге				7266752				
Сметная прибыль		тенге				3883121				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				52422194				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6239
Сметная заработная плата		тенге					7985445			
Стоимость сантехнических работ		тенге				89844				
Стоимость материалов и конструкций		тенге				89844				
Сметная прибыль		тенге				7188				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				97032				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге				52519226				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6239
Сметная заработная плата		тенге					7985445			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		тенге		--	--	55616292	2735638	43054275	9541007	70369885
		тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	9826379	658249	--	5212582	
Стоимость общестроительных работ		тенге				55526448				
Материалы		тенге				15993506				
Всего заработная плата		тенге					10484628			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				26970927				
Накладные расходы		тенге				9541007				
Сметная прибыль		тенге				5205394				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				70272849				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8087
Сметная заработная плата		тенге					10484628			
Стоимость сантехнических работ		тенге				89844				
Стоимость материалов и конструкций		тенге				89844				
Сметная прибыль		тенге				7188				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				97032				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		тенге				70369881				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8087
Сметная заработная плата	тенге			10484628	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				92385476
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	тенге		12775045		
Затраты на эксплуатацию машин	тенге		4125386		
в том числе зарплата машинистов	тенге			1034262	
Материалов, изделий и конструкций	тенге		56225011		
Перевозка грузов	тенге		16837		
Накладные расходы	тенге		12399831		
Сметная прибыль	тенге		6843365		

Временные здания и сооружения	0,9 %	831469
Итого		93216946
Зимнее удорожание	0,63 %	587267
Итого		93804212
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1876084
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		95680297
в т.ч. на 2021 год 26%		24876877
в т.ч. на 2022 год 74%		70803420
В текущих ценах 2021г. К=1		24876877
НДС на 2021 год, - 12 %		2985225
Итого в текущих ценах на 2021 год		27862102
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 74 %, К=1,0500514		74347230
НДС на 2022 год, - 12 %		8921668
Итого в текущих ценах на 2022 год		83268897
Налог на добавленную стоимость - 12 %		11906893
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		111131000

Технический надзор:

ТОО «РДК-01»

Берикбаев Б.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»**

Наименование строительства: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 7"

Договор: **№433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/3 от 23.12.2021г.**

А К Т №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№02-01-01.	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1. Земляные работы	2 591 277			2 591 277	88%	2 281 492	0	0	2 281 492	88%	2 281 492			2 281 492
	Раздел 2. Фундамент элементов	16 850 871			16 850 871	92%	15 581 658	0	0	15 581 658	92%	15 581 658			15 581 658
	Итого	**19 442 148**	-	-	**19 442 148**		**17 863 150**	-	-	**17 863 150**		**17 863 150**	-	-	**17 863 150**
№02-01-02.	**Общестроительные работы(выше нуля)**														
	Раздел 1. Колонны	24 396 911			24 396 911	40%	9 758 765	0	0	9 758 765	40%	9 758 765			9 758 765
	Раздел 2. Ригели	719 568			719 568	40%	287 827	0	0	287 827	40%	287 827			287 827
	Раздел 3. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3	26 194 775			26 194 775	46%	11 956 508	0	0	11 956 508	46%	11 956 508			11 956 508
	Раздел 4. Стены	60 914 136			60 914 136	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 5. Парапеты, фрагменты №1. №2, №3	3 486 505			3 486 505	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 6. Балконы	19 156 579			19 156 579	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 7. Перегородки из газоблоков	33 396 734			33 396 734	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 8. Перекрытие	158 309 103			158 309 103	33%	52 519 226	0	0	52 519 226	33%	52 519 226			52 519 226
	Раздел 9. Кровля	38 859 671			38 859 671	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 10. Двери	21 615 138			21 615 138	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 11. Окна	33 829 602			33 829 602	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 12. Перегородки	2 268 522			2 268 522	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 13. Полы	25 676 389			25 676 389	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 14. Внутренняя отделка	75 432 342			75 432 342	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 15. Наружная отделка	18 236 483			18 236 483	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 16. Лестницы	6 713 310			6 713 310	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 17. Прочие работы	1 570 093			1 570 093	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 18. Вентшахты, вентканалы	4 515 900			4 515 900	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 19. Входные крыльца	3 272 994			3 272 994	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого	**558 564 755**	-	-	**558 564 755**	**13%**	**74 522 326**	-	-	**74 522 326**	**13%**	**74 522 326**	-	-	**74 522 326**
№02-01-03.	**Отопление**	40 527 775	1 341 972		41 869 747	0%				0	0%				0
№02-01-04.	**Вентиляция**	6 132 275			6 132 275	0%				0	0%				0

№02-01-05.	Холодный водопровод	11 226 011	3374011		14 600 022	0%				0	0%				0
№02-01-06.	Водопровод горячей воды	15 748 619			15 748 619	0%				0	0%				0
№02-01-07.	Канализация	11 868 725	168413		12 037 138	0%				0	0%				0
№02-01-08.	Газонабжение внутренее	9 693 135	1398728		11 091 863	0%				0	0%				0
№02-01-09.	Электроосвещение	36 718 883	689 554		37 408 437	0%				0	0%				0
№02-01-10.	Телефонизация	2 796 262			2 796 262	0%				0	0%				0
№02-01-11.	Домофонная связь	3 335 797	11808		3 347 605	0%				0	0%				0
№02-01-12.	Видеонаблюдение и пожарную сигнализацию	1 865 496	700199		2 565 695	0%				0	0%				0
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**717 919 881**	**7 684 685**	**-**	**725 604 566**		**92 385 476**	**-**	**-**	**92 385 476**		**92 385 476**	**-**	**-**	**92 385 476**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	6 461 279			6 461 279		831 469			831 469		831 469			831 469
	Итого по главам 1-8	**724 381 160**	**7 684 685**		**732 065 845**		**93 216 945**	**0**		**93 216 945**		**93 216 945**	**0**		**93 216 945**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	4 563 601			4 563 601		587 267			587 267		587 267			587 267
	Итого по главам 1-9	**728 944 761**	**7 684 685**		**736 629 446**		**93 804 212**	**0**		**93 804 212**		**93 804 212**	**0**		**93 804 212**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	14 578 895			14 578 895		1 876 084			1 876 084		1 876 084			1 876 084
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**743 523 656**	**7 684 685**		**751 208 341**		**95 680 296**	**0**		**95 680 296**		**95 680 296**	**0**		95 680 296
	в том числе на 2021 год - 26 %	193 316 151	1 998 018	0	195 314 169		24 876 877	0	0	24 876 877		24 876 877	0	0	24 876 877
	в том числе на 2022 год - 74 %	550 207 506	5 686 667	0	555 894 173		70 803 419	0	0	70 803 419		70 803 419	0	0	70 803 419
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 26 %, К=1**	**193 316 151**	**1 998 018**	**0**	**195 314 169**		**24 876 877**	**0**	**0**	**24 876 877**		**24 876 877**	**0**	**0**	**24 876 877**
	НДС на 2021 год, - 12 %			23 437 700	23 437 700				2 985 225	2 985 225				2 985 225	2 985 225
	Итого в текущих ценах на 2021 год	**193 316 151**	**1 998 018**	**23 437 700**	**218 751 869**		**24 876 877**	**0**	**2 985 225**	**27 862 102**		**24 876 877**	**0**	**2 985 225**	**27 862 102**
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 74 %, К=1,0500514**	**577 746 162**	**5 971 293**	**0**	**583 717 454**		**74 347 230**	**0**	**0**	**74 347 230**		**74 347 230**	**0**	**0**	**74 347 230**
	НДС на 2022 год, - 12 %			70 046 095	70 046 095				8 921 668	8 921 668				8 921 668	8 921 668
	Итого в текущих ценах на 2022 год	577 746 162	5 971 293	70 046 095	**653 763 549**		74 347 230	0	8 921 668	**83 268 897**		74 347 230	0	8 921 668	**83 268 897**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			93 483 795					11 906 893					11 906 893	
	Всего по сметному расчету	**771 062 312**	**7 969 311**	**93 483 795**	**872 515 418**		**99 224 107**	**0**	**11 906 893**	**111 131 000**		**99 224 107**	**0**	**11 906 893**	**111 131 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

ВрО руководителя_____ **Алмискар Ш.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "РДК-01"

_____ **Серикбаев Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор_____ **Кунибеков Э.Ж.**