Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/4 от 18.02.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"	216 394 158	105 263 158	93 984 962	11 278 195		105 263 158	93 984 962	11 278 195	
2	В том числе НДС 12%	23 185 088	11 278 195				11 278 195			
3	Удержание аванса	76 131 000	0							
4	Удержание 5% гарантии качества	10 819 708	5 263 158				5 263 158			
5	Всего к оплате	129 443 450	100 000 000				100 000 000			
6	В том числе НДС 12%	13 868 941	10 714 286				10 714 286			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Вр.И.О. руководителя _____ Алиаскар Ш.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»**

Наименование строительства: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 7"

Договор: **№433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/4 от 18.02.2022г.**

А К Т №2
приемки выполненных работ за февраль месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№02-01-01.	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1. Земляные работы	2 591 277			2 591 277	88%	2 281 492	0	0	2 281 492	0%				0
	Раздел 2. Фундамент элементов	16 850 871			16 850 871	92%	15 581 658	0	0	15 581 658	0%				0
	Итого	**19 442 148**	-	-	**19 442 148**		**17 863 150**	-	-	**17 863 150**		-	-	-	**0**
№02-01-02.	**Общестроительные работы(выше нуля)**														
	Раздел 1. Колонны	24 396 911			24 396 911	70%	17 077 837	0	0	17 077 837	30%	7 319 072			7 319 072
	Раздел 2. Ригели	719 568			719 568	70%	503 698	0	0	503 698	30%	215 871			215 871
	Раздел 3. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3	26 194 775			26 194 775	76%	19 814 941	0	0	19 814 941	30%	7 858 433			7 858 433
	Раздел 4. Стены	60 914 136			60 914 136	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 5. Парапеты, фрагменты №1, №2, №3	3 486 505			3 486 505	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 6. Балконы	19 156 579			19 156 579	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 7. Перегородки из газоблоков	33 396 734			33 396 734	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 8. Перекрытие	158 309 103			158 309 103	79%	124 633 269	0	0	124 633 269	46%	72 114 043			72 114 043
	Раздел 9. Кровля	38 859 671			38 859 671	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 10. Двери	21 615 138			21 615 138	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 11. Окна	33 829 602			33 829 602	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 12. Перегородки	2 268 522			2 268 522	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 13. Полы	25 676 389			25 676 389	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 14. Внутренняя отделка	75 432 342			75 432 342	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 15. Наружная отделка	18 236 483			18 236 483	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 16. Лестницы	6 713 310			6 713 310	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 17. Прочие работы	1 570 093			1 570 093	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 18. Вентшахты, вентканалы	4 515 900			4 515 900	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 19. Входные крыльца	3 272 994			3 272 994	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого	**558 564 755**	-	-	**558 564 755**	**29%**	**162 029 745**	-	-	**162 029 745**	**16%**	**87 507 419**	-	-	**87 507 419**
№02-01-03.	Отопление	40 527 775	1 341 972		41 869 747	0%				0	0%				0
№02-01-04.	Вентиляция	6 132 275			6 132 275	0%				0	0%				0

№02-01-05.	Холодный водопровод	11 226 011	3374011		14 600 022	0%				0	0%				0
№02-01-06.	Водопровод горячей воды	15 748 619			15 748 619	0%				0	0%				0
№02-01-07.	Канализация	11 868 725	168413		12 037 138	0%				0	0%				0
№02-01-08.	Газонабжение внутренее	9 693 135	1398728		11 091 863	0%				0	0%				0
№02-01-09.	Электроосвещение	36 718 883	689 554		37 408 437	0%				0	0%				0
№02-01-10.	Телефонизация	2 796 262			2 796 262	0%				0	0%				0
№02-01-11.	Домофонная связь	3 335 797	11808		3 347 605	0%				0	0%				0
№02-01-12.	Видеонаблюдение и пожарную сигнализацию	1 865 496	700199		2 565 695	0%				0	0%				0
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**717 919 881**	**7 684 685**	-	**725 604 566**		**179 892 895**	-	-	**179 892 895**		**87 507 419**	-	-	**87 507 419**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	6 461 279			6 461 279		1 619 036			1 619 036		787 567			787 567
	Итого по главам 1-8	**724 381 160**	**7 684 685**		**732 065 845**		**181 511 931**	**0**		**181 511 931**		**88 294 986**	**0**		**88 294 986**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	4 563 601			4 563 601		1 143 525			1 143 525		556 258			556 258
	Итого по главам 1-9	**728 944 761**	**7 684 685**		**736 629 446**		**182 655 456**	**0**		**182 655 456**		**88 851 244**	**0**		**88 851 244**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	14 578 895			14 578 895		3 653 109			3 653 109		1 777 025			1 777 025
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**743 523 656**	**7 684 685**		**751 208 341**		**186 308 565**	**0**		**186 308 565**		**90 628 269**	**0**		**90 628 269**
	в том числе на 2021 год - 26 %	193 316 151	1 998 018	0	195 314 169		48 440 227	0	0	48 440 227		23 563 350	0	0	23 563 350
	в том числе на 2022 год - 74 %	550 207 506	5 686 667	0	555 894 173		137 868 338	0	0	137 868 338		67 064 919	0	0	67 064 919
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 26 %, К=1**	**193 316 151**	**1 998 018**	**0**	**195 314 169**		**48 440 227**	**0**	**0**	**48 440 227**		**23 563 350**	**0**	**0**	**23 563 350**
	НДС на 2021 год, - 12 %			23 437 700	23 437 700				5 812 827	5 812 827				2 827 602	2 827 602
	Итого в текущих ценах на 2021 год	**193 316 151**	**1 998 018**	**23 437 700**	**218 751 869**		**48 440 227**	**0**	**5 812 827**	**54 253 054**		**23 563 350**	**0**	**2 827 602**	**26 390 952**
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 74 %, К=1,0500514**	**577 746 162**	**5 971 293**	**0**	**583 717 454**		**144 768 842**	**0**	**0**	**144 768 842**		**70 421 612**	**0**	**0**	**70 421 612**
	НДС на 2022 год, - 12 %			70 046 095	70 046 095				17 372 261	17 372 261				8 450 593	8 450 593
	Итого в текущих ценах на 2022 год	577 746 162	5 971 293	70 046 095	**653 763 549**		144 768 842	0	17 372 261	**162 141 103**		70 421 612	0	8 450 593	**78 872 206**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			93 483 795					23 185 088					11 278 195	
	Всего по сметному расчету	**771 062 312**	**7 969 311**	**93 483 795**	**872 515 418**		**193 209 069**	**0**	**23 185 088**	**216 394 158**		**93 984 962**	**0**	**11 278 195**	**105 263 158**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Вр.И.О. руководителя_____**Алиаскар Ш.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "РДК-01"

_____**Серикбаев Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор_____**Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

Договор подряда (контракт) №433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/4 от 18.02.2022г.

Акт приемки выполненных работ №2

за февраль месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №02-01-02. Общестроительные работы (выше нуля)												
		Строительная часть здания выше отметки 0,00												
		РАЗДЕЛ 1. Колонны												
1.				49,536	68659,12	28963,56	3401098	1434739	1125268	1077815				4837226
	Е11-06050 1-0201 1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		16979,38	6930,75	841091	343322	--	358313				
		НР - 91%; СП - 8%												
2.				1,59786	392348	--	626917	--	626917	--				677070
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	50153				
		СП - 8%												
3.				4,240746	373950	--	1585827	--	1585827	--				1712693

С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	--	--	--	126866	
4.			1117505,99		16092		12176		21216
		0,0144		1443,99		21		3552	
Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			270468	630,51	3895	9	--	1572	
5.		1,59786	22108,03	1411,99	35326	2256	461	30292	70867
Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			20408,04	424,6	32609	678	--	5249	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге	--	--	5665260	1437016	3350649	1111659	7319072
	тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
		--	--	877595	344009	--	542153	

Стоимость общестроительных работ	тенге	5665260				
Материалы	тенге	1137906				
Всего заработная плата	тенге		1221604			
Стоимость материалов и конструкций	тенге	2212744				
Накладные расходы	тенге	1111659				
Сметная прибыль	тенге	542153				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	7319072				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					873
Сметная заработная плата	тенге		1221604			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге	7319072				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					873
Сметная заработная плата	тенге		1221604			

РАЗДЕЛ 2. Ригели

6.		1,638	44989,86	5889,67	73693	9648	37015	26739	108466

	Е11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---
				16502,01	1436,37	27030	2353	--	8035
7.			0,05859	392348	--	22988	--	22988	-- 24827
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1839
8.			0,1782	373950	--	66638	--	66638	-- 71969
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5331
9.			0,0072	1117505,99	1443,99	8046	11	6088	1776 10608
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				270468	630,51	1947	5	--	786
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге	--	--	171365	9659	132729	28515 215870
			тенге	---	---	---	---	---	---
				--	--	28977	2358	--	15991

Стоимость общестроительных работ	тенге	171365	
Материалы	тенге	43104	
Всего заработная плата	тенге		31335
Стоимость материалов и конструкций	тенге	89626	
Накладные расходы	тенге	28515	
Сметная прибыль	тенге	15991	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	215871	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		24

	Сметная заработная плата	тенге				31335			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			215871				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата	тенге				31335			

РАЗДЕЛ 3. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3

10.			69,732	36988,69	3806,58	2579295	265440	1668285	640713	3477608
E11-06060 1-0205 1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9257,88	839,06	645570	58509	--	257601	
11.			0,222624	392348	--	87346	--	87346	--	94334
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6988	
12.			4,679946	386515	--	1808869	--	1808869	--	1953579
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	144710	
13.			4,752306	373950	--	1777125	--	1777125	--	1919295
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	142170	
14.			8,355879	22327,01	1040,29	186562	8693	2406	162415	376896
E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		20998,72	360,91	175463	3016	--	27918	

	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%							
15.			1,076373	16973,75	986,47	18270	1061	311	15731	36721
	Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15699,28	360,91	16898	388	--	2720	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге	--	--	6457467	275194	5344342	818859	7858433
			тенге	--	--	837931	61913	--	582107	

Стоимость общестроительных работ	тенге	6457467	
Материалы	тенге	1671000	
Всего заработная плата	тенге	899844	
Стоимость материалов и конструкций	тенге	3673340	
Накладные расходы	тенге	818859	
Сметная прибыль	тенге	582107	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	7858433	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		694
Сметная заработная плата	тенге	899844	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге	7858433	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		694
Сметная заработная плата	тенге	899844	

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие

Перекрытие типового этажа в осях 1-5

16.			171,64	54211,27	1899,07	9304822	325956	5581012	3165328	13467762
	Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	19796,4	469,17	3397854	80528	--	997612	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
17.			2,696428	392348	--	1057938	--	1057938	--	1142573
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от	т	--	--	--	--	--	84635	

РК 2015	6 до 12 мм								
	СП - 8%								
18.			16,878512	386515	--	6523798	--	6523798	--	7045702
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	521904	
	СП - 8%									
19.			4,77036	373950	--	1783876	--	1783876	--	1926586
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	142710	
	СП - 8%									
20.			5,168184	22108,03	1411,99	114258	7297	1488	97977	229214
Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				20408,04	424,6	105473	2194	--	16979	
	НР - 91%; СП - 8%									
21.				1117505,99		376765		285090		496734
			0,337148		1443,99		487		83174	
Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		---	---	---	---	---	---	
				270468	630,51	91188	213	--	36795	
	НР - 91%; СП - 8%									
22.			0,203028	83758,85	19125,35	17005	3883	300	13077	32488
Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т		---	---	---	---	---	---	
				63155	7623,43	12822	1548	--	2407	
	НР - 91%; СП - 8%									
23.			0,08022	475761	--	38166	--	38166	--	41219
С1214-205	-Труба стальная	т		---	---	---	---	---	---	

-0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более			--	--	--	--	--	3053	
	СП - 8%									
24. С1214-205 -0203 214-205-0 203 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,008344	474778 --- --	-- --- --	3962 --- --	-- --- --	3962 --- --	-- --- 317	4279
	СП - 8%									
25. С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	7,84	5348 --- --	-- --- --	41928 --- --	-- --- --	41928 --- --	-- --- 3354	45282
	СП - 8%									
	Перекрытие типового этажа в осях 6-10									
26. Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	171,64	54211,27 --- 19796,4	1899,07 --- 469,17	9304822 --- 3397854	325956 --- 80528	5581012 --- --	3165328 --- 997612	13467762
	НР - 91%; СП - 8%									
27. С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,696428	392348 --- --	-- --- --	1057938 --- --	-- --- --	1057938 --- --	-- --- 84635	1142573
	СП - 8%									
28. С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	16,878512	386515 --- --	-- --- --	6523798 --- --	-- --- --	6523798 --- --	-- --- 521904	7045702

	РК 2015	от 6 до 12 мм							
		СП - 8%							
29.			4,77036	373950	--	1783876	--	1783876	--	1926586
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	142710	
		СП - 8%								
30.			5,168184	22108,03	1411,99	114258	7297	1488	97977	229214
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	---	---	---	---	---	---	
				20408,04	424,6	105473	2194	--	16979	
		НР - 91%; СП - 8%								
31.			0,337148	1117505,99	1443,99	376765	487	285090	83174	496734
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	---	---	---	---	---	---	
				270468	630,51	91188	213	--	36795	
		НР - 91%; СП - 8%								
32.			0,203028	83758,85	19125,35	17005	3883	300	13077	32488
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т	---	---	---	---	---	---	
				63155	7623,43	12822	1548	--	2407	
		НР - 91%; СП - 8%								
33.			0,08022	475761	--	38166	--	38166	--	41219
	С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3053	
		СП - 8%								
34.			0,008344	474778	--	3962	--	3962	--	4279

С1214-205 -0203 214-205-0 203 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	317
35.			7,84	5348	--	41928	--	41928	--	45282
С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3354
	Перекрытие типового этажа в осях 11-15								
36.				54211,27		8837447		5300682		12791285
			163,0186232		1899,07		309583		3006335
Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
				19796,4	469,17	3227182	76483	--	947503
37.			2,58351	392348	--	1013635	--	1013635	--	1094726
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная. гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	81091
38.			16,112848	386515	--	6227857	--	6227857	--	6726086
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	498229
39.			4,6169529	373950	--	1726510	--	1726510	--	1864631
С1214-210 -0202 214-210-0	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	138121

	202 РСНБ РК 2015	РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%								
40.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	4,8809966	22108,03 --------- 20408,04	1411,99 --------- 424,6	107909 --------- 99612	6891 --------- 2072	1406 --------- --	92532 --------- 16035	216477
41.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,3034446	1117505,99 --------- 270468	1443,99 --------- 630,51	339101 --------- 82072	438 --------- 191	256591 --------- --	74860 --------- 33117	447078
42.	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т	0,1821506	83758,85 --------- 63155	19125,35 --------- 7623,43	15257 --------- 11504	3484 --------- 1389	269 --------- --	11732 --------- 2159	29148
43.	С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более СП - 8%	т	0,0750556	475761 --------- --	-- --------- --	35709 --------- --	-- --------- --	35709 --------- --	-- --------- 2857	38566
44.	С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	7,3352748	5348 --------- --	-- --------- --	39229 --------- --	-- --------- --	39229 --------- --	-- --------- 3138	42367

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге	--	--	56867690	995642	45237004	9904571	72114042
	тенге	--	--	10635044	249101	--	5341782	
Стоимость общестроительных работ	тенге			56744605				
Материалы	тенге			17294727				
Всего заработная плата	тенге				10884145			
Стоимость материалов и конструкций	тенге			27819191				
Накладные расходы	тенге			9904571				
Сметная прибыль	тенге			5331936				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге			71981112				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8511
Сметная заработная плата	тенге				10884145			
Стоимость сантехнических работ	тенге			123085				
Стоимость материалов и конструкций	тенге			123085				
Сметная прибыль	тенге			9846				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге			132931				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			72114043				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8511
Сметная заработная плата	тенге				10884145			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге	--	--	69161782	2717511	54064724	11863604	87507417
	тенге	--	--	12379547	657381	--	6482033	
Стоимость общестроительных работ	тенге			69038697				
Материалы	тенге			20146737				
Всего заработная плата	тенге				13036928			
Стоимость материалов и конструкций	тенге			33794901				
Накладные расходы	тенге			11863604				
Сметная прибыль	тенге			6472187				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге			87374488				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							10102
Сметная заработная плата	тенге				13036928			
Стоимость сантехнических работ	тенге			123085				
Стоимость материалов и конструкций	тенге			123085				
Сметная прибыль	тенге			9846				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге			132931				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге			87507419				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							10102
Сметная заработная плата	тенге				13036928			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							87507419
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Зарплата рабочих строителей	тенге			12379547				
Затраты на эксплуатацию машин	тенге			2717511				
в том числе зарплата машинистов	тенге				657381			

Материалов, изделий и конструкций	тенге	54064723
Накладные расходы	тенге	11863604
Сметная прибыль	тенге	6482033

Временные здания и сооружения	0,9 %	787567
Итого		88294986
Зимнее удорожание	0,63 %	556258
Итого		88851244
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1777025
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		90628269
в т.ч. на 2021 год 26%		23563350
в т.ч. на 2022 год 74%		67064919
В текущих ценах 2021г. К=1		23563350
НДС на 2021 год, - 12 %		2827602
Итого в текущих ценах на 2021 год		26390952
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 74 %, К=1,0500514		70421612
НДС на 2022 год, - 12 %		8450593
Итого в текущих ценах на 2022 год		78872206
Налог на добавленную стоимость - 12 %		11278195
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		105263158

Технический надзор:

ТОО «РДК-01»

Серикбаев Б.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.