Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/4 от 18.02.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"	356 394 157	245 263 157	218 984 962	26 278 195		105 263 158	93 984 962	11 278 195	
2	В том числе НДС 12%	38 185 088	26 278 195				11 278 195			
3	Удержание аванса	76 131 000								
4	Удержание 5% гарантии качества	17 819 708	12 263 158				5 263 158			
5	Всего к оплате	262 443 449	232 999 999				100 000 000			
6	В том числе НДС 12%	28 118 941	24 964 286				10 714 286			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель_____Калдыбаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»**

Наименование строительства: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 7"

Договор: **№433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/4 от 18.02.2022г.**

А К Т №4
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№02-01-01.	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1. Земляные работы	2 591 277			2 591 277	88%	2 281 492	0	0	2 281 492	0%				0
	Раздел 2. Фундамент элементов	16 850 871			16 850 871	92%	15 581 658	0	0	15 581 658	0%				0
	Итого	**19 442 148**	-	-	**19 442 148**		**17 863 150**	-	-	**17 863 150**		-	-	-	**0**
№02-01-02.	**Общестроительные работы(выше нуля)**														
	Раздел 1. Колонны	24 396 911			24 396 911	100%	24 396 910	0	0	24 396 910	10%	2 439 691			2 439 691
	Раздел 2. Ригели	719 568			719 568	100%	719 568	0	0	719 568	10%	71 957			71 957
	Раздел 3. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3	26 194 775			26 194 775	100%	26 194 775	0	0	26 194 775	4%	1 140 879			1 140 879
	Раздел 4. Стены	60 914 136			60 914 136	49%	29 774 966	0	0	29 774 966	30%	18 024 855			18 024 855
	Раздел 5. Парапеты, фрагменты №1, №2, №3	3 486 505			3 486 505	97%	3 366 630	0	0	3 366 630	97%	3 366 630			3 366 630
	Раздел 6. Балконы	19 156 579			19 156 579	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 7. Перегородки из газоблоков	33 396 734			33 396 734	47%	15 776 638	0	0	15 776 638	47%	15 776 638			15 776 638
	Раздел 8. Перекрытие	158 309 103			158 309 103	100%	157 979 262	0	0	157 979 262	17%	26 480 906			26 480 906
	Раздел 9. Кровля	38 859 671			38 859 671	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 10. Двери	21 615 138			21 615 138	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 11. Окна	33 829 602			33 829 602	44%	14 807 221	0	0	14 807 221	44%	14 807 221			14 807 221
	Раздел 12. Перегородки	2 268 522			2 268 522	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 13. Полы	25 676 389			25 676 389	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 14. Внутренняя отделка	75 432 342			75 432 342	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 15. Наружная отделка	18 236 483			18 236 483	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 16. Лестницы	6 713 310			6 713 310	80%	5 398 642	0	0	5 398 642	80%	5 398 642			5 398 642
	Раздел 17. Прочие работы	1 570 093			1 570 093	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 18. Вентшахты, вентканалы	4 515 900			4 515 900	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 19. Входные крыльца	3 272 994			3 272 994	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого	**558 564 755**	-	-	**558 564 755**	**50%**	**278 414 612**	-	-	**278 414 612**	**16%**	**87 507 419**	-	-	**87 507 419**
№02-01-03.	Отопление	40 527 775	1 341 972		41 869 747	0%				0	0%				0
№02-01-04.	Вентиляция	6 132 275			6 132 275	0%				0	0%				0

№02-01-05.	Холодный водопровод	11 226 011	3374011		14 600 022	0%				0	0%				0
№02-01-06.	Водопровод горячей воды	15 748 619			15 748 619	0%				0	0%				0
№02-01-07.	Канализация	11 868 725	168413		12 037 138	0%				0	0%				0
№02-01-08.	Газонабжение внутренее	9 693 135	1398728		11 091 863	0%				0	0%				0
№02-01-09.	Электроосвещение	36 718 883	689 554		37 408 437	0%				0	0%				0
№02-01-10.	Телефонизация	2 796 262			2 796 262	0%				0	0%				0
№02-01-11.	Домофонная связь	3 335 797	11808		3 347 605	0%				0	0%				0
№02-01-12.	Видеонаблюдение и пожарную сигнализацию	1 865 496	700199		2 565 695	0%				0	0%				0
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**717 919 881**	**7 684 685**	**-**	**725 604 566**		**296 277 762**	**-**	**-**	**296 277 762**		**87 507 419**	**-**	**-**	**87 507 419**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	6 461 279			6 461 279		2 666 500			2 666 500		787 567			787 567
	Итого по главам 1-8	**724 381 160**	**7 684 685**		**732 065 845**		**298 944 262**	**0**		**298 944 262**		**88 294 986**	**0**	**0**	**88 294 986**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	4 563 601			4 563 601		1 883 349			1 883 349		556 258			556 258
	Итого по главам 1-9	**728 944 761**	**7 684 685**		**736 629 446**		**300 827 611**	**0**		**300 827 611**		**88 851 244**	**0**	**0**	**88 851 244**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	14 578 895			14 578 895		6 016 552			6 016 552		1 777 025			1 777 025
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**743 523 656**	**7 684 685**		**751 208 341**		**306 844 163**	**0**		**306 844 163**		**90 628 269**	**0**	**0**	**90 628 269**
	в том числе на 2021 год - 26 %	193 316 151	1 998 018	0	195 314 169		79 779 482	0	0	79 779 482		23 563 350	0	0	23 563 350
	в том числе на 2022 год - 74 %	550 207 506	5 686 667	0	555 894 173		227 064 681	0	0	227 064 681		67 064 919	0	0	67 064 919
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 26 %, К=1**	**193 316 151**	**1 998 018**	**0**	**195 314 169**		**79 779 482**	**0**	**0**	**79 779 482**		**23 563 350**	**0**	**0**	**23 563 350**
	НДС на 2021 год, - 12 %			23 437 700	23 437 700				9 573 538	9 573 538				2 827 602	2 827 602
	Итого в текущих ценах на 2021 год	**193 316 151**	**1 998 018**	**23 437 700**	**218 751 869**		**79 779 482**	**0**	**9 573 538**	**89 353 020**		**23 563 350**	**0**	**2 827 602**	**26 390 952**
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 74 %, К=1,0500514**	**577 746 162**	**5 971 293**	**0**	**583 717 454**		**238 429 586**	**0**	**0**	**238 429 586**		**70 421 612**	**0**	**0**	**70 421 612**
	НДС на 2022 год, - 12 %			70 046 095	70 046 095				28 611 550	28 611 550				8 450 593	8 450 593
	Итого в текущих ценах на 2022 год	577 746 162	5 971 293	70 046 095	**653 763 549**		238 429 586	0	28 611 550	**267 041 136**		70 421 612	0	8 450 593	**78 872 206**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			93 483 795	93 483 795				38 185 088	38 185 088				11 278 195	11 278 195
	Всего по сметному расчету	**771 062 312**	**7 969 311**	**93 483 795**	**872 515 418**		**318 209 068**	**0**	**38 185 088**	**356 394 157**		**93 984 962**	**0**	**11 278 195**	**105 263 158**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Руководитель_____**Калдыбаев Н.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "РДК-01"

_____**Серикбаев Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор_____**Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

Договор подряда (контракт) №433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/4 от 18.02.2022г.

Акт приемки выполненных работ №4

за апрель месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительная часть здания выше отметки 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. Колонны									
1.				16,512	68659,12	28963,56	1133699	478247	375088	359272	1612408
	E11-06050 1-0201 1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		16979,38	6930,75	280364	114441	--	119438	
		НР - 91%; СП - 8%									
2.				0,53262	392348	--	208972	--	208972	--	225690
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	16718	
		СП - 8%									
3.				1,413582	373950	--	528609	--	528609	--	570898
	С1214-210 -0202 214-210-0	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ	т		--	--	--	--	--	42289	

	202 РСНБ РК 2015	РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%							
4.				1117505,99		5364		4059	7072
			0,0048		1443,99		7		1184
	Е11-06030 -Детали закладные весом	т		---	---	---	---	---	---
	1-0407 до 4 кг. Установка			270468	630,51	1298	3	--	524
	1106-0301 -0407	НР - 91%; СП - 8%							
	РСНБ РК 2015								
	Изм. и доп. вып. 22								
5.			0,53262	22108,03	1411,99	11775	752	153	10097	23622
	Е11-06030 -Каркасы арматурные	т		---	---	---	---	---	---
	1-0701 пространственные.			20408,04	424,6	10870	226	--	1750
	1106-0301 -0701 Изготовление в построечных условиях из								
	РСНБ РК 2015 арматуры диаметром до 25 мм								
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		--	--	1888419	479006	1116881	370553	2439690
		тенге		---	---	---	---	---	---
				--	--	292532	114670	--	180719
	Стоимость общестроительных работ	тенге				1888419			
	Материалы	тенге				379302			
	Всего заработная плата	тенге					407202		
	Стоимость материалов и конструкций	тенге				737581			
	Накладные расходы	тенге				370553			
	Сметная прибыль	тенге				180719			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2439691			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							291
	Сметная заработная плата	тенге					407202		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2439691			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							291
	Сметная заработная плата	тенге					407202		

РАЗДЕЛ 2. Ригели

6.			0,546	44989,86	5889,67	24564	3216	12338	8913	36155
	Е11-06070 -Ригели гражданских	м3		---	---	---	---	---	---
	1-0401 зданий в металлической			16502,01	1436,37	9010	784	--	2678

	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%							
7.			0,01953	392348	--	7663	--	7663	--	8276
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	613
		СП - 8%							
8.			0,0594	373950	--	22213	--	22213	--	23990
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1777
		СП - 8%							
9.				1117505,99		2682		2029		3536
			0,0024		1443,99		4		592
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				270468	630,51	649	2	--	262
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге		--	--	57122	3220	44243	9505	71957
			тенге	---	---	---	---	---	---
				--	--	9659	786	--	5330

Стоимость общестроительных работ	тенге	57122			
Материалы	тенге	14368			
Всего заработная плата	тенге		10445		
Стоимость материалов и конструкций	тенге	29876			
Накладные расходы	тенге	9505			
Сметная прибыль	тенге	5330			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	71957			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8
Сметная заработная плата	тенге		10445		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге	71957			

Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
Сметная заработная плата	тенге	10445

РАЗДЕЛ 3. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3

10.			10,123622	36988,69	3806,58	374460	38536	242201	93018	504876
E11-06060 1-0205 1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9257,88	839,06	93723	8494	--	37398	
11.			0,0323203	392348	--	12681	--	12681	--	13695
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1014	
12.			0,6794299	386515	--	262610	--	262610	--	283619
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	21009	
13.			0,689935	373950	--	258001	--	258001	--	278641
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	20640	
14.			1,2130982	22327,01	1040,29	27085	1262	349	23579	54717
E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		20998,72	360,91	25474	438	--	4053	

доп. вып. 1									
15.			0,1562668	16973,75	986,47	2652	154	45	2284	5331
E11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15699,28	360,91	2453	56	--	395	
Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге		--	--	937489	39952	775887	118881	1140879
		тенге		--	--	121650	8988	--	84509	

Стоимость общестроительных работ	тенге	937489
Материалы	тенге	242594
Всего заработная плата	тенге	130638
Стоимость материалов и конструкций	тенге	533292
Накладные расходы	тенге	118881
Сметная прибыль	тенге	84509
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	1140879
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	100
Сметная заработная плата	тенге	130638
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге	1140879
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	100
Сметная заработная плата	тенге	130638

РАЗДЕЛ 4. Стены

Стены наружные и внутренние

16.			99,2486921	7487,63	2749,12	743137	272847	1769	496075	1338349
E11-08030 1-0101 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 400мм)	м3 кладки		4720,68	653,84	468521	64893	--	99137	
Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
17.			91,3087967	23374	--	2134252	--	2134252	--	2304992
C1213-301 -0102	-Блоки стеновые из ячеистого бетона	м3		--	--	--	--	--	170740	

	213-301-0 102 РСНБ РК 2015	автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены на клею) СП - 8%							
18.				43		117788		117788	127211
			2739,2639014		--		--	--	
	С1212-601 -0101 212-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	9423
19.				7487,63		410072		977	738517
			54,7665724		2749,12		150560		273740
	Е11-08030 1-0101 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа кладки до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 400мм,ось 5,6,10,11) НР - 93%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---
				4720,68	653,84	258535	35809	--	54705
20.				23374		1177705		1177705	1271921
			50,3852466		--		--		--
	С1213-301 -0102 213-301-0 102 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены на клею) СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	94216
21.				43		64997		64997	70197
			1511,5573983		--		--		--
	С1212-601 -0101 212-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5200
		Фрагменты №1.....№6 Фрагмент №1,1а							
22.			24,3648	6273,72	2374,24	152858	57848	5175	96342 269135
	Е11-08030	-Каркасы и фахверки.	м3	---	---	---	---	---	---

	1-0103 1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	кладки		3687,07	564,68	89835	13758	--	19936
23.	C1213-301 -0102 213-301-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	22,415616	23374 --- --	-- --- --	523943 --- --	-- --- --	523943 --- --	-- --- 41915	565858
24.	C1212-601 -0101 212-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	672,46848	43 --- --	-- --- --	28916 --- --	-- --- --	28916 --- --	-- --- 2313	31229
25.	E11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,02592	383082,73 --- 380613	2469,73 --- 1080,57	9930 --- 9865	64 --- 28	-- --- --	9003 --- 1515	20448
26.	C1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,02592	386515 --- --	-- --- --	10018 --- --	-- --- --	10018 --- --	-- --- 801	10819
27.	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,01736	29674,74 --- 7890,96	13484,68 --- 3912,14	30190 --- 8028	13719 --- 3980	8443 --- --	8286 --- 3078	41554
28.				0,9828	521308	--	512342	--	512342	--	553329

	С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 40987	
29.	С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,03456	438170 --------- --	-- --------- --	15143 --------- --	-- --------- --	15143 --------- --	-- --------- 1211	16354
30.	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,11736	30183,08 --------- 18231,3	10628,44 --------- 3307,96	3542 --------- 2140	1247 --------- 388	155 --------- --	1744 --------- 423	5709
31.	С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	0,10602	521308 --------- --	-- --------- --	55269 --------- --	-- --------- --	55269 --------- --	-- --------- 4422	59691
32.	С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,00702	438170 --------- --	-- --------- --	3076 --------- --	-- --------- --	3076 --------- --	-- --------- 246	3322
33.	С1217-101 -0301 217-101-0	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	72	30 --------- --	-- --------- --	2160 --------- --	-- --------- --	2160 --------- --	-- --------- 173	2333

	301 РСНБ РК 2015	СП - 8%								
		Фрагмент №1б,1в								
34.	E11-08030 1-0103 1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(нп)	м3 кладки	15,84	6273,72	2374,24	99376	37608	3365	62633	174970
					3687,07	564,68	58403	8945	--	12961	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 93%; СП - 8%									
35.	С1213-301 -0102 213-301-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	14,5728	23374	--	340625	--	340625	--	367875
					--	--	--	--	--	27250	
		СП - 8%									
36.	С1212-601 -0101 212-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	437,184	43	--	18799	--	18799	--	20303
					--	--	--	--	--	1504	
		СП - 8%									
37.	E11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01728	383082,73	2469,73	6620	43	--	6002	13632
					380613	1080,57	6577	19	--	1010	
		НР - 91%; СП - 8%									
38.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01728	386515	--	6679	--	6679	--	7213
					--	--	--	--	--	534	
		СП - 8%									
39.	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4)	т конструкций	0,67824	29674,74	13484,68	20127	9145	5630	5524	27703
					7890,96	3912,14	5352	2653	--	2052	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%								
40.				0,6552	521308	--	341561	--	341561	--	368886
	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	27325
		СП - 8%								
41.				0,02304	438170	--	10095	--	10095	--	10903
	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	808
		СП - 8%								
42.				0,07824	30183,08	10628,44	2362	832	104	1163	3807
	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		---	---	---	---	---	---
					18231,3	3307,96	1426	259	--	282
		НР - 69%; СП - 8%								
43.				0,07068	521308	--	36846	--	36846	--	39794
	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	2948
		СП - 8%								
44.				0,00468	438170	--	2051	--	2051	--	2215
	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	164

		СП - 8%								
45.				48	30	--	1440	--	1440	--	1555
	С1217-101 -0301 217-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
		Фрагмент №2									
46.				13,2528	6273,72	2374,24	83144	31466	2814	52403	146391
	Е11-08030 1-0103 1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		---	---	---	---	---	---	
					3687,07	564,68	48864	7484	--	10844	
		НР - 93%; СП - 8%									
47.				12,192576	23374	--	284989	--	284989	--	307788
	С1213-301 -0102 213-301-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22799	
		СП - 8%									
48.				365,77728	43	--	15728	--	15728	--	16986
	С1212-601 -0101 212-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1258	
		СП - 8%									
49.				0,01296	383082,73	2469,73	4965	32	--	4502	10224
	Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		---	---	---	---	---	---	
					380613	1080,57	4933	14	--	757	
		НР - 91%; СП - 8%									
50.				0,01296	386515	--	5009	--	5009	--	5410
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	401	

		СП - 8%								
51.				0,50868	29674,74	13484,68	15095	6859	4222	4143	20777
Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4)	т конструкций			7890,96	3912,14	4014	1990	--	1539	
		НР - 69%; СП - 8%									
52.				0,4914	521308	--	256171	--	256171	--	276665
С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т			--	--	--	--	--	20494	
		СП - 8%									
53.				0,01728	438170	--	7572	--	7572	--	8178
С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т			--	--	--	--	--	606	
		СП - 8%									
54.				0,07752	30183,08	10628,44	2340	823	104	1152	3771
Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций			18231,3	3307,96	1413	256	--	279	
		НР - 69%; СП - 8%									
55.				0,07068	521308	--	36846	--	36846	--	39794
С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т			--	--	--	--	--	2948	
		СП - 8%									
56.				0,00468	438170	--	2051	--	2051	--	2215
С1214-201	-Уголок стальной	т									

-0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	164	
57.			36	30	--	1080	--	1080	--	1166
С1217-101 -0301 217-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	86	
	Фрагмент №3									
58.			22,3776	8257,35	2374,24	184780	53130	49142	88484	295125
Е11-08030 1-0103 1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		---	---	---	---	---	---	
				3687,07	564,68	82508	12636	--	21861	
59.			21,930048	23240	--	509654	--	509654	--	550426
С1213-301 -0103 СТ1213-30 1-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ. 31360-2007 В3,5, D600 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	40772	
60.			0,0108	383082,73	2469,73	4137	27	--	3751	8519
Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				380613	1080,57	4111	12	--	631	
61.			0,0108	386515	--	4174	--	4174	--	4508
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	334	

62.			0,470754	29674,74	13484,68	13970	6348	3907	3834	19228
Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7890,96	3912,14	3715	1842	--	1424	
63.			0,454554	521308	--	236963	--	236963	--	255920
С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	18957	
64.			0,0162	438170	--	7098	--	7098	--	7666
С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	568	
65.			0,03957	30183,08	10628,44	1194	421	52	588	1925
Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		18231,3	3307,96	721	131	--	143	
66.			0,02478	521308	--	12918	--	12918	--	13951
С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1033	
67.			0,01263	438170	--	5534	--	5534	--	5977
С1214-201 -0102	-Уголок стальной горячекатаный	т		--	--	--	--	--	443	

	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%								
68.	С1217-101 -0301 217-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП - 8%	шт.	36	30 ---	-- ---	1080 ---	-- ---	1080 ---	-- 86	1166
		Фрагмент №3а									
69.	Е11-08030 1-0103 1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	22,2432	8257,35 3687,07	2374,24 564,68	183670 82012	52810 12560	48848 --	87952 21730	293352
70.	С1213-301 -0103 СТ1213-30 1-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП - 8%	м3	21,798336	23240 ---	-- ---	506593 ---	-- ---	506593 ---	-- 40527	547120
71.	Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,0108	383082,73 380613	2469,73 1080,57	4137 4111	27 12	-- --	3751 631	8519
72.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0108	386515 ---	-- ---	4174 ---	-- ---	4174 ---	-- 334	4508
73.				0,470754	29674,74	13484,68	13970	6348	3907	3834	19228

	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		--- 7890,96	--- 3912,14	--- 3715	--- 1842	--- --	--- 1424	
74.	С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	0,454554	521308 --- --	--- --	236963 --- --	--- --	236963 --- --	--- 18957	255920
75.	С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,0162	438170 --- --	--- --	7098 --- --	--- --	7098 --- --	--- 568	7666
76.	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,03957	30183,08 --- 18231,3	10628,44 --- 3307,96	1194 --- 721	421 --- 131	52 --- --	588 --- 143	1925
77.	С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	0,02478	521308 --- --	--- --	12918 --- --	--- --	12918 --- --	--- 1033	13951
78.	С1214-201 -0102 214-201-0	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т	0,01263	438170 --- --	--- --	5534 --- --	--- --	5534 --- --	--- 443	5977

	102 РСНБ РК 2015	углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм								
		СП - 8%								
79.				36	30	--	1080	--	1080	--	1166
	С1217-101-0301	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		--	--	--	--	--	86	
	217-101-0301 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Фрагмент №3б									
80.				22,2432	8257,35	2374,24	183670	52810	48848	87952	293352
	Е11-08030-1-0103	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3687,07	564,68	82012	12560	--	21730	
	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 93%; СП - 8%									
81.				21,798336	23240	--	506593	--	506593	--	547120
	С1213-301-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3		--	--	--	--	--	40527	
	СТ1213-30 1-0103										
		СП - 8%									
82.				0,0108	383082,73	2469,73	4137	27	--	3751	8519
	Е11-06030-1-0401	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		380613	1080,57	4111	12	--	631	
	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015										
		НР - 91%; СП - 8%									
83.				0,0108	386515	--	4174	--	4174	--	4508
	С1214-210-0201	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	334	
	214-210-0201 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
84.				0,470754	29674,74	13484,68	13970	6348	3907	3834	19228
	Е11-09030	-Стойки опорные для	т								

2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4) НР - 69%; СП - 8%	конструк ций		7890,96	3912,14	3715	1842	--	1424	
85.			0,454554	521308	--	236963	--	236963	--	255920
С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	18957	
86.			0,0162	438170	--	7098	--	7098	--	7666
С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	568	
87.			0,03957	30183,08	10628,44	1194	421	52	588	1925
Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		---	---	---	---	---	---	
				18231,3	3307,96	721	131	--	143	
88.			0,02478	521308	--	12918	--	12918	--	13951
С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1033	
89.			0,01263	438170	--	5534	--	5534	--	5977
С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	443	

	РК 2015	535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%								
90.	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП - 8%	шт.	36	30 --- --	-- --- --	1080 --- --	-- --- --	1080 --- --	-- --- 86	1166
		Фрагмент №4									
91.	Е11-08030-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	12,1632	8257,35 --- 3687,07	2374,24 --- 564,68	100436 --- 44847	28878 --- 6868	26711 --- --	48095 --- 11882	160413
92.	С1213-301-0103 СТ1213-301-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП - 8%	м3	11,919936	23240 --- --	-- --- --	277019 --- --	-- --- --	277019 --- --	-- --- 22162	299181
93.	Е11-06030-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,00756	383082,73 --- 380613	2469,73 --- 1080,57	2896 --- 2877	19 --- 8	-- --- --	2626 --- 442	5964
94.	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00756	386515 --- --	-- --- --	2922 --- --	-- --- --	2922 --- --	-- --- 234	3156
95.	Е11-09030-2-0112	-Стойки опорные для пролетов до 24 м.	т конструк	0,330327	29674,74 --- 7890,96	13484,68 --- 3912,14	9802 --- 2607	4454 --- 1292	2741 --- --	2690 --- 999	13492

	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж(СТ-4) НР - 69%; СП - 8%	ций							
96.	C1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	0,318447	521308 --- --	-- --- --	166009 --- --	-- --- --	166009 --- --	-- --- 13281	179290
97.	C1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,0162	438170 --- --	-- --- --	7098 --- --	-- --- --	7098 --- --	-- --- 568	7666
98.	E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,03975	30183,08 --- 18231,3	10628,44 --- 3307,96	1200 --- 725	422 --- 131	53 --- --	591 --- 143	1934
99.	C1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	0,02478	521308 --- --	-- --- --	12918 --- --	-- --- --	12918 --- --	-- --- 1033	13951
100.	C1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки	т	0,01263	438170 --- --	-- --- --	5534 --- --	-- --- --	5534 --- --	-- --- 443	5977

		от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%								
101. С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП - 8%	шт.	39	30 ---	-- ---	1170 ---	-- ---	1170 ---	-- ---	1264
	Фрагмент №4а									
102. Е11-08030-1-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	12,1632	8257,35 --- 3687,07	2374,24 --- 564,68	100436 --- 44847	28878 --- 6868	26711 --- --	48095 --- 11882	160413
103. С1213-301-0103 СТ1213-301-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП - 8%	м3	11,919936	23240 --- --	-- --- --	277019 --- --	-- --- --	277019 --- --	-- --- 22162	299181
104. Е11-06030-1-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,00756	383082,73 --- 380613	2469,73 --- 1080,57	2896 --- 2877	19 --- 8	-- --- --	2626 --- 442	5964
105. С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00756	386515 --- --	-- --- --	2922 --- --	-- --- --	2922 --- --	-- --- 234	3156
106. Е11-09030-2-0112 1109-0302	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4)	т конструкций	0,330327	29674,74 --- 7890,96	13484,68 --- 3912,14	9802 --- 2607	4454 --- 1292	2741 --- --	2690 --- 999	13492

	-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%								
107.	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,318447	521308 --- --	-- --- --	166009 --- --	-- --- --	166009 --- --	-- --- 13281	179290
		СП - 8%									
108.	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01188	438170 --- --	-- --- --	5205 --- --	-- --- --	5205 --- --	-- --- 416	5621
		СП - 8%									
109.	Е11-09030-0401 2-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03975	30183,08 --- 18231,3	10628,44 --- 3307,96	1200 --- 725	422 --- 131	53 --- --	591 --- 143	1934
		НР - 69%; СП - 8%									
110.	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,02478	521308 --- --	-- --- --	12918 --- --	-- --- --	12918 --- --	-- --- 1033	13951
		СП - 8%									
111.	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,	т	0,01263	438170 --- --	-- --- --	5534 --- --	-- --- --	5534 --- --	-- --- 443	5977

		толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%								
112. С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП - 8%	шт.	39	30 --- --	-- --- --	1170 --- --	-- --- --	1170 --- --	-- --- 94	1264
	Фрагмент №4б									
113. Е11-08030-1-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	12,2976	8257,35 --- 3687,07	2374,24 --- 564,68	101546 --- 45342	29197 --- 6944	27007 --- --	48626 --- 12014	162186
114. С1213-301-0103 СТ1213-301-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП - 8%	м3	12,051648	23240 --- --	-- --- --	280080 --- --	-- --- --	280080 --- --	-- --- 22406	302486
115. Е11-06030-1-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,00756	383082,73 --- 380613	2469,73 --- 1080,57	2896 --- 2877	19 --- 8	-- --- --	2626 --- 442	5964
116. С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00756	386515 --- --	-- --- --	2922 --- --	-- --- --	2922 --- --	-- --- 234	3156
117. Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4)	т конструкций	0,330327	29674,74 --- 7890,96	13484,68 --- 3912,14	9802 --- 2607	4454 --- 1292	2741 --- --	2690 --- 999	13492

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%								
118.				0,318447	521308	--	166009	--	166009	--	179290
	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13281	
		СП - 8%									
119.				0,01188	438170	--	5205	--	5205	--	5621
	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	416	
		СП - 8%									
120.				0,03975	30183,08	10628,44	1200	422	53	591	1934
	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					18231,3	3307,96	725	131	--	143	
		НР - 69%; СП - 8%									
121.				0,02478	521308	--	12918	--	12918	--	13951
	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1033	
		СП - 8%									
122.				0,01263	438170	--	5534	--	5534	--	5977
	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	443	

		СП - 8%								
123.			39	30	--	1170	--	1170	--	1264
С1217-101 -0301 217-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%								
		Фрагмент №5								
124.			7,4592	8257,35	2374,24	61593	17710	16380	29495	98375
Е11-08030 1-0103 1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		---	---	---	---	---	---	
				3687,07	564,68	27503	4212	--	7287	
		НР - 93%; СП - 8%								
125.			7,310016	23240	--	169885	--	169885	--	183476
С1213-301 -0103 СТ1213-30 1-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	13591	
		СП - 8%								
126.			0,00432	383082,73	2469,73	1655	11	--	1501	3408
Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		---	---	---	---	---	---	
				380613	1080,57	1644	5	--	252	
		НР - 91%; СП - 8%								
127.			0,00432	386515	--	1670	--	1670	--	1804
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	134	
		СП - 8%								
128.			0,178398	29674,74	13484,68	5294	2406	1480	1453	7287
Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4)	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
				7890,96	3912,14	1408	698	--	540	
		НР - 69%; СП - 8%								

	2015 Изм. и доп. вып. 16									
129. С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	0,172638	521308 --- --	-- --- --	89998 --- --	-- --- --	89998 --- --	-- --- 7200	97198
130. С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,00576	438170 --- --	-- --- --	2524 --- --	-- --- --	2524 --- --	-- --- 202	2726
131. Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,00957	30183,08 --- 18231,3	10628,44 --- 3307,96	289 --- 174	102 --- 32	13 --- --	142 --- 34	466
132. С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	0,00885	521308 --- --	-- --- --	4614 --- --	-- --- --	4614 --- --	-- --- 369	4983
133. С1217-101 -0301 217-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП - 8%	шт.	12	30 --- --	-- --- --	360 --- --	-- --- --	360 --- --	-- --- 29	389
	Фрагмент №6									
134.			62,712	8257,35	2374,24	517835	148893	137718	247971	827071

	Е11-08030 1-0103 1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		3687,07	564,68	231224	35412	--	61264	
135.				61,45776	23240	--	1428278	--	1428278	--	1542540
	С1213-301 -0103 СТ1213-30 1-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	114262	
136.				0,01296	383082,73	2469,73	4965	32	--	4502	10224
	Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т		380613	1080,57	4933	14	--	757	
137.				0,01296	386515	--	5009	--	5009	--	5410
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	401	
138.				0,50868	29674,74	13484,68	15095	6859	4222	4143	20777
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7890,96	3912,14	4014	1990	--	1539	
139.				0,4914	521308	--	256171	--	256171	--	276665
	С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		--	--	--	--	--	20494	

		СП - 8%								
140.				0,01728	438170	--	7572	--	7572	--	8178
	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	606
		СП - 8%								
141.				0,10764	30183,08	10628,44	3249	1144	143	1600	5237
	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		---	---	---	---	---	---
					18231,3	3307,96	1962	356	--	388
		НР - 69%; СП - 8%								
142.				0,08478	521308	--	44196	--	44196	--	47732
	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	3536
		СП - 8%								
143.				36	30	--	1080	--	1080	--	1166
	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	86
		СП - 8%								
144.				0,01404	438170	--	6152	--	6152	--	6644
	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	492
		СП - 8%								
145.				0,00666	415244	--	2766	--	2766	--	2987
	С1214-210-0601	-Проволока из низкоуглеродистой стали	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	221

	214-210-0 601 РСНБ РК 2015	холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге	--	--	14924720	1041026	12217092	1764963	18024859
		тенге	--	--	1666604	251879	--	1335172	
	Стоимость общестроительных работ	тенге			14748639				
	Материалы	тенге			395464				
	Всего заработная плата	тенге				1842458			
	Стоимость материалов и конструкций	тенге			3360217				
	Местные материалы	тенге			8416635				
	Накладные расходы	тенге			1712504				
	Сметная прибыль	тенге			1316891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге			17778034				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1462
	Сметная заработная плата	тенге				1842458			
	Стоимость металломонтажных работ	тенге			176081				
	Материалы	тенге			44773				
	Всего заработная плата	тенге				76025			
	Накладные расходы	тенге			52459				
	Сметная прибыль	тенге			18281				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге			246821				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							55
	Сметная заработная плата	тенге				76025			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			18024855				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1517
	Сметная заработная плата	тенге				1918483			

РАЗДЕЛ 5. Парапеты, фрагменты №1, №2, №3

Парапет

146.			51,724	14374,16	2991,64	743489	154739	218127	382994	1216601
	Е11-08020 -Стены наружные простые	м3							
	1-0101 из кирпича. Кладка при	кладки		7165,4	796,5	370623	41198	--	90119	
	1108-0201 высоте этажа до 4 м									
	-0101									
	РСНБ РК НР - 93%; СП - 8%									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	21									
147.			19,65512	46609	--	916105	--	916105	--	989393
	С1213-101 -Кирпич керамический	1000 шт.								

	-0101 213-101-0 101 РСНБ РК 2015	рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 СП - 8%			--	--	--	--	--	73288
148.	E11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,45	28784,57 --- 6529,65	4838,55 --- 1124,31	214445 --- 48646	36047 --- 8376	129752 --- --	51890 --- 21307	287642
149.	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,358896	419679 --- --	-- --- --	150621 --- --	-- --- --	150621 --- --	-- --- 12050	162671
150.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,07576	392348 --- --	-- --- --	29724 --- --	-- --- --	29724 --- --	-- --- 2378	32102
151.	E11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	9,5	34120,06 --- 11071,5	4893,24 --- 1079,88	324141 --- 105179	46486 --- 10259	172476 --- --	105049 --- 34335	463525
152.	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2256	419679 --- --	-- --- --	94680 --- --	-- --- --	94680 --- --	-- --- 7574	102254

		СП - 8%								
153.				0,05088	447247	--	22756	--	22756	--	24576
	С1261-102 -0251 261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1820
		СП - 8%								
154.				0,936	45298,81	4521,42	42400	4232	22608	15014	62007
	Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---
		НР - 91%; СП - 8%			16623,9	1003,12	15560	939	--	4593
155.				0,035568	419679	--	14927	--	14927	--	16121
	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1194
		СП - 8%								
156.				0,02016	447247	--	9016	--	9016	--	9737
	С1261-102 -0251 261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	721
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге		--	--	2562304	241504	1780792	554947	3366629
			тенге		---	---	---	---	---	---
					--	--	540008	60772	--	249379

Стоимость общестроительных работ	тенге	2562304		
Материалы	тенге	542962		
Всего заработная плата	тенге		600780	
Стоимость материалов и конструкций	тенге	321724		
Местные материалы	тенге	916105		
Накладные расходы	тенге	554947		
Сметная прибыль	тенге	249379		

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге			3366630				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							451
Сметная заработная плата		тенге				600780			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге			3366630				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							451
Сметная заработная плата		тенге				600780			

РАЗДЕЛ 6. Перегородки из газоблоков

Перегородки на отм.-0,100 в осях 1-5

157.			270,578	2520,13	90,06	681892	24368	147493	479938	1254777
Е11-08040	-Перегородки	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0501	армированные толщиной	перегоро		1884,97	22,29	510031	6031	--	92946	
1108-0401	100 мм. Кладка блоками	док (за								
-0501	из ячеистого бетона при	вычетом								
РСНБ РК	высоте этажа до 4 м	проемов)								
2015										
Изм. и	НР - 93%; СП - 8%									
доп. вып.										
21										
158.			28,41069	23240	--	660264	--	660264	--	713085
С1213-301	-Блок стеновой из	м3		---	---	---	---	---	---	
-0103	ячеистого бетона			--	--	--	--	--	52821	
СТ1213-30	автоклавного твердения									
1-0103	(газобетон) ГОСТ									
	31360-2007 В3,5, D600									
	СП - 8%									

Перегородки на отм.-0,100 в осях 6-10

159.			156,002	2520,13	90,06	393145	14049	85037	276709	723442
Е11-08040	-Перегородки	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0501	армированные толщиной	перегоро		1884,97	22,29	294059	3477	--	53588	
1108-0401	100 мм. Кладка блоками	док (за								
-0501	из ячеистого бетона при	вычетом								
РСНБ РК	высоте этажа до 4 м	проемов)								
2015										
Изм. и	НР - 93%; СП - 8%									
доп. вып.										
21										
160.			16,38021	23240	--	380676	--	380676	--	411130
С1213-301	-Блок стеновой из	м3		---	---	---	---	---	---	
-0103	ячеистого бетона			--	--	--	--	--	30454	
СТ1213-30	автоклавного твердения									
1-0103	(газобетон) ГОСТ									
	31360-2007 В3,5, D600									
	СП - 8%									

Перегородки на отм.-0,100 в осях 11-15

161.			145,404	2520,13	90,06	366437	13095	79260	257911	674295
E11-08040 1-0501 1108-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1884,97	22,29	274082	3241	--	49948	
162.			15,26742	23240	--	354815	--	354815	--	383200
С1213-301 -0103 СТ1213-301-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	28385	
Перегородки типового этажа в осях 1-5										
163.			268,688	2520,13	90,06	677129	24198	146462	476586	1246012
E11-08040 1-0501 1108-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1884,97	22,29	506469	5989	--	92297	
164.			28,21224	23240	--	655652	--	655652	--	708104
С1213-301 -0103 СТ1213-301-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	52452	
Перегородки типового этажа в осях 6-10										
165.			431,8272	2520,13	90,06	1088261	38890	235390	765954	2002552
E11-08040 1-0501 1108-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1884,97	22,29	813981	9625	--	148337	
166.			45,341856	23240	--	1053745	--	1053745	--	1138045

	С1213-301 -0103 СТ1213-30 1-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	84300
		Перегородки типового этажа в осях 11-15								
167.				297,6064	2520,13	90,06	750007	26803	162225	527880	1380118
	Е11-08040 1-0501 1108-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		---	---	---	---	---	---
					1884,97	22,29	560979	6634	--	102231
168.				31,248672	23240	--	726219	--	726219	--	784317
	С1213-301 -0103 СТ1213-30 1-0103	-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	58098
		Усиление перегородок								
169.				0,18278	383082,73	2469,73	70020	452	--	63487	144188
	Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					380613	1080,57	69568	198	--	10681
170.				0,18278	386515	--	70647	--	70647	--	76299
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	5652
171.				6,42902	29674,74	13484,68	190779	86693	53355	52359	262589
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст3,Ст3-1) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---
					7890,96	3912,14	50731	25151	--	19451

	Изм. и доп. вып. 16								
172.			6,28082	521308	--	3274242	--	3274242	--	3536181
	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	261939	
173.			0,1482	438170	--	64937	--	64937	--	70132
	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5195	
174.			0,47308	30183,08	10628,44	14279	5028	626	7031	23015
	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	---	---	---	---	---	---	
				18231,3	3307,96	8625	1565	--	1705	
	Изм. и доп. вып. 16									
175.			0,38182	521308	--	199046	--	199046	--	214970
	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	15924	
176.			0,0312	438170	--	13671	--	13671	--	14765
	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1094	

177.			476	30	--	14280	--	14280	--	15422
С1217-101 -0301 217-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП - 8%	шт.		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 1142	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге		--	--	11700143	233576	8378042	2907855	15776638
		тенге		--------- --	--------- --	--------- 3088525	--------- 61911	--------- --	--------- 1168640	
Стоимость общестроительных работ		тенге				11495085				
Материалы		тенге				855865				
Всего заработная плата		тенге					3064364			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				3636823				
Местные материалы		тенге				3831371				
Накладные расходы		тенге				2848465				
Сметная прибыль		тенге				1147484				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15491034				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2280
Сметная заработная плата		тенге					3064364			
Стоимость металломонтажных работ		тенге				205058				
Материалы		тенге				53981				
Всего заработная плата		тенге					86072			
Накладные расходы		тенге				59390				
Сметная прибыль		тенге				21156				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				285604				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								60
Сметная заработная плата		тенге					86072			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге				15776638				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2340
Сметная заработная плата		тенге					3150436			

РАЗДЕЛ 7. Перекрытие

Перекрытие на +14,920
Перекрытие в осях 1-5

178.			63,353	54211,27	1899,07	3434447	120311	2059975	1168335	4971005
Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		--------- 19796,4	--------- 469,17	--------- 1254161	--------- 29723	--------- --	--------- 368223	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									

179.			1,00339	392348	--	393678	--	393678	--	425172
C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	31494	
	СП - 8%									
180.			6,42241	386515	--	2482358	--	2482358	--	2680947
C1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	198589	
	СП - 8%									
181.			1,41976	373950	--	530919	--	530919	--	573393
C1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	42474	
	СП - 8%									
182.			1,95251	22108,03	1411,99	43166	2757	562	37015	86596
Е11-06030-1-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				20408,04	424,6	39847	829	--	6415	
	НР - 91%; СП - 8%									
183.			0,07251	83758,85	19125,35	6073	1387	107	4670	11603
Е11-06030-1-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т		---	---	---	---	---	---	
				63155	7623,43	4579	553	--	859	
	НР - 91%; СП - 8%									
184.			0,02865	475761	--	13631	--	13631	--	14721
C1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1090	

		СП - 8%							
185.			0,00298	474778	--	1415	--	1415	--	1528
С1214-205 -0203 214-205-0 203 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%								
186.			2,8	5348	--	14974	--	14974	--	16172
С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1198	
		СП - 8%								
		Перекрытие в осях 6-10								
187.			63,353	54211,27	1899,07	3434447	120311	2059975	1168335	4971005
Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		---	---	---	---	---	---	
				19796,4	469,17	1254161	29723	--	368223	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
188.			1,00339	392348	--	393678	--	393678	--	425172
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	31494	
		СП - 8%								
189.			6,42241	386515	--	2482358	--	2482358	--	2680947
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	198589	
		СП - 8%								
190.			1,41976	373950	--	530919	--	530919	--	573393
С1214-210 -0202	-Сталь арматурная периодического профиля	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	42474	

	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%							
191.				1,95251	22108,03	1411,99	43166	2757	562	37015	86596
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		20408,04	424,6	39847	829	--	6415	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
192.				0,07251	83758,85	19125,35	6073	1387	107	4670	11603
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т		63155	7623,43	4579	553	--	859	
193.				0,02865	475761	--	13631	--	13631	--	14721
	С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1090	
194.				0,00298	474778	--	1415	--	1415	--	1528
	С1214-205 -0203 214-205-0 203 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более СП - 8%	т		--	--	--	--	--	113	
195.				2,8	5348	--	14974	--	14974	--	16172
	С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1198	

Перекрытие в осях 11-15

196.			64,283	54211,27	1899,07	3484863	122078	2090213	1185486	5043977
Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19796,4	469,17	1272572	30160	--	373628	
Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
197.			1,01946	392348	--	399983	--	399983	--	431982
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	31999	
	СП - 8%									
198.			6,55266	386515	--	2532701	--	2532701	--	2735317
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	202616	
	СП - 8%									
199.			1,4311	373950	--	535160	--	535160	--	577973
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	42813	
	СП - 8%									
200.			1,96988	22108,03	1411,99	43550	2781	568	37344	87366
Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		20408,04	424,6	40201	836	--	6472	
Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
201.			0,06953	83758,85	19125,35	5824	1330	103	4478	11126
Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т		63155	7623,43	4391	530	--	824	

	2015	НР - 91%; СП - 8%								
202.			0,02865	475761	--	13631	--	13631	--	14721
	С1214-205	-Труба стальная	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0104	квадратная из		--	--	--	--	--	1090	
	214-205-0	углеродистой стали ГОСТ								
	104 РСНБ	13663-86 наружными								
	РК 2015	размерами от 180 х 180								
		мм и более								
		СП - 8%								
203.			2,8	5348	--	14974	--	14974	--	16172
	С1241-102	-Труба стальная	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0212	электросварная		--	--	--	--	--	1198	
	241-102-0	прямошовная диаметром								
	212 РСНБ	от 127 до 630 мм ГОСТ								
	РК 2015	10705-80 размерами								
		152х4,0 мм								
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге	--	--	20872008	375099	16582571	3647348	26480908
			тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	3914338	93736	--	1961550	

Стоимость общестроительных работ	тенге	20827086			
Материалы	тенге	6212167			
Всего заработная плата	тенге		4008074		
Стоимость материалов и конструкций	тенге	10325477			
Накладные расходы	тенге	3647348			
Сметная прибыль	тенге	1957956			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	26432390			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3135
Сметная заработная плата	тенге		4008074		
Стоимость сантехнических работ	тенге	44922			
Стоимость материалов и конструкций	тенге	44922			
Сметная прибыль	тенге	3594			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге	48516			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге	26480906			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3135
Сметная заработная плата	тенге		4008074		

РАЗДЕЛ 8. Окна

204.			617,5017	22203	--	13710390	--	13710390	--	14807221
	С1223-102	-Блок оконный из ПВХ	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0202	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	1096831	
	223-102-0	двухстворчатый								
	202 РСНБ	одинарной конструкции								

РК 2015	ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка СП - 8%							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		тенге	--	--	13710390	--	13710390	-- 14807221
		тенге	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	--	1096831

Стоимость общестроительных работ	тенге	13710390
Стоимость материалов и конструкций	тенге	13710390
Сметная прибыль	тенге	1096831
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	14807221
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге	14807221

РАЗДЕЛ 9. Лестницы

Устройство лестниц спуска в подвал

205.			0,852	17958,9	1136,42	15301	969	13135	1298	17927
Е11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	Устройство			1405,35	269,41	1197	230	--	1328	
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
206.			12,723	23899,24	2089,83	304070	26589	217159	60257	393473
Е11-06010	-Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0120	железобетонные при			4741,2	463,27	60322	5894	--	29146	
1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ширине поверху до 1000 мм. Устройство									
	НР - 91%; СП - 8%									
207.			0,09618	419679	--	40365	--	40365	--	43594
С1261-102	-Сетка арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
-0252	сварная из арматурной			--	--	--	--	--	3229	
261-102-0 252 РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
	СП - 8%									
208.			1,944	1134,04	12,62	2205	25	1256	870	3321

	E11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		--- 475,21	--- 5,94	--- 924	--- 12	--- --	--- 246	
209.				61,56	1100,16	20,27	67726	1248	47372	17939	92518
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		--- 310,37	--- 2,97	--- 19106	--- 183	--- --	--- 6853	
210.				20,091	3272,37	274,95	65745	5524	15429	42998	117442
	E11-08040 1-0303 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		--- 2229,46	--- 71,77	--- 44792	--- 1442	--- --	--- 8699	
211.				1,0125864	46609	--	47196	--	47196	--	50972
	С1213-101 -0101 213-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 СП - 8%	1000 шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 3776	
212.				0,045	22564,99	4213,56	1015	189	575	266	1383
	E11-06070 1-0202 1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Пояса без опалубки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		--- 5569,3	--- 918,48	--- 251	--- 41	--- --	--- 102	
213.				0,00408	415244	--	1694	--	1694	--	1830
	С1214-210 -0601 214-210-0 601 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 136	

	СП - 8%								
	Сердечники								
214.			0,14652	31620,24	5348,58	4633	783	2552	1342	6453
Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	НР - 91%; СП - 8%			8857,05	1209,8	1298	177	--	478	
215.			0,0135	450224	--	6078	--	6078	--	6564
С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	486	
	СП - 8%									
216.			0,02427	84053,5	7371,12	2040	179	202	2002	4365
Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		---	---	---	---	---	---	
	НР - 118%; СП - 8%			68362,7	1530,58	1659	37	--	323	
217.			0,01155	438170	--	5061	--	5061	--	5466
С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	405	
	СП - 8%									
218.			0,01131	450467	--	5095	--	5095	--	5503
С1214-208 -0103 214-208-0 103 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	408	
	СП - 8%									
219.			0,00141	386515	--	545	--	545	--	589
С1214-210	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	

-0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	44	
	СП - 8%									
220.			30	163,5	0,95	4905	28	--	3374	8941
Е11-09050 1-0301 1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	-Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		---	---	---	---	---	---	
				162,55	0,45	4876	13	--	662	
	НР - 69%; СП - 8%									
221.			30	30	--	900	--	900	--	972
С1217-101 -0301 217-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	72	
	СП - 8%									
	Устройство лестниц Л1(3шт)									
					Лестничный марш ЛМ1 (4шт)					
222.			12,756	25324,44	1752,44	323039	22354	272280	30885	382238
Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
				2226,76	433,91	28405	5535	--	28314	
	НР - 91%; СП - 8%									
223.			1,57068	386515	--	607091	--	607091	--	655658
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	48567	
	СП - 8%									
224.			0,34272	373950	--	128160	--	128160	--	138413
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	10253	
	СП - 8%									
225.			1,9134	22327,01	1040,29	42721	1991	551	37191	86305

	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				20998,72	360,91	40179	691	--	6393
226.				1117505,99		36878		27905	48621
			0,033		1443,99		48		8141
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				270468	630,51	8925	21	--	3602
227.			0,033	108313	--	3574	--	3574	-- 3860
	С1261-102 -0124 261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	286
					Лестничный марш ЛМ1а (4шт)				
228.			12,756	25324,44	1752,44	323039	22354	272280	30885 382238
	E11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---
				2226,76	433,91	28405	5535	--	28314
229.			1,57068	386515	--	607091	--	607091	-- 655658
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	48567
230.			0,34272	373950	--	128160	--	128160	-- 138413
	С1214-210 -0202	-Сталь арматурная периодического профиля	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	10253

	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%							
231.	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,9134	22327,01 --- 20998,72	1040,29 --- 360,91	42721 --- 40179	1991 --- 691	551 --- --	37191 --- 6393	86305
232.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,033	1117505,99 --- 270468	1443,99 --- 630,51	36878 --- 8925	48 --- 21	27905 --- --	8141 --- 3602	48621
233.	С1261-102 -0124 261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,033	108313 --- --	-- --- --	3574 --- --	-- --- --	3574 --- --	-- --- 286	3860
					Лестничный марш ЛМ2 (1шт)						
234.	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,611	25324,44 --- 2226,76	1752,44 --- 433,91	40798 --- 3587	2823 --- 699	34388 --- --	3901 --- 3576	48274
235.	С1214-210 -0201 214-210-0	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ	т	0,21813	386515 --- --	-- --- --	84311 --- --	-- --- --	84311 --- --	-- --- 6745	91056

	201 РСНБ РК 2015	РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%							
236.	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,0621	373950 --------- --	-- --------- --	23222 --------- --	-- --------- --	23222 --------- --	-- --------- 1858	25080
237.	Е11-06030 1-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,28023	22327,01 --------- 20998,72	1040,29 --------- 360,91	6257 --------- 5884	291 --------- 101	82 --------- --	5447 --------- 936	12640
238.	Е11-06030 1-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0033	1117505,99 --------- 270468	1443,99 --------- 630,51	3688 --------- 893	5 --------- 2	2790 --------- --	814 --------- 360	4862
239.	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,0033	108313 --------- --	-- --------- --	357 --------- --	-- --------- --	357 --------- --	-- --------- 29	386
						Лестничная площадка Лп1(4шт)					
240.	Е11-06080 1-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	10,56	41737,76 --------- 12690	1556,65 --------- 382,84	440751 --------- 134006	16438 --------- 4043	290307 --------- --	125625 --------- 45310	611686

	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
241.			0,12696	386515	--	49072	--	49072	--	52998
	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3926	
		СП - 8%								
242.			2,54496	373950	--	951688	--	951688	--	1027823
	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	76135	
		СП - 8%								
243.			0,0252	392348	--	9887	--	9887	--	10678
	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	791	
		СП - 8%								
244.			2,69712	22327,01	1040,29	60219	2805	778	52425	121655
	Е11-06030-1-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	---	---	---	---	---	---	
				20998,72	360,91	56636	973	--	9011	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		тенге	--	--	4527750	106682	3930618	470992	5398641
			тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	490449	26341	--	399900	

Стоимость общестроительных работ	тенге	4522845	
Материалы	тенге	1227493	
Всего заработная плата	тенге		511901
Стоимость материалов и конструкций	тенге	2655925	
Местные материалы	тенге	47196	
Накладные расходы	тенге	467618	
Сметная прибыль	тенге	399238	

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	5389701		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			397
Сметная заработная плата	тенге		511901	
Стоимость металломонтажных работ	тенге	4905		
Всего заработная плата	тенге		4889	
Накладные расходы	тенге	3374		
Сметная прибыль	тенге	662		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге	8941		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			4
Сметная заработная плата	тенге		4889	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге	5398642		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			401
Сметная заработная плата	тенге		516790	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			87507419
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	тенге	11415149		
Затраты на эксплуатацию машин	тенге	3245427		
в том числе зарплата машинистов	тенге		798389	
Материалов, изделий и конструкций	тенге	55181741		
Накладные расходы	тенге	11183054		
Сметная прибыль	тенге	6482032		

Временные здания и сооружения	0,9 %	787567
Итого		88294986
Зимнее удорожание	0,63 %	556258
Итого		88851244
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1777025
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		90628269
в т.ч. на 2021 год 26%		23563350
в т.ч. на 2022 год 74%		67064919
В текущих ценах 2021г. К=1		23563350
НДС на 2021 год, - 12 %		2827602
Итого в текущих ценах на 2021 год		26390952
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 74 %, К=1,0500514		70421612
НДС на 2022 год, - 12 %		8450593
Итого в текущих ценах на 2022 год		78872206
Налог на добавленную стоимость - 12 %		11278195
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		105263158

Технический надзор:

ТОО «РДК-01»

Серикбаев Б.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.