Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №58 от 08.06.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	28 749 795	28 749 795	25 669 460	3 080 335		28 749 795	25 669 460	3 080 335	
2	В том числе НДС 12%	3 080 335	3 080 335				3 080 335			
3	Удержание аванса 30%	8 624 939	8 624 939				8 624 939			
4	Всего к оплате	20 124 857	20 124 857				20 124 857			
5	В том числе НДС 12%	2 156 235	2 156 235				2 156 235			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3) 6190

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» ауыл Кордай Кордайского района Жамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №58 от 08.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.				237	26,29	26,29	6231	6231	--	1738		8606
	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		--	10,19	--	2414	--	638		
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				237	68,26	68,26	16177	16177	--	4513		22345
	E11-01010 4-0113 1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		--	26,45	--	6268	--	1655		
		НР - 72%; СП - 8%											
3.				1418,8268745	152,72	144,65	216678	205238	--	44751		282344

	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		8,06	35,74	11440	50714	--	20914	
4.				25,2717255	1936,7	--	48944	--	--	35240	90918
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1936,7	--	48944	--	--	6735	
5.				75,392	18,16	18,16	1369	1369	--	382	1892
	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	7,04	--	531	--	140	
6.				75,392	156,87	74,79	11826	5638	--	6302	19579
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	6188	2565	--	1450	
7.				75,392	81,24	69,06	6125	5207	219	1362	8085
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		9,27	15,81	699	1192	--	599	

2015										
8.			18,848	841,75	--	15865	--	--	11423	29471
E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		841,75	--	15865	--	--	2183	
9.			983,95	18,16	18,16	17872	17872	--	4986	24687
E11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПАЗУХИ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	7,04	--	6925	--	1829	
10.			983,95	156,87	74,79	154349	73586	--	82250	255527
E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	80763	33474	--	18928	
11.			983,95	81,24	69,06	79932	67956	2853	17770	105519
E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		9,27	15,81	9123	15557	--	7816	
12.			391,1803255	37,05	37,05	14491	14491	--	4043	20016
E11-01010 4-0107 1101-0104 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	14,35	--	5615	--	1483	
13.			391,1803255	203,5	194,47	79607	76075	37	17398	104766
E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		8,93	52,84	3495	20669	--	7760	

	НР - 72%; СП - 8%								
14.			115		80524		--		86966
			700,2127826	--		--		--	
	С341-0201 -Перевозка строительных	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	03-1005 грузов самосвалами вне		--	--	--	--	--	6442	
	4102-0103 карьеров.								
	-1005 Грузоподъемность 20 т.								
	РСНБ РК Класс груза 1.								
	2015 Расстояние перевозки 5 км								
	СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	--	749992	489841	3109	232158	1060721
		Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	176517	145923	--	78572	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			749992				
	Материалы	Тенге			3110				
	Всего заработная плата	Тенге				322440			
	Транспортные расходы	Тенге			80524				
	Накладные расходы	Тенге			232157				
	Сметная прибыль	Тенге			78572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1060721				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							300
	Сметная заработная плата	Тенге				322440			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1060721				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							300
	Сметная заработная плата	Тенге				322440			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	--	--	749992	489841	3109	232158	1060721
		Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	176517	145923	--	78572	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			749992				
	Материалы	Тенге			3110				
	Всего заработная плата	Тенге				322440			
	Транспортные расходы	Тенге			80524				
	Накладные расходы	Тенге			232157				
	Сметная прибыль	Тенге			78572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1060721				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							300
	Сметная заработная плата	Тенге				322440			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1060721				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							300
	Сметная заработная плата	Тенге				322440			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
НИЖЕ ОТМ +0,00

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1(66м)

15.			17,82	14278,64	1091,24	254445	19446	213155	23688	300384
	E11-06010 -Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство/В3,5 ССЦ			1225,8	234,96	21844	4187	--	22251	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015									
16.			155,76	20660,84	1334,27	3218133	207825	2524505	483922	3998219
	E11-06010 -Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0119 бетонные. Устройство/			3118,92	295,19	485803	45979	--	296164	
	1106-0101 В15 ССЦ -0119									
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16									
17.			0,99	246529	--	244064	--	244064	--	263589
	C121-0503 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0303 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	19525	
	2105-0309 стали А-III (А400), -0303 диаметром от 6 до 40 мм									
	РСНБ РК 2015 ГОСТ 23279-2012/(12мм)									
	СП - 8%									
18.			0,198	234691	--	46469	--	46469	--	50186
	C121-0503 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	3718	
	2105-0301 класса А-I (А240) -3001 диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК 2015 СТ РК 2591-2014/(8мм)									
	СП - 8%									
19.			1,188	14741,4	1381,64	17513	1641	38	15038	35154
	E11-06030 -Слои подстилающие и	1т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410 набетонки. Армирование			13328,4	581,44	15834	691	--	2604	
	1106-0301 -0410 НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015									

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2(134,7м)

20.				24,246	14278,64	1091,24	346200	26458	290021	32230	408704
	E11-06010 -Подготовка бетонная.	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство/В3,5 ССЦ				1225,8	234,96	29721	5697	--	30274	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
21.				218,214	20660,84	1334,27	4508485	291156	3536737	677957	5601357
	E11-06010 -Фундаменты ленточные	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0119 бетонные. Устройство/				3118,92	295,19	680592	64415	--	414915	
	1106-0101 -0119 В15 ССЦ										
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%										
	Изм. и доп. вып. 16										
22.				1,347	246529	--	332075	--	332075	--	358641
	C121-0503 -Сетки арматурные	т			---	---	---	---	---	---	
	09-0303 сварные из арматурной				--	--	--	--	--	26566	
	2105-0309 стали А-III (А400),										
	-0303 диаметром от 6 до 40 мм										
	РСНБ РК ГОСТ										
	2015 23279-2012/(12мм)										
	СП - 8%										
23.				0,269	234691	--	63132	--	63132	--	68182
	C121-0503 -Сталь арматурная	т			---	---	---	---	---	---	
	01-3001 горячекатаная гладкая				--	--	--	--	--	5051	
	2105-0301 класса А-I (А240)										
	-3001 диаметром от 6 до 12 мм										
	РСНБ РК СТ РК 2591-2014/(8мм)										
	2015										
	СП - 8%										
24.				1,616	14741,4	1381,64	23822	2233	50	20455	47820
	E11-06030 -Слои подстилающие и	1т			---	---	---	---	---	---	
	1-0410 набетонки. Армирование				13328,4	581,44	21539	940	--	3542	
	1106-0301 -0410 НР - 91%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3(24,4м)

25.				2,684	14278,64	1091,24	38324	2929	32105	3568	45243
	E11-06010 -Подготовка бетонная.	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство/В3,5 ССЦ				1225,8	234,96	3290	631	--	3351	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - 8%										
	РСНБ РК										

	2015									
26.				30,5	20660,84	1334,27	630156	40695	494334	94759	782908
	E11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ	м3		3118,92	295,19	95127	9003	--	57993	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
27.				0,146	246529	--	35993	--	35993	--	38873
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		--	--	--	--	--	2879	
		СП - 8%									
28.				0,024	234691	--	5633	--	5633	--	6083
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	451	
		СП - 8%									
29.				0,195	14741,4	1381,64	2875	269	7	2468	5770
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		13328,4	581,44	2599	113	--	427	
		НР - 91%; СП - 8%									
30.				6,13	14278,64	1091,24	87528	6689	73325	8149	103331
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3		1225,8	234,96	7514	1440	--	7654	
		НР - 91%; СП - 8%									
31.				74,786	20660,84	1334,27	1545142	99785	1212105	232348	1919689
	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ	м3		3118,92	295,19	233252	22076	--	142199	
		НР - 91%; СП - 8%									

Изм. и доп. вып. 16										
32.			0,307	246529	--	75684	--	75684	--	81739
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	6055	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012/(12мм)									
	СП - 8%									
33.			0,061	234691	--	14316	--	14316	--	15461
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	1145	
2105-0301	класса А-I (А240)									
-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
РСНБ РК 2015	СТ РК 2591-2014/(8мм)									
	СП - 8%									
34.			0,429	14741,4	1381,64	6324	593	13	5430	12695
Е11-06030	-Слои подстилающие и	1т		---	---	---	---	---	---	
1-0410	набетонки. Армирование			13328,4	581,44	5718	249	--	940	
1106-0301										
-0410	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК 2015										
	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-5(20,4м)									
35.			3,468	14278,64	1091,24	49518	3784	41483	4610	58459
Е11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	Устройство/В3,5 ССЦ			1225,8	234,96	4251	815	--	4330	
1106-0101										
-0101	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК 2015										
36.			49,164	20660,84	1334,27	1015770	65598	796833	152745	1261996
Е11-06010	-Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0119	бетонные. Устройство/			3118,92	295,19	153339	14513	--	93481	
1106-0101	В15 ССЦ									
-0119										
РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
Изм. и доп. вып. 16										
37.			0,204	246529	--	50292	--	50292	--	54315
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	4023	
2105-0309	стали А-III (А400),									

	-0303 РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)									
		СП - 8%									
38.											
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,041	234691	--	9622	--	9622	--	10392
					--	--	--	--	--	770	
		СП - 8%									
39.											
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,041	234691	--	9622	--	9622	--	10392
					--	--	--	--	--	770	
		СП - 8%									
40.											
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,286	14741,4	1381,64	4216	395	9	3620	8463
					13328,4	581,44	3812	166	--	627	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-6(2,8м)									
41.											
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В15 ССЦ	м3 подстилающего слоя	0,56	21581,32	7,2	12086	4	10043	1917	15123
					3641,7	--	2039	--	--	1120	
		НР - 94%; СП - 8%									
42.											
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,011	246529	--	2712	--	2712	--	2929
					--	--	--	--	--	217	
		СП - 8%									

43.				0,003	234691	--	704	--	704	--	760
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
44.				0,011	14741,4	1381,64	162	15	--	139	326
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		13328,4	581,44	147	6	--	24	
		НР - 91%; СП - 8%									
		СЕЧЕНИЕ 6-6									
45.				0,12	14278,64	1091,24	1713	131	1435	160	2023
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3		1225,8	234,96	147	28	--	150	
		НР - 91%; СП - 8%									
46.				2,35	20660,84	1334,27	48553	3136	38088	7301	60322
	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ	м3		3118,92	295,19	7329	694	--	4468	
		НР - 91%; СП - 8%									
47.				0,05	283988	--	14199	--	14199	--	15335
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		--	--	--	--	--	1136	
		СП - 8%									
48.				0,05	14741,4	1381,64	737	69	2	633	1480
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		13328,4	581,44	666	29	--	110	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ (АС-32)									

49.			0,163	225938	--	36828	--	36828	--	39774
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	--	--	--	--	--	2946	
		СП - 8%								
50.			0,055	234691	--	12908	--	12908	--	13941
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	--	--	--	--	--	1033	
		СП - 8%								
51.			0,217	19590,23	987,43	4251	214	63	3679	8564
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	18314,8	314,84	3974	68	--	634	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%								
52.			0,217	14741,4	1381,64	3199	300	7	2747	6421
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	13328,4	581,44	2892	126	--	476	
		НР - 91%; СП - 8%								
53.			132,6	873,93	10,78	115884	1429	59496	51751	181045
	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности	414,47	5,18	54959	687	--	13411	
		НР - 93%; СП - 8%								
54.			795,6	863,5	19,64	686999	15628	455983	202229	960366
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	270,72	2,59	215388	2062	--	71138	

2015 Изм. и доп. вып. 9	кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	--	--	13576286	790422	10734090	2031543	16856454
		Тенге	--	--	2051776	174618	--	1248624	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			13576286				
Материалы		Тенге			9779835				
Всего заработная плата		Тенге				2226394			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			954253				
Накладные расходы		Тенге			2031542				
Сметная прибыль		Тенге			1248626				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			16856455				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1975
Сметная заработная плата		Тенге				2226394			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			16856455				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1975
Сметная заработная плата		Тенге				2226394			

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

ПЕРЕГОРОДКИ (АС-5)

55.			2,06	21581,32	7,2	44458	15	36941	7052	55630
E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В15 ССЦ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3641,7	--	7502	--	--	4121	
56.			0,016	14741,4	1381,64	236	22	1	203	473
E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		13328,4	581,44	213	9	--	35	
57.			0,008	234691	--	1878	--	1878	--	2028
C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		--	--	--	--	--	150	

	СП - 8%									
58.			0,008	246529	--	1972	--	1972	--	2130
	С121-0503 -Сетки арматурные	т								
	09-0303 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	158	
	2105-0309 стали А-III (А400),									
	-0303 диаметром от 6 до 40 мм									
	РСНБ РК ГОСТ 23279-2012									
	2015									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	48543	37	40792	7255	60261
		Тенге		--	--	7715	9	--	4464	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				48543				
	Материалы	Тенге				36941				
	Всего заработная плата	Тенге					7724			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3850				
	Накладные расходы	Тенге				7254				
	Сметная прибыль	Тенге				4464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60261				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата	Тенге					7724			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				60261				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата	Тенге					7724			
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге		--	--	13624829	790459	10777991	2270956	17977436
		Тенге		--	--	2059491	174628	--	1331660	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				13624829				
	Материалы	Тенге				9816776				
	Всего заработная плата	Тенге					2234119			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				958103				
	Накладные расходы	Тенге				2038796				
	Сметная прибыль	Тенге				1253090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16916716				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1983
	Сметная заработная плата	Тенге					2234119			
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				16916716				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1983
	Сметная заработная плата	Тенге					2234119			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ВЫШЕ ОТМ +0,00

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ на отм.-0,180

59.			78	7176,92	1264,3	559800	98615	206644	327328	958098
	Е11-07050 -Панели перекрытий	шт.								
	5-0105 площадью до 10 м2.	сборных		3263,34	293,03	254541	22856	--	70970	
	1107-0505 Установка с опиранием	конструк								
	-0105 на две стороны	ций								
	РСНБ РК									
	2015 НР - 118%; СП - 8%									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
60.			707,82	6077	--	4301422	--	4301422	--	4645536
	С121-0401 -Плиты перекрытий	м2								
	08-9903 железобетонные			--	--	--	--	--	344114	
	2104-0108 многопустотные 1ПК,									
	-9903 высотой 220 мм, под									
	РСНБ РК расчетную нагрузку 8									
	2015 кПа СТ РК 949-92									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	4861222	98615	4508066	327328	5603634
		Тенге		--	--	254541	22856	--	415084	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				4861222				
	Материалы	Тенге				206644				
	Всего заработная плата	Тенге					277397			
	Местные материалы	Тенге				4301422				
	Накладные расходы	Тенге				327328				
	Сметная прибыль	Тенге				415084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5603634				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
	Сметная заработная плата	Тенге					277397			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5603634				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
	Сметная заработная плата	Тенге					277397			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге		--	--	4861222	98615	15286057	2598284	23581070
		Тенге		--	--	254541	22856	--	1746744	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				4861222				
	Материалы	Тенге				206644				
	Всего заработная плата	Тенге					277397			

Местные материалы	Тенге	4301422		
Накладные расходы	Тенге	327328		
Сметная прибыль	Тенге	415084		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5603634		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			231
Сметная заработная плата	Тенге		277397	
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	5603634		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			231
Сметная заработная плата	Тенге		277397	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23581071
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2490549		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1378915		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		343407	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	15286057		
Перевозка грузов	Тенге	80524		
Накладные расходы	Тенге	2598284		
Сметная прибыль	Тенге	1746744		

Временные здания и сооружения	1 %	235811
Итого		23816881
Зимнее удорожание	0,63 %	150046
Итого		23966927
Непредвиденные работы и затраты	2 %	479339
Итого		24446267
в т.ч. в текущих ценах на 2021г.-100% К=1,050036		25669460
НДС	12 %	3080335
Итого к оплате		28749795

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Бакаев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «Тараз-Технопроект»

Молдабеков К.А.