Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»
Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»
Договор: №58 от 08.06.2021г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	61 045 384	61 045 384	54 504 807	6 540 577		32 295 589	28 835 347	3 460 242	
2	В том числе НДС 12%	6 540 577	6 540 577				3 460 242			
3	Удержание аванса 30%	18 313 616	18 313 616				9 688 677			
4	Всего к оплате	42 731 769	42 731 769				22 606 912			
5	В том числе НДС 12%	4 578 404	4 578 404				2 422 169			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3)

Заказчик: КГУ «Отделархитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайскогорайона»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома№5 в мкрн. «Батыс» ауылКордайКордайского районаЖамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №58 от 08.06.2021г.

Актприемки выполненных работ №2

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих	Накладные расходы, материалы	Сметная прибыль, оборудование, мебель, инвентарь	Всего тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		В. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		ВЫШЕ ОТМ +0,00										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (8 баллов)										
				26,04	22999,81	1574,67	598915	41005	393290	161831	821605	
1.	Е11-08020-1-0501 1108-0201-0501 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кладки кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3		6321,8	360,68	164620	9392	--	60860		
				114,71	-283,82	--	-32557	--	--	-30278	-67863	
2.	Е11-08020-1-0601	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2		-283,82	--	-32557	--	--	-5027		

	1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
				0,1025	283988	--	29109	--	29109	--	31437
					--	--	--	--	--	2329	
3.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(3мм)	т								
		СП - 8%		0,1025	283988	--	29109	--	29109	--	31437
					--	--	--	--	--	2329	
4.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/СГ-1(5мм)	т								
		СП - 8%		36,1465	22600,84	1566,6	816941	56627	545932	211438	1110650
					5930,91	358,86	214382	12972	--	82270	
5.	Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки								
		НР - 93%; СП - 8%			--	--	1441517	97632	997440	342991	1927266
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	346444	22364	--	142761	
			Тенге				1441517				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				939224	368807			
Материалы			Тенге				58218				
Всего заработная плата			Тенге				342991				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				142761				
Накладные расходы			Тенге				1927268				322
Сметная прибыль			Тенге					368807			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			чел.-ч				1927268				322
Нормативная трудоемкость			Тенге					368807			
Сметная заработная плата			Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			чел.-ч								
Нормативная трудоемкость			Тенге								
Сметная заработная плата											

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ изпеноблоков

				7,465	8668,01	2641,32	64707	19717	14277	32522	105007
6.					4114,32	570,24	30713	4257	--	7778	
E11-08030 1-0101 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/Р-Р М100,толщ.200мм НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6,8678	16266	--	111712	--	111712	--	120649
7.					--	--	--	--	--	8937	
C121-0303 01-0503 2103-0301 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 СП - 8%	м3		0,0504	743382,07	6366,62	37466	321	34934	2687	43366
8.					43865,8	1321,92	2211	67	--	3212	
E11-07010 7-0104 1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка/(АС-35.1) НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		1692,2	3910,64	115,87	6617585	196069	3132351	3101550	10496666
	ПЕРЕГОРОДКИ (АС-34)				1943,72	27,09	3289165	45836	--	777531	
9.											
E11-08040 1-0303 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100,р-р М50 НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		0,095	283988	--	26979	--	26979	--	29137
10.					--	--	--	--	--	2158	
C121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм) СП - 8%	т		1,663	283988	--	472272	--	472272	--	510054
11.											

	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т									
					--	--	--	--	--	37782		
		СП - 8%		0,078	761438,42	6557,32	59392	511	54228	5613	70206	
12.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		59651,9	1334,88	4653	104	--	5200		
		НР - 118%; СП - 8%										
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (АС-23)		480,675	1783,27	62,1	857172	29850	727313	100986	1034811	
13.	Е11-06030 1-0301 1106-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм/В12,5	м2		208,06	22,81	100009	10965	--	76653		
		НР - 91%; СП - 8%										
				480,675	-852,9	-30,49	-409970	-14657	-363379	-33975	-479461	
14.	Е11-06030 1-0302 1106-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2		-66,44	-11,24	-31934	-5402	--	-35516		
		НР - 91%; СП - 8%										
		К=5		0,644	266090	--	171362	--	171362	--	185071	
15.	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	13709		
		СП - 8%		0,654	246529	--	161230	--	161230	--	174128	
16.	С121-0503 09-0303 2105-0309	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),	т		--	--	--	--	--	12898		

	-0303 РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
		СП - 8%								
		ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-14)								
17.				0,078	761438,42	6557,32	59392	511	54228	5613	70206
	E11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементо в		---	---	---	---	---	---	
		НР - 118%; СП - 8%			59651,9	1334,88	4653	104	--	5200	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19,20)								
18.				23,781	40877,74	4319,15	972114	102714	524847	332476	1408957
	E11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство/В15	м3		---	---	---	---	---	---	
		НР - 91%; СП - 8%			14488,6	874,86	344553	20805	--	104367	
19.				1,376	266090	--	366140	--	366140	--	395431
	C121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	29291	
		СП - 8%									
20.				3,026	246529	--	745997	--	745997	--	805676
	C121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	59680	
		СП - 8%									
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ Ав-1,Ав-2 (АС-24)								
21.				0,031	234691	--	7275	--	7275	--	7857
	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	582	

	2015	2591-2014/(6мм)								
		СП - 8%								
22.				0,253	234691	--	59377	--	59377	--	64127
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	4750	
	01-3001	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК									
	2015	2591-2014/(12мм)									
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,МС-2 (АС-24)									
23.				42,18	26939,19	4627,01	1136295	195167	700854	256287	1503989
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3		5696,4	980,56	240274	41360	--	111407	
	1-0106	в деревянной опалубке									
	1106-0501	высотой до 4 м,									
	-0106	периметром до 2 м.									
	РСНБ РК	Устройство/В15									
	2015										
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	16										
24.				0,64	266090	--	170298	--	170298	--	183921
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		--	--	--	--	--	13624	
	09-0302	сварные из арматурной									
	2105-0309	стали А-I (А240) и А-II									
	-0302	(А300), диаметром от 6									
	РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ									
	2015	23279-2012									
		СП - 8%									
25.				1,645	246529	--	405540	--	405540	--	437983
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		--	--	--	--	--	32443	
	09-0303	сварные из арматурной									
	2105-0309	стали А-III (А400),									
	-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	--	12092335	530204	7577835	3803759	17167781
			Тенге		--	--	3984298	118095	--	1271686	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12092335	
Материалы	Тенге	4879652	
Всего заработная плата	Тенге		4102393
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2586469	

Местные материалы	Тенге			111712				
Накладные расходы	Тенге			3803761				
Сметная прибыль	Тенге			1271688				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			17167784				3528
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4102393			
Сметная заработная плата	Тенге			17167784				3528
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4102393			
Сметная заработная плата	Тенге							

РАЗДЕЛ 3. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)

			126,04383	30895,63	4677,35	3894203	589551	2088014	1215166	5518119
26.		м3		9652,5	941,81	1216638	118709	--	408750	
Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В12,5 НР - 91%; СП - 8%									
			1,45152	266090	--	386235	--	386235	--	417134
27.		т		--	--	--	--	--	30899	
С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%									
			5,43696	246529	--	1340368	--	1340368	--	1447598
28.		т		--	--	--	--	--	107229	
С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%									
			0,03405	275926,29	2119,83	9395	72	7981	1243	11489
29.		1т		39422,1	688,61	1342	23	--	851	
Е11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1 НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5630202	589623	3822598	1216409	7394340

	Тенге	--	--	1217980	118733	--	547729	
				5630202				
Стоимость общестроительных работ	Тенге			2095995				
Материалы	Тенге				1336713			
Всего заработная плата	Тенге			1726603				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1216409				
Накладные расходы	Тенге			547729				
Сметная прибыль	Тенге			7394340				1132
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге							
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1336713			
Сметная заработная плата	Тенге			7394340				1132
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1336713			
Сметная заработная плата	Тенге							
		--	--	19164054	1217459	12397873	5363159	26489387
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге							
	Тенге	--	--	5548722	259192	--	1962176	
				19164054				
Стоимость общестроительных работ	Тенге			7914870				
Материалы	Тенге				5807914			
Всего заработная плата	Тенге			4371290				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			111712				
Местные материалы	Тенге			5363161				
Накладные расходы	Тенге			1962177				
Сметная прибыль	Тенге			26489391				4982
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге							
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5807914			
Сметная заработная плата	Тенге			26489391				4982
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге							
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5807914			
Сметная заработная плата	Тенге							26489387
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
В ТОМ ЧИСЛЕ:				5548722				
Зарплата рабочих строителей	Тенге			1217459				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				259192			
в том числе зарплата машинистов	Тенге			12397873				
Материалов, изделий и конструкций	Тенге			5363159				
Накладные расходы	Тенге			1962176				
Сметная прибыль	Тенге							

		264894	
Временные здания и сооружения	1 %		
Итого26754285			
Зимнее удорожание	0,63 %	168552	
Итого26922837			
Непредвиденные работы и затраты 2 %	538457		

Итого27461294
в т.ч. в текущих ценах на 2021г.-100% К=1,05003628835347
НДС 12 % 3460242
Итого к оплате 32295589

Заказчик: Подрядчик:

КГУ «Отделархитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Руководитель: Бакаев Ж.Т.Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «Тараз-Технопроект»

МолдабековК.А.