Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №58 от 08.06.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	86 565 090	86 565 090	77 290 259	9 274 831		25 519 706	22 785 452	2 734 254	
2	В том числе НДС 12%	9 274 831	9 274 831				2 734 254			
3	Удержание аванса 30%	25 969 528	25 969 528				7 655 912			
4	Всего к оплате	60 595 563	60 595 563				17 863 794			
5	В том числе НДС 12%	6 492 382	6 492 382				1 913 978			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» ауыл Кордай Кордайского района Жамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №58 от 08.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЫШЕ ОТМ +0,00									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (8 баллов)									
1.				130,2	22999,81	1574,67	2994575	205023	1966454	809154	4108027
	Е11-08020 1-0501 1108-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные армированные простые из кладки кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3		6321,8	360,68	823098	46960	--	304298	
		НР - 93%; СП - 8%									
2.				573,55	-283,82	--	-162787	--	--	-151392	-339314
	Е11-08020 1-0601 1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2		-283,82	--	-162787	--	--	-25134	
		НР - 93%; СП - 8%									

3.			0,5125	283988	--	145544	--	145544	--	157187
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	11644	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
РСНБ РК	ГОСТ									
2015	23279-2012/СГ-1(3мм)									
	СП - 8%									
4.			0,5125	283988	--	145544	--	145544	--	157187
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	11644	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5									
РСНБ РК	ммГОСТ									
2015	23279-2012/СГ-1(5мм)									
	СП - 8%									
5.			180,7325	22600,84	1566,6	4084707	283136	2729663	1057192	5553251
Е11-08020	-Стены внутренние из	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0107	кирпича. Кладка при	кладки		5930,91	358,86	1071908	64858	--	411352	
1108-0201	высоте этажа до 4									
-0107	м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50									
РСНБ РК										
2015	НР - 93%; СП - 8%									
Изм. и										
доп. вып.										
19										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	7207583	488158	4987205	1714954	9636338
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1732219	111818	--	713804	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				7207583				
Материалы		Тенге				4696118				
Всего заработная плата		Тенге					1844037			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291088				
Накладные расходы		Тенге				1714954				
Сметная прибыль		Тенге				713803				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9636340				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1610
Сметная заработная плата		Тенге					1844037			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9636340				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1610
Сметная заработная плата		Тенге					1844037			
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ из пеноблоков										
6.			37,325	8668,01	2641,32	323533	98587	71379	162612	525037

	Е11-08030 1-0101 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/Р-Р М100,толщ.200мм НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	4114,32	570,24	153567	21284	--	38892
7.			34,339	16266	--	558558	--	558558	-- 603243
	С121-0303 01-0503 2103-0301 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 СП - 8%	м3	--	--	--	--	--	44685
8.			0,252	743382,07	6366,62	187332	1604	174674	13437 216831
	Е11-07010 7-0104 1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка/(АС-35.1) НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	43865,8	1321,92	11054	333	--	16062
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	--	--	1069424	100192	804611	176049 1345111
			Тенге	--	--	164621	21617	--	99639
Стоимость общестроительных работ			Тенге			1069424			
Материалы			Тенге			246053			
Всего заработная плата			Тенге				186239		
Местные материалы			Тенге			558558			
Накладные расходы			Тенге			176049			
Сметная прибыль			Тенге			99638			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			1345110			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч						163
Сметная заработная плата			Тенге				186239		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1345110			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч						163
Сметная заработная плата			Тенге				186239		

РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,72

9.			78	7176,92	1264,3	559800	98615	206644	327328 958098
	Е11-07050 5-0105	-Панели перекрытий площадью до 10 м2.	шт. сборных	3263,34	293,03	254541	22856	--	70970

	1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	конструкций							
10.	С121-0401 08-9903 2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	707,82	6077 -- --	-- -- --	4301422 -- --	-- -- --	4301422 -- --	-- 344114	4645536
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	4861222 254541	98615 22856	4508066 --	327328 415084	5603634
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4861222				
	Материалы		Тенге				206644				
	Всего заработная плата		Тенге					277397			
	Местные материалы		Тенге				4301422				
	Накладные расходы		Тенге				327328				
	Сметная прибыль		Тенге				415084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5603634				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								231
	Сметная заработная плата		Тенге					277397			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5603634				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								231
	Сметная заработная плата		Тенге					277397			
	РАЗДЕЛ 4. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)										
11.	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В12,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	1,45617	30895,63 9652,5	4677,35 941,81	44989 14056	6811 1371	24122 --	14039 4722	63750
	ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-27,28)										
12.	Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3	36,02	31685,3	4677,35	1141304	168478	625143	347262	1607652

	1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%		9652,5	941,81	347683	33924	--	119085	
13.	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,2291	266090 --	-- --	60961 --	-- --	60961 --	65838 4877
14.	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,779872	246529 --	-- --	192261 --	-- --	192261 --	207642 15381
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 (113,4м) (АС-36)								
15.	Е11-06080 1-0109 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	2,17728	29790,48 9080,26	2631,36 547,16	64862 19770	5729 1191	39363 --	19075 6715
16.	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,4123224	266090 --	-- --	109715 --	-- --	109715 --	118492 8777
17.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,1611187	246529 --	-- --	39720 --	-- --	39720 --	42898 3178

	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
		СП - 8%								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2(60шт) (АС-39)								
18.				8,64	42794,19	1817,89	369742	15707	204964	138872	549303
	Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/В15	м3		17253,6	409,19	149071	3535	--	40689	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
19.				0,2690688	283988	--	76412	--	76412	--	82525
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		--	--	--	--	--	6113	
		СП - 8%									
20.				0,10248	266090	--	27269	--	27269	--	29450
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2182	
		СП - 8%									
21.				1,0176	246529	--	250868	--	250868	--	270937
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	20069	
		СП - 8%									
22.				0,007344	239950	--	1762	--	1762	--	1903
	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(3мм)ФИКСАТОР	т		--	--	--	--	--	141	

		СП - 8%								
23.				0,0672	275926,29	2119,83	18542	142	15751	2453	22675
	Е11-06030	-Болты анкерные на	1т		---	---	---	---	---	---	
	1-0404	поддерживающие			39422,1	688,61	2649	46	--	1680	
	1106-0301	конструкции. Установка									
	-0404	при бетонировании/АС-1									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Пм-1	3шт (АС-37)								
24.				1,728	48646,98	2847,58	84062	4921	44740	32174	125535
	Е11-06080	-Перекрытия ребристые.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0106	Устройство на высоте от			19908	552,66	34401	955	--	9299	
	1106-0801	опорной площади до 6									
	-0106	м/В15									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
25.				0,049896	283988	--	14170	--	14170	--	15303
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1134	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
	-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ									
	2015	23279-2012/(5мм)С-1									
		СП - 8%									
26.				0,035304	266090	--	9394	--	9394	--	10146
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	752	
	2105-0309	стали А-I (А240) и А-II									
	-0302	(А300), диаметром от 6									
	РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ									
	2015	23279-2012									
		СП - 8%									
27.				0,196848	246529	--	48529	--	48529	--	52411
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	3882	
	2105-0309	стали А-III (А400),									
	-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
	2015										
		СП - 8%									
28.				0,888	14677,99	1712,34	13034	1521	9328	2370	16637
	Е11-12010	-Покрытия. Утепление	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1402	керамзитом	утеплите		2460,68	440,64	2185	391	--	1232	

1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%	ля							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	2567598	203309	1794472	556245	3373749
		Тенге		--	--	569815	41415	--	249908	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2567598				
Материалы		Тенге				963412				
Всего заработная плата		Тенге					611230			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				831062				
Накладные расходы		Тенге				556245				
Сметная прибыль		Тенге				249907				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3373750				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								529
Сметная заработная плата		Тенге					611230			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3373750				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								529
Сметная заработная плата		Тенге					611230			

РАЗДЕЛ 5. ВЕНТШАХТЫ (АС-61-70)

29.			12,240864	33415,65	1968,31	409036	24094	220630	161517	616197
Е11-08080 -1-0501 1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)		13423,2	764,84	164312	9362	--	45644	
30.			0,0212952	283988	--	6048	--	6048	--	6531
С121-0503 -09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/(3мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	484	
31.			0,2385062	283988	--	67733	--	67733	--	73152
С121-0503 -09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		--	--	--	--	--	5419	

	2015 СП - 8%								
32.			0,2598014	67019,43	2215,83	17412	576	--	15827	35897
	E11-08020 -Стены и другие	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0701 конструкции.	металлич		64803,6	699,84	16836	182	--	2659	
	1108-0201 Армирование кладки	еских								
	-0701	изделий								
	РСНБ РК НР - 93%; СП - 8%									
	2015									
33.			3,288	25378,12	4627,01	83443	15214	49499	19978	111695
	E11-06050 -Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0106 в деревянной опалубке			5696,4	980,56	18730	3224	--	8274	
	1106-0501 высотой до 4 м,									
	-0106 периметром до 2 м.									
	РСНБ РК Устройство/В7,5									
	2015 Бетонные оголовки									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 91%; СП - 8%									
	16									
34.			0,396	31685,3	4677,35	12547	1852	6873	3818	17674
	E11-06070 -Пояса в опалубке.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0201 Устройство/В15			9652,5	941,81	3822	373	--	1309	
	1106-0701									
	-0201 НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
35.			2,232	26939,19	4627,01	60128	10327	37087	13562	79585
	E11-06050 -Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0106 в деревянной опалубке			5696,4	980,56	12714	2189	--	5895	
	1106-0501 высотой до 4 м,									
	-0106 периметром до 2 м.									
	РСНБ РК Устройство/МС-4 В15									
	2015									
	Изм. и НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.									
	16									
36.			0,021888	266090	--	5824	--	5824	--	6290
	С121-0503 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0302 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	466	
	2105-0309 стали А-I (А240) и А-II									
	-0302 (А300), диаметром от 6									
	РСНБ РК до 16 мм ГОСТ									
	2015 23279-2012									
	СП - 8%									
37.			0,097056	246529	--	23927	--	23927	--	25841

С121-0503 -Сетки арматурные	т								
09-0303 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1914	
2105-0309 стали А-III (А400),									
-0303 диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК ГОСТ 23279-2012									
2015									
СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	686099	52063	417621	214702	972862
	Тенге		--	--	216414	15330	--	72064	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				686099				
Материалы	Тенге				314090				
Всего заработная плата	Тенге					231744			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				103532				
Накладные расходы	Тенге				214701				
Сметная прибыль	Тенге				72064				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				972864				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
Сметная заработная плата	Тенге					231744			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				972864				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
Сметная заработная плата	Тенге					231744			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге		--	--	16391925	942336	12511975	2989278	20931694
	Тенге		--	--	2937610	213036	--	1550499	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				16391925				
Материалы	Тенге				6426317				
Всего заработная плата	Тенге					3150646			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1225681				
Местные материалы	Тенге				4859980				
Накладные расходы	Тенге				2989277				
Сметная прибыль	Тенге				1550496				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20931697				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2735
Сметная заработная плата	Тенге					3150646			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				20931697				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2735
Сметная заработная плата	Тенге					3150646			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20931697
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Зарплата рабочих строителей	Тенге				2937610				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				942336				
в том числе зарплата машинистов	Тенге					213036			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге				12511975				

Накладные расходы	Тенге		2989278
Сметная прибыль	Тенге		1550499

Временные здания и сооружения	1 %	209317
Итого		21141014
Зимнее удорожание	0,63 %	133188
Итого		21274202
Непредвиденные работы и затраты	2 %	424484
Итого		21699686
в т.ч. в текущих ценах на 2021г.-100% К=1,050036		22785452
НДС	12 %	2734254
Итого к оплате		25519706

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» акимата Кордайского района

Руководитель: Бакаев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «Тараз-Технопроект»

Молдабеков К.А.