Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №58 от 08.06.2021г., доп.соглашение №58/1 от 22.11.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	174 439 965	174 439 965	155 749 969	18 689 996		82 920 590	74 036 241	8 884 349	
2	В том числе НДС 12%	18 689 996	18 689 996				8 884 349			
3	Удержание аванса 30%	31 920 000	31 920 000				4 464 186			
4	Всего к оплате	142 519 967	142 519 967				78 456 404			
5	В том числе НДС 12%	15 269 996	15 269 996				8 406 043			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3) 2250

Заказчик: КГУ «Отделархитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайскогорайона»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома№5 в мкрн. «Батыс» ауылКордайКордайского районаЖамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №58 от 08.06.2021г., доп.соглашение №58/1 от 22.11.2021г.

Актприемки выполненных работ №5

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего машин	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего машин	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Всего	Сметная стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		НИЖЕ ОТМ +0,00									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ									
		ПЕРЕГОРОДКИ (АС-5)									
1.				20,76	3910,64	115,87	81185	2405	38428	38050	128774
	E11-08040 -Перегородки		м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0303 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015	армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	перегородок (за вычетом проемов)		1943,72	27,09	40352	562	--	9539	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 93%; СП - 8%									
2.				0,001	283988	--	284	--	284	--	307
	С121-0503 -Сетки арматурные		т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)			--	--	--	--	--	23	

2015	(АС-7)								
	СП - 8%								
3.			0,014	283988	--	3976	--	3976	--	4294
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	318	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012/(5мм)									
2015										
	СП - 8%									
	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-5)									
4.			2,07	40088,07	4319,15	82982	8941	44050	28940	120876
Е11-06070	-Перемычки.	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0109	Устройство/В12,5			14488,6	874,86	29991	1811	--	8954	
1106-0701										
-0109	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
16										
5.			0,086	234691	--	20183	--	20183	--	21798
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	1615	
2105-0301	класса А-I (А240)									
-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
РСНБ РК	СТ РК 2591-2014/(6мм)									
2015										
	СП - 8%									
6.			0,181	246529	--	44622	--	44622	--	48191
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	3570	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
	ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ по серии 2.144-1 1/88 УЗЕЛ									
	175(АС-5)									
7.			5,31	19981,96	7,2	106104	38	86729	18177	134224
Е11-11010	-Слои подстилающие	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0209	бетонные. Устройство с	подстила		3641,7	--	19337	--	--	9943	
1111-0101	уплотнениемющего									
-0209	трамбовками/В7,5 ССЦ	слоя								
РСНБ РК	ТОЛЩ.80мм									
2015										
Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
доп. вып.										

14										
8.			66,38	975,52	95,16	64755	6316	35842	23429	95239
E11-11010	-Покрытия бетонные,	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1501	толщина 30 мм.	покрытия		340,42	35,06	22597	2327	--	7055	
1111-0101	Устройств/ТОЛЩ.20мм									
-1501										
РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
2015										
9.			66,38	-184,84	-8,44	-12270	-560	-10408	-1481	-14851
E11-11010	-Покрытия бетонные.	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1502	Устройство. Добавлять	покрытия		-19,61	-4,12	-1302	-274	--	-1100	
1111-0101	или исключать на каждые									
-1502	5 мм изменения толщины									
РСНБ РК	к норме									
2015	11-110101-1501									
К=2										
	НР - 94%; СП - 8%									
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-5)									
	СТЕНЫ									
10.			104,76	1178,53	72,4	123462	7585	34777	69718	208634
E11-15020	-Стены внутри зданий.	м2		---	---	---	---	---	---	
3-0201	Оштукатуривание	оштукату		774,15	57,72	81100	6047	--	15454	
1115-0203	цементно-известковым	риваемой								
-0201	или цементным раствором									
РСНБ РК	по камню и бетону	поверхно								
2015	простое	сти								
Изм. и										
доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
16										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	515284	24725	298483	176833	747486
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	192076	10474	--	55371	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				515284				
Материалы		Тенге				229418				
Всего заработная плата		Тенге					202549			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69065				
Накладные расходы		Тенге				176832				
Сметная прибыль		Тенге				55369				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				747486				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								181
Сметная заработная плата		Тенге					202549			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				747486				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								181
Сметная заработная плата		Тенге					202549			
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		--	--	515284	24725	298483	176833	747486
		Тенге		---	---	---	---	---	---	

			--	--	192076	10474	--	55371
Стоимость общестроительных работ		Тенге			515284			
Материалы		Тенге			229418			
Всего заработная плата		Тенге				202549		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			69065			
Накладные расходы		Тенге			176832			
Сметная прибыль		Тенге			55369			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			747486			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч						181
Сметная заработная плата		Тенге				202549		
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			747486			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч						181
Сметная заработная плата		Тенге				202549		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ВЫШЕ ОТМ +0,00
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ (8 баллов)
==========

11.			22999,81		6716751		4410704	9214196
		292,0351106		1574,67		459860		1814911
E11-08020	-Стены наружные	м3	---	---	---	---	---	---
1-0501	армированные простые из кладки		6321,8	360,68	1846187	105330	--	682533
1108-0201	кирпича. Кладка в							
-0501	районах с сейсмичностью							
РСНБ РК	7-8 баллов при высоте							
2015	этажа до 4 м							
Изм. и								
доп. вып.	НР - 93%; СП - 8%							
19								
12.			-283,82		-365127		--	-761072
		1286,4572789		--		--		-339569
E11-08020	-Расшивка швов кладки из	м2	---	---	---	---	---	---
1-0601	кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)		-283,82	--	-365127	--	--	-56376
1108-0201								
-0601	НР - 93%; СП - 8%							
РСНБ РК								
2015								
13.		1,1495238	283988	--	326451	--	326451	-- 352567
C121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---
09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	26116
2105-0309	проволоки В-1, Вр1							
-0301	диаметром от 3 до 5 мм							
РСНБ РК	ГОСТ							
2015	23279-2012/СГ-1(3мм)							
	СП - 8%							
14.		1,1495238	283988	--	326451	--	326451	-- 352567
C121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---

09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/СГ-1(5мм) СП - 8%			--	--	--	--	--	26116
15.			22600,84		9161889		6122562		12455794
		405,3781539		1566,6		635066		2371254	
E11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	5930,91	358,86	2404261	145475	--	922651	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	16166415	1094926	11186168	3846596 21614052
		Тенге		--	--	3885320	250805	--	1601040
Стоимость общестроительных работ		Тенге				16166415			
Материалы		Тенге				10533267			
Всего заработная плата		Тенге					4136125		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				652902			
Накладные расходы		Тенге				3846597			
Сметная прибыль		Тенге				1601041			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21614052			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							3611
Сметная заработная плата		Тенге					4136125		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				21614052			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							3611
Сметная заработная плата		Тенге					4136125		

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ изпеноблоков

16.		74,65	8668,01	2641,32	647067	197175	142758	325223	1050073
E11-08030 1-0101 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/Р-Р М100,толщ.200мм НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	4114,32	570,24	307134	42568	--	77783	
17.		68,678	16266	--	1117116	--	1117116	--	1206486

С121-0303	-Блоки стеновые из	м3		---	---	---	---	---	---
01-0503	ячеистого бетона			--	--	--	--	--	89369
2103-0301	неавтоклавного								
-0503	твердения В2,5, D700								
РСНБ РК	(пенобетон) ГОСТ								
2015	21520-89								
	СП - 8%								
18.			0,504	743382,07	6366,62	374665	3209	349348	26874	433662
Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---
7-0104	массой свыше 20 кг.	стальных		43865,8	1321,92	22108	666	--	32123
1107-0107	Установка/(АС-35.1)								
-0104		элементо							
РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%	в							
2015									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	2138848	200383	1609222	352097	2690221
	Тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	329242	43235	--	199275	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				2138848				
Материалы	Тенге				492106				
Всего заработная плата	Тенге					372477			
Местные материалы	Тенге				1117116				
Накладные расходы	Тенге				352097				
Сметная прибыль	Тенге				199276				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2690220				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
Сметная заработная плата	Тенге					372477			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2690220				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
Сметная заработная плата	Тенге					372477			

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,72; +5,52; +8,38; +11,20.

19.			156	7176,92	1264,3	1119599	197230	413288	654656	1916195
Е11-07050	-Панели перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---
5-0105	площадью до 10 м2.	сборных		3263,34	293,03	509081	45712	--	141940
1107-0505	Установка с опиранием	конструк							
-0105	на две стороны	ций							
РСНБ РК									
2015	НР - 118%; СП - 8%								
Изм. и									
доп. вып.									
16									
20.			1504,3087	6077	--	9141684	--	9141684	--	9873019
С121-0401	-Плиты перекрытий	м2		---	---	---	---	---	---

08-9903	железобетонные		--	--	--	--	--	731335	
2104-0108	многопустотные 1ПК,								
-9903	высотой 220 мм, под								
РСНБ РК	расчетную нагрузку 8								
2015	кПа СТ РК 949-92								
	СП - 8%								
	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+13,92.								
21.		729,81	6077	--	4435055	--	4435055	--	4789860
С121-0401	-Плиты перекрытий	м2	---	---	---	---	---	---	
08-9903	железобетонные		--	--	--	--	--	354804	
2104-0108	многопустотные 1ПК,								
-9903	высотой 220 мм, под								
РСНБ РК	расчетную нагрузку 8								
2015	кПа СТ РК 949-92								
	СП - 8%								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	--	--	14696338	197230	13990027	654656	16579074
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	509081	45712	--	1228079	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			14696338				
Материалы	Тенге			413288				
Всего заработная плата	Тенге				554793			
Местные материалы	Тенге			13576739				
Накладные расходы	Тенге			654656				
Сметная прибыль	Тенге			1228080				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			16579074				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							463
Сметная заработная плата	Тенге				554793			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16579074				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							463
Сметная заработная плата	Тенге				554793			

РАЗДЕЛ 5. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)

	ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-27,28)								
22.		36,02	31685,3	4677,35	1141304	168478	625143	347262	1607652
Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3	---	---	---	---	---	---	
1-0201	Устройство/В15		9652,5	941,81	347683	33924	--	119085	
1106-0701									
-0201	НР - 91%; СП - 8%								
РСНБ РК									
2015									
Изм. и									
доп. вып.									
16									
23.		0,2291	266090	--	60961	--	60961	--	65838

	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	4877
24.			0,779872	246529	--	192261	--	192261	--	207642
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	15381
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 (113,4м) (АС-36)							
25.			2,17728	29790,48	2631,36	64862	5729	39363	19075	90652
	Е11-06080 1-0109 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---
				9080,26	547,16	19770	1191	--	6715
26.			0,4123224	266090	--	109715	--	109715	--	118492
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	8777
27.			0,1611187	246529	--	39720	--	39720	--	42898
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3178
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2(60шт) (АС-39)							
28.			8,64	42794,19	1817,89	369742	15707	204964	138872	549303
	Е11-06080 1-0102	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.	м3	---	---	---	---	---	---
				17253,6	409,19	149071	3535	--	40689

	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/В15 НР - 91%; СП - 8%								
29.				0,2690688	283988	--	76412	--	76412	--	82525
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	6113
30.				0,10248	266090	--	27269	--	27269	--	29450
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	2182
31.				1,0176	246529	--	250868	--	250868	--	270937
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	20069
32.				0,007344	239950	--	1762	--	1762	--	1903
	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(3мм)ФИКСАТОР СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	141
33.				0,0672	275926,29	2119,83	18542	142	15751	2453	22675
	Е11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1 НР - 91%; СП - 8%	1т		---	---	---	---	---	---
					39422,1	688,61	2649	46	--	1680

МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Пм-1 3шт (АС-37)

34.			1,728	48646,98	2847,58	84062	4921	44740	32174	125535
Е11-06080 1-0106 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/В15	м3		19908	552,66	34401	955	--	9299	
	НР - 91%; СП - 8%									
35.			0,049896	283988	--	14170	--	14170	--	15303
С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т		--	--	--	--	--	1134	
	СП - 8%									
36.			0,035304	266090	--	9394	--	9394	--	10146
С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	752	
	СП - 8%									
37.			0,196848	246529	--	48529	--	48529	--	52411
С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	3882	
	СП - 8%									
38.			0,888	14677,99	1712,34	13034	1521	9328	2370	16637
Е11-12010 1-1402 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2460,68	440,64	2185	391	--	1232	
	НР - 92%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2567598	203309	1794472	556245	3373749
		Тенге		--	--	569815	41415	--	249908	

Стоимость общестроительных работ		Тенге				2567598				
Материалы		Тенге				963412				
Всего заработная плата		Тенге					611230			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				831062				
Накладные расходы		Тенге				556245				
Сметная прибыль		Тенге				249907				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3373750				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								529
Сметная заработная плата		Тенге					611230			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				3373750				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								529
Сметная заработная плата		Тенге					611230			

РАЗДЕЛ 6. ВЕНТШАХТЫ (АС-61-70)

39.			12,240864	33415,65	1968,31	409036	24094	220630	161517	616197
	E11-08080 1-0501 1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	13423,2	764,84	164312	9362	--	45644	
40.			0,0212952	283988	--	6048	--	6048	--	6531
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/(3мм) СП - 8%	т	--	--	--	--	--	484	
41.			0,2385062	283988	--	67733	--	67733	--	73152
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СП - 8%	т	--	--	--	--	--	5419	
42.			0,2598014	67019,43	2215,83	17412	576	--	15827	35897
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	64803,6	699,84	16836	182	--	2659	

43.			3,288	25378,12	4627,01	83443	15214	49499	19978	111695
E11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0106	в деревянной опалубке			5696,4	980,56	18730	3224	--	8274	
1106-0501	высотой до 4 м,									
-0106	периметром до 2 м.									
РСНБ РК	Устройство/В7,5									
2015	Бетонные оголовки									
Изм. и										
доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%									
16										
44.			0,396	31685,3	4677,35	12547	1852	6873	3818	17674
E11-06070	-Пояса в опалубке.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0201	Устройство/В15			9652,5	941,81	3822	373	--	1309	
1106-0701										
-0201	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
16										
45.			2,232	26939,19	4627,01	60128	10327	37087	13562	79585
E11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0106	в деревянной опалубке			5696,4	980,56	12714	2189	--	5895	
1106-0501	высотой до 4 м,									
-0106	периметром до 2 м.									
РСНБ РК	Устройство/МС-4 В15									
2015										
Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
доп. вып.										
16										
46.			0,021888	266090	--	5824	--	5824	--	6290
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	466	
2105-0309	стали А-I (А240) и А-II									
-0302	(А300), диаметром от 6									
РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ									
2015	23279-2012									
	СП - 8%									
47.			0,097056	246529	--	23927	--	23927	--	25841
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1914	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	686099	52063	417621	214702	972862

		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	216414	15330	--	72064	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			686099				
Материалы		Тенге			314090				
Всего заработная плата		Тенге				231744			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			103532				
Накладные расходы		Тенге			214701				
Сметная прибыль		Тенге			72064				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			972864				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							201
Сметная заработная плата		Тенге				231744			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			972864				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							201
Сметная заработная плата		Тенге				231744			

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1 3шт (АС-47-54)

48.		6,834816	74038,27	25840,14	506038	176613	81530	209522	772805
E11-09030 -Лестницы прямолинейные	т		---	---	---	---	---	---	
4-0101 и криволинейные, конструк		36269,5	8158,17	247895	55760	--	57245		
1109-0304 пожарные с ограждением. ций									
-0101 Монтаж/КОСОУРОВ									
РСНБ РК К1,К1н,К2,К2н,К3,К3н									
2015									
Изм. и НР - 69%; СП - 8%									
доп. вып.									
16									
49.		6,834816	643463	--	4397951	--	4397951	--	4749787
C121-0602 -Косоуры	т		---	---	---	---	---	---	
09-0201			--	--	--	--	--	351836	
2106-0209 СП - 8%									
-0201									
РСНБ РК									
2015									
50.		0,793296	43279,84	19551,72	34334	15510	5064	12237	50296
E11-09030 -Балки одиночные	т		---	---	---	---	---	---	
1-0301 подкрановые массой до 1 конструк			17345,9	5009,55	13760	3974	--	3726	
1109-0301 т. Монтаж на отметке ций									
-0301 до 25 м/Б-1,Б-2									
РСНБ РК									
2015 НР - 69%; СП - 8%									
Изм. и									
доп. вып.									
16									
51.		0,793296	473427	--	375568	--	375568	--	405613
C121-0608 -Отдельные	т		---	---	---	---	---	---	
01-0102 конструктивные элементы			--	--	--	--	--	30045	
2106-0801 зданий и сооружений с									

	-0102 РСНБ РК 2015	преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т СП - 8%								
52.			0,793296	2958,24	433,75	2347	344	227	1226	3859
	Е11-09050 1-0202 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	2239,14	1,3	1776	1	--	286	
53.			0,093936	761438,42	6557,32	71526	616	65307	6760	84549
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	59651,9	1334,88	5603	125	--	6263	
54.			1,68	21341,74	993,57	35854	1669	27136	6954	46233
	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В12,5/УЗЕЛ Б НР - 91%; СП - 8%	м3	4196,1	352,57	7049	592	--	3425	
55.			8,64	39592,35	3135,62	342078	27092	179293	128343	508054
	Е11-06080 1-0107 1106-0801 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство/ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	15705,2	618,42	135693	5343	--	37634	
56.			6	35090,56	2868,41	210543	17210	116355	73205	306448
	Е11-06080 1-0108 1106-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной	м3	12829,6	577,87	76978	3467	--	22700	

	Изм. и доп. вып. 16	толщиной до 150 мм. Устройство/ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ В15 НР - 91%; СП - 8%								
57.				1,374168	283988	--	390247	--	390247	--	421467
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	31220
58.				0,221136	891873,39	1305,39	197225	289	144788	47565	264374
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(36шт),ЗД -2(2шт),ЗД-3(20шт) НР - 91%; СП - 8%	т		235818	549,96	52148	122	--	19583
59.				0,0528	31685,3	4677,35	1673	247	916	509	2357
	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1(2шт),В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		9652,5	941,81	510	50	--	175
60.				0,002112	266090	--	562	--	562	--	607
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012/(6мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	45
61.				226,8	2112,23	34,34	479054	7788	154891	255988	793846
	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1394,95	15,92	316375	3611	--	58803

16										
62.			244,944	861	--	210897	--	210897	--	227769
С121-0503	-Сетка проволочная	м2		---	---	---	---	---	---	
08-0375	тканая с квадратными			--	--	--	--	--	16872	
2105-0308	ячейками 10 мм х 10 мм,									
-0375	из углеродистой стали									
РСНБ РК	обыкновенного качества,									
2015	без покрытия,									
	диаметром 1 мм ГОСТ									
	3826-82									
	СП - 8%									
63.			2,4	40877,74	4319,15	98107	10366	52968	33554	142193
Е11-06070	-Перемычки.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0109	Устройство/ПП-1 В15 (			14488,6	874,86	34773	2100	--	10533	
1106-0701	АС-52)									
-0109										
РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
16										
64.			0,07296	234691	--	17123	--	17123	--	18493
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	1370	
2105-0301	класса А-I (А240)									
-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
РСНБ РК	СТ РК 2591-2014/(6мм)									
2015										
	СП - 8%									
65.			0,152064	225938	--	34357	--	34357	--	37106
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2749	
2105-0301	периодического профиля									
-3201	класса А-III (А 400)									
РСНБ РК	диаметром от 6 до 12 мм									
2015	СТ РК									
	2591-2014/(12мм)									
	СП - 8%									
66.			0,135168	891873,39	1305,39	120553	176	88502	29074	161597
Е11-06030	-Детали закладные весом	т		---	---	---	---	---	---	
1-0407	до 4 кг.			235818	549,96	31875	74	--	11970	
1106-0301	Установка/ЗД-3									
-0407										
РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
16										
67.			2,688	40877,74	4319,15	109879	11610	59324	37580	159256

	E11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство/Прм-9 В15 (АС-53) НР - 91%; СП - 8%	м3		--- 14488,6	--- 874,86	--- 38945	--- 2352	--- --	--- 11797
68.				0,083904	234691	--	19692	--	19692	-- 21267
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1575
69.				0,1728	225938	--	39042	--	39042	-- 42165
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) СП - 8%	т		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 3123
70.				0,135168	891873,39	1305,39	120553	176	88502	29074 161597
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-3 НР - 91%; СП - 8%	т		--- 235818	--- 549,96	--- 31875	--- 74	--- --	--- 11970
		ЛЕСТНИЦА Л-2 1шт								
71.				0,28	24805,74	2158,3	6946	604	4738	1579 9206
	E11-06060 1-0105 1106-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		--- 5729,08	--- 466,76	--- 1604	--- 131	--- --	--- 682
72.				1,664	21313,74	993,57	35466	1653	26831	6888 45742

	Е11-06020 -Фундаменты общего	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 назначения бетонные			4196,1	352,57	6982	587	--	3388	
	1106-0201 объемом до 5 м3.									
	-0101 Устройство/В12,5									
	РСНБ РК									
	2015 НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
73.			0,020448	14741,4	1381,64	301	28	--	259	605
	Е11-06030 -Слои подстилающие и	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410 набетонки. Армирование			13328,4	581,44	273	12	--	45	
	1106-0301									
	-0410 НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
74.			0,020448	283988	--	5807	--	5807	--	6272
	С121-0503 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	465	
	2105-0309 проволоки В-1, Вр1									
	-0301 диаметром от 3 до 5 мм									
	РСНБ РК ГОСТ 23279-2012/(5мм)									
	2015									
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	7863723	271993	6587618	880317	9443563
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1004115	78374	--	699525	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2547486		
Материалы	Тенге	1009550		
Всего заработная плата	Тенге		759322	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	717727		
Накладные расходы	Тенге	657331		
Сметная прибыль	Тенге	256385		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3461202		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			651
Сметная заработная плата	Тенге		759322	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	5316237		
Материалы	Тенге	86819		
Всего заработная плата	Тенге		323167	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4773519		
Накладные расходы	Тенге	222985		
Сметная прибыль	Тенге	443138		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	5982360		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			248
Сметная заработная плата	Тенге		323167	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	9443563		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			899

Сметная заработная плата		Тенге				1082489			

РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-21)

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

75.			6167,4	1170,6	72,4	7219576	446515	1998568	4104390	12229883
Е11-15020	-Стены внутри зданий.	м2		---	---	---	---	---	---	
3-0201	Оштукатуривание	оштукату		774,15	57,72	4774493	355995	--	905917	
1115-0203	цементно-известковым	риваемой								
-0201	или цементным раствором									
РСНБ РК	по камню и бетону	поверхно								
2015	простое	сти								
Изм. и										
доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
16										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	7219576	446515	1998568	4104390	12229883
	Тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	4774493	355995	--	905917	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				7219576				
Материалы	Тенге				1998568				
Всего заработная плата	Тенге					5130487			
Накладные расходы	Тенге				4104390				
Сметная прибыль	Тенге				905917				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12229883				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4337
Сметная заработная плата	Тенге					5130487			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12229883				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4337
Сметная заработная плата	Тенге					5130487			

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВХОД В ПОДВАЛ- 2 шт. (АС-74-76)

76.			0,76	14278,64	1091,24	10852	829	9091	1010	12811
Е11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	Устройство/ В3,5 ССЦ			1225,8	234,96	932	179	--	949	
1106-0101										
-0101	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
78.			12,5	21217,67	631,02	265221	7888	203417	51614	342182
Е11-06020	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0104	железобетонной			4313,25	224,28	53916	2804	--	25347	
1106-0201	лестницы/ В12,5 ССЦ									
-0104										
РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
2015										

Изм. и доп. вып. 16									
77.			0,0228	283988	--	6475	--	6475	--	6993
С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		--	--	--	--	--	518	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	282548	8717	218983	52624	361986
		Тенге		--	--	54847	2982	--	26814	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				282548				
Материалы		Тенге				212508				
Всего заработная плата		Тенге					57829			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6475				
Накладные расходы		Тенге				52625				
Сметная прибыль		Тенге				26814				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				361986				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
Сметная заработная плата		Тенге					57829			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				361986				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
Сметная заработная плата		Тенге					57829			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		--	--	51621143	2475136	38101162	10838460	68012876
		Тенге		--	--	11343328	833847	--	5037993	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				46304906				
Материалы		Тенге				15936789				
Всего заработная плата		Тенге					11854008			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2311697				
Местные материалы		Тенге				14693856				
Накладные расходы		Тенге				10438642				
Сметная прибыль		Тенге				4539484				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61283031				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10173
Сметная заработная плата		Тенге					11854008			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5316237				
Материалы		Тенге				86819				
Всего заработная плата		Тенге					323167			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4773519				
Накладные расходы		Тенге				222985				
Сметная прибыль		Тенге				443138				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	5982360		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			248
Сметная заработная плата	Тенге		323167	
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	67265392		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			10421
Сметная заработная плата	Тенге		12177175	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			68012878
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	11535403		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2499861		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		844320	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	38101162		
Накладные расходы	Тенге	10838460		
Сметная прибыль	Тенге	5037993		

Временные здания и сооружения	1 %	680129
Итого		68693007
Зимнее удорожание	0,63 %	432766
Итого		69125773
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1382515
Итого		70508288
в т.ч. в текущих ценах на 2021г.-100% К=1,050036		74036241
НДС	12 %	8884349
Итого к оплате		82920590

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Бакаев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «Тараз-Технопроект»

Майлыбаев Д.К.