Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»
Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»
Договор: №58 от 08.06.2021г., доп.соглашение №58/1 от 22.11.2021г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	291 256 404,34	291 256 404,34	260 050 361	31 206 043		116 816 439,34	104 300 392	12 516 047	
2	В том числе НДС 12%	31 206 043,32	31 206 043,32				12 516 047,07			
3	Удержание аванса 30%	84 252 002,10	84 252 002,10				52 332 002,10			
4	Всего к оплате	207 004 404,24	207 004 404,24				64 484 437,24			
5	В том числе НДС 12%	22 179 043,31	22 179 043,31				6 909 046,85			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ «Отделархитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайскогорайона»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома№5 в мкрн. «Батыс» ауылКордайКордайского районаЖамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №58 от 08.06.2021г., доп.соглашение №58/1 от 22.11.2021г.

Актприемки выполненных работ №6

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего машин	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ НИЖЕ ОТМ +0,00									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ									
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДМ-1 16-9 6шт.(АС-5)									
1.				8,64	2998,66	48,53	25908	419	4614	14520	43662
	Е11-09040	-Блоки дверные стальные м2			---	---	---	---	---	---	
	3-0402	однопольные площадью до			2416,06	19,49	20875	168	--	3234	
	1109-0403	2 м2. Установка в									
	-0402	бетонных стенах									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	9										
2.				8,64	40521	--	350101	--	350101	--	378110
	С121-0904	-Блоки дверные стальные м2			---	---	---	---	---	---	
	02-0501	утепленные,			--	--	--	--	--	28008	
	2109-0402	однопольные, с									
	-0501	замкнутой коробкой ГОСТ									
	РСНБ РК	31173-2003									

2015										
	СП - 8%									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-5)								
		ПОТОЛОК								
3.			66,38	662,16	6,47	43954	429	9203	27630	77311
E11-15020	-Потолки. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
3-0502	выравнивание бетонных	оштукату		517,05	3,26	34322	216	--	5727	
1115-0203	поверхностейриваемой									
-0502	(однослойное									
РСНБ РК	оштукатуривание)	поверхно								
2015	цементно-известковым	сти								
Изм. и	раствором									
доп. вып.										
4	НР - 80%; СП - 8%									
4.			66,38	100,39	0,75	6664	50	538	4881	12468
E11-15040	-Поверхности внутри	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0201	помещений. Окраска			91,54	0,37	6076	24	--	924	
1115-0401	водными составами									
-0201	внутри помещений									
РСНБ РК	известковая по									
2015	штукатурке									
Изм. и										
доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
4										
		СТЕНЫ								
5.			109,44	100,39	0,75	10986	83	885	8047	20556
E11-15040	-Поверхности внутри	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0201	помещений. Окраска	окрашива		91,54	0,37	10018	40	--	1523	
1115-0401	водными составами	емой								
-0201	известковая по	поверхно								
РСНБ РК	штукатурке	сти								
2015										
Изм. и	НР - 80%; СП - 8%									
доп. вып.										
4										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	437614	981	365341	55078	532107
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	71291	449	--	39416	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	61604		
Материалы	Тенге	10626		
Всего заработная плата	Тенге		50697	
Накладные расходы	Тенге	40558		
Сметная прибыль	Тенге	8173		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	110335		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			46
Сметная заработная плата	Тенге		50697	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	376010		

Материалы	Тенге			4614					
Всего заработная плата	Тенге				21043				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			350101					
Накладные расходы	Тенге			14520					
Сметная прибыль	Тенге			31242					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			421772					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
Сметная заработная плата	Тенге				21043				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			532107					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
Сметная заработная плата	Тенге				71740				
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	--	--	437614	981	365341	55078	532107	
	Тенге	--	--	71291	449	--	39416		
Стоимость общестроительных работ	Тенге			61604					
Материалы	Тенге			10626					
Всего заработная плата	Тенге				50697				
Накладные расходы	Тенге			40558					
Сметная прибыль	Тенге			8173					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			110335					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
Сметная заработная плата	Тенге				50697				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			376010					
Материалы	Тенге			4614					
Всего заработная плата	Тенге				21043				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			350101					
Накладные расходы	Тенге			14520					
Сметная прибыль	Тенге			31242					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			421772					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
Сметная заработная плата	Тенге				21043				
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			532107					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
Сметная заработная плата	Тенге				71740				

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ВЫШЕ ОТМ +0,00
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ (8 баллов)

6.		52,08	22999,81	1574,67	1197830	82009	786582	323662	1643211
Е11-08020 -Стены наружные	м3								
1-0501 армированные простые из кладки			6321,8	360,68	329239	18784	--	121719	
1108-0201 кирпича. Кладка в									
-0501 районах с сейсмичностью									
РСНБ РК 7-8 баллов при высоте									
2015 этажа до 4 м									
Изм. и									

	доп. вып. 19	НР - 93%; СП - 8%								
7.				229,42	-283,82	--	-65115	--	--	-60557	-135726
	Е11-08020 1-0601 1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ) НР - 93%; СП - 8%	м2		-283,82	--	-65115	--	--	-10054	
7.1.			0,219	50,24							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		-1296		-65115				
8.				0,205	283988	--	58218	--	58218	--	62875
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(3мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4657	
9.				0,205	283988	--	58218	--	58218	--	62875
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/СГ-1(5мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4657	
10.				72,293	22600,84	1566,6	1633883	113254	1091866	422877	2221301
	Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		5930,91	358,86	428763	25943	--	164541	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2883033	195263	1994884	685982	3854536
			Тенге		--	--	692887	44727	--	285520	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2883033	
Материалы	Тенге	1878447	
Всего заработная плата	Тенге		737615

Стоимость материалов и конструкций		Тенге			116435				
Накладные расходы		Тенге			685982				
Сметная прибыль		Тенге			285521				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3854536				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							644
Сметная заработная плата		Тенге				737615			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3854536				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							644
Сметная заработная плата		Тенге				737615			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ изпеноблоков

11.			29,86	8668,01	2641,32	258827	78870	57103	130089	420029
E11-08030	-Стены из легкобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	камней. Кладка без	кладки		4114,32	570,24	122854	17027	--	31113	
1108-0301	облицовки при высоте									
-0101	этажа до 4 м/Р-Р									
РСНБ РК	М100,толщ.200мм									
2015										
Изм. и	НР - 93%; СП - 8%									
доп. вып.										
9										
12.			27,4712	16266	--	446847	--	446847	--	482594
C121-0303	-Блоки стеновые из	м3		---	---	---	---	---	---	
01-0503	ячеистого бетона			--	--	--	--	--	35748	
2103-0301	неавтоклавного									
-0503	твердения В2,5, D700									
РСНБ РК	(пенобетон) ГОСТ									
2015	21520-89									
	СП - 8%									
13.			0,2016	743382,07	6366,62	149866	1284	139739	10750	173465
E11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
7-0104	массой свыше 20 кг.	стальных		43865,8	1321,92	8843	266	--	12849	
1107-0107	Установка/(АС-35.1)									
-0104		элементо								
РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%	в								
2015										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	855539	80153	643689	140839	1076088
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	131697	17294	--	79710	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	855539				
Материалы	Тенге	196842				
Всего заработная плата	Тенге		148991			
Местные материалы	Тенге	446847				
Накладные расходы	Тенге	140839				
Сметная прибыль	Тенге	79710				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1076088				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							131
Сметная заработная плата		Тенге				148991			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1076088				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							131
Сметная заработная плата		Тенге				148991			

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,72; +5,52; +8,38; +11,20.

14.			78	7176,92	1264,3	559800	98615	206644	327328	958098
E11-07050	-Панели перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0105	площадью до 10 м2.	сборных		3263,34	293,03	254541	22856	--	70970	
1107-0505	Установка с опиранием	конструк								
-0105	на две стороны	ций								
РСНБ РК										
2015	НР - 118%; СП - 8%									
Изм. и										
доп. вып.										
16										

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+13,92.

15.			81	7176,92	1264,3	581330	102408	214591	339917	994948
E11-07050	-Панели перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0105	площадью до 10 м2.	сборных		3263,34	293,03	264331	23735	--	73700	
1107-0505	Установка с опиранием	конструк								
-0105	на две стороны	ций								
РСНБ РК										
2015	НР - 118%; СП - 8%									
Изм. и										
доп. вып.										
16										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	--	--	1141130	201023	421235	667245	1953046
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	518871	46591	--	144670	

Стоимость общестроительных работ		Тенге			1141130				
Материалы		Тенге			421236				
Всего заработная плата		Тенге				565462			
Накладные расходы		Тенге			667245				
Сметная прибыль		Тенге			144670				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1953045				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							472
Сметная заработная плата		Тенге				565462			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1953045				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							472
Сметная заработная плата		Тенге				565462			

РАЗДЕЛ 5. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)

ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-27,28)

16.			54,03	31685,3	4677,35	1711957	252717	937715	520894	2411478
Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0201	Устройство/В15			9652,5	941,81	521525	50886	--	178628	
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
17.			0,34365	266090	--	91442	--	91442	--	98757
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	7315	
2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
	СП - 8%									
18.			1,169808	246529	--	288392	--	288392	--	311463
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	23071	
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
	СП - 8%									

МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 (113,4м) (АС-36)

19.			1,08864	29790,48	2631,36	32431	2865	19681	9538	45326
Е11-06080	-Перекрытия по стальным	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0109	балкам и монолитные			9080,26	547,16	9885	596	--	3357	
1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В15									
	НР - 91%; СП - 8%									
20.			0,2061612	266090	--	54857	--	54857	--	59246
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	4389	
2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									

		СП - 8%								
21.			0,0805594	246529	--	19860	--	19860	--	21449
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1589	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2(60шт) (АС-39)									
22.			4,32	42794,19	1817,89	184871	7853	102482	69436	274651
Е11-06080	-Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0102	толщиной до 200 мм.			17253,6	409,19	74536	1768	--	20345	
1106-0801	Устройство на высоте от									
-0102	опорной площади до 6									
РСНБ РК	м/В15									
2015										
Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
доп. вып.										
16										
23.			0,1345344	283988	--	38206	--	38206	--	41263
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	3056	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012/(5мм)									
2015										
	СП - 8%									
24.			0,05124	266090	--	13634	--	13634	--	14725
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1091	
2105-0309	стали А-I (А240) и А-II									
-0302	(А300), диаметром от 6									
РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ									
2015	23279-2012									
	СП - 8%									
25.			0,5088	246529	--	125434	--	125434	--	135469
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	10035	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
26.			0,003672	239950	--	881	--	881	--	952
С121-0503	-Проволока из	т		---	---	---	---	---	---	
01-3501	низкоуглеродистой стали			--	--	--	--	--	70	

	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(3мм)ФИКСАТОР СП - 8%							
27.			0,0336	275926,29	2119,83	9271	71	7875	1226	11337
	E11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1 НР - 91%; СП - 8%	1т	---	---	---	---	---	---	
				39422,1	688,61	1325	23	--	840	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Пм-1 3шт (АС-37)								
28.			2,592	48646,98	2847,58	126093	7381	67110	48261	188302
	E11-06080 1-0106 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				19908	552,66	51602	1432	--	13948	
29.			0,074844	283988	--	21255	--	21255	--	22955
	C121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1700	
30.			0,052956	266090	--	14091	--	14091	--	15218
	C121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1127	
31.			0,295272	246529	--	72793	--	72793	--	78617
	C121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5823	

	2015									
		СП - 8%								
32.			1,332	14677,99	1712,34	19551	2281	13992	3555	24955
	E11-12010	-Покрытия. Утепление	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-1402	керамзитом	утеплите	2460,68	440,64	3278	587	--	1849	
	1112-0101		ля							
	-1402	НР - 92%; СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
		КОЗЫРЕК НАД БАЛКОНОМ 5-ГО ЭТАЖА УМ-3 12шт (АС-41)								
33.			5,4	42794,19	1817,89	231089	9817	128103	86795	343314
	E11-06080	-Перекрытия безбалочные	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0102	толщиной до 200 мм.		17253,6	409,19	93169	2210	--	25431	
	1106-0801	Устройство на высоте от								
	-0102	опорной площади до 6								
	РСНБ РК	м/ В15								
	2015									
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%								
	доп. вып.									
	16									
34.			0,05124	266090	--	13634	--	13634	--	14725
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0302	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	1091	
	2105-0309	стали А-I (А240) и А-II								
	-0302	(А300), диаметром от 6								
	РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ								
	2015	23279-2012								
		СП - 8%								
35.			0,5088	246529	--	125434	--	125434	--	135469
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0303	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	10035	
	2105-0309	стали А-III (А400),								
	-0303	диаметром от 6 до 40 мм								
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012								
	2015									
		СП - 8%								
36.			46,8	656,99	101,67	30747	4758	15663	10583	44636
	E11-12010	-Стяжки выравнивающие	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1701	цементно-песчаные	стяжки	220,64	25,14	10326	1177	--	3306	
	1112-0101	толщиной 15								
	-1701	мм.Устройство/								
	РСНБ РК	ТОЛЩ.25мм ,Р-Р М100								
	2015									
		НР - 92%; СП - 8%								
37.			46,8	195,14	15,02	9133	703	8048	519	10424
	E11-12010	-Стяжки выравнивающие	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1702	цементно-песчаные.	стяжки	8,17	3,89	382	182	--	772	

	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%; СП - 8%								
38.				46,8	352,43	14,51	16494	679	9285	6221	24532
	E11-12010 1-0212 1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		--- 139,53	--- 4,96	--- 6530	--- 232	--- --	--- 1817	
39.				53,82	298	--	16038	--	16038	--	17321
	C121-1004 03-0301 2110-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2		--- -- -- --

Стоимость общестроительных работ		Тенге			3288148				
Материалы		Тенге			1309954				
Всего заработная плата		Тенге				831649			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			916512				
Накладные расходы		Тенге			757028				
Сметная прибыль		Тенге			323614				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			4368790				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							721
Сметная заработная плата		Тенге				831649			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			4368790				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							721
Сметная заработная плата		Тенге				831649			

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АС-50-53,59-60)

41.			234,8	335,8	12,42	78847	2916	57550	17558	104117
E11-12010 -Пароизоляция		м2		---	---	---	---	---	---	
1-1503	прокладная. Устройство	изолируе		78,28	3	18381	704	--	7712	
1112-0101	в один слой/ ПО	мой								
-1503	ПЕРИМЕТРУ	поверхно								
РСНБ РК		сти								
2015	НР - 92%; СП - 8%									
42.			10,924	97042,36	1404,49	1060091	15343	796085	229331	1392576
E11-10010 -Стропила.		м3		---	---	---	---	---	---	
5-0101	Установка/+мауэрлат	древесин		22763	562,92	248663	6149	--	103154	
1110-0105		ы в								
-0101	НР - 90%; СП - 8%	конструк								
РСНБ РК		ции								
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
16										
43.			8,532	88934,71	1026,95	758791	8762	548844	184649	1018915
E11-10010 -Элементы каркаса из		м3		---	---	---	---	---	---	
2-0401	брусьев. Установка	древесин		23580	466,56	201185	3981	--	75475	
1110-0102		ы в								
-0401	НР - 90%; СП - 8%	конструк								
РСНБ РК		ции								
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
19										
44.			4,287	86915,39	1307,07	372606	5603	290331	71127	479232
E11-10011 -Прогоны из брусьев.		м3		---	---	---	---	---	---	
4-0402	Укладка по	древесин		17884,8	549,96	76672	2358	--	35499	
1110-0114	фермам/+коньковый брус	ы в								
-0402		конструк								
РСНБ РК	НР - 90%; СП - 8%	ции								
2015										

	Изм. и доп. вып. 16								
45.			23,743	8149,75	41,28	193499	980	142169	45695	258330
	Е11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2120,64	17,78	50350	422	--	19136
46.			150,1	1587,7	24,42	238314	3665	1761	211175	485448
	Е11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1551,55	11,66	232888	1751	--	35959
47.			1,78	54964	--	97836	--	97836	--	105663
	С121-0702 03-0203 2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК СП - 8%	м3	--	--	--	--	--	7827
48.			3,16	50374	--	159182	--	159182	--	171916
	С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ СП - 8%	м3	--	--	--	--	--	12735
49.			0,925	54836	--	50723	--	50723	--	54781
	С121-0702 03-0205 2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	--	--	--	--	--	4058

-0205 РСНБ РК 2015	мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ СП - 8%								
50.			5,865	8149,75	41,28	47798	242	35118	11288	63813
Е11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	12438	104	--	4727	
51.			71,1	790,7	3,39	56219	241	16432	31730	94985
Е11-15040 3-0303 1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		556,2	1,64	39546	117	--	7036	
52.			1000	4413,11	99,06	4413114	99059	2422795	1764693	6672032
Е11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1891,26	26,88	1891260	26884	--	494225	
53.			1000	90,7	12,42	90703	12420	--	74780	178722
Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		78,28	3	78283	3000	--	13239	
54.			1010	104	--	105040	--	105040	--	113443
С121-1308 10-0103 2113-0810 -0103	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из	м2		--	--	--	--	--	8403	

	РСНБ РК 2015	полиэтиленовых полос/ СП - 8%							
55.			8,767	50374	--	441629	--	441629	--	476959
	С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	35330	
56.			666,6	306,82	2,64	204523	1762	180955	20316	242826
	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	---	---	---	---	---	---	
				32,71	1,15	21806	768	--	17987	
57.			158	1209	--	191022	--	191022	--	206304
	С121-1001 02-0103 2110-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	15282	
58.			158	32	--	5056	--	5056	--	5460
	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-Лента уплотнительная самоклеящаяся СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	404	
59.			53,7	1345	--	72227	--	72227	--	78005
	С121-1001 02-0112 2110-0102 -0112 РСНБ РК 2015	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5778	
60.			6	428	--	2568	--	2568	--	2773
	С121-1001 02-0302	-Заглушка конька круглого простая для	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	205	

	2110-0102 -0302 РСНБ РК 2015	кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
		СП - 8%								
61.			158	223	--	35234	--	35234	--	38053
	С121-1003 04-0102 2110-0304 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2819	
		СП - 8%								
62.			108	1274	--	137592	--	137592	--	148599
	С121-1001 02-0114 2110-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	11007	
		СП - 8%								
63.			0,1034208	633838	--	65552	--	65552	--	70796
	С121-1302 01-0901 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5244	
		СП - 8%								
64.			0,09928	473828,15	2023,15	47042	201	23228	21565	74095
	Е11-06030 1-0402 1106-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	---	---	---	---	---	---	
				237843	853,64	23613	85	--	5489	
		НР - 91%; СП - 8%								
65.			0,30184	761438,42	6557,32	229833	1979	209849	21722	271679
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ-МС-1,МС-2,МС-3	т стальных элементов	---	---	---	---	---	---	
				59651,9	1334,88	18005	403	--	20124	
		НР - 118%; СП - 8%								
66.				877,3		12967		1981		23489
			14,7801632		1,02		15		8782	
	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска	м2 окрашиваемой поверхно	---	---	---	---	---	---	
				742,25	0,5	10971	7	--	1740	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	масляная, количество сти окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ НР - 80%; СП - 8% СЛУХОВОЕ ОКНО - 12шт.							
67.			12	7893,87	840,67	94726	10088	5476	74985	183289
	Е11-10010 -Окна слуховые.	слуховое		---	---	---	---	---	---	
	6-0101	Устройство	окно	6596,8	346,28	79162	4155	--	13577	
	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%								
68.			2,22	54836	--	121736	--	121736	--	131475
	С121-0702 -Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0205 2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА / СП - 8%		--	--	--	--	--	9739	
69.			0,66	55203	--	36434	--	36434	--	39349
	С121-0702 -Бруски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0207 2107-0201 -0207 РСНБ РК 2015	пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/ СП - 8%		--	--	--	--	--	2915	
70.			0,048	53003	--	2544	--	2544	--	2748
	С121-0702 -Бруски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0201 2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/ СП - 8%		--	--	--	--	--	204	
71.			0,516	50374	--	25993	--	25993	--	28072
	С121-0702 -Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0204	пород длиной до 6,5 м,		--	--	--	--	--	2079	

	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/ СП - 8%								
72.				2,928	8149,75	41,28	23862	121	17532	5635	31857
	Е11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	6209	52	--	2360	
73.				69,72	3968,13	99,06	276658	6906	155629	106718	414046
	Е11-12010 1-0706 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1636,88	26,88	114123	1874	--	30670	
74.				55,8	3215,6	13,89	179431	775	119808	54320	252450
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		1054,62	3,5	58848	195	--	18700	
75.				3,1944	11077,5	--	35386	--	35386	--	38217
	С121-0901 01-9902 СТ121-090 101-9902	-Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2831	
76.				24	295	--	7080	--	7080	--	7646
	С121-1302 11-0501 2113-0211 -0501	-Петля накладная СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	566	

	РСНБ РК 2015									
77.			24	503	--	12072	--	12072	--	13038
	С121-0904	-Задвижка накладная ЗТ	шт.	---	---	---	---	---	---	
	04-0507	ГОСТ 5090-86		--	--	--	--	--	966	
	2109-0404 -0507	СП - 8%								
	РСНБ РК 2015									
78.			12	827	--	9924	--	9924	--	10718
	С121-1308	-Ручка-скоба из	шт.	---	---	---	---	---	---	
	14-2211	алюминиевого сплава		--	--	--	--	--	794	
	2113-0814 -2211	анодированная								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
79.			2,4	1836,93	22,43	4409	54	2892	1184	6041
	Е11-15050	-Окна с одинарным	Окна с	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	переплетом. Остекление	одинарным	609,77	7,13	1463	17	--	447	
	1115-0501 -0303	оконным стеклом толщиной 4 мм	переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
	РСНБ РК 2015	НР - 80%; СП - 8%								
	Изм. и доп. вып. 17									
80.			37,92	842,18	2,37	31935	90	7818	19256	55287
	Е11-15040	-Стены. Окраска	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0301	улучшенная масляными	окрашиваемой	633,61	1,15	24027	43	--	4095	
	1115-0403 -0301	составами по дереву	поверхности							
	РСНБ РК 2015	НР - 80%; СП - 8%								
	Изм. и доп. вып. 17									
		РАЗВЕРТКА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СТЕНЫ ПО ОСИ 4,7/12шт.(АС-61)								
81.			6,82112	22999,81	1574,67	156884	10741	103021	42391	215218
	Е11-08020	-Стены наружные	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0501	армированные простые из	кладки	6321,8	360,68	43122	2460	--	15942	
	1108-0201 -0501	кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,р-р М50								
	РСНБ РК 2015									
	Изм. и доп. вып.									

19	НР - 93%; СП - 8%								
82.			53,55	-283,82	--	-15199	--	--	-14135	-31680
Е11-08020	-Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0601				-283,82	--	-15199	--	--	-2347	
1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
83.			0,0046	283988	--	1306	--	1306	--	1411
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	105	
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012/СГ-1									
	СП - 8%									
84.			0,0644	283988	--	18289	--	18289	--	19752
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1463	
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012/СГ-1									
	СП - 8%									
85.			3,3	26939,19	4627,01	88899	15269	54832	20051	117666
Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0106	в деревянной опалубке			5696,4	980,56	18798	3236	--	8716	
1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/МС-1а,В15									
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
86.			0,02112	266090	--	5620	--	5620	--	6069
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	450	
2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
	СП - 8%									
87.			0,162888	246529	--	40157	--	40157	--	43369
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	3213	
2105-0309	стали А-III (А400),									

	-0303 РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%								
88.				0,154	40877,74	4319,15	6295	665	3399	2153	9124
	Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Перемычки. Устройство/В15(АС-29) НР - 91%; СП - 8%	м3		14488,6	874,86	2231	135	--	676	
	Изм. и доп. вып. 16										
89.				0,00884	266090	--	2352	--	2352	--	2540
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	188	
90.				0,02004	246529	--	4940	--	4940	--	5336
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	395	
91.				2,15688	31685,3	4677,35	68341	10088	37434	20794	96266
	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		9652,5	941,81	20819	2031	--	7131	
	Изм. и доп. вып. 16										
92.				0,0363264	266090	--	9666	--	9666	--	10439
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	773	

		СП - 8%								
93.			0,0933892	246529	--	23023	--	23023	--	24865
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1842	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ОГ-1 60шт (АС-45)									
94.			7,6854	54664,82	2540,43	420121	19524	12015	270606	745985
Е11-09060	-Лотки, решетки, затворы	т		---	---	---	---	---	---	
1-0102	из полосовой и	конструк		50561	468,48	388582	3600	--	55258	
1109-0601	тонколистовой стали.	ций								
-0102	Монтаж									
РСНБ РК										
2015	НР - 69%; СП - 8%									
Изм. и										
доп. вып.										
16										
95.			11,1156	214293	--	2381995	--	2381995	--	2572555
С121-0503	-Прокат стальной	т		---	---	---	---	---	---	
04-0602	горячекатаный			--	--	--	--	--	190560	
2105-0304	квадратный из									
-0602	углеродистой									
РСНБ РК	обыкновенной и									
2015	низколегированной стали									
	размерами 11 мм х 11									
	мм и более ГОСТ									
	535-2005 (ГОСТ									
	2591-2006)									
	СП - 8%									
96.			2,8896	278624	--	805112	--	805112	--	869521
С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	64409	
2105-0206	углеродистой стали									
-0802	наружными размерами от									
РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
2015	мм ГОСТ 13663-86									
	СП - 8%									
97.			371,7336	877,3	1,02	326123	381	49821	220884	590768
Е11-15040	-Решетки, переплеты,	м2		---	---	---	---	---	---	
3-1004	радиаторы, трубы,	окрашива		742,25	0,5	275921	185	--	43761	
1115-0403	диаметром менее 50 мм и	емой								
-1004	тому подобное. Окраска	поверхно								
РСНБ РК	масляная, количество	сти								

2015 окрасок 2 Изм. и доп. вып. НР - 80%; СП - 8% 17									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	14374125	227892	10204065	3539253	19346448
	Тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	3942166	64718	--	1433072	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				13941932				
Материалы	Тенге				5284762				
Всего заработная плата	Тенге					3614701			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4895218				
Накладные расходы	Тенге				3268648				
Сметная прибыль	Тенге				1376846				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18587426				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3258
Сметная заработная плата	Тенге					3614701			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				432193				
Материалы	Тенге				12015				
Всего заработная плата	Тенге					392182			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12072				
Накладные расходы	Тенге				270606				
Сметная прибыль	Тенге				56224				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				759022				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
Сметная заработная плата	Тенге					392182			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19346448				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3618
Сметная заработная плата	Тенге					4006883			

РАЗДЕЛ 7. ВЕНТШАХТЫ (АС-61-70)

98.			6,120432	33415,65	1968,31	204518	12047	110315	80758	308099
E11-08080 -Трубы дымовые		м3		---	---	---	---	---	---	
1-0501	кирпичные. Кладка	кладки		13423,2	764,84	82156	4681	--	22822	
1108-0801		(без								
-0501	НР - 93%; СП - 8%	вычета								
РСНБ РК		пустот)								
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
9										
99.			0,0106476	283988	--	3024	--	3024	--	3266
C121-0503 -Сетки арматурные		т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	242	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5									
РСНБ РК	ммГОСТ									

	2015	23279-2012/(3мм) СП - 8%								
100.				0,1192531	283988	--	33866	--	33866	--	36576
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	2709	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
	-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012/(5мм)									
	2015										
		СП - 8%									
101.				0,1299007	67019,43	2215,83	8706	288	--	7913	17949
	Е11-08020	-Стены и другие	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0701	конструкции.	металлич		64803,6	699,84	8418	91	--	1330	
	1108-0201	Армирование кладки	еских								
	-0701		изделий								
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
102.				1,644	25378,12	4627,01	41722	7607	24750	9989	55847
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0106	в деревянной опалубке			5696,4	980,56	9365	1612	--	4137	
	1106-0501	высотой до 4 м,									
	-0106	периметром до 2 м.									
	РСНБ РК	Устройство/В7,5									
	2015	Бетонные оголовки									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%									
	16										
103.				0,198	31685,3	4677,35	6274	926	3437	1909	8837
	Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство/В15			9652,5	941,81	1911	186	--	655	
	1106-0701										
	-0201	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
104.				1,116	26939,19	4627,01	30064	5164	18543	6781	39793
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0106	в деревянной опалубке			5696,4	980,56	6357	1094	--	2948	
	1106-0501	высотой до 4 м,									
	-0106	периметром до 2 м.									
	РСНБ РК	Устройство/МС-4 В15									
	2015										
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	16										
105.				0,010944	266090	--	2912	--	2912	--	3145

	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	233
106.				0,048528	246529	--	11964	--	11964	--	12921
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	957
		ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-67)								
107.				9	31685,3	4677,35	285168	42096	156199	86767	401690
	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
					9652,5	941,81	86873	8476	--	29755
108.				0,09085	234691	--	21322	--	21322	--	23027
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1706
109.				0,389944	234691	--	91516	--	91516	--	98838
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	7321
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИК МС-3,(ПРОЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ) 12шт.								
110.				0,36	26939,19	4627,01	9698	1666	5981	2187	12836
	Е11-06050 1-0106	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке	м3		---	---	---	---	---	---
					5696,4	980,56	2051	353	--	951

	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%								
111.			0,0048	266090	--	1277	--	1277	--	1379
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	102	
112.			0,01392	246529	--	3432	--	3432	--	3706
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	275	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге	--	--	755462	69793	488538	196304	1027909
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	197130	16494	--	76143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			755462				
	Материалы		Тенге			319226				
	Всего заработная плата		Тенге				213624			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			169313				
	Накладные расходы		Тенге			196305				
	Сметная прибыль		Тенге			76141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1027909				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							184
	Сметная заработная плата		Тенге				213624			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1027909				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							184
	Сметная заработная плата		Тенге				213624			

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ

ОКНА 1-ЭТАЖА (АС-24)

113.			57,078	29597	--	1689338	--	1689338	--	1824485
	С121-0902 01-0305 2109-0201	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	м2	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	135147	

	-0305 РСНБ РК 2015	одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1 СП - 8%								
114.			15,12	28265	--	427367	--	427367	--	461556
	С121-0902 01-0103 2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99/ОК-2 СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	34189	
115.			55,2	1614	--	89093	--	89093	--	96220
	С121-0902 05-0105 2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7127	
		ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-25)								
116.			228,312	29597	--	6757350	--	6757350	--	7297938
	С121-0902 01-0305 2109-0201 -0305 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1 СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	540588	
117.			79,506	28265	--	2247237	--	2247237	--	2427016

	С121-0902 -Блоки оконные из ПВХ м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0103 профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	179779	
	2109-0201 одностворчатые								
	-0103 одинарной конструкции								
	РСНБ РК со стеклопакетом								
	2015 однокамерным,								
	поворотно-откидной								
	фурнитурой:								
	одноэлементные								
	поворотно-откидные ГОСТ								
	30674-99/ОК-2,ОК-3								
	СП - 8%								
118.		220,8	1614	--	356371	--	356371	--	384881
	С121-0902 -Доски подоконные из ПВХ м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0105 профилей не		--	--	--	--	--	28510	
	2109-0205 ламинированные шириной								
	-0105 350 мм ГОСТ 23166-99								
	РСНБ РК								
	2015 СП - 8%								
	ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ ТАМБУРНЫЕ ДН-1								
	ДН-21-13 (3шт)(АС-16)								
119.		8,19	2588,34	50,27	21198	412	3496	12048	35906
	Е11-09040 -Блоки дверные стальные м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-0403 двупольные площадью		2111,16	20,76	17290	170	--	2660	
	1109-0403 более 2 м2. Установка в								
	-0403 кирпичных стенах								
	РСНБ РК								
	2015 НР - 69%; СП - 8%								
	Изм. и								
	доп. вып.								
	9								
120.		8,19	44253	--	362432	--	362432	--	391427
	С121-0904 -Блоки дверные стальные м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-0502 утепленные, двупольные,		--	--	--	--	--	28995	
	2109-0402 с замкнутой коробкой								
	-0502 ГОСТ 31173-2003								
	РСНБ РК								
	2015 СП - 8%								
	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ В ПОДЪЕЗД ДГ-21-13 (3шт)(АС-14)								
121.		8,19	2710,29	540,78	22197	4429	8837	9052	33749
	Е11-10010 -Проемы дверные наружные м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0101 площадью до 3 м2 в		1090,49	137,51	8931	1126	--	2500	
	1110-0107 каменных стенах.								
	-0101 Установка блоков								
	РСНБ РК								
	2015 НР - 90%; СП - 8%								
	Изм. и								
	доп. вып.								
	16								

122.			8,19	529,55	0,27	4337	2	1154	2864	7777
	Е11-10010	-Проемы дверные площадью	м2	---	---	---	---	---	---	
	7-0701	до 3 м2 в наружных		388,43	0,13	3181	1	--	576	
	1110-0107	каменных стенах.								
	-0701	Конопатка коробок								
	РСНБ РК	паклей								
	2015									
	Изм. и	НР - 90%; СП - 8%								
	доп. вып.									
	9									
123.			8,19	5438	--	44537	--	44537	--	48100
	С121-0901	-Блоки дверные	м2	---	---	---	---	---	---	
	02-0105	внутренние двупольные с		--	--	--	--	--	3563	
	2109-0102	глухими полотнами ДГ								
	-0105	21-13П с декоративной								
	РСНБ РК	облицовкой								
	2015	бумажно-слоистым								
		пластиком СТ РК 943-92								
		СП - 8%								
124.			12	500	--	6000	--	6000	--	6480
	С121-0904	-Петля накладная ГОСТ	шт.	---	---	---	---	---	---	
	04-0201	5088-2005		--	--	--	--	--	480	
	2109-0404									
	-0201	СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
125.			3	4151	--	12453	--	12453	--	13449
	С121-0904	-Ручки-скобы ГОСТ	пара	---	---	---	---	---	---	
	04-1003	5087-80		--	--	--	--	--	996	
	2109-0404									
	-1003	СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
126.			3	5658	--	16974	--	16974	--	18332
	С121-0904	-Замок цилиндровый	шт.	---	---	---	---	---	---	
	04-0305	врезной ГОСТ 5089-2011		--	--	--	--	--	1358	
	2109-0404									
	-0305	СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ 1-ЭТАЖА (АС-14)								
127.			17,64	24041	--	424083	--	424083	--	458010
	С121-0902	-Дверь балконная из ПВХ	м2	---	---	---	---	---	---	
	03-0101	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	33927	
	2109-0203	БП 21-7, остекленная								
	-0101	однокамерным								
	РСНБ РК	стеклопакетом, с								
	2015	поворотным устройством,								
		с импостом ГОСТ								

23166-99/Д-6
СП - 8%

ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-15)

128.			70,56	24041	--	1696333	--	1696333	--	1832040
С121-0902	-Дверь балконная из ПВХ	м2		---	---	---	---	---	---	
03-0101	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	135707	
2109-0203	БП 21-7, остекленная									
-0101	однокамерным									
РСНБ РК	стеклопакетом, с									
2015	поворотным устройством,									
	с импостом ГОСТ									
	23166-99/Д-6									
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	--	--	14177301	4843	14143055	23964	15337366
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	29403	1297	--	1136102	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13758243				
Материалы	Тенге	9991				
Всего заработная плата	Тенге		13240			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	13731709				
Накладные расходы	Тенге	11916				
Сметная прибыль	Тенге	1101613				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	14871772				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11
Сметная заработная плата	Тенге		13240			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	419058				
Материалы	Тенге	3496				
Всего заработная плата	Тенге		17460			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	397859				
Накладные расходы	Тенге	12048				
Сметная прибыль	Тенге	34488				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	465594				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15
Сметная заработная плата	Тенге		17460			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	15337366				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27
Сметная заработная плата	Тенге		30700			

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л-1 3шт (АС-47-54)

129.			1,708704	74038,27	25840,14	126509	44153	20382	52380	193201
Е11-09030	-Лестницы прямолинейные	т		---	---	---	---	---	---	
4-0101	и криволинейные, конструк		36269,5	8158,17	61974	13940	--	14311		
1109-0304	пожарные с ограждением. ций									
-0101	Монтаж/КОСОУРОВ									
РСНБ РК	К1,К1н,К2,К2н,К3,К3н									
2015										

	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%								
130.			1,708704	643463	--	1099488	--	1099488	--	1187447
	С121-0602 09-0201 2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	87959	
131.			0,198324	43279,84	19551,72	8583	3878	1265	3059	12574
	Е11-09030 1-0301 1109-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/Б-1,Б-2 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	---	---	---	---	---	---	
				17345,9	5009,55	3440	994	--	931	
	Изм. и доп. вып. 16									
132.			0,198324	473427	--	93892	--	93892	--	101403
	С121-0608 01-0102 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7511	
133.			0,198324	2958,24	433,75	587	86	57	307	965
	Е11-09050 1-0202 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				2239,14	1,3	444	--	--	71	
134.			0,023484	761438,42	6557,32	17882	154	16327	1690	21137
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	---	---	---	---	---	---	
				59651,9	1334,88	1401	31	--	1566	
135.			0,42	21341,74	993,57	8964	417	6785	1739	11558
	Е11-06020 1-0101 1106-0201	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	м3	---	---	---	---	---	---	
				4196,1	352,57	1762	148	--	856	

	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство В12,5/УЗЕЛ Б НР - 91%; СП - 8%								
136.			2,16	39592,35	3135,62	85519	6773	44823	32086	127014
	E11-06080 1-0107 1106-0801 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство/ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				15705,2	618,42	33923	1336	--	9408	
137.			1,5	35090,56	2868,41	52636	4303	29089	18301	76612
	E11-06080 1-0108 1106-0801 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство/ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				12829,6	577,87	19244	867	--	5675	
138.			0,343542	283988	--	97562	--	97562	--	105367
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7805	
139.			0,055284	891873,39	1305,39	49306	72	36197	11891	66093
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(36шт),ЗД-2(2шт),ЗД-3(20шт) НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				235818	549,96	13037	30	--	4896	
140.			0,0132	31685,3	4677,35	418	62	229	127	589
	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство/ОПОРНАЯ	м3	---	---	---	---	---	---	
				9652,5	941,81	127	12	--	44	

	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОДУШКА ОП-1(2шт),В15 НР - 91%; СП - 8%								
141.				0,000528	266090	--	140	--	140	--	152
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012/(6мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	11
142.				170,1	2112,23	34,34	359291	5841	116169	191991	595384
	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---
					1394,95	15,92	237281	2708	--	44103
143.				183,708	861	--	158173	--	158173	--	170826
	С121-0503 08-0375 2105-0308 -0375 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	12654
144.				1,8	40877,74	4319,15	73580	7774	39727	25165	106645
	Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство/ПП-1 В15 (АС-52) НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
					14488,6	874,86	26079	1575	--	7900
145.				0,05472	234691	--	12842	--	12842	--	13870
	С121-0503 01-3001 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1027

	-3001 РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%							
146.			0,114048	225938	--	25768	--	25768	--	27829
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) СП - 8%	т	--	--	--	--	--	2061
147.			0,101376	891873,39	1305,39	90415	132	66377	21805	121198
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-3 НР - 91%; СП - 8%	т	235818	549,96	23906	56	--	8978
148.			2,016	40877,74	4319,15	82410	8707	44494	28185	119442
	Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство/Прм-9 В15 (АС-53) НР - 91%; СП - 8%	м3	14488,6	874,86	29209	1764	--	8848
149.			0,062928	234691	--	14769	--	14769	--	15950
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т	--	--	--	--	--	1181
150.			0,1296	225938	--	29282	--	29282	--	31624
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	--	--	--	--	--	2343

		СП - 8%								
151.			0,101376	891873,39	1305,39	90415	132	66377	21805	121198
	Е11-06030	-Детали закладные весом	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0407	до 4 кг.		235818	549,96	23906	56	--	8978	
	1106-0301	Установка/ЗД-3								
	-0407									
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%								
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
		ЛЕСТНИЦА Л-2 1шт								
152.			0,21	24805,74	2158,3	5209	453	3553	1184	6905
	Е11-06060	-Стены и перегородки	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0105	бетонные высотой до 3		5729,08	466,76	1203	98	--	511	
	1106-0601	м, толщиной до 500 мм.								
	-0105	Устройство								
	РСНБ РК									
	2015	НР - 91%; СП - 8%								
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
153.			1,248	21313,74	993,57	26600	1240	20123	5166	34307
	Е11-06020	-Фундаменты общего	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	назначения бетонные		4196,1	352,57	5237	440	--	2541	
	1106-0201	объемом до 5 м3.								
	-0101	Устройство/В12,5								
	РСНБ РК									
	2015	НР - 91%; СП - 8%								
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
154.			0,015336	14741,4	1381,64	226	21	1	194	454
	Е11-06030	-Слои подстилающие и	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0410	набетонки. Армирование		13328,4	581,44	204	9	--	34	
	1106-0301									
	-0410	НР - 91%; СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
155.			0,015336	283988	--	4355	--	4355	--	4704
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	348	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1								
	-0301	диаметром от 3 до 5 мм								
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012/(5мм)								
	2015									
		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге	--	--	2614819	84200	2048246	417075	3274448

		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	482380	24063	--	242551	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			1285760				
Материалы		Тенге			490265				
Всего заработная плата		Тенге				425651			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			342890				
Накладные расходы		Тенге			361331				
Сметная прибыль		Тенге			131767				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1778857				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							361
Сметная заработная плата		Тенге				425651			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1329059				
Материалы		Тенге			21705				
Всего заработная плата		Тенге				80792			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1193380				
Накладные расходы		Тенге			55746				
Сметная прибыль		Тенге			110784				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1495590				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							62
Сметная заработная плата		Тенге				80792			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			3274447				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							423
Сметная заработная плата		Тенге				506443			

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-21)

==========

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

156.			4111,6	1170,6	72,4	4813050	297677	1332378	2736260	8153255
	Е11-15020 -Стены внутри зданий.	м2	---	---	---	---	---	---	---	
	3-0201 Оштукатуривание	оштукатуриваемой поверхности		774,15	57,72	3182995	237330	--	603945	
	1115-0203 цементно-известковым									
	-0201 или цементным раствором									
	РСНБ РК по камню и бетону									
	2015 простое									
	Изм. и доп. вып. НР - 80%; СП - 8%									
	16									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	4813050	297677	1332378	2736260	8153255
	Тенге	---	---	---	---	---	---	---	
			--	--	3182995	237330	--	603945	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				4813050				
Материалы	Тенге				1332379				
Всего заработная плата	Тенге					3420325			
Накладные расходы	Тенге				2736260				
Сметная прибыль	Тенге				603945				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8153255				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2891
	Сметная заработная плата	Тенге				3420325			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			8153255				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2891
	Сметная заработная плата	Тенге				3420325			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

==========

РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ

==========

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

157.			2810	1474,14	17,99	4142343	50562	3010178	1078887	5638929
	E11-16030 -Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 из стальных	трубопро		384,91	6,87	1081603	19302	--	417698	
	1116-0301 водогазопроводных	вода								
	-0101 неоцинкованных труб,									
	РСНБ РК диаметр до 15 мм.									
	2015 Прокладка									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 98%; СП - 8%									
	17									
158.			1830	1600,38	17,99	2928694	32928	2191377	702620	3921819
	E11-16030 -Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0102 из стальных	трубопро		384,91	6,87	704389	12571	--	290505	
	1116-0301 водогазопроводных	вода								
	-0102 неоцинкованных труб,									
	РСНБ РК диаметр до 20 мм.									
	2015 Прокладка									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 98%; СП - 8%									
	17									
159.			50	1297,69	17,99	64884	900	44738	19197	90808
	E11-16030 -Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0103 из стальных	трубопро		384,91	6,87	19246	343	--	6727	
	1116-0301 водогазопроводных	вода								
	-0103 неоцинкованных труб,									
	РСНБ РК диаметр до 25 мм.									
	2015 Прокладка									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 98%; СП - 8%									
	17									
160.			20	1891,23	17,99	37825	360	29767	7679	49144
	E11-16030 -Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0104 из стальных	трубопро		384,91	6,87	7698	137	--	3640	
	1116-0301 водогазопроводных	вода								
	-0104 неоцинкованных труб,									
	РСНБ РК диаметр до 32 мм.									
	2015 Прокладка									
	Изм. и									

	доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%								
161.			36	2024,02	17,99	72865	648	58360	13822	93622
	Е11-16030 1-0105 1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	--- 384,91	--- 6,87	--- 13857	--- 247	--- --	--- 6935	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%								
162.			145	2301,45	32,93	333710	4775	259029	70405	436444
	Е11-16030 1-0106 1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	--- 482,11	--- 13,35	--- 69906	--- 1936	--- --	--- 32329	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%								
163.			62	2341,45	32,93	145170	2042	113237	30104	189296
	Е11-16030 1-0106 1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.65х4мм прим./	м трубопровода	--- 482,11	--- 13,35	--- 29891	--- 828	--- --	--- 14022	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%								
164.			843,32	537	--	452863	--	452863	--	489092
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 36229	
		СП - 8%								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
165.			508,5	877,3	1,02	446108	521	68151	302151	808120
	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	--- 742,25	--- 0,5	--- 377436	--- 253	--- --	--- 59861	
	Изм. и доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%								

166.			42,3	368,9	--	15604	--	--	10767	28481
	Е11-13060	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка		368,9	--	15604	--	--	2110	
	1113-0601	щетками								
	-0207									
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%								
	2015									
167.			42,3	181,28	4,81	7668	203	3791	2550	11035
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.		86,85	0,52	3674	22	--	817	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой								
	-0406	ГФ-021 за один раз /в 2								
	РСНБ РК	слоя/								
	2015									
	К=2	НР - 69%; СП - 8%								
168.			42,3	172,19	6,19	7284	262	5410	1135	9092
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1421	металлические		38,11	0,78	1612	33	--	674	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска								
	-1421	краской БТ-177								
	РСНБ РК	серебристой /битумный в								
	2015	2 слоя/								
	К=2									
		НР - 69%; СП - 8%								
169.			4,5	21846,94	1380,74	98311	6213	9914	64721	176074
	Е11-26010	-Поверхности плоские и	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-1101	криволинейные. Изоляция	изоляции	18263,2	660,96	82184	2974	--	13043	
	1126-0101	матами минераловатными								
	-1101	прошивными								
	РСНБ РК	безобкладочными и в								
	2015	обкладках из								
		стеклоткани или								
		металлической сетки,								
		плитами минераловатными								
		на синтетическом								
		связующем марки М-125,								
		плитами полужесткими из								
		стеклянного								
		штапельного волокна на								
		синтетическом								
		связующем								
		НР - 76%; СП - 8%								
170.			5,58	16499	--	92064	--	92064	--	99430
	С121-1102	-Маты теплоизоляционные	м3	---	---	---	---	---	---	
	03-0204	из стекловолокна,		--	--	--	--	--	7365	
	2111-0203	оклеенные с одной								
	-0204	стороны алюминиевой								
	РСНБ РК	фольгой М-25-ф-50 ГОСТ								

2015	10499-95 СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге	--	--	8845393	99412	6338879	2304038	12041386
		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	2407100	38647	--	891955	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			667040				
Материалы		Тенге			87266				
Всего заработная плата		Тенге				483793			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			92064				
Накладные расходы		Тенге			381324				
Сметная прибыль		Тенге			83869				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1132234				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							416
Сметная заработная плата		Тенге				483793			
Стоимость сантехнических работ		Тенге			8178353				
Материалы		Тенге			5706687				
Всего заработная плата		Тенге				1961954			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			452863				
Накладные расходы		Тенге			1922715				
Сметная прибыль		Тенге			808085				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			10909153				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1512
Сметная заработная плата		Тенге				1961954			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			12041387				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1928
Сметная заработная плата		Тенге				2445747			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге	--	--	8845393	99412	40206774	11523066	70965377
		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	2407100	38647	--	5256697	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			667040				
Материалы		Тенге			87266				
Всего заработная плата		Тенге				483793			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			92064				
Накладные расходы		Тенге			381324				
Сметная прибыль		Тенге			83869				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1132234				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							416
Сметная заработная плата		Тенге				483793			
Стоимость сантехнических работ		Тенге			8178353				
Материалы		Тенге			5706687				
Всего заработная плата		Тенге				1961954			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			452863				
Накладные расходы		Тенге			1922715				
Сметная прибыль		Тенге			808085				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			10909153				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1512
	Сметная заработная плата	Тенге				1961954			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			12041387				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1928
	Сметная заработная плата	Тенге				2445747			

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

171.			10	947,8	46,89	9478	469	343	8654	19583
	Е11-16040 -Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0203 и водоснабжения из	трубопро		866,58	16,52	8666	165	--	1451	
	1116-0401 стальных электросварных	вода								
	-0203 труб, диаметр до 65									
	РСНБ РК мм. Прокладка									
	2015									
	Изм. и НР - 98%; СП - 8%									
	доп. вып.									
	11									
172.			10	1882	--	18820	--	18820	--	20326
	С123-0102 -Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162 электросварные			--	--	--	--	--	1506	
	2301-0201 прямошовные, D 76 мм,									
	-0162 толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК ГОСТ 10705-80									
	2015									
	СП - 8%									
173.			600	1375,34	15,14	825203	9082	2751	797158	1752149
	Е11-16050 -Трубопроводы	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0201 водоснабжения из	трубопро		1355,62	0,09	813370	57	--	129789	
	1116-0501 напорных полимерных	вода								
	-0201 труб, наружный диаметр									
	РСНБ РК 20 мм. Прокладка на									
	2015 сварных соединениях в									
	Изм. и раструб									
	доп. вып.									
	18 НР - 98%; СП - 8%									
174.			30	1485,17	18,19	44555	546	110	43026	94588
	Е11-16050 -Трубопроводы	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0202 водоснабжения из	трубопро		1463,31	0,16	43899	5	--	7006	
	1116-0501 напорных полимерных	вода								
	-0202 труб, наружный диаметр									
	РСНБ РК 25 мм. Прокладка на									
	2015 сварных соединениях в									
	Изм. и раструб									
	доп. вып.									
	18 НР - 98%; СП - 8%									
175.			30	1621,83	21,49	48655	645	110	46950	103253
	Е11-16050 -Трубопроводы	м		---	---	---	---	---	---	

	1-0203 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	трубопро вода		1596,67	0,25	47900	8	--	7648	
176.				594	437	--	259578	--	259578	--	280344
	С123-0107 01-0105 2301-0701 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20766	
177.				29,7	635	--	18860	--	18860	--	20368
	С123-0107 01-0107 2301-0701 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1509	
178.				29,7	737	--	21889	--	21889	--	23640
	С123-0107 01-0109 2301-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1751	
179.				30	1943,63	29,28	58309	878	83	56218	123689
	Е11-16050 1-0205 1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		---	---	---	---	---	---	
					1911,6	0,57	57348	17	--	9162	
180.				60	2505,26	698,46	150316	41907	1141	116288	287932

	Е11-16050 1-0207 1116-0501 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	--- 1787,8	--- 189,88	--- 107268	--- 11393	--- --	--- 21328
181.				29,7	1036	--	30769	--	30769	--	33231
	С123-0106 01-0306 2301-0601 -0306 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 2462
182.				58,44	2386	--	139438	--	139438	--	150593
	С123-0106 01-0308 2301-0601 -0308 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 11155
183.				160	26	--	4160	--	4160	--	4493
	С123-0204 01-2401 2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 333
184.				3	77	--	231	--	231	--	249
	С123-0204 01-2508 2302-0401 -2508 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 18
185.				3	207	--	621	--	621	--	671
	С123-0204 01-2513 2302-0401 -2513 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 50

186.			60	26	--	1560	--	1560	--	1685
С123-0204	-Муфта полипропиленовая	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0203	PP-R переходная			--	--	--	--	--	125	
2302-0401	приварная DN 25х20 СТ									
-0203	РК ГОСТ Р 52134-2010									
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
187.			3	36	--	108	--	108	--	117
С123-0204	-Муфта полипропиленовая	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0206	PP-R переходная			--	--	--	--	--	9	
2302-0401	приварная DN 32х25 СТ									
-0206	РК ГОСТ Р 52134-2010									
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
188.			3	139	--	417	--	417	--	450
С123-0204	-Муфта полипропиленовая	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0212	PP-R переходная			--	--	--	--	--	33	
2302-0401	приварная DN 50х32 СТ									
-0212	РК ГОСТ Р 52134-2010									
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
189.			300	15	--	4500	--	4500	--	4860
С123-0204	-Отвод полипропиленовый	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-1201	PP-R 90° приварной DN			--	--	--	--	--	360	
2302-0401	20 СТ РК ГОСТ Р									
-1201	52134-2010									
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
190.			3	29	--	87	--	87	--	94
С123-0204	-Отвод полипропиленовый	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-1202	PP-R 90° приварной DN			--	--	--	--	--	7	
2302-0401	25 СТ РК ГОСТ Р									
-1202	52134-2010									
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
191.			4	630	--	2520	--	2520	--	2722
С123-0204	-Отвод полипропиленовый	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-1207	PP-R 90° приварной DN			--	--	--	--	--	202	
2302-0401	75 СТ РК ГОСТ Р									
-1207	52134-2010									
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
192.			300	406,81	4,54	122044	1363	1867	116552	257683
Е11-16060	-Арматура запорная	шт.		---	---	---	---	---	---	
3-0101	муфтовая диаметром			396,05	0,39	118814	117	--	19088	
1116-0603	15-25 мм. Установка на									
-0101	трубопроводах из									
РСНБ РК	полимерных труб									
2015										

	Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%							
193.			10	476,74	6,18	4767	62	122	4499	10008
	Е11-16060 3-0102 1116-0603 -0102 РСНБ РК 2015	-Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	---	---	---	---	---	---	
				458,29	0,78	4583	8	--	741	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%								
194.			240	763,18	--	183163	--	183163	--	197816
	ТОО "Юнайтед Термо" стр.7	-Шаровый кран для ХВС 20 FT07201 FUSITEK	шт	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	14653	
		СП - 8%								
195.			60	877,02	--	52621	--	52621	--	56831
	ТОО "Юнайтед Термо" стр.7	-Шаровый кран для ХВС 25 FT07202 FUSITEK	шт	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4210	
		СП - 8%								
196.			10	1895,2	--	18952	--	18952	--	20468
	ТОО "Юнайтед Термо" стр.7	-Шаровый кран для ХВС 40 FT07204 FUSITEK	шт	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1516	
		СП - 8%								
197.			2,686	181,28	4,81	487	13	241	162	701
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /в 2 слоя/	м2	---	---	---	---	---	---	
				86,85	0,52	233	1	--	52	
	К=2	НР - 69%; СП - 8%								
198.			2,686	149,75	3,4	402	9	257	95	537
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 слоя/	м2	---	---	---	---	---	---	
				50,74	0,52	136	1	--	40	
	Изм. и доп. вып.	НР - 69%; СП - 8%								
199.			0,0054	237123,39	1305,39	1280	7	--	1162	2637
	Е11-06030 1-0407 1106-0301	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	---	---	---	---	---	---	
				235818	549,96	1273	3	--	195	

	-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%							
200.			0,4	10063	--	4025	--	4025	--	4347
	С123-0105 01-1215 2301-0501 -1215 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 280х15,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	--	--	--	--	--	322
		СП - 8%							
201.			1	2897,23	--	2897	--	753	2101	5398
	Е11-16120 1-0101 1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2143,8	--	2144	--	--	400
		НР - 98%; СП - 8%							
		СЕТЬ К1							
202.			30	6108,23	41,29	183247	1239	156535	25514	225462
	Е11-16020 1-0102 1116-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	849,1	18,72	25473	562	--	16701
		НР - 98%; СП - 8%							
203.			300	790,17	1,36	237052	409	824	231233	505748
	Е11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	786,06	0,44	235819	133	--	37463
		НР - 98%; СП - 8%							
204.			500	764,05	3,33	382023	1663	3480	369841	812014
	Е11-16050 1-0102 1116-0501	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	м трубопровода	753,76	1,02	376880	509	--	60149

	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%							
205.			299,4	319	--	95509	--	95509	--	103149
	С123-0108 01-0102 2301-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7641	
206.			499	550	--	274450	--	274450	--	296406
	С123-0108 01-0107 2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	21956	
207.			150	38	--	5700	--	5700	--	6156
	С123-0206 01-1201 2302-0601 -1201 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	456	
208.			250	122	--	30500	--	30500	--	32940
	С123-0206 01-1203 2302-0601 -1203 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2440	
209.			0,18	20605,35	993,57	3709	179	2775	745	4810
	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-УПОР БЕТОННЫЙ /В7,5/ НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				4196,1	352,57	755	63	--	356	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
210.			180	84	--	15120	--	15120	--	16330
	С123-0206 01-0201 2302-0601	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1210	

	-0201	резинкой, DN 50							
	РСНБ РК 2015	СП - 8%							
211.			60	300	--	18000	--	18000	--	19440
	С123-0206	-Отвод канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0203	ПВХ 90° с		--	--	--	--	--	1440	
	2302-0601 -0203	уплотнительной резинкой, DN 100								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
212.			60	67	--	4020	--	4020	--	4342
	С123-0206	-Отвод канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0301	ПВХ 45° с		--	--	--	--	--	322	
	2302-0601 -0301	уплотнительной резинкой, DN 50								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
213.			30	236	--	7080	--	7080	--	7646
	С123-0206	-Отвод канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0303	ПВХ 45° с		--	--	--	--	--	566	
	2302-0601 -0303	уплотнительной резинкой, DN 100								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
214.			60	155	--	9300	--	9300	--	10044
	С123-0206	-Тройник канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0501	ПВХ 45° с		--	--	--	--	--	744	
	2302-0601 -0501	уплотнительной резинкой, DN 50x50x50								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
215.			30	545	--	16350	--	16350	--	17658
	С123-0206	-Тройник канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0506	ПВХ 45° с		--	--	--	--	--	1308	
	2302-0601 -0506	уплотнительной резинкой, DN								
	РСНБ РК 2015	100x100x100								
		СП - 8%								
216.			20	131	--	2620	--	2620	--	2830
	С123-0206	-Тройник канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0401	ПВХ 90° с		--	--	--	--	--	210	
	2302-0601 -0401	уплотнительной резинкой, DN 50x50x50								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
217.			100	466	--	46600	--	46600	--	50328
	С123-0206	-Тройник канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0406	ПВХ 90° с		--	--	--	--	--	3728	

	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП - 8%							
218.			12	212	--	2544	--	2544	--	2748
	С123-0206 01-0801 2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	204	
219.			24	553	--	13272	--	13272	--	14334
	С123-0206 01-0803 2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1062	
220.			30	553	--	16590	--	16590	--	17917
	С123-0206 01-0803 2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 /прочистка прим/ СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1327	
221.			34	176	--	5984	--	5984	--	6463
	С123-0206 01-0602 2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	479	
222.			80	617,38	67,35	49390	5388	21282	19237	74118
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	---	---	---	---	---	---	
				284,01	32,4	22720	2592	--	5490	
223.			80	4028	--	322240	--	322240	--	348019
	С121-1104 03-0519 2111-0403 -0519 РСНБ РК	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	25779	

	2015	теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%								
224.				0,04104	237123,39	1305,39	9732	54	--	8827	20044
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		--- 235818	--- 549,96	--- 9678	--- 23	--- --	--- 1485	
225.				2,4	13016	--	31238	--	31238	--	33737
	С123-0105 01-1216 2301-0501 -1216 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 315х17,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 2499	
226.				6	2897,23	--	17383	--	4520	12606	32388
	Е11-16120 1-0101 1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник		--- 2143,8	--- --	--- 12863	--- --	--- --	--- 2399	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4									
227.				320	1375,34	15,14	440108	4844	1467	425151	934480
	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		--- 1355,62	--- 0,09	--- 433797	--- 30	--- --	--- 69221	
228.				316,8	395	--	125136	--	125136	--	135147

	С123-0107 01-0106 2301-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	10011	
229.			320	85,02	1,16	27206	370	527	25782	57227
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	---	---	---	---	---	---	
				82,21	--	26309	--	--	4239	
230.			320	8	--	2560	--	2560	--	2765
	С123-0204 01-3502 2302-0401 -3502 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	205	
231.			80	26	--	2080	--	2080	--	2246
	С123-0204 01-2401 2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	166	
232.			120	636	--	76320	--	76320	--	82426
	С123-0204 01-4001 2302-0401 -4001 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	6106	
233.			180	763,18	--	137372	--	137372	--	148362
	ТОО "Юнайтед Термо" стр.7	-Шаровый кран для ХВС 20 FT07201 FUSITEK СП - 8%	шт	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	10990	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге	--	--	4641147	69125	2222092	2311801	7509187
			Тенге	---	---	---	---	---	---	

				--	--	2349928	15687	--	556239
Стоимость общестроительных работ		Тенге				387241			
Материалы		Тенге				24554			
Всего заработная плата		Тенге					37481		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				322240			
Накладные расходы		Тенге				30228			
Сметная прибыль		Тенге				33398			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				450867			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							29
Сметная заработная плата		Тенге					37481		
Стоимость сантехнических работ		Тенге				4253906			
Материалы		Тенге				174635			
Всего заработная плата		Тенге					2328135		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1700664			
Накладные расходы		Тенге				2281572			
Сметная прибыль		Тенге				522838			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7058317			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1790
Сметная заработная плата		Тенге					2328135		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге				7509183			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1819
Сметная заработная плата		Тенге					2365615		

ОТДЕЛ 4. Локальная смета №2-1-5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Трубы

234.			195	313,77	4,4	61185	857	10419	36032	104994
E11-21010	-Трубы полимерные	м		---	---	---	---	---	---	
1-0208	диаметром до 63 мм.			255,95	0,69	49909	135	--	7777	
1121-0101 -0208	Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола									
РСНБ РК 2015										
Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
235.			195	350	--	68250	--	68250	--	73710
С123-0113	-Трубы гладкие жесткие	м		---	---	---	---	---	---	
05-0107	из ПВХ диаметром 63 мм			--	--	--	--	--	5460	
2301-1305 -0107	СП - 8%									
РСНБ РК 2015										
236.			11512	282,01	2,37	3246448	27332	154754	2207170	5889907
E11-21010	-Трубы полимерные	м		---	---	---	---	---	---	
1-0201	диаметром до 25 мм.			266,19	0,1	3064362	1151	--	436289	
1121-0101 -0201	Прокладка открытая по стенам с креплением									

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%							
237.			11512	29	--	333848	--	333848	--	360556
	С123-0105 04-0102 2301-0504 -0102	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	26708	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
		Кабели и провода								
238.			4418	74,07	0,81	327263	3570	46114	200214	569675
	Е11-21020 1-0201 1121-0201 -0201	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	---	---	---	---	---	---	
				62,83	0,11	277579	497	--	42198	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%								
239.			175	447,14	207,53	78249	36318	7911	32539	119651
	Ц13-08020 1-0902 1308-0201 -0902	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	---	---	---	---	---	---	
				194,4	63,85	34020	11174	--	8863	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%								
240.			11522	320,61	145,8	3694020	1679894	520875	1447020	5552323
	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	---	---	---	---	---	---	
				129,6	44,83	1493251	516499	--	411283	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%								
241.			0,175	1862969	--	326020	--	326020	--	352101
	С123-0601 31-1109 2306-0131 -1109	-Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	26082	
	РСНБ РК	СП - 8%								

	2015									
242.			0,093	713861	--	66389	--	66389	--	71700
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0903	распространяющие		--	--	--	--	--	5311	
	2306-0144	горение ВВГнг 5х4								
	-0903	(ок)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								
243.			0,01	1030503	--	10305	--	10305	--	11129
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0904	распространяющие		--	--	--	--	--	824	
	2306-0144	горение ВВГнг 5х6								
	-0904	(ок)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								
244.			0,715	241725	--	172833	--	172833	--	186660
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0703	распространяющие		--	--	--	--	--	13827	
	2306-0144	горение ВВГнг 4х1,5								
	-0703	(ок)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								
245.			0,75	1625714	--	1219286	--	1219286	--	1316828
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0531	распространяющие		--	--	--	--	--	97543	
	2306-0144	горение ВВГнг 3х16								
	-0531	(мк)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								
246.			6,286	276380	--	1737325	--	1737325	--	1876311
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0504	распространяющие		--	--	--	--	--	138986	
	2306-0144	горение ВВГнг 3х2,5								
	-0504	(ок)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								
247.			3,668	177802	--	652178	--	652178	--	704352
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0503	распространяющие		--	--	--	--	--	52174	
	2306-0144	горение ВВГнг 3х1,5								
	-0503	(ок)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								

	Заземление								
248.			64	464,02	21,17	29697	1355	15491	9528	42364
Ц13-08020	-Проводник заземляющий	м		---	---	---	---	---	---	
8-0206	открыто из полосовой			200,8	5,98	12851	383	--	3138	
1308-0208	стали сечением 100 мм2.									
-0206	Монтаж по строительным									
РСНБ РК	основаниям /4х25/									
2015										
Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
доп. вып.										
17										
249.			20	634,91	21,17	12698	423	7757	3339	17320
Ц13-08020	-Проводник заземляющий	м		---	---	---	---	---	---	
8-0209	открыто из круглой			225,9	5,98	4518	120	--	1283	
1308-0208	стали диаметром 12 мм.									
-0209	Монтаж по строительным									
РСНБ РК	основаниям /16/									
2015										
Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
доп. вып.										
17										
250.			137	464,02	21,17	63571	2900	33161	20397	90685
Ц13-08020	-Проводник заземляющий	м		---	---	---	---	---	---	
8-0206	открыто из полосовой			200,8	5,98	27510	819	--	6717	
1308-0208	стали сечением 100 мм2.									
-0206	Монтаж по строительным									
РСНБ РК	основаниям /4х25 в									
2015	т.ч. 76м для									
Изм. и	молниезащиты/									
доп. вып.										
17	НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		--	--	12099565	1752648	5382916	3956239	17340266
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	4964000	530777	--	1284463	
Стоимость монтажных работ		Тенге				8464669				
Материалы		Тенге				585196				
Всего заработная плата		Тенге					2101145			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4586433				
Накладные расходы		Тенге				1512824				
Сметная прибыль		Тенге				798199				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10775692				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1660
Сметная заработная плата		Тенге					2101145			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3634896				
Материалы		Тенге				211287				
Всего заработная плата		Тенге					3393633			
Накладные расходы		Тенге				2443416				

Сметная прибыль	Тенге			486265				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			6564577				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2853
Сметная заработная плата	Тенге				3393633			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			17340269				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4513
Сметная заработная плата	Тенге				5494777			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	--	--	70488712	3371155	47811782	17791106	95814830
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	19671115	1096717	--	7097399	
Стоимость монтажных работ	Тенге			8464669				
Материалы	Тенге			585196				
Всего заработная плата	Тенге				2101145			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			4586433				
Накладные расходы	Тенге			1512824				
Сметная прибыль	Тенге			798199				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			10775692				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1660
Сметная заработная плата	Тенге				2101145			
Стоимость общестроительных работ	Тенге			47411474				
Материалы	Тенге			11566209				
Всего заработная плата	Тенге				13886165			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			20586382				
Местные материалы	Тенге			446847				
Накладные расходы	Тенге			11680521				
Сметная прибыль	Тенге			4727360				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			63819355				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							11970
Сметная заработная плата	Тенге				13886165			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2180310				
Материалы	Тенге			37216				
Всего заработная плата	Тенге				490434			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1603311				
Накладные расходы	Тенге			338400				
Сметная прибыль	Тенге			201497				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2720206				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							438
Сметная заработная плата	Тенге				490434			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			12432259				
Материалы	Тенге			5881322				
Всего заработная плата	Тенге				4290089			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2153527				
Накладные расходы	Тенге			4204287				
Сметная прибыль	Тенге			1330924				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			17967470				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3302
Сметная заработная плата	Тенге				4290089			

ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	95282723		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			17370
Сметная заработная плата	Тенге		20767832	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			95814830
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	19742406		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3372137		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1097167	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	47811782		
Накладные расходы	Тенге	17791106		
Сметная прибыль	Тенге	7097399		

Временные здания и сооружения	1 %	958148
Итого		96772979
Зимнее удорожание	0,63 %	609670
Итого		97382648
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1947653
Итого		99330301
в т.ч. в текущих ценах на 2021г.-100% К=1,050036		104300392
НДС	12 %	12516047
Итого к оплате		116816439,34

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «Тараз-Технопроект»

Майлыбаев Д.К.