Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №58 от 08.06.2021г., доп.соглашение №58/1 от 22.11.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	384 041 995,34	92 785 591,00	82 844 278	9 941 313		92 785 591	82 844 278	9 941 313	
2	В том числе НДС 12%	41 147 356,64	9 941 313,32				9 941 313			
3	Удержание аванса 30%	112 087 679,40	27 835 677,30				27 835 677			
4	Всего к оплате	271 954 317,94	64 949 913,70				64 949 914			
5	В том числе НДС 12%	29 137 962,64	6 958 919,33				6 958 919			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» ауыл Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Договор: №58 от 08.06.2021г. , доп.соглашение №58/02 от 21.02.2022г.

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№2-1-1.	**Раздел 1. Земляные работы**	1 060 722			1 060 722	100%	1 060 721	0	0	1 060 721	0%				0
№2-1-2.	**Общестроительные работы**														
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	17 692 243			17 692 243	100%	17 692 243	0	0	17 692 243	5%	835 788			835 788
	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ	1 339 854			1 339 854	100%	1 339 854	0	0	1 339 854	0%				0
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				0										
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (8 баллов)	38 545 360			38 545 360	100%	38 545 360	0	0	38 545 360	4%	1 513 164			1 513 164
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ из пеноблоков	22 279 202			22 279 202	100%	22 279 202	0	0	22 279 202	0%				0
	РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)	33 802 975			33 802 975	100%	33 802 976	0	0	33 802 976	0%				0
	РАЗДЕЛ 6. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)	16 338 953			16 338 953	100%	16 338 953	0	0	16 338 953	0%				0
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ (АС-50-53,59-60)	24 775 276			24 775 276	100%	24 775 276	0	0	24 775 276	18%	4 401 770			4 401 770
	РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ (АС-61-70)	4 118 256			4 118 256	100%	4 118 256	0	0	4 118 256	0%				0
	РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ	30 151 645			30 151 645	66%	19 860 113	0	0	19 860 113	15%	4 522 747			4 522 747
	РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 60-кв жил дом (АС-32)	23 297 525			23 297 525	65%	15 143 391	0	0	15 143 391	65%	15 143 391			15 143 391
	РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА Л-1 3шт (АС-47-54)	14 211 210			14 211 210	100%	14 281 243	0	0	14 281 243	11%	1 563 233			1 563 233
	РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-21)	70 274 201			70 274 201	70%	49 191 941	0	0	49 191 941	41%	28 808 803			28 808 803
	РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-7)	27 593 463			27 593 463	70%	19 315 424	0	0	19 315 424	70%	19 315 424			19 315 424
	РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	3 061 566			3 061 566	12%	361 986	0	0	361 986	0%				0
	Итого	**327 481 731**	-	-	**327 481 731**		**277 046 218**	-	-	**277 046 218**		**76 104 320**	-	-	**76 104 320**
№2-1-3.	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	30 819 776			30 819 776	39%	12 041 387	0	0	12 041 387	0%				0
№2-1-4.	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	24 983 987	9193116		34 177 103	30%	7 509 183	0	0	7 509 183	0%				0
№2-1-5.	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	23 070 360	266268		23 336 628	75%	17 340 269	0	0	17 340 269	0%				0
№2-1-6.	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	3 454 188			3 454 188	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-7.	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	8 354 658	1355162		9 709 820	0%	0	0	0	0	0%				0

№2-1-8.	ПОДЪЕМНИК	512 441	4 497 501		5 009 942	0%	0	0	0	0	0%				0
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**419 737 862**	**15 312 047**	-	**435 049 909**		**314 997 778**	-	-	**314 997 778**		**76 104 320**	-	-	**76 104 320**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания 1%	4 197 379			4 197 379		3 149 978			3 149 978		761 043			761 043
	Итого по главам 1-8	**423 935 241**	**15 312 047**		**439 247 288**		**318 147 756**	**0**		**318 147 756**		**76 865 363**	**0**		**76 865 363**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Доподнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,63%	2 670 792			2 670 792		2 004 331			2 004 331		484 252			484 252
	Итого по главам 1-9	**426 606 033**	**15 312 047**		**441 918 080**		**320 152 087**	**0**		**320 152 087**		**77 349 615**	**0**		**77 349 615**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	8 532 121			8 532 121		6 403 042			6 403 042		1 546 992			1 546 992
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**435 138 153**	**15 312 047**		**450 450 200**		**326 555 128**	**0**		**326 555 128**		**78 896 607**	**0**		**78 896 607**
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	456 910 726	16 078 200	0	472 988 926		342 894 641	0	0	342 894 641		82 844 278	0	0	82 844 278
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			56 758 671					41 147 357					9 941 313	
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**456 910 726**	**16 078 200**	**56 758 671**	**529 747 597**		**342 894 640**	**0**	**41 147 356**	**384 041 996**		**82 844 278**	**0**	**9 941 313**	**92 785 591**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Руководитель _____ **Мендекеев Е.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Тараз-Технопроект"

_____ **Майлыбаев Д.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Сырым Бәке"

Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**