"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

1

Форма

Заказчик: КГУ «Павлодарский городской архив по личному составу» управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990940001788, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Малайсары батыра, строение 9/5, +77073698308

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Нур-Султан, жилой массив "Юго-Восток" (правая сторона), ул. Балкантау, 78, 8(7172)783678

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Павлодарский городской архив по личному составу",

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 11.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август месяц от 22 августа 2022 г

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	15	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ НР=90 %	м2	12	895.92	2.12	10751	25	–	9653	22036	
						893.8	–	10726	–	–	1632		
2	16	1146-0401-0801	Отмостка бетонная. Разборка НР=84 %	м3	15	17014.9	6881.7	255224	103226	–	168456	457574	

					10133.2	3236.32	151998	48545	–	33894		
	Раздел 2 Ремонтные работы											
	2.1 Фасад											
3	20 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	44	23746		1044824		1044824	–	1128410	Казахстан
					–		–		–	83586		
4	23 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	1400	887.37	45.88	1242318	64232	433888	719694	2118973	
					531.57	21.19	744198	29666	–	156961		
5	25 261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3000	73		219000		219000	–	236520	
					–		–		–	17520		
	2.2 Крыльцо Кр-1 /2шт/											
6	26 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	0.86	28292.94	657.98	24332	566	19670	3921	30513	
					4762.8	247.75	4096	213	–	2260		

7	27	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01268	337503		4280		4280	–	4622
						–		–		–	342	
	2.3 Пандус П-1											
8	29	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	2.4	28292.94	657.98	67903	1579	54893	10944	85155
						4762.8	247.75	11431	595	–	6308	
9	30	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03465	337503		11694		11694	–	12630
						–		–		–	936	
	Раздел 4 Кровля											
	4.1 Кровля в осях 1-7; А-Г											
10	84	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	156	115.53	16.17	18023	2523	–	14854	35507
						99.36	4.14	15500	646	–	2630	
11	85	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	171.6	104		17846		17846	–	19274
						–		–		–	1428	

12	94 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	615.789	2936.6	129.14	1808326	79523	249025	1382431	3446018	
					2403.06	37.13	1479778	22864	–	255261		
13	95 224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1169.042	2021		2362634		2362634	–	2551645	Казахстан
					–		–		–	189011		
14	96 215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /"Обрешетка", "Коньковый щит", "Карнизный щит"/	м3	6	51175		307050		307050	–	331614	
					–		–		–	24564		
15	97 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	1057	316.68	3.65	334731	3858	286986	41011	405801	
					41.52	1.59	43887	1681	–	30059		

4.17 Стремянка

16	176	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Стремянка СМ-1, ограждения балконов) НР=69 %	т конструкций	0.04706	91446.42	33106.66	4303	1558	578	1862	6658	
						46063.71	11264.11	2168	530	–	493		
17	177	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.04706	680682		32033		32033	–	34596	Казахстан
						–		–		–	2563		
		4.18 Ведомость объемов работ											
18	180	1111-0101-0209	Отмостка. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	4.5	26033.06	9	117149	41	96293	19567	147653	
						4625.69	–	20816	–	–	10937		
19	183	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0.82	40013.18	3683.79	32811	3021	23613	6477	42431	
						7532.87	959.44	6177	787	–	3143		

Итого	**11,117,630**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2,490,775
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260,152
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105,527
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5,164,307
- накладные расходы, тенге	2,378,870
в т.ч. зарплата, тенге	214,098
- сметная прибыль (8 %), тенге	823,528

Всего	**11,117,630**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	133,412
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**225,021**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**11,476,063**
НДС (12 %)	1,377,127
Итого	**12,853,190**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Павлодарский городской архив по личному составу» управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990940001788

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сулейменова С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Акипов Ринат Маратович, ИИН 741205301435, KZ84VJE00030501, KZ87VJE00030932, KZ36VJE00034760

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору Атамбаев Исраил Бурибаевич, ИИН 890201301946, №KZ28VJE00053043

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)