Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендного коммунального жилого дома (корпус 2) г.Алга Актюбинской области

Договор № 60 от 25.06.2020г.

рассрочка

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года.

		код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
				60	25.06.2020г.				

наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего к оплате
				строительно - монтажные работы в текущем уровне цен	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	219 450 201		195 937 680						23 512 521	219 450 201
В том числе за отчетный месяц		60 240 304	53 785 986						6 454 318	60 240 304
Итого к оплате		60 240 304								60 240 304
Всего к оплате с НДС	Шестьдесят миллионов двесте сорок тысячи триста четыре тенге									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ Сериков Б.С.

Авторский надзор ПК "Актюбгражданпроект" _____ Усембеков Е.А.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ Тыныштык Д.Ш.

Подрядчик: Директор ТОО "Рус Тал" _____ Алпанов А.С.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендного коммунального жилого дома (корпус 2)
Договор № 60 от 25.06.2020г.
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендного коммунального жилого дома (корпус 2) г.Алга Актюбинской

Акт № 5
за ноябрь 2020 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.Стены										
111	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе	м3 кладки	145,384		25315,76	2303,20	3680506	334848	2681311	677496	4706642
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	664347	64143		348640	
112	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе	м3 кладки	139,184		25173,26	2303,20	3503715	320569	2547131	648604	4484504
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	636015	61408		332185	
113	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе	м3 кладки	72,672		24589,58	2303,20	1786974	167378	1287514	338655	2295679
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	332082	32063		170050	
114	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой	м3 изоляции	85,72		56253,40	2242,24	4822041	192205	2735071	1489603	6816576
		НР - 76%; СП - 8%				22104,12	761,07	1894765	65239		504932	
115	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Облицовка стен рядовым силикатным кирпичом М125 на растворе М75	м3 кладки	42,608		25315,76	2303,20	1078654	98135	785817	198555	1379386
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	194702	18799		102177	
116	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Облицовка стен рядовым силикатным кирпичом М125 на растворе М50	м3 кладки	40,16		25173,26	2303,20	1010958	92497	734946	187147	1293954
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	183515	17719		95848	
117	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Облицовка стен рядовым силикатным кирпичом М100 на растворе М50	м3 кладки	20,08		24589,58	2303,20	493759	46248	355753	93574	634319
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	91758	8859		46987	
118	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50,толщиной 380мм.Кладка с облицовкой рядовым кирпичом	м3 кладки	31,288		25683,00	2130,46	803570	66658	544378	190932	1074062
		НР - 93%; СП - 8%				6153,60	408,11	192534	12769		79560	
119	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75,толщиной 380мм.Кладка с облицовкой рядовым кирпичом	м3 кладки	11,36		26399,30	2130,46	299896	24202	205789	69323	398757
		НР - 93%; СП - 8%				6153,60	408,11	69905	4636		29538	
120	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	168,928		24261,18	2303,20	4098393	389075	3060422	672787	5152875
		НР - 93%; СП - 8%				3841,26	441,20	648896	74531		381694	
121	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м3 кладки	150,936		24124,38	2303,20	3641238	347636	2713818	601131	4581758
		НР - 93%; СП - 8%		Страниц - 8		3841,26	441,20	579784	66593		339390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	77,528	23546,78	2303,20	1825535	178562	1349168	308770	2305049
		НР - 93%; СП - 8%			3841,26	441,20	297805	34205		170744	
124	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	5,92	800,58	2,23	4739	13	1611	3683	9096
		НР - 118%; СП - 8%			526,16	0,99	3115	6		674	
125	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	1,335936	347658,34	2093,14	464449	2796	387964	69271	576418
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	73689	796		42698	
126	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	72	2057,46	1243,73	148137	89548	2394	86551	253463
		НР - 118%; СП - 8%			780,48	238,25	56195	17154		18775	
127	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	320	421,97	241,69	135032	77342	12224	71559	223117
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	45466	15177		16527	
133	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Прогоны массой до 0,7тн.Укладка	шт. сборных конструкций	16	2057,46	1243,73	32919	19900	531	19234	56325
		НР - 118%; СП - 8%			780,48	238,25	12488	3812		4172	
135	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах.	шт. сборных конструкций	8	22322,90	4090,60	178583	32725	39500	133287	336820
		НР - 118%; СП - 8%			13294,80	824,63	106358	6597		24950	
137	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Укладка	шт. сборных конструкций	32	421,97	241,69	13503	7734	1222	7156	22312
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	4547	1518		1653	
139	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	16	3519,00	--	56304	--	56304	--	60808
		СП - 8%			--	--	--	--		4504	
140	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03024	680105,51	6018,15	20566	182	18850	1851	24210
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	1534	34		1793	
141	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки.Установка	т стальных элементов	1,821192	65105,51	6018,15	118570	10960	15225	111455	248427
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	92385	2069		18402	
142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,821192	219334,00	--	399449	--	399449	--	431405
		СП - 8%			--	--	--	--		31956	
143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	200,3	70,30	1,57	14082	314	9442	3016	18465
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	4326	44		1368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			28631572	2499527	19945834	5983640	37384427
							6186210	508171	--	2769217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			37384427				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6754
		Сметная заработная плата -		Тенге				6694381			
				РАЗДЕЛ 13.Перегородки							
144	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм.	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на	(за вычетом проемов)	326,52	3513,07	236,65	1147089	77272	705150	352907	1619995
		НР - 93%; СП - 8%			1116,83	45,33	364667	14802		120000	
145	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм.	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на	(за вычетом проемов)	170,96	3941,02	236,65	673757	40458	442366	184776	927215
		НР - 93%; СП - 8%			1116,83	45,33	190933	7750		68683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки перегородок	металлических изделий	0,1992	57252,34	2093,14	11405	417	--	10329	23472
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	10988	119		1739	
147	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-	т	0,1992	222713,00	--	44364	--	44364	--	47914
		СП - 8%			--	--	--	--		3549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			1876615	118147	1191880	548012	2618596
							566588	22671	--	193971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			2618596				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -		Тенге				589259			
		РАЗДЕЛ 14.Вентканалы									
148	1108-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича	м3 кладки	11,14	27447,02	2015,30	305760	22450	233688	50148	384380
		НР - 93%; СП - 8%			4454,40	386,05	49622	4301		28473	
149	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,04962	347658,34	2093,14	17251	104	14410	2573	21410
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	2737	30		1586	
150	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Утепление вентканалов минплитой	м3 изоляции	5,26	12639,75	1530,75	66485	8052	--	47055	122623
		НР - 76%; СП - 8%			11109,00	661,80	58433	3481		9083	
151	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	5,3652	10313,00	--	55331	--	55331	--	59758
		СП - 8%			--	--	--	--		4427	
152	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой	52,6	2905,40	30,58	152824	1608	88790	50510	219601
		НР - 80%; СП - 8%			1186,80	13,54	62426	712		16267	
153	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	оштукатуриваемой	52,6	495,18	5,87	26047	309	13633	9772	38684
		НР - 80%; СП - 8%			230,14	2,08	12105	110		2865	
154	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные плиты.Установка	шт. сборных конструкций	18	421,97	241,69	7596	4350	689	4025	12550
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	2557	854		930	
155	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	5	3519,00	--	17595	--	17595	--	19003
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
156	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	13	2926,00	--	38038	--	38038	--	41081
		СП - 8%			--	--	--	--		3043	
157	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0048	65105,51	6018,15	313	29	41	294	655
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	243	5		49	
158	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0048	219334,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
159	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы зонтов.Установка	т стальных элементов	0,0825	65105,51	6018,15	5371	496	690	5049	11254
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	4185	94		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0475	219334,00	--	10418	--	10418	--	11252
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
161	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035	253878,00	--	8886	--	8886	--	9597
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
162	2113-0208-0213 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 76 мм	1000 шт.	0,042	12191,00	--	512	--	512	--	553
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
163	2113-0208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,042	6652,00	--	279	--	279	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	17	70,30	1,57	1195	27	801	256	1567
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	367	4		116	
165	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7	2569,78	13,25	17988	93	11615	5797	25688
		НР - 92%; СП - 8%			897,16	2,98	6280	21		1903	
166	1115-0403-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1	окрашиваемой поверхности	7	222,94	0,93	1561	7	952	484	2209
		НР - 80%; СП - 8%			86,06	0,42	602	3		164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			734503	37525	497421	175963	983304
							199559	9614	--	72839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			983303				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							205
		Сметная заработная плата -		Тенге				209172			
		РАЗДЕЛ 15.Перекрытие и покрытие									
167	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	72,8	3922,16	931,30	285533	67799	84728	172296	494456
		НР - 118%; СП - 8%			1827,00	178,69	133006	13008		36626	
168	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	182,4	5930,36	1240,98	1081697	226354	328433	674029	1896184
		НР - 118%; СП - 8%			2888,76	242,88	526910	44301		140458	
172	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06336	680105,51	6018,15	43091	381	39496	3878	50727
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	3214	72		3758	
173	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера диаметром 12АIII.Установка	т стальных элементов	0,3652	436271,34	10930,74	159326	3992	81578	87540	266616
		НР - 118%; СП - 8%			201960,00	1180,21	73756	431		19749	
174	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,42856	109663,00	--	46997	--	46997	--	50757
		СП - 8%			--	--	--	--		3760	
175	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	1,913055	26503,17	9363,92	50702	17914	6893	21109	77556
		НР - 69%; СП - 8%			13536,00	2455,59	25895	4698		5745	
176	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,913055	11372,74	1468,34	21757	2809	3370	10753	35110
		НР - 69%; СП - 8%			8142,75	3,31	15578	6		2601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Распределительная сетка диаметром 6АIII.Установка	металлических изделий	0,16192	57252,34	2093,14	9270	339	--	8396	19079
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	8931	96		1413	
183	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	139,6	70,30	1,57	9815	219	6581	2102	12870
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	3015	31		953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			1708189	319806	598076	980103	2903355
							790304	62644	--	215063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			2903355				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							781
		Сметная заработная плата -		Тенге				852948			
				РАЗДЕЛ 16.Монолитный пояс облицовки							
184	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Монолитный пояс облицовки из керамзитобетона В15.Устройство	м3	6,5	38236,95	3840,54	248540	24963	196710	28482	299184
		НР - 91%; СП - 8%			4133,40	681,75	26867	4431		22162	
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29946	205425,00	--	61517	--	61517	--	66438
		СП - 8%			--	--	--	--		4921	
186	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,29946	16755,51	884,27	5018	265	87	4319	10083
		НР - 91%; СП - 8%			15580,24	267,92	4666	80		747	
187	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-	т	0,0168	222713,00	--	3742	--	3742	--	4041
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			318816	25228	262056	32801	379746
							31533	4512	--	28129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			379746				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -		Тенге				36044			
				РАЗДЕЛ 17.Крыша							
197	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость влагозащитной пленки	1000 м2	1,2463	82405,00	--	102701	--	102701	--	110917
		СП - 8%			--	--	--	--		8216	
199	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9984	205337,00	--	205008	--	205008	--	221409
		СП - 8%			--	--	--	--		16401	
200	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,49	259877,00	--	127340	--	127340	--	137527
		СП - 8%			--	--	--	--		10187	
202	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01201	205425,00	--	2467	--	2467	--	2665
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
203	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-	т	0,0136	222713,00	--	3029	--	3029	--	3271
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
205	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	168	2569,78	13,25	431723	2226	278775	139125	616515
		НР - 92%; СП - 8%			897,16	2,98	150722	500		45668	
208	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20146	259877,00	--	52355	--	52355	--	56543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4188	
209	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0159	205425,00	--	3266	--	3266	--	3528
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
216	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Стоимость слуховых окон из ПВХ профилей	м2	3,5	19333,00	--	67666	--	67666	--	73079
		СП - 8%			--	--	--	--		5413	
218	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ профилей	м2	1,1	19333,00	--	21266	--	21266	--	22968
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			1016821	2226	863873	139125	1248422
							150722	500	--	92474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			1248422				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							164
		Сметная заработная плата -		Тенге				151223			
				РАЗДЕЛ 18.Кровля							
220	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,49764	82405,00	--	41008	--	41008	--	44289
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
222	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизи-рующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	83,87496	26555,00	--	2227300	--	2227300	--	2405484
		СП - 8%			--	--	--	--		178184	
224	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,49764	82405,00	--	41008	--	41008	--	44289
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			2309316	--	2309316	--	2494062
							--	--	--	184746	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2309316				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2309316				
		Сметная прибыль -		Тенге			184745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2494061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			2494061				
				РАЗДЕЛ 19.Лестница=4шт							
227	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	36	421,97	241,69	15191	8701	1375	8050	25101
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	5115	1707		1859	
229	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Лобовые балки.Монтаж	т конструкций	0,966	26503,17	9363,92	25602	9046	3480	10659	39162
		НР - 69%; СП - 8%			13536,00	2455,59	13076	2372		2901	
230	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,966	11372,74	1468,34	10986	1418	1702	5430	17729
		НР - 69%; СП - 8%			8142,75	3,31	7866	3		1313	
233	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	2,4108	63167,50	23522,79	152284	56709	21165	62890	232388
		НР - 69%; СП - 8%			30865,20	6941,63	74410	16735		17214	
235	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	192	1178,75	47,49	226321	9119	6939	252416	517036
		НР - 118%; СП - 8%			1095,12	19,00	210263	3649		38299	
237	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	36,6	3011,67	76,98	110227	2818	53313	65144	189401
		НР - 118%; СП - 8%			1478,02	30,37	54096	1111		14030	
239	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров	оштукатуриваемой	108,2	2905,40	30,58	314365	3309	182644	103902	451728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1186,80	13,54	128412	1465		33461	
240	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров	оштукатуриваемой	108,2	495,18	5,87	53579	635	28043	20101	79574
		НР - 80%; СП - 8%			230,14	2,08	24901	225		5894	
241	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Металлическая стремянка МЛ-1.Монтаж	т конструкций	0,1464	63167,50	23522,79	9248	3444	1285	3819	14112
		НР - 69%; СП - 8%			30865,20	6941,63	4519	1016		1045	
243	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Металлическая ступень.Монтаж	т стальных элементов	0,244	65105,51	6018,15	15886	1468	2040	14933	33284
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	12378	277		2465	
245	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Металлическая стремянка МЛ-2.Монтаж	т конструкций	0,0437	63167,50	23522,79	2760	1028	383	1140	4212
		НР - 69%; СП - 8%			30865,20	6941,63	1349	303		312	
247	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,25	70,30	1,57	5431	121	3642	1163	7122
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	1668	17		528	
248	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Монолитная железобетонная плита из бетона В15.Устройство	м3	0,2	37151,15	1742,22	7430	348	5565	1444	9584
		НР - 91%; СП - 8%			7584,46	348,25	1517	70		710	
250	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01104	16755,51	884,27	185	10	3	159	372
		НР - 91%; СП - 8%			15580,24	267,92	172	3		28	
251	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0282	65105,51	6018,15	1836	170	235	1726	3847
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	1431	32		285	
253	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование опорного уголка.Устройство	м3	0,4	22978,37	1046,86	9191	419	8355	453	10416
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	417	80		772	
254	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2	3032,00	502,80	6064	1006	2827	2207	8933
		НР - 90%; СП - 8%			1115,61	110,49	2231	221		662	
258	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм.	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2,6	2692,24	5,77	7000	15	5373	1456	9133
		НР - 90%; СП - 8%			620,00	2,32	1612	6		676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			973586	99783	328369	557092	1653134
							545431	29294	--	122454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			1653132				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							547
		Сметная заработная плата -		Тенге				574725			
				РАЗДЕЛ 21.Двери							
267	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,92	39885,00	--	435544	--	435544	--	470388
		СП - 8%			--	--	--	--		34844	
268	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	72,87	45066,00	--	3283959	--	3283959	--	3546676
		СП - 8%			--	--	--	--		262717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			3719504	--	3719503	--	4017064
							--	--	--	297561	
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3719504				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3719504				
		Сметная прибыль -		Тенге			297560				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4017064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			4017064				
		РАЗДЕЛ 22.Полы									
276	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	722,7	240,81	27,89	174034	20159	109974	47860	239646
		НР - 94%; СП - 8%			60,75	9,71	43901	7015		17752	
277	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	43,362	22817,93	7,20	989431	312	854696	126358	1205052
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	134423	--		89263	
281	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	33,7222	55489,00	--	1871211	--	1871211	--	2020908
		СП - 8%			--	--	--	--		149697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			3034676	20471	2835881	174218	3465606
							178324	7015	--	256712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			3465606				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							214
		Сметная заработная плата -		Тенге				185338			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			44323598	3122715	32552209	8590954	57147716
							8648671	644421	--	4233166	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			57147711				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9336
		Сметная заработная плата -		Тенге				9293092			

ИТОГО	**57 147 711**
Временные здания и сооружения 0,9%	514 329
ИТОГО	**57 662 040**
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,61%	928 359
ИТОГО	**58 590 399**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 171 808**
ИТОГО	**59 762 207**
Коэффициент договорной цены К=0,9	**53 785 986**
НДС 12%	6 454 318
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**60 240 304**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" — Сериков Б.С.

Авторский надзор ПК "Актюбгражданпроект" — Усембеков Е.А.

Технадзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" — Тыныштык Д.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал" — Алпанов А.С.