Форма акт

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендного коммунального жилого дома (корпус 2) г.Алга Актюбинской области
Договор № 60 от 25.06.2020г.

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года.

	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
			60	25.06.2020г.				

наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего к оплате
				строительно - монтажные работы в текущем уровне цен	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	247 967 545		221 399 595						26 567 951	247 967 545
В том числе за отчетный месяц		28 517 344	25 461 915						3 055 430	28 517 344
Итого к оплате		28 517 344								28 517 344
Всего к оплате с НДС										

Заказчик:

Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ Сериков Б.С.

Авторский надзор ПК "Актюбгражданпроект" _____ Усембеков Е.А.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ Тыныштык Д.Ш.

Подрядчик: Директор ТОО "Рус Тал" _____ Алпанов А.С.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендного коммунального жилого дома
Договор № 60 от 25.06.2020г.
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендного коммунального жилого дома (корпус 2) г.Алга

Акт № 6
за декабрь 2020 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.Стены										
111	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе	м3 кладки	72,692		25315,76	2303,20	1840253	167424	1340656	338748	2353321
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	332173	32072		174320	
112	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе	м3 кладки	69,592		25173,26	2303,20	1751857	160284	1273565	324302	2242252
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	318008	30704		166093	
113	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе	м3 кладки	36,336		24589,58	2303,20	893487	83689	643757	169327	1147839
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	166041	16031		85025	
114	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой	м3 изоляции	42,86		56253,40	2242,24	2411021	96102	1367536	744802	3408288
		НР - 76%; СП - 8%				22104,12	761,07	947383	32619		252466	
115	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Облицовка стен рядовым силикатным кирпичом М125 на растворе М75	м3 кладки	21,304		25315,76	2303,20	539327	49067	392909	99278	689693
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	97351	9399		51088	
116	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Облицовка стен рядовым силикатным кирпичом М125 на растворе М50	м3 кладки	20,08		25173,26	2303,20	505479	46248	367473	93574	646977
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	91758	8859		47924	
117	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Облицовка стен рядовым силикатным кирпичом М100 на растворе М50	м3 кладки	10,04		24589,58	2303,20	246879	23124	177876	46787	317159
		НР - 93%; СП - 8%				4569,60	441,20	45879	4430		23493	
118	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50,толщиной 380мм.Кладка с облицовкой рядовым кирпичом	м3 кладки	15,644		25683,00	2130,46	401785	33329	272189	95466	537031
		НР - 93%; СП - 8%				6153,60	408,11	96267	6384		39780	
119	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75,толщиной 380мм.Кладка с облицовкой рядовым кирпичом	м3 кладки	5,68		26399,30	2130,46	149948	12101	102895	34662	199378
		НР - 93%; СП - 8%				6153,60	408,11	34952	2318		14769	
120	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	84,464		24261,18	2303,20	2049197	194537	1530212	336394	2576437
		НР - 93%; СП - 8%				3841,26	441,20	324448	37266		190847	
121	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м3 кладки	75,468		24124,38	2303,20	1820619	173818	1356909	300565	2290879
		НР - 93%; СП - 8%		Страниц - 8		3841,26	441,20	289892	33296		169695	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
122	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	35,1065391	23546,78	2303,20	826646	80857	610936	139818	1043782
		НР - 93%; СП - 8%			3841,26	441,20	134853	15489		77317	
124	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	1,48	800,58	2,23	1185	3	403	921	2274
		НР - 118%; СП - 8%			526,16	0,99	779	1		168	
125	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,333984	347658,34	2093,14	116112	699	96991	17318	144104
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	18422	199		10674	
126	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	2057,46	1243,73	37034	22387	598	21638	63366
		НР - 118%; СП - 8%			780,48	238,25	14049	4288		4694	
127	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	80	421,97	241,69	33758	19335	3057	17890	55779
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	11366	3794		4132	
133	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Прогоны массой до 0,7тн Укладка	шт. сборных конструкций	4	2057,46	1243,73	8230	4975	133	4808	14081
		НР - 118%; СП - 8%			780,48	238,25	3122	953		1043	
135	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах.	шт. сборных конструкций	2	22322,90	4090,60	44646	8181	9875	33322	84205
		НР - 118%; СП - 8%			13294,80	824,63	26590	1649		6237	
137	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Укладка	шт. сборных конструкций	8	421,97	241,69	3376	1934	305	1789	5578
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	1137	379		413	
139	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	3519,00	--	14076	--	14076	--	15202
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
140	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00756	680105,51	6018,15	5142	45	4713	463	6053
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	384	9		448	
141	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки Установка	т стальных элементов	0,455298	65105,51	6018,15	29642	2740	3806	27864	62107
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	23096	517		4601	
142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,455298	219334,00	--	99862	--	99862	--	107851
		СП - 8%			--	--	--	--		7989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			13829561	1180883	9670732	2849736	18013636
							2977949	240659	--	1334342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			18013637				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3255
		Сметная заработная плата -		Тенге				3218608			
					РАЗДЕЛ 13.Перегородки						
144	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм.	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на	(за вычетом проемов)	81,63	3513,07	236,65	286772	19318	176287	88227	404999
		НР - 93%; СП - 8%			1116,83	45,33	91167	3701		30000	
145	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм.	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на	(за вычетом проемов)	42,74	3941,02	236,65	168439	10115	110591	46194	231804
		НР - 93%; СП - 8%			1116,83	45,33	47733	1938		17171	
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки перегородок	металлических изделий	0,0498	57252,34	2093,14	2851	104	--	2582	5868

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	2747	30		435	
147	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727	т	0,0498	222713,00	--	11091	--	11091	--	11978
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			469154	29537	297969	137003	654649
							141647	5668	--	48493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			654649				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -		Тенге				147315			
					РАЗДЕЛ 14.Вентканалы						
148	1108-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича	м3 кладки	8,912	27447,02	2015,30	244608	17960	186950	40118	307504
		НР - 93%; СП - 8%			4454,40	386,05	39698	3440		22778	
149	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,039696	347658,34	2093,14	13801	83	11528	2058	17128
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	2190	24		1269	
150	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Утепление вентканалов минплитой	м3 изоляции	4,208	12639,75	1530,75	53188	6441	--	37644	98099
		НР - 76%; СП - 8%			11109,00	661,80	46747	2785		7267	
151	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	4,29216	10313,00	--	44265	--	44265	--	47806
		СП - 8%			--	--	--	--		3541	
152	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой	42,08	2905,40	30,58	122259	1287	71031	40408	175681
		НР - 80%; СП - 8%			1186,80	13,54	49941	570		13013	
153	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	оштукатуриваемой	42,08	495,18	5,87	20837	247	10906	7817	30947
		НР - 80%; СП - 8%			230,14	2,08	9684	88		2292	
154	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные плиты.Установка	шт. сборных конструкций	14,4	421,97	241,69	6076	3480	550	3220	10040
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,13	2046	683		744	
155	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	3519,00	--	14076	--	14076	--	15202
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
156	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	10,4	2926,00	--	30430	--	30430	--	32865
		СП - 8%			--	--	--	--		2434	
157	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00384	65105,51	6018,15	250	23	32	235	524
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	195	4		39	
158	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00384	219334,00	--	842	--	842	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
159	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы зонтов.Установка	т стальных элементов	0,066	65105,51	6018,15	4297	397	552	4039	9003
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	3348	75		667	
160	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,038	219334,00	--	8335	--	8335	--	9001
		СП - 8%			--	--	--	--		667	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
161	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,028	253878,00	--	7109	--	7109	--	7677
					--	--	--	--		569	
162	2113-0208-0213 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 76 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,0336	12191,00	--	410	--	410	--	442
					--	--	--	--		33	
163	2113-0208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,0336	6652,00	--	224	--	224	--	241
					--	--	--	--		18	
164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,6	70,30	1,57	956	21	641	205	1254
					21,60	0,22	294	3		93	
165	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,6	2569,78	13,25	14391	74	9293	4637	20551
					897,16	2,98	5024	17		1522	
166	1115-0403-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1 *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	5,6	222,94	0,93	1248	5	761	387	1767
					86,06	0,42	482	2		131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			587602	30020	397935	140768	786642
							159647	7691	--	58270	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			587602				
	Материалы -			Тенге			292245				
	Всего заработная плата -			Тенге				167338			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			61184				
	Местные материалы -			Тенге			44506				
		Накладные расходы -		Тенге			140770				
		Сметная прибыль -		Тенге			58270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			786642				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -		Тенге				167338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			786642				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -		Тенге				167338			
		РАЗДЕЛ 15.Перекрытие и покрытие									
167	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18,2	3922,16	931,30	71383	16950	21182	43074	123614
					1827,00	178,69	33251	3252		9157	
168	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	45,6	5930,36	1240,98	270424	56588	82109	168507	474046
					2888,76	242,88	131727	11075		35115	
172	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,038016	680105,51	6018,15	25855	229	23698	2327	30436
					50727,60	1136,09	1928	43		2255	
173	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера диаметром 12АIII.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,21912	436271,34	10930,74	95596	2395	48948	52524	159970
					201960,00	1180,21	44253	259		11850	
174	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,28248	109663,00	--	30978	--	30978	--	33456
					--	--	--	--		2478	
175	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	1,147833	26503,17	9363,92	30421	10748	4136	12665	46534

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			13536,00	2455,59	15537	2819		3447	
176	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,147833	11372,74	1468,34	13054	1685	2022	6452	21066
		НР - 69%; СП - 8%			8142,75	3,31	9347	4		1560	
181	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Распределительная сетка диаметром 6АIII Установка	металлических изделий	0,097152	57252,34	2093,14	5562	203	--	5038	11448
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	5359	58		848	
183	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	83,76	70,30	1,57	5889	131	3949	1261	7722
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	1809	18		572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			549162	88930	217022	291848	908292
							243212	17528	--	67282	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			505687				
	Материалы -			Тенге			179884				
	Всего заработная плата -			Тенге				233034			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			30978				
		Накладные расходы -		Тенге			272731				
		Сметная прибыль -		Тенге			62273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			840691				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -		Тенге				233034			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			43475				
	Материалы -			Тенге			6158				
	Всего заработная плата -			Тенге				27706			
		Накладные расходы -		Тенге			19117				
		Сметная прибыль -		Тенге			5007				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			67600				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -		Тенге				27706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			908291				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -		Тенге				260740			
		РАЗДЕЛ 16.Монолитный пояс облицовки									
184	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Монолитный пояс облицовки из керамзитобетона В15 Устройство	м3	3,25	38236,95	3840,54	124270	12482	98354	14241	149592
		НР - 91%; СП - 8%			4133,40	681,75	13434	2216		11081	
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14973	205425,00	--	30758	--	30758	--	33219
		СП - 8%			--	--	--	--		2461	
186	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14973	16755,51	884,27	2509	132	44	2159	5042
		НР - 91%; СП - 8%			15580,24	267,92	2333	40		373	
187	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727	т	0,0084	222713,00	--	1871	--	1871	--	2020
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			159408	12614	131027	16400	189873
							15766	2256	--	14065	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			159408				
	Материалы -			Тенге			98398				
	Всего заработная плата -			Тенге				18022			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			32629				
		Накладные расходы -		Тенге			16400				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге		14065				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге		189873				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						18
		Сметная заработная плата -		Тенге			18022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		189873				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						18
		Сметная заработная плата -		Тенге			18022			

РАЗДЕЛ 18.Кровля

222	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 *СП - 8%*	м3	167,74992	26555,00 --	-- --	4454599 --	-- --	4454599 --	-- 356368	4810967
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			4454599 --	-- --	4454599 --	-- 356368	4810967
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4454599				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4454599				
		Сметная прибыль -		Тенге			356368				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4810967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			4810967				

РАЗДЕЛ 19.Лестница=4шт

227	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	28,8	421,97 142,08	241,69 47,43	12153 4092	6961 1366	1100	6440 1487	20081
229	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Лобовые балки.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,7728	26503,17 13536,00	9363,92 2455,59	20482 10461	7236 1898	2785	8527 2321	31330
230	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,7728	11372,74 8142,75	1468,34 3,31	8789 6293	1135 3	1361	4344 1051	14183
233	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Металлические косоуры.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,92864	63167,50 30865,20	23522,79 6941,63	121827 59528	45367 13388	16932	50312 13771	185910
235	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	153,6	1178,75 1095,12	47,49 19,00	181057 168210	7295 2919	5552	201933 30639	413629
237	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	29,28	3011,67 1478,02	76,98 30,37	88182 43276	2254 889	42652	52115 11224	151521
239	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	86,56	2905,40 1186,80	30,58 13,54	251492 102729	2647 1172	146116	83121 26769	361382
240	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	86,56	495,18 230,14	5,87 2,08	42863 19921	508 180	22434	16081 4715	63659
241	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Металлическая стремянка МЛ-1.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,11712	63167,50 30865,20	23522,79 6941,63	7398 3615	2755 813	1028	3055 836	11290
243	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Металлическая ступень.Монтаж *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1952	65105,51 50727,60	6018,15 1136,09	12709 9902	1175 222	1632	11946 1972	26627

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
245	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Металлическая стремянка МЛ-2.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03496	63167,50	23522,79	2208	822	307	912	3370
					30865,20	6941,63	1079	243		250	
247	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	61,8	70,30	1,57	4345	97	2913	930	5697
					21,60	0,22	1335	14		422	
248	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Монолитная железобетонная плита из бетона В15.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	37151,15	1742,22	5944	279	4451	1155	7667
					7584,46	348,25	1214	56		568	
250	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,008832	16755,51	884,27	148	8	2	127	297
					15580,24	267,92	138	2		22	
251	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02256	65105,51	6018,15	1469	136	189	1381	3077
					50727,60	1136,09	1144	26		228	
253	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование опорного уголка.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,32	22978,37	1046,86	7353	335	6684	362	8332
					1043,55	199,97	334	64		617	
254	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,6	3032,00	502,80	4851	804	2262	1766	7146
					1115,61	110,49	1785	177		529	
258	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм.	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,08	2692,24	5,77	5600	12	4298	1165	7306
					620,00	2,32	1290	5		541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			778869	79826	262698	445672	1322504
							436345	23435	--	97962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			1322505				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -		Тенге				459780			

РАЗДЕЛ 24.Ограждение лоджии

298	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм	Ограждение лоджий из кирпича *НР - 95%; СП - 8%*	(за вычетом проемов)	46,86	3589,68	236,65	168212	11090	104787	50647	236368
					1116,83	45,33	52335	2124		17509	
299	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,21081	65105,51	6018,15	13725	1269	1762	12901	28756
					50727,60	1136,09	10694	239		2130	
300	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,036	205425,00	--	7395	--	7395	--	7987
					--	--	--	--		592	
301	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727 *СП - 8%*	т	0,0426	222713,00	--	9488	--	9488	--	10247
					--	--	--	--		759	
302	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 поручень *СП - 8%*	т	0,13206	226574,00	--	29921	--	29921	--	32315
					--	--	--	--		2394	
303	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 поручень за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,2	70,30	1,57	1209	27	811	259	1586
					21,60	0,22	371	4		117	
304	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа	м2 поверхности облицовки	5,11	6782,42	27,60	34658	141	20600	11184	49509

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2723,40	12,38	13917	63		3667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			264609	12526	174764	74991	366768
							77317	2431	--	27168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			366768				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -		Тенге				79747			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			21092963	1434337	15606746	3956418	27053331
							4051883	299668	--	2003950	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			27053332				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4351
		Сметная заработная плата -		Тенге				4351551			

ИТОГО	27 053 332
Временные здания и сооружения 0,9%	243 480
ИТОГО	27 296 812
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,61%	439 479
ИТОГО	27 736 291
Непредвиденные работы и затраты 2%	554 726
ИТОГО	28 291 016
Коэффициент договорной цены К=0,9	25 461 915
НДС 12%	3 055 430
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	28 517 344

Заказчик:
Руководителя ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Сериков Б.С.

Авторский надзор ПК "Актюбгражданпроект" Усембеков Е.А.

Технадзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" Тыныштык Д.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал" Алпанов А.С.