"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2а2

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Жаныка Бектурова города Акколь отдела образования по Аккольскому району " управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис

Стройка : Капитальный ремонт Аккольской средней школы №3, расположенной в г.Акколь ул.Бегельдинова 8

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 151от 11.06.21

Акт приемки выполненных работ №1
за август-сентябрь 2021
на Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Проемы									
			1.2 Двери									
1	1	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	272	364,25	–	99076	–	–	71335	184044
						364,25	–	99076	–	–	13633	
2	2	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72	шт.	162	2123,97	118,58	344083	19210	–	240299	631133
						2005,39	54,79	324873	8876	–	46751	

Раздел 2 Внутренняя отделка

2.1 Первый этаж

3	3 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	2107,6	2379,55	30,96	5015140	65251	2136811	2062912	7644296
					1334,73	24,71	2813077	52079	–	566244	
4	4 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	2291,61	1936,85	28	4438505	64165	1994801	1749468	6683011
					1038,37	21,94	2379539	50278	–	495038	
5	5 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	154,22	3561,64	41,68	549276	6428	237841	223465	834560
					1977,74	34,76	305007	5361	–	61819	
6	6 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2785,39	289,35	2,44	805953	6796	320208	347289	1245501
					171,95	1,22	478948	3398	–	92259	

7	7 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2384,9	320,63	2,72	764670	6487	300569	331818	1184207
					191,88	1,36	457615	3243	–	87719	
8	8 1115-0212-0208	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	672,04	3482,94	14,83	2340675	9966	1758016	415871	2977070
					852,17	7,3	572692	4906	–	220524	
	2.2 Второй этаж										
9	9 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	120,48	3561,64	41,68	429106	5022	185807	174576	651977
					1977,74	34,76	238278	4188	–	48295	
10	10 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	119,6	788,65	56,79	94323	6792	–	65318	172412
					731,86	26,67	87530	3190	–	12771	

11	11 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	119,6	5040,69	20,36	602867	2435	291624	223206	892159
					2582	10,05	308807	1202	–	66086	
	2.3 Третий этаж										
12	12 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	113,93	3561,64	41,68	405778	4749	175705	165084	616531
					1977,74	34,76	225324	3960	–	45669	
13	13 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1576,92	289,35	2,44	456282	3848	181283	196614	705128

					171,95	1,22	271151	1924	–	52232	
14	14 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	71,11	320,63	2,72	22800	193	8962	9894	35310
					191,88	1,36	13645	97	–	2616	
Раздел 3 Полы											
3.2 Тип 2											
15	15 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	1973,6	1018,57	53,45	2010250	105489	890982	754234	2985643
					513,67	17,11	1013779	33768	–	221159	
16	16 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1750,54	1400,62	151,45	2451841	265119	902176	1089405	3824546
					733,8	130,54	1284546	228516	–	283300	
17	17 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	2205,2	3670,5	21,7	8094187	47853	7122245	682714	9479053
					419,05	10,94	924089	24125	–	702152	
18	18 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	1378,26	347,82	0,83	479386	1144	303906	125929	653740
					126,49	0,41	174336	565	–	48425	
3.3 Тип 3											

19	19 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	1437,24	1018,57	53,45	1463930	76820	648842	549258	2174243
					513,67	17,11	738267	24591	–	161055	
20	20 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1437,24	4921,23	134,29	7072989	193007	5300829	1201118	8936036
					1098,74	61,97	1579153	89066	–	661929	
	Раздел 7 Устройство перегородки										
21	21 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	37,62	2699,68	2,68	101562	101	60939	29176	141197
					1077,15	–	40522	–	–	10459	
22	22 2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	37,62	17031		640706		640706	–	691962
					–		–		–	51256	

Всего	**53 343 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 330 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	890 875
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	543 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 462 252
- накладные расходы, тенге	10 708 983
в т.ч. зарплата, тенге	963 808
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 951 391

Всего	**53 343 759**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	640 125
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	1 187 645
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 103 431**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**56 274 960**
Итого в прогнозных ценах 2021 К=1,05	**59 088 708**
С понижающим коэффициентом К=0,9	**53 179 837**
НДС (12 %)	**6 381 580**
Итого	**59 561 417**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Котвицкая Т.И.

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Жаныка Бектурова города Акколь отдела образования по Аккольскому району " управления образования Акмолинской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о Директор Калиев Д.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Шагиров Н.Б.