Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2а4

**Заказчик:** КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Жаныка Бектурова города Акколь отдела образования по Аккольскому району " управления образования Акмолинской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "ГрадСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** Капитальный ремонт Аккольской средней школы №3, расположенной в г.Акколь ул.Бегельдинова 8

(наименование, адрес)

**Объект :** Капитальный ремонт здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №151 от 11-06-2021_

**Акт приемки выполненных работ №1**

за октябрь 2021год

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

**Раздел 1 Проемы**

**1.2 Двери**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. НР = 72 % | м2 | 5,578 | 3029,45 | 48,97 | 16898 | 273 | 3148 | 9787 | 28820 |
| | | | | | | 2416,17 | 20,76 | 13477 | 116 | – | 2135 | |
| 2 | 14 | 2109-0402-0601 | Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600- | м2 | 5,578 | 53639 | | 299198 | | 299198 | – | 323134 |
| | | | | | | – | | – | | – | 23936 | |
| 3 | 16 | 2109-0402-0502 | Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 31,2 | 44256 | | 1380787 | | 1380787 | – | 1491250 |
| | | | | | | – | | – | | – | 110463 | |
| 4 | 17 | 1110-0501-0202 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 % | м2 проемов | 61,5965 | 1460,36 | 181,1 | 89953 | 11155 | 23796 | 43569 | 144204 |
| | | | | | | 892,94 | 89,46 | 55002 | 5510 | – | 10682 | |
| 5 | 18 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % | м2 | 213 | 1746,66 | 78,34 | 372039 | 16686 | 105857 | 185102 | 601712 |
| | | | | | | 1171,34 | 35,64 | 249495 | 7591 | – | 44571 | |
| 6 | 21 | 2109-0404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 226 | 500 | | 113000 | | 113000 | – | 122040 |
| | | | | | | – | | – | | – | 9040 | |
| 7 | 22 | 1206-0101-1205 | Приборы дверные. Установка замков врезных НР = 72 % | шт. | 113 | 884,54 | – | 99953 | – | 4416 | 68787 | 182239 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 845,46 | – | 95537 | – | – | 13499 | |
| 8 | 23 2109-0404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 113 | 7227 | | 816651 | | 816651 | – | 881983 |
| | | | | | – | | – | | – | 65332 | |
| 9 | 24 1110-0111-0401 | Наличники. Установка и крепление НР = 72 % | м коробок | 587 | 1032,71 | 1,11 | 606201 | 652 | 556893 | 35265 | 692783 |
| | | | | | 82,89 | 0,55 | 48656 | 323 | – | 51317 | |
| | **Раздел 2 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | **2.1 Первый этаж** | | | | | | | | | | |
| 10 | 32 1211-0101-0110 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % | м2 | 277,3 | 2379,55 | 30,96 | 659849 | 8585 | 281143 | 271421 | 1005772 |
| | | | | | 1334,73 | 24,71 | 370121 | 6852 | – | 74502 | |
| 11 | 33 1211-0101-0109 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % | м2 | 493,78 | 1936,85 | 28 | 956378 | 13826 | 429826 | 376963 | 1440008 |
| | | | | | 1038,37 | 21,94 | 512726 | 10834 | – | 106667 | |
| 12 | 40 1115-0403-0308 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 % | м2 | 151 | 798,61 | 3,27 | 120590 | 494 | 30419 | 64746 | 200163 |
| | | | | | 593,89 | 1,64 | 89677 | 248 | – | 14827 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 41 | 1212-0103-0113 | Радиаторы и ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 % | м2 | 278 | 684,81 | 0,28 | 190377 | 78 | 29704 | 115656 | 330516 |
| | | | | | | 577,68 | 0,14 | 160595 | 39 | – | 24483 | |
| 14 | 42 | 1212-0104-0602 | Потолки. Удаление ржавчины, солей и цементных пятен нейтрализующим раствором с лесов (в спортзале) НР = 72 % | м2 | 277,3 | 905,58 | 5,52 | 251117 | 1531 | 129521 | 86860 | 365015 |
| | | | | | | 432,98 | 2,07 | 120065 | 574 | – | 27038 | |
| | **2.2 Второй этаж** | | | | | | | | | | | |
| 15 | 56 | 1204-0101-0303 | Потолки. Разборка подшивки из плит акмигрант НР = 72 % | м2 подшивки | 176,7 | 974,31 | 82,96 | 172161 | 14659 | – | 118868 | 314311 |
| | | | | | | 891,35 | 42,97 | 157502 | 7593 | – | 23282 | |
| | **2.3 Третий этаж** | | | | | | | | | | | |
| 16 | 60 | 1211-0101-0110 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % | м2 | 1416 | 2379,55 | 30,96 | 3369443 | 43839 | 1435626 | 1385976 | 5135853 |
| | | | | | | 1334,73 | 24,71 | 1889978 | 34989 | – | 380434 | |
| | **Раздел 3 Полы** | | | | | | | | | | | |
| | **3.2 Тип 2** | | | | | | | | | | | |
| 17 | 74 | 1208-0101-2001 | Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 % К=-1,000; | м2 | -1083,42 | 1018,57 | 53,45 | -1103539 | -57909 | -489110 | -414041 | -1638986 |
| | | | | | | 513,67 | 17,11 | -556520 | -18537 | – | -121406 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 75 | 1111-0101-2101 | Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 139,64 | 1400,62 | 151,45 | 195583 | 21148 | 71966 | 86902 | 305084 |
| | | | | | | 733,8 | 130,54 | 102468 | 18229 | – | 22599 | |
| 19 | 76 | 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 % | м2 покрытия | 945,1 | 3670,5 | 21,7 | 3468990 | 20509 | 3052437 | 292596 | 4062513 |
| | | | | | | 419,05 | 10,94 | 396044 | 10339 | – | 300927 | |
| 20 | 77 | 1111-0101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 % | м плинтусов | 590,68 | 347,82 | 0,83 | 205450 | 490 | 130245 | 53969 | 280173 |
| | | | | | | 126,49 | 0,41 | 74715 | 242 | – | 20754 | |
| | **3.4 Тип 4** | | | | | | | | | | | |
| 21 | 83 | 1115-0204-0108 | Ступени . Насечка поверхности НР = 72 % К=-1,000; | м2 оштукатуриваемой | -15 | 427,35 | – | -6410 | – | – | -4615 | -11907 |
| | | | | | | 427,35 | – | -6410 | – | – | -882 | |
| 22 | 84 | 1115-0105-0101 | Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитами НР = 72 % К=-1,000; | м2 поверхности облицовки | -15 | 13360,45 | 67,11 | -200407 | -1007 | -70123 | -93409 | -317321 |
| | | | | | | 8618,5 | 30,44 | -129278 | -457 | – | -23505 | |
| | **<u>Раздел 4 Фасад</u>** | | | | | | | | | | | |
| | **4.1 Облицовка фасада** | | | | | | | | | | | |
| 23 | 86 | 1208-0101-0401 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 % | м | 509 | 88,03 | 0,03 | 44807 | 15 | – | 32250 | 83222 |
| | | | | | | 88 | – | 44792 | – | – | 6165 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 87 | 1108-0701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 % | м2 вертикальной проекции | 3239 | 834,81 | 41,1 | 2703950 | 133123 | 911066 | 1242649 | 4262327 |
| | | | | | | 512,43 | 20,42 | 1659761 | 66140 | – | 315728 | |
| 25 | 88 | 1115-0109-0501 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 2591,44 | 9190,22 | 14,18 | 23815904 | 36747 | 18395829 | 3880997 | 29912653 |
| | | | | | | 2077,35 | 2,68 | 5383328 | 6945 | – | 2215752 | |
| | **Раздел 6 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 110 | 1107-0105-0201 | Плиты покрытий площадью до 1 м2. Демонтаж парапетных плит НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5; | шт. сборных конструкций | 170 | 317,94 | 77,63 | 54050 | 13197 | – | 31959 | 92890 |
| | | | | | | 240,31 | 20,79 | 40853 | 3534 | – | 6881 | |
| 27 | 111 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 % | м3 | 19,36 | 37344,12 | 4759,64 | 722982 | 92147 | 431824 | 157267 | 950669 |
| | | | | | | 10279,5 | 1002,85 | 199011 | 19415 | – | 70420 | |
| 28 | 112 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-парапет НР = 72 % К=-1.000; | м3 кладки | -27,36 | 12265,42 | 1592,56 | -335582 | -43572 | -109957 | -138606 | -512123 |
| | | | | | | 6653,98 | 382,12 | -182053 | -10455 | – | -37935 | |
| 29 | 113 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 % | древесины в | 41,5 | 98569,68 | 1442,69 | 4090642 | 59872 | 3024657 | 742312 | 5219590 |
| | | | | | | 24243,7 | 599,4 | 1006114 | 24875 | – | 386636 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 115 | 1208-0101-1402 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 % | м2 | 1063,05 | 640,19 | 12,42 | 680554 | 13203 | 458270 | 155375 | 902803 |
| | | | | | | 196,68 | 6,32 | 209081 | 6718 | – | 66874 | |
| 31 | 116 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % | м2 кровли | 1063,05 | 797,91 | 21,68 | 848218 | 23047 | 75073 | 546363 | 1506148 |
| | | | | | | 705,61 | 8,22 | 750099 | 8738 | – | 111567 | |
| 32 | 117 | 2105-0109-0722 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106; | м2 | 1175,7333 | 2589 | | 3043974 | | 3043974 | – | 3287492 |
| | | | | | | – | | – | | – | 243518 | |
| 33 | 118 | 2110-0102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 93,6 | 911 | | 85270 | | 85270 | – | 92092 |
| | | | | | | – | | – | | – | 6822 | |
| 34 | 119 | 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР = 72 % | слуховое окно | 1 | 18459,36 | 864,26 | 18459 | 864 | 10573 | 5322 | 25683 |
| | | | | | | 7022,4 | 368,72 | 7022 | 369 | – | 1902 | |
| 35 | 120 | 1110-0211-0102 | Карнизы. Сборка НР = 72 % | м2 | 83,88 | 1628,75 | 37,97 | 136620 | 3185 | 6289 | 92550 | 247504 |
| | | | | | | 1515,8 | 16,65 | 127145 | 1397 | – | 18334 | |
| 36 | 121 | 1110-0104-0206 | Карнизы . Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву НР = 72 % | м2 потолков | 83,88 | 277,75 | 3,05 | 23298 | 256 | 903 | 16032 | 42476 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 122 | 2105-0109-0105 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012-цвет белый К=1,100; | м2 | 92,268 | 263,94<br>1421 | 1,52 | 22139<br>131113 | 128 | –<br>131113 | 3146<br>– | 141602 |
| 38 | 123 | 1112-0101-2002 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % | м планки | 293,76 | –<br>1405,52 | 1087,73 | –<br>412886 | 319532 | –<br>8434 | 10489<br>113588 | 568592 |
| 39 | 124 | 2110-0102-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050; | м | 308,448 | 289,08<br>695 | 247,96 | 84920<br>214371 | 72841 | –<br>214371 | 42118<br>– | 231521 |
| | | | **Всего по смиете 2-1-1** | | | | | **62 994 500** | | | | |

## Локальная смета 2-1-2 Электроснабжение и электроосвещение

**Раздел 1 Демонтажные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1217-0101-0706 | Щитки . Демонтаж НР = 72 % | шт. | 24 | 298,63<br>297,07 | 1,56<br>0,81 | 7167<br>7130 | 37<br>19 | –<br>– | 5147<br>985 | 13299 |
| 2 | 2 | 1217-0101-0701 | Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 498 | 56,47<br>56,47 | –<br>– | 28122<br>28123 | –<br>– | –<br>– | 20249<br>3870 | 52241 |
| 3 | 3 | 1217-0101-0705 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 1194 | 184,79 | 1,78 | 220639 | 2125 | – | 158121 | 409061 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 183,01 | 0,92 | 218514 | 1098 | – | 30301 | |
| **Раздел 3 Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 48 | 1121-0401-0104 | Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 % | шт. | 679 | 1192,45 | 47,03 | 809674 | 31933 | 4060 | 566881 | 1486679 |
| | | | | | | 1139,44 | 20,11 | 773680 | 13655 | – | 110124 | |
| 5 | 50 | 2307-0106-1303 | Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 679 | 37098 | | 25189542 | | 25189542 | – | 27204705 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2015163 | |
| **Раздел 4 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 58 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 % | шт. | 498 | 232,44 | 0,19 | 115755 | 95 | 16842 | 71185 | 201895 |
| | | | | | | 198,43 | 0,1 | 98818 | 50 | – | 14955 | |
| 7 | 59 | 2307-0220-0509 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 203 | 388 | | 78764 | | 78764 | – | 85065 |
| | | | | | | – | | – | | – | 6301 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 60 2307-0218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 154 | 285 / – | 43890 / – | 43890 / – | – / 3511 | 47401 |
| 9 | 61 2307-0218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 116 | 303 / – | 35148 / – | 35148 / – | – / 2812 | 37960 |
| 10 | 62 2307-0218-1801 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 9 | 827 / – | 7443 / – | 7443 / – | – / 595 | 8038 |
| 11 | 63 2307-0218-1803 | Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 3 | 964 / – | 2892 / – | 2892 / – | – / 231 | 3123 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 64 | 2307-0220-0508 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 13 | 296 | | 3848 | | 3848 | – | 4156 |
| | | | | | | – | | – | | – | 308 | |
| 13 | 65 | 2308-0306-0106 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная тип КМТ-010, степень защиты IP44 | шт. | 1161 | 121 | | 140481 | | 140481 | – | 151719 |
| | | | | | | – | | – | | – | 11238 | |
| 14 | 66 | 2308-0306-0106 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМР-209, степень защиты IP44 | шт. | 100 | 121 | | 12100 | | 12100 | – | 13068 |
| | | | | | | – | | – | | – | 968 | |
| **Раздел 5 Силовые кабеля** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 68 | 1121-0101-0201 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением НР = 72 % | м | 500 | 299,08 | 2,45 | 149540 | 1225 | 6505 | 102143 | 271818 |
| | | | | | | 283,62 | 0,11 | 141810 | 55 | – | 20135 | |
| 16 | 70 | 2301-0504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 400 | 29 | | 11600 | | 11600 | – | 12528 |
| | | | | | | – | | – | | – | 928 | |
| 17 | 71 | 2301-0504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 100 | 40 | | 4000 | | 4000 | – | 4320 |
| | | | | | | – | | – | | – | 320 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 75 | 1121-0201-0105 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 12793 | 130,04 | 1,28 | 1663602 | 16375 | 205456 | 1038536 | 2918309 |
| | | | | | | 112,7 | 0,05 | 1441771 | 640 | – | 216171 | |
| 19 | 83 | 2306-0144-0602 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 2,703 | 281280 | | 760300 | | 760300 | – | 821124 |
| | | | | | | – | | – | | – | 60824 | |
| 20 | 84 | 2306-0145-1503 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 6,101 | 192947 | | 1177170 | | 1177170 | – | 1271344 |
| | | | | | | – | | – | | – | 94174 | |
| 21 | 85 | 2306-0145-0403 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,978 | 164096 | | 160486 | | 160486 | – | 173325 |
| | | | | | | – | | – | | – | 12839 | |
| 22 | 86 | 2306-0146-0603 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,508 | 329360 | | 496675 | | 496675 | – | 536409 |
| | | | | | | – | | – | | – | 39734 | |
| **Всего по локальной смете 2-1-2** | | | | | | | | **35 727 587** | | | | |

## Локальная смета 2-1-3 Пожарная сигнализация

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 1310-0701-0203 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 160 | 3631,6 | 2,47 | 581056 | 395 | 11381 | 409882 | 1070213 |
| | | | | | 3558 | – | 569280 | – | – | 79275 | |
| 2 | 7 2308-0302-0102 | Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64 | шт. | 137 | 4517 | | 618829 | | 618829 | – | 668335 |
| | | | | | – | | – | | – | 49506 | |
| 3 | 8 2308-0302-0104 | Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11 | шт. | 21 | 2761 | | 57981 | | 57981 | – | 62619 |
| | | | | | – | | – | | – | 4638 | |
| 4 | 9 2308-0302-0201 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1 | шт. | 2 | 937 | | 1874 | | 1874 | – | 2024 |
| | | | | | – | | – | | – | 150 | |
| 5 | 12 2308-0306-0101 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 50 | 153 | | 7650 | | 7650 | – | 8262 |
| | | | | | – | | – | | – | 612 | |
| 6 | 13 1121-0201-0101 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 1096 | 95,11 | 1,17 | 104241 | 1282 | 11552 | 65820 | 183666 |
| | | | | | 83,4 | 0,01 | 91406 | 11 | – | 13605 | |
| 7 | 14 2306-0408-0512 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПС 2х2х0,5 | км | 1,096 | 44127 | | 48363 | | 48363 | – | 52232 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | – | – | – | 3869 |
| **Всего по смете 2-1-3** | | **2 047 351** | | |
| **Всего по объекту** | | **100 769 438** | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | | 1 209 233 | | |
| **Итого** | | **101 978 671** | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | | 2 243 531 | | |
| **Итого** | | **104 222 202** | | |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | **2 084 444** | | |
| **Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.** | | **106 306 646** | | |
| **- в прогнозных ценах К=1,05** | | **111 621 978** | | |
| **С понижающим коэффициентом К=0,9** | | **100 459 780** | | |
| **Налог на добавленную стоимость (12 %)** | | **12 055 174** | | |
| **Всего по акту с учетом НДС** | | **112 514 954** | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Касимов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Жаныка Бектурова города

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

и.о.Директора Балар Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор:**
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Котвицкая Т.И.

**Технический надзор :**
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Шагиров Н.Б.