ЗАКАЗЧИК: КГУ "Общеобразовательная школа № 3 имени Жайыка Бектурова" города Акколь отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
ДОГОВОР № 151 от 04.06.2021
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа № 3 им. Ж. Бектурова г. Акколь отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области

Акт выполненных работ №7
за декабрь 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-2

Раздел 3 Светотехническое оборудование

48	1121-0401-0104	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %**	**шт.**	**159**	1192,45	47,03	189600	7478	951	132745	348133
					1139,44	20,11	181171	3197	–	25788	
49	2307-0106-1301	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели LZOPL ECO LED 595, 220 В, мощность 26 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**34**	32877		1117818		1117818	–	1207243

				–		–		–	89425	
52 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	1	715,74	16,45	716	16	7	504	1318
				692,74	6,7	693	7	–	98	
53 2308-0304-0601	Световой указатель модели СУП-МУ2	шт.	1	632		632		632	–	683
				–		–		–	51	
Раздел 5 Силовые кабеля										
68 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением НР = 72 %	м	10839	299,08	2,45	3241728	26556	141015	2214251	5892457
				283,62	0,11	3074157	1192	–	436478	
69 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10312	24		247488		247488	–	267287
				–		–		–	19799	
Раздел 6 Заземление										
88 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	656,49	23,81	45954	1667	31185	9806	60221
				187,18	7,38	13103	517	–	4461	
89 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования3х2,2 НР = 72 %	шт.	3	3230,68	161,61	9692	485	6400	2123	12760

				935,9	46,93	2808	141	–	945	
Раздел 7 Оборудование столовой										
92	1328-1403-0102	Электросковорода . Монтаж оборудования -примен НР = 72 %	шт.	1	111920,39	24447,39	111920	24447	640	68819	195198
					86833	8748,72	86833	8749	–	14459	
93	5900-0000-0002 (пл)	Электросковорода V=35-40л 100*950*860 3ф 380\220 N=6,0квт 425000:1,12=379 464	шт	1	379464		379464		–	–	379464
					–		–		379464	–	
96	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	27376,45	213,28	27376	213	23445	2721	32505
					3717,92	61,12	3718	61	–	2408	
97	1120-1401-0101	Вентиляторы , масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	7829,76	162,38	7830	162	737	5014	13871
					6930	33,52	6930	34	–	1027	
98	2305-0401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21973		21973		21973	–	23731
					–		–		–	1758	

99	5900-0000-0011 (пл)	Полка-сушилка настенная для тарелок (на 40 шт.) 1200*300	шт	2	28571,43		57143		–	–	57143
					–		–		57143	–	
100	5900-0000-0012 (пл)	Полка-сушилка настенная для стаканов (на 40 шт.) 1200*300	шт	2	16964,29		33929		–	–	33929
					–		–		33929	–	
101	5900-0000-0013 (пл)	Сушилка для столовых приборов	шт	2	848,21		1696		–	–	1696
					–		–		1696	–	
102	1118-0201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка НР = 72 %	водоподогреватель	1	31713,67	1973,67	31714	1974	12132	13203	48510
					17607,6	729,56	17608	730	–	3593	
103	5104-0106-0115 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	102061		102061		–	–	102061
					–		–		102061	–	

По протоколу

Раздел 3 Внутренняя отделка

7	1211-0101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	114,3966	2601,64	14,94	297619	1709	52332	176013	511523
					2129,24	7,74	243578	885	–	37891	
		Раздел 5 Электромонтажные работы									
13	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	16	1192,45	47,03	19079	752	96	13358	35032
					1139,44	20,11	18231	322	–	2595	
14	2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	141	37098		5230818		5230818	–	5649283
					–		–		–	418465	

Итого по смете	**14 874 048**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 648 830
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 459
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 835
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 868 768
- накладные расходы, тенге	763 664
в т.ч. зарплата, тенге	237 470
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 078 142

											14 874 048
		Всего по объекту									**-**
		в том числе оборудования									

		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8								178 489
		Итого								**15 052 537**
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)								331 156
		Итого								**15 383 692**
		Непредвиденные работы изатраты 2%								307 674
		Итого - в текущих ценах с 01.10.19 г.								**15 691 366**
		В втекущих и прогнозных ценах- 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)								**16 475 935**
		С понижающим коэффициент								**14 828 341**
		НДС (12 %)								1 779 401
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**16 607 742**

Принял
Заказчик:
И.о. директора
КГУ "Общеобразовательная школа № 3 имени Жайыка Бектурова" города Акколь отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области
_____Бапар Г.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."
_____Котвицкая Т.И.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505
_____Касимов Б.А.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
_____Шагиров Н.Б.