ЗАКАЗЧИК: КГУ "Общеобразовательная школа № 3 имени Жайыка Бектурова" города Акколь отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
ДОГОВОР № 151 от 04.06.2021
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа № 3 им. Ж. Бектурова г. Акколь отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области

Акт выполненных работ №8
за декабрь 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 1 Проемы									
		1.2 Двери									
17	2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	61,5965	25694		1582660		1582660	–	1709273

				–		–		–	126613	

Раздел 2 Внутренняя отделка

2.1 Первый этаж

40	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	342,78	1936,85	28	663913	9598	298383	261686	999647
					1038,37	21,94	355932	7521	–	74048	

2.3 Третий этаж

60	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % К=-1,000;	м2	-1416	2379,55	30,96	-3369443	-43839	-1435626	-1385976	-5135853
					1334,73	24,71	-1889978	-34989	–	-380434	

Раздел 4 Фасад

4.1 Облицовка фасада

Раздел 5 Крыльцо главного входа

100	1207-0101-0209	Площадка асфальтобетонные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	13	585,23	143,56	7608	1866	–	4756	13353
					441,67	66,41	5742	863	–	989	
101	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,36	5878,18	1763,18	7994	2398	4371	1633	10397
					901	766,8	1225	1043	–	770	
102	1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 5 м3. Устройство пандуса НР = 72 %	м3	8,22	25512,88	1422,09	209716	11690	172867	20043	248140
					3060,75	325,86	25159	2679	–	18381	
103	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитами НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	14,2	13360,45	67,11	189718	953	66383	88427	300397
					8618,5	30,44	122383	432	–	22252	
104	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	13,6	1752,09	134,29	23828	1826	7059	11366	38010
					1098,74	61,97	14943	843	–	2816	

105	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	18,33	8038,95	94,96	147354	1741	41747	75130	240283
					5666,47	26,23	103866	481	–	17799	
106	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	24,8	13108,25	4,59	325085	114	285160	28664	382049
					1605,29	–	39811	–	–	28300	
	Раздел 6 Кровля										
110	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Демонтаж парапетных плит НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	шт. сборных конструкций	-340	317,94	77,63	-108100	-26394	–	-63917	-185778
					240,31	20,79	-81705	-7069	–	-13761	
111	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 % К=-1,000;	м3	-19,36	37344,12	4759,64	-722982	-92147	-431824	-157267	-950669
					10279,5	1002,85	-199011	-19415	–	-70420	

112	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-парапет НР = 72 % К=-1,000;	м3 кладки	-27,36	12265,42	1592,56	-335582	-43572	-109957	-138606	-512123
					6653,98	382,12	-182053	-10455	–	-37935	
113	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 % К=-1,000;	м3 древесины в конструкции	-41,5	98569,68	1442,69	-4090642	-59872	-3024657	-742312	-5219590
					24243,7	599,4	-1006114	-24875	–	-386636	
125	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,358	77058,72	26513,44	27587	9492	4262	12200	42970
					38639,3	8689,84	13833	3111	–	3183	
126	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	11	1504,72	91,02	16552	1001	519	11027	29785
					1366,48	25,83	15031	284	–	2206	
127	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	5	1512		7560		7560	–	8165
					–		–		–	605	

128	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1833		3666		3666	–	3959
					–		–		–	293	
129	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2005		12030		12030	–	12992
					–		–		–	962	
130	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1839		3678		3678	–	3972
					–		–		–	294	
	Раздел 7 Устройство перегородки										
131	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % К=1,000;	м2	-19,27	2699,68	2,68	-52023	-52	-31215	-14945	-72326
					1077,15	–	-20757	–	–	-5358	

132	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=-1,000;	м2	-19,27	17031		-328187		-328187	–	-354442
					–		–		–	-26255	
	Раздел 8 Душевые и туалеты в спортзале										
133	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 72 %	комплект	4	2625,31	229,86	10501	919	1026	6478	18337
					2139	110,22	8556	441	–	1358	
135	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	2	3731,39	179,92	7463	360	1069	4476	12894
					3016,98	90,78	6034	182	–	955	
136	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	22101		44202		44202	–	47738
					–		–		–	3536	
137	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 72 %	комплект	2	1531,49	54,75	3063	110	718	1650	5090
					1117,8	27,41	2236	55	–	377	

138	2303-0102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8149		16298		16298	–	17602
					–		–		–	1304	
139	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	6	999,42	0,13	5997	1	200	4173	10984
					966	–	5796	–	–	814	
140	2303-0102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	8703		34812		34812	–	37597
					–		–		–	2785	
141	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	4611		9222		9222	–	9960
					–		–		–	738	
142	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	45	1146,51	1,4	51593	63	13844	27150	85042

				837,46	0,48	37686	22	–	6299	
143	1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	40	1300,87	2,56	52035	102	3533	34852	93838
					1209,98	0,14	48399	6	–	6951	
144	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР = 72 %	прибор	2	8945,35	461,15	17891	922	574	12135	32428
					8197,2	230,1	16394	460	–	2402	
145	5104-0106-0203 (об)	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 200 литров, мощность 2,6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	199302		398604		–	–	398604
					–		–		398604	–	
146	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	5	2255,48	92,17	11277	461	1489	6765	19485

				1865,43	13,8	9327	69	–	1443	
147	2304-0902-0901	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	6121		30605		30605	–	33053
					–		–		–	2448	

Локальная смета № 2-1-2

Раздел 2 Щитки и оборудование

4	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	54915,04	8271,43	54915	8271	1104	34960	97065
					45540	3015	45540	3015	–	7190	
6	5108-0401-0401 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-19-99, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158		236158		–	–	236158

				–		–		236158	–	
7	2305-1207-1306	Шкаф распределительный типа Herz, 1500x800x450	шт.	2	43759		87518		87518	–	94519
					–		–		–	7001
8	2307-0501-0603	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-03 (M)CL, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	28209		56418		56418	–	60931
					–		–		–	4513
9	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	16	3671,36	56,54	58742	905	16202	30240	96101
					2602,2	22,79	41635	365	–	7119	
39	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11186		11186		11186	–	12081
					–		–		–	895	
40	1310-0101-0308	Оборудование- ящик питания. Монтаж оборудования НР = 72 %	ящик	1	4634,2	–	4634	–	827	2741	7965
					3807	–	3807	–	–	590	

41	2308-0505-0512	Источник питания резервируемый 380В, UPS-3000 ВА	шт.	1	393170		393170		393170	–	424624
					–		–		–	31454	
	Раздел 3 Светотехническое оборудование										
42	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	30	1192,45	47,03	35774	1411	179	25046	65686
					1139,44	20,11	34183	603	–	4866	
44	2307-0106-0919	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 без датчика, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	30	8015		240450		240450	–	259686
					–		–		–	19236	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										
62	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	3	188,09	0,2	564	1	29	385	1025
					178,22	0,08	535	–	–	76	

64	2307-0218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	964		2892		2892	–	3123
					–		–		–	231	
	Раздел 5 Силовые кабеля										
77	2306-0142-0109	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	164439		4933		4933	–	5328
					–		–		–	395	
82	2306-0145-1723	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,714	323978		231320		231320	–	249826
					–		–		–	18506	

Локальная смета №2-1-3

1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	4455,39	6,16	4455	6	51	3167	8232
					4398,26	1,24	4398	1	–	610	

2	2308-0303-1301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П	шт.	1	42966		42966		42966	–	46403
					–		–		–	3437	
3	1310-0101-0308	Источник бесперебойного питания. Монтаж оборудования НР = 72 %	ящик	1	4634,2	–	4634	–	827	2741	7965
					3807	–	3807	–	–	590	
4	2308-0306-0305	Блок питания ИВЭПР 24/2,5	шт.	1	18213		18213		18213	–	19670
					–		–		–	1457	
5	2308-0306-0211	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 26 А/ч	шт.	2	9637		19274		19274	–	20816
					–		–		–	1542	
10	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	1050	299,08	2,45	314034	2573	13661	214500	570817
					283,62	0,11	297801	116	–	42283	
11	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1050	24		25200		25200	–	27216
					–		–		–	2016	

15	5111-0201-0501 (об)	Персональный компьютер (системмный блок , монитор, клавиатура, мышь, оперативная система) с програмным обеспечением Fire Sec(оперативная задача)	шт.	1	417469		417469		–	–	417469
					–		–		417469	–	
16	2308-0303-0908	Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2	шт.	1	205488		205488		205488	–	221927
					–		–		–	16439	
17	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный звуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	119	787,28	4,32	93686	514	1252	66300	172785
					772,44	1,38	91920	164	–	12799	
18	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010-оповещатель пожарный речевой	шт.	119	1575		187425		187425	–	202419
					–		–		–	14994	
19	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	3460,1	1676,95	3460	1677	126	1467	5321
					1657,18	379,5	1657	380	–	394	
20	2305-0403-0101	Блок вентиляторов с автоматическим включением SAB -1112	комплект	1	22823		22823		22823	–	24649

				–		–		–	1826	
21	2308-0301-0507	Пассивный селектор каналов на 20зон модели SSS-2220P	шт.	1	26879		26879		26879	–	29029
					–		–		–	2150	
22	2308-0505-0901	Полка усилительная Sonar RPS-2100	шт.	2	16256		32512		32512	–	35113
					–		–		–	2601	
23	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	1190	299,08	2,45	355905	2916	15482	243100	646925
					283,62	0,11	337508	131	–	47920	
24	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1190	24		28560		28560	–	30845
					–		–		–	2285	
25	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	120	153		18360		18360	–	19829
					–		–		–	1469	
26	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1203	95,11	1,17	114417	1408	12680	72246	201596

				83,4	0,01	100330	12	–	14933	
27	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПС 2х2х0,5	км	1,203	44127		53085		53085	–	57332
					–		–		–	4247	

Локальная смета №2-2-1

Раздел 1 Проемы

1.1 Демонтажные работы

1	1203-0101-0204	Стены из шлакобетонных камней и стеклоблоков. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	7,5	25407,32	2203,69	190555	16528	–	130499	346738
					23203,63	962,74	174027	7221	–	25684	
2	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	2,3	24841,56	4896,26	57136	11261	–	36694	101336
					19945,3	2213,02	45874	5090	–	7506	
3	1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	5	3800,25	102,83	19001	514	–	13485	35085
					3697,42	48,39	18487	242	–	2599	

				83,4	0,01	100330	12	–	14933	
27	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПС 2х2х0,5	км	1,203	44127		53085	53085	–	57332
					–		–	–	4247	

Локальная смета №2-2-1

Раздел 1 Проемы

1.1 Демонтажные работы

1	1203-0101-0204	Стены из шлакобетонных камней и стеклоблоков. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	7,5	25407,32	2203,69	190555	16528	–	130499	346738
					23203,63	962,74	174027	7221	–	25684	
2	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	2,3	24841,56	4896,26	57136	11261	–	36694	101336
					19945,3	2213,02	45874	5090	–	7506	
3	1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	5	3800,25	102,83	19001	514	–	13485	35085
					3697,42	48,39	18487	242	–	2599	

4	1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	10	4718,6	118,58	47186	1186	–	33515	87157
					4600,02	54,79	46000	548	–	6456	
5	1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	м2 полотна	8,32	1633,25	279,83	13589	2328	–	8654	24022
					1353,42	91,4	11260	760	–	1779	
	1.2 Оконные проемы										
8	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	2,8	3446,32	170,78	9650	478	4523	3516	14219
					1660,02	84,15	4648	236	–	1053	
9	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,8	13924		38987		38987	–	42106

				–		–		–	3119	
10	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	11,4	2652,35	176,49	30237	2012	14213	10797	44317
					1229,1	86,35	14012	984	–	3283	
11	2109-0201-0903	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	11,4	23167		264104		264104	–	285232
					–		–		–	21128	
12	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	9,9	1283,7	5,06	12709	50	10236	1763	15630
					244,74	2,53	2423	25	–	1158	

13	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1,62	3085,77	14,14	4999	23	3157	1314	6818
					1122,66	3,73	1819	6	–	505	
1.3 Двери и ворота установка											
14	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	7,35	3029,45	48,97	22266	360	4148	12897	37976
					2416,17	20,76	17759	153	–	2813	
15	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	21758		91384		91384	–	98695
					–		–		–	7311	
16	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	3,15	2893,04	52,5	9113	165	1416	5473	15753
					2390,95	22,1	7531	70	–	1167	
17	2109-0402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	33949		106939		106939	–	115494
					–		–		–	8555	

18	1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка НР = 72 %	м2 полотна	8,32	4773,99	559,66	39720	4656	12542	17310	61592
					2706,84	182,8	22521	1521	–	4562	
19	2109-0403-0401	Ворота распашные ВР 32х26-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	422729		422729		422729	–	456547
					–		–		–	33818	

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

20	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	169,07	782,1	29,07	132230	4915	67478	44868	191266
					353,92	14,67	59837	2480	–	14168	
21	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщ 50 мм НР = 72 % К=6,000;	м2 стяжки	1014,42	108,82	5,05	110389	5123	100955	4879	124489
					4,25	2,43	4311	2465	–	9221	

2.2 Тип 2

22	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	4,46	1018,57	53,45	4543	238	2013	1704	6747
					513,67	17,11	2291	76	–	500	
23	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	4,46	3670,5	21,7	16370	97	14405	1381	19171
					419,05	10,94	1869	49	–	1420	
24	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	8,6	347,82	0,83	2991	7	1896	786	4079
					126,49	0,41	1088	4	–	302	
2.3 Тип 3											
25	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	17,68	1018,57	53,45	18008	945	7982	6757	26746
					513,67	17,11	9082	303	–	1981	
26	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамических на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	17,65	4921,23	134,29	86860	2370	65097	14751	109740
					1098,74	61,97	19393	1094	–	8129	

27	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	28,7	1525,44	13,17	43780	378	35177	6018	53782
					286,58	4,66	8225	134	–	3984	
	Раздел 3 Внутренняя отделка										
28	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	7,5	5756,47	25,87	43174	194	6983	25991	74698
					4799,59	13,4	35997	101	–	5533	
29	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	15,03	3561,64	41,68	53531	626	23180	21778	81334
					1977,74	34,76	29725	522	–	6025	
30	1211-0101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	29,6	2601,64	14,94	77009	442	13541	45544	132357
					2129,24	7,74	63026	229	–	9804	

27 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	28,7	1525,44	13,17	43780	378	35177	6018	53782
				286,58	4,66	8225	134	–	3984	
Раздел 3 Внутренняя отделка										
28 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	7,5	5756,47	25,87	43174	194	6983	25991	74698
				4799,59	13,4	35997	101	–	5533	
29 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	15,03	3561,64	41,68	53531	626	23180	21778	81334
				1977,74	34,76	29725	522	–	6025	
30 1211-0101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	29,6	2601,64	14,94	77009	442	13541	45544	132357
				2129,24	7,74	63026	229	–	9804	

31	1212-0101-0102	Поверхности внутренние (стены и потолки). Окраска известковая по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2	905,84	127,66	3,06	115640	2772	13008	72923	203648
					110,24	1,57	99860	1422	–	15085	
32	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	159,3	1153,8	5	183800	797	51269	95134	301249
					826,96	2,48	131735	395	–	22315	
33	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	85,48	3920,82	34,99	335152	2991	202218	94621	464155
					1520,15	17,27	129942	1476	–	34382	
	Раздел 4 Кровля										
34	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	162	101,51	0,07	16445	11	–	11832	30539
					101,44	–	16433	–	–	2262	
35	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	162	248,51	12,41	40259	2010	–	28005	73725

				236,1	4	38248	648	–	5461	
36	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1,52	24841,56	4896,26	37759	7442	–	24250	66970
					19945,3	2213,02	30317	3364	–	4961	
37	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-парапет НР = 72 %	м3 кладки	1,82	12265,42	1592,56	22323	2898	7314	9220	34066
					6653,98	382,12	12110	695	–	2523	
38	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,1	98569,68	1442,69	206996	3030	153055	37563	264124
					24243,7	599,4	50912	1259	–	19565	
39	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,5	8870,16	58,63	22175	147	19732	1701	25786
					918,84	26,42	2297	66	–	1910	
40	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	212	640,19	12,42	135720	2633	91391	30986	180042
					196,68	6,32	41696	1340	–	13336	

41	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	212	797,91	21,68	169157	4596	14971	108959	300365
					705,61	8,22	149589	1743	–	22249	
42	2105-0109-0722	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	234,472	2589		607048		607048	–	655612
					–		–		–	48564	
43	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	911		38262		38262	–	41323
					–		–		–	3061	
44	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	37,8	1628,75	37,97	61567	1435	2834	41707	111536
					1515,8	16,65	57297	629	–	8262	
45	1110-0104-0206	Карнизы . Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву НР = 72 %	м2 потолков	37,8	277,75	3,05	10499	115	407	7224	19141
					263,94	1,52	9977	57	–	1418	

46	2105-0109-0105	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012-цвет белый К=1,100;	м2	41,58	1421		59085		59085	–	63812
					–		–		–	4727	
47	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	54	1405,52	1087,73	75898	58737	1550	20880	104520
					289,08	247,96	15610	13390	–	7742	
48	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	56,7	695		39407		39407	–	42560
					–		–		–	3153	

Локальная смета №2-2-2

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1215-0103-0402	Вентилятор осевой весом до 0,1 т. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	13357,02	28,32	26714	57	–	19214	49602
					13328,7	14,67	26657	29	–	3674	

2	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т.Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	насос	2	8757,03	216,03	17514	432	–	12400	32307
					8541	70	17082	140	–	2393	
3	1319-0105-0201	Машина породопогрузочная стволовая сгрейфера Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	1	463448,74	94673,74	463449	94674	–	293774	817801
					368775	39245,25	368775	39245	–	60578	
4	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	1133,45	49,95	3400	150	–	2397	6261
					1083,5	25,87	3251	78	–	464	
5	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	12	850,08	5,01	10201	60	91	7258	18856
					837,46	2,54	10050	30	–	1397	
6	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	18	914,77	10,01	16466	180	308	11570	30279

				887,65	5,07	15978	91	–	2243	
Раздел 2 Монтажные работы										
2.1 Оборудование котельной										
7	1120-1601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	9770,91	1090,96	9771	1091	1739	5323	16302
					6941,4	451,52	6941	452	–	1208	
8	2305-0411-0211	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	222847		222847		222847	–	240675
					–		–		–	17828	
9	1120-1501-0103	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	2	18853,33	706,03	37707	1412	10047	19293	61560
					13123,8	274,04	26248	548	–	4560	
10	2305-0403-0514	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 3 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	2	181951		363902		363902	–	393014
					–		–		–	29112	

14	1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	9	1909,28	18,64	17184	168	12280	3455	22290
					526,22	6,9	4736	62	–	1651	
15	1116-0401-0304	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	5241,95	84,05	62903	1009	49266	9395	78082
					1052,44	34,95	12629	419	–	5784	
17	1215-0101-0510	Задвижка диаметром 150 мм. Смена НР = 72 %	шт.	4	8871,96	174,95	35488	700	4637	21959	62043
					7537,86	86,94	30151	348	–	4596	
18	2304-0101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	61243		244972		244972	–	264570
					–		–		–	19598	

19	1215-0101-0509	Задвижка диаметром 100 мм. Смена НР = 72 %	шт.	4	5998,81	116,63	23995	467	2108	15590	42752
					5355,18	57,96	21421	232	–	3167	
20	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	26234		104936		104936	–	113331
					–		–		–	8395	
21	1215-0101-0505	Краны . Смена НР = 72 %	шт.	12	430,22	1,39	5163	17	75	3657	9526
					422,58	0,69	5071	8	–	706	
22	2304-0901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11802		70812		70812	–	76477
					–		–		–	5665	
23	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9712		58272		58272	–	62934
					–		–		–	4662	

2.2 Отопление подсобных помещений

24	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	3,6	20432,25	157,5	73556	567	69930	2406	82039
					849,77	78,61	3059	283	–	6077	
25	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	3	288,22	–	865	–	329	385	1350
					178,44	–	535	–	–	100	
26	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	32	1323,25	18,44	42344	590	28638	9612	56112
					409,86	7,31	13116	234	–	4156	
	2.3 Душевая и туалет										
27	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР = 72 %	прибор	1	9619,35	461,15	9619	461	961	6067	16941
					8197,2	230,1	8197	230	–	1255	
28	5104-0106-0115 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	102061		102061		–	–	102061
					–		–		102061	–	

29	1116-0401-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	52	1153,07	40	59960	2080	17420	29695	96827
					778,07	15,05	40460	783	–	7172	
30	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	2255,48	92,17	18044	737	2383	10824	31177
					1865,43	13,8	14923	110	–	2309	
31	2304-0902-1032	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6203		49624		49624	–	53594
					–		–		–	3970	
32	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	999,42	0,13	1999	–	67	1391	3661
					966	–	1932	–	–	271	
33	2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8942		8942		8942	–	9657

					–		–		–	715
34	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	4611		4611		4611	–	4980
					–		–		–	369
35	1215-0101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	4647,19	20,03	4647	20	126	3248	8527
					4501,14	10,14	4501	10	–	632
36	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	22101		22101		22101	–	23869
					–		–		–	1768
37	1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	2965,84	35,05	2966	35	241	1950	5309
					2690,28	17,75	2690	18	–	393
38	2303-0102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8149		8149		8149	–	8801
					–		–		–	652

39	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	841,12	1,4	10093	17	27	7240	18720
					837,46	0,48	10050	6	–	1387	
40	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	18	811,45	3,4	14606	61	90	10421	27029
					803,04	1,08	14455	19	–	2002	
41	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	1	1856,3	223,46	1856	223	267	1064	3154
					1366,2	112,13	1366	112	–	234	

По протоколу

Раздел 6 Цоколь

17	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	440	13060	39,04	5746400	17178	4163192	1130906	7427490
					3559,16	10,62	1566030	4673	–	550184	

Итого по разделу 6	23 685 365
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 102 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 569
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 673
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 916 584
- накладные расходы, тенге	3 702 567
в т.ч. зарплата, тенге	333 232
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 666 546

		Всего по объекту									**23 685 365**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8									284 224
		Итого									**23 969 589**
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)									527 331
		Итого									**24 496 920**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									489 938
		Итого - в текущих ценах с 01.10.19 г.									**24 986 858**
		В втекущих и прогнозных ценах- 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)									**26 236 201**
		С понижающим коэффициент									23 612 581
		НДС (12 %)									2 833 510
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									26 446 090,58

Принял
Заказчик:
И.о. директора
КГУ "Общеобразовательная школа № 3 имени Жайыка Бектурова" города Акколь отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области

Бапар Г.

29.12.2019

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505

Касимов Б.А.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."
_____ Котвицкая Т.И.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
_____ Шагиров Н.Б.