Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г.Степногорск
Подрядчик: ТОО "Partners Realty"
Наименование объекта и его адрес: Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

СПРАВКА
за май 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		93	**24.08.2020**				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области	**45 551 745,80**	**2 278 344,47**							**273 401,34**	**2 551 745,80**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" г.Степногорск
М.П.

Елеупов М. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Partners realty"
М.П.

Алибеков А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : улица Сарыарка / Озеленение

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №12

за май месяц 2022 г.

на Озеленение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	125,757	442,41	11,35	55636	1427	16355	33635	96413
						301,01	2,93	37854	368	–	7142	
2	2	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % К=-1,000;	м2	-125,757	104,98	0,15	-13202	-19	-5452	-6804	-21606

					61,48	–	-7732	–	–	-1600	
3	3 1147-0112-0106										
		Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	125,757	310,39	183,47	39034	23073	7583	12055	55176
					66,62	42,31	8378	5321	–	4087	
4	4 1147-0102-0313										
		Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	127	1937,52	–	246065	–	34310	186344	467002
					1667,36	–	211755	–	–	34593	
5	5 1147-0103-0103										
		Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	127	3013,5	959,77	382715	121891	14929	253638	672559,4
					1936,18	333,31	245895	42330	–	50908	
6	6 254-103-3901										
		Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	127	6628		841756		841756	–	894394,4
					–		–		–	67340	

Итого **2 163 939**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	496 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	909 481
- накладные расходы, тенге	478 868
в т.ч. зарплата, тенге	43 098
- сметная прибыль (8 %), тенге	162 470
Всего	**2 163 939**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	22 505
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	47 227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 673**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 278 344,47**
НДС (12 %)	273 401,34
Итого	**2 551 745,80**

Принял (Заказчик):

и.о. руководителя
ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск **Елеупов М. А.**

Сдал (Подрядчик):

Директор
ТОО "Partners realty" **Алибеков А. С.**

Эксперт по авторскому надзору:

ТОО "ИнженерДорПроект"
Расценки проверил инженер-сметчик **Рудковская А.Ю.**

Эксперт по техническому надзору:

ТОО "MaGuKaNa" **Муканов А.С.**