Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г.Степногорск
Подрядчик: ТОО "Partners Realty"
Наименование объекта и его адрес: Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

СПРАВКА
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		93	24.08.2020				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области	**281 064 873,20**	**14 591 851,07**							**1 751 022,13**	**16 342 873,20**

Заказчик:

Руководитель ГУ "ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ"
г.Степногорск
М.П.

Макшанов Т.Д.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Partners realty"
М.П.

Алибеков А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1
Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №10
за ноябрь месяц
на Дорожная одежда

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Дорожная одежда основной ветки										
1	7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	3,049	2156,15	2156,15	6574	6574	–	3526	10908
						–	1070,68	–	3265	–	808	
2	8	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4355,73	227,11	199,38	989230	868445	7492	254356	1343073
						26,01	28,06	113293	122222	–	99487	
3	9	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	52268,76	2,53	0,02	132240	1045	11499	129271	282432
						2,29	–	119695	–	–	20921	
4	10	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	582,2916	16726		9739409		9739409	–	10518562
						–		–		–	779153	
5	11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,22	2156,15	2156,15	474	474	–	255	787
						–	1070,68	–	236	–	58	
6	12	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	732,751	1717,95	210,8	1258830	154464	1085307	42243	1405159
						26,01	27,37	19059	20055	–	104086	
7	13	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1465,502	185,94	0,02	272495	29	269110	3624	298209
						2,29	–	3356	–	–	22090	

Итого	**13 859 130**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	255 403
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 031 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 112 817
- накладные расходы, тенге	433 275
в т.ч. зарплата, тенге	38 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 026 603
Всего	**13 859 130**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	144 135
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	302 471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**286 115**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**14 591 851,07**
НДС (12 %)	1 751 022
Итого	**16 342 873,20**

Принял (Заказчик):

Руководитель
ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск **Макшанов Т.Д.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Partners realty" **Алибеков А. С.**

Эксперт по авторскому надзору:

ТОО "ИнженерДорПроект"
Расценки проверил инженер-сметчик **Рудковская А.Ю.**

Эксперт по техническому надзору:

ТОО "MaGuKaNa" **Муканов А.С.**