Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г.Степногорск
Подрядчик: ТОО "Partners Realty"
Наименование объекта и его адрес: Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		93	24.08.2020				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, обьектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области	43 000 000,00	38 392 857,14							4 607 142,86	43 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ"
г.Степногорск
М.П.

Макшанов Т.Д.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Partners realty"
М.П.

Алибеков А.С.

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №11

за апрель месяц 2022 г.

на Дорожная одежда

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Дорожная одежда основной ветки									
1	8	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	371,47	227,11	199,38	84365	74064	639	21692	114542
						26,01	28,06	9662	10423	–	8485	
2	9	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	4457,64	2,53	0,02	11278	89	981	11025	24087
						2,29	–	10208	–	–	1784	
3	10	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,00004	16726		1		1	–	1
						–		–		–	–	
4	11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,33	2156,15	2156,15	2868	2868	–	1538	4758
						–	1070,68	–	1424	–	352	
5	12	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5437,249	1717,95	210,8	9340922	1146172	8053327	313460	10426733
						26,01	27,37	141423	148818	–	772351	
6	13	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	10874,498	185,94	0,02	2022004	217	1996884	26895	2212811
						2,29	–	24903	–	–	163912	

		Раздел 3 Дорожная одежда по остановочным площадкам										
7	17	1127-0602-0901										
		Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,298	163383,08	2156,15	48688	643	48046	345	52956
					–	1070,68	–	319	–	3923	
8	18	1127-0602-0306										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	426	1831,13	199,38	780061	84936	684045	24877	869333
					26,01	28,06	11080	11954	–	64395	
9	19	1127-0602-0406										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	5112	196,55	0,02	1004764	102	992955	12642	1098798
					2,29	–	11706	–	–	81392	
10	20	1127-0602-0901										
		Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,13	163383,08	2156,15	21240	280	20960	150	23101
					–	1070,68	–	139	–	1711	
11	21	1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	426	1717,95	210,8	731847	89801	630966	24559	816918
					26,01	27,37	11080	11660	–	60512	
12	22	1127-0602-0401										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	852	185,94	0,02	158421	17	156453	2107	173370
					2,29	–	1951	–	–	12842	
		Раздел 4 Дорожная одежда съездов										
13	25	1127-0602-0901										
		Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,33	2156,15	2156,15	2868	2868	–	1538	4758
					–	1070,68	–	1424	–	352	
14	26	1127-0602-0306										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1896,9	1831,13	199,38	3473470	378204	3045928	110770	3870979
					26,01	28,06	49338	53227	–	286739	
15	27	1127-0602-0406										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	7587,6	196,55	0,02	1491343	152	1473815	18766	1630918
					2,29	–	17376	–	–	120809	
16	28	1127-0602-0901										
		Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,57	2156,15	2156,15	1229	1229	–	659	2039

					–	1070,68	–	610	–	151	
17	29 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1896,9	1717,95	210,8	3258779	399867	2809574	109356	3637586
					26,01	27,37	49338	51918	–	269451	
18	30 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	3793,8	185,94	0,02	705419	76	696656	9383	771986
					2,29	–	8688	–	–	57184	

Итого	**25 735 674**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	346 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 181 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	291 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 611 230
- накладные расходы, тенге	689 762
в т.ч. зарплата, тенге	62 078
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 906 345
Всего	**25 735 674**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	267 651
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	561 672
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**531 300**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**27 096 297**
НДС (12 %)	3 251 555,64
Итого	**30 347 852,64**

Принял (Заказчик):

Руководитель
ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск **Макшанов Т.Д.**

Эксперт по авторскому надзору:

ТОО "ИнженерДорПроект"
Расценки проверил инженер-сметчик **Рудковская А.Ю.**

Сдал (Подрядчик):

Директор
ТОО "Partners realty" **Алибеков А. С.**

Эксперт по техническому надзору:

ТОО "MaGuKaNa" **Муканов А.С.**

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №11

за апрель месяц 2022 г.

на Обустройство дороги

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Дорожная разметка										
1	10	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,3995	50526,55	10737,93	20185	4290	14562	2820	24845
						3339	3196,34	1334	1277	–	1840	
2	11	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР = 108 %	км линии	0,796	23554,3	10737,93	18749	8547	7544	5618	26316
						3339	3196,34	2658	2544	–	1949	
3	12	1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,021	158415,55	10737,93	3327	225	3031	148	3753
						3339	3196,34	70	67	–	278	
4	13	1130-0506-0101	Разметка дорожная по трафарету НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	37,43	373,71	24,94	13988	934	3151	8717	24521
						264,58	12,66	9903	474	–	1816	

Итого **79 435**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 362
- материалы, изделия и конструкции, тенге 28 288
- накладные расходы, тенге 17 303

в т.ч. зарплата, тенге	1 557
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 883
Всего	**79 435**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	826
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	1 734
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 640**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**83 635**
НДС (12 %)	10 036,20
Итого	**93 671,21**

Принял (Заказчик):

Руководитель
ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск **Макшанов Т.Д.**

Сдал (Подрядчик):

Директор
ТОО "Partners realty" **Алибеков А. С.**

Эксперт по авторскому надзору:

ТОО "ИнженерДорПроект"
Расценки проверил инженер-сметчик **Рудковская А.Ю.**

Эксперт по техническому надзору:

ТОО "MaGuKaNa" **Муканов А.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Озеленение

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №11

за апрель месяц 2022 г.

на Озеленение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	6326,743	442,41	11,35	2799014	71809	822793	1692196	4850507
						301,01	2,93	1904413	18537	–	359297	
2	2	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % К=-1,000;	м2	-6326,743	104,98	0,15	-664181	-949	-274264	-342292	-1086991
						61,48	–	-388968	–	–	-80518	
3	3	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	6326,743	310,39	183,47	1963758	1160768	381503	606472	2775848
						66,62	42,31	421488	267685	–	205618	
4	4	1147-0102-0313	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	189	1937,52	–	366191	–	51060	277315	694986
						1667,36	–	315131	–	–	51480	
5	5	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	189	3013,5	959,77	569552	181397	22217	377462	1022775
						1936,18	333,31	365938	62996	–	75761	
6	6	254-103-3901	Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	189	6628		1252692		1252692	–	1352907
						–		–		–	100215	
7	7	1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2656	210,76	–	559779	–	–	403039	1039843

	210,76	–	559776		–	–	77025

Итого	**10 649 875**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 177 778
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 413 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	349 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 256 001
- накладные расходы, тенге	3 014 192
в т.ч. зарплата, тенге	271 277
- сметная прибыль (8 %), тенге	788 878
Всего	**10 649 875**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	110 759
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	232 430
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**219 861**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**11 212 925,13**
НДС (12 %)	1 345 551,02
Итого	**12 558 476,15**

Принял (Заказчик):

Руководитель
ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск **Макшанов Т.Д.**

Сдал (Подрядчик):

Директор
ТОО "Partners realty" **Алибеков А. С.**

Эксперт по авторскому надзору:

ТОО "ИнженерДорПроект"
Расценки проверил инженер-сметчик **Рудковская А.Ю.**

Эксперт по техническому надзору:

ТОО "MaGuKaNa" **Муканов А.С.**