Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г.Степногорск
Подрядчик: ТОО "Partners Realty"
Наименование объекта и его адрес: Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
за июнь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		93	24.08.2020				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области	**194 722 000,00**	**173 858 928,57**							**20 863 071,43**	**194 722 000,00**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ"
г.Степногорск
М.П.

Сафарбаев А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Partners realty"
М.П.

Алибеков А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Подготовка территории строительства

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц
на Восстановление оси дороги

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	950--00-1-00Расчет 1	Восстановление и закрепление оси дороги ул. Сары Арка	км	0,808	43788		35381		–	–	35381	
						–		–		–	–		
2	2	950--00-1-00Расчет 2	Восстановление и закрепление оси дороги ул. Целиноградская	км	0,52	43788		22770		–	–	22770	
						–		–		–	–		
		Итого						**58 151**					

в том числе - прочие затраты, тенге	58 151
Всего	**58 151**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**58 151**
НДС (12 %)	6 978,12
Итого	**65 129,12**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

Расценки проверила!

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Форма 2В

возвратный вариант в партнере

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Подготовка территории строительства

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц
на Подготовительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	47	877,45	–	41240	–	–	44539	92641	
						877,45	–	41240	–	–	6862		
2	2	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,46	745		3323		–	–	3589	
						–		–		–	266		
3	3	411-103-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	13,38	145		1940		–	–	2095	
						–		–		–	155		
4	4	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	4,46	745		3323		–	–	3589	
						–		–		–	266		
5	5	1105-0101-0102	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетона	1,65	18359,59	14112,96	30293	23286	–	12449	46161	
						4246,63	3374,39	7007	5568	–	3419		

6	6 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	22,5	117		2633		–	–	2844
					–		–		–	211	
7	7 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	225	34		7650		–	–	8262
					–		–		–	612	
8	8 1134-0201-0802	Колодцы. Демонтаж люка НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	7	3312,14	–	23185	–	–	17621	44070
					3312,14	–	23185	–	–	3264	
9	9 1123-1201-0101	Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	25	1171,27	135,32	29282	3383	–	27245	61049
					1035,95	64,85	25899	1621	–	4522	
10	10 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,536	707		379		–	–	409
					–		–		–	30	
11	11 411-103-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	1,608	145		233		–	–	252
					–		–		–	19	
12	12 414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,536	707		379		–	–	409
					–		–		–	30	
13	13 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6	5933,69	3183,05	3560	1910	–	2814	6884
					2750,64	1225,65	1650	735	–	510	
14	14 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	2,7	3601,94	1899,08	9725	5128	–	7839	18969
					1702,86	757,25	4598	2045	–	1405	
15	15 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,22	117		494		–	–	534
					–		–		–	40	

16	16 412-102-0210								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т км	42,2	34	1435	–	–	1550
				–	–	–	115	

Итого	**293 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 969
- перевозка грузов, тенге	21 789
- накладные расходы, тенге	112 507
в т.ч. зарплата, тенге	10 126
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 726
Всего	**293 307**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	3 050
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	6 401
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 055**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**308 813**
НДС (12 %)	37 057,56
Итого	**345 870,56**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

расценки проверила

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц
на Земляные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	179,694	71,34	71,34	12819	12819	–	3140	17236	
						–	24,27	–	4361	–	1277		
2	2	1101-0104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	179,694	47,96	47,96	8618	8618	–	2110	11586	
						–	16,31	–	2931	–	858		
3	3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	179,694	72,02	72,02	12942	12942	–	3934	18226	

					–	30,41	–	5464	–	1350	
4	4 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	1257,858	6,96	6,96	8755	8755	–	2092	11715
					–	2,31	–	2906	–	868	
5	5 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,969	95,63	81,69	1718	1468	52	387	2273
					11,04	18,84	198	339	–	168	
6	6 1101-0102-0363	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4068,669	383,69	383,69	1561108	1561108	–	195160	1896769
					–	66,62	–	271055	–	140501	
7	7 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	7527,038	152		1144110		–	–	1235639
					–		–		–	91529	
8	8 1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1194,55	383,69	383,69	458337	458337	–	57298	556886
					–	66,62	–	79581	–	41251	
9	9 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	4419,846	87		384527		–	–	415289
					–		–		–	30762	

	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4587,274	72,02	72,02	330375	330375	–	100439	465279
					–	30,41	–	139499	–	34465	
11	11 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	32110,918	6,96	6,96	223492	223492	–	53407	299051
					–	2,31	–	74176	–	22152	
12	12 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1376,179	95,63	81,69	131604	112420	3991	29606	174107
					11,04	18,84	15193	25927	–	12897	
13	13 1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	17378,641	65,31	28,03	1134999	487123	–	551181	1821074
					37,28	6,77	647876	117653	–	134894	
	Раздел 2 Дополнительные земляные работы ул. Сары Арка										
14	14 1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1805,6955	383,69	383,69	692827	692827	–	86612	841794
					–	66,62	–	120295	–	62355	
15	15 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	32502,519	34		1105086		–	–	1193493
					–		–		–	88407	

	1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	725,811	383,69	383,69	278486	278486	–	34815	338365
					–	66,62	–	48354	–	25064	
17	17 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	2685,498	87		233638		–	–	252329
					–		–		–	18691	
18	18 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1805,695	72,02	72,02	130046	130046	–	39536	183149
					–	30,41	–	54911	–	13567	
19	19 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	12639,865	6,96	6,96	87973	87973	–	21023	117716
					–	2,31	–	29198	–	8720	
20	20 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	180,569	95,63	81,69	17268	14751	524	3884	22844
					11,04	18,84	1993	3402	–	1692	

Итого	**9 874 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	665 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 421 540
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	980 052
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 567
- перевозка грузов, тенге	2 867 361
- накладные расходы, тенге	1 184 624
в т.ч. зарплата, тенге	106 616
- сметная прибыль (8 %), тенге	731 468

Всего	**9 874 820**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	102 698
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	215 514
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**203 861**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**10 396 893**
НДС (12 %)	1 247 627,16
Итого	**11 644 520,16**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

Расценки проверены

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц
на Дорожная одежда

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Установка бортового камня										
1	1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	117,195	2011,8	1082,37	235773	126848	510	152261	419077	
						925,08	471,92	108415	55307	–	31043		
2	2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1171,95	2177,05	33,66	2551394	39448	1473879	1138932	3985552	
						885,76	14,08	1038066	16501	–	295226		
			Раздел 2 Дорожная одежда основной ветки										
3	3	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	2376	460,83	22,27	1094932	52914	968054	101104	1291719	
						31,13	8,27	73965	19650	–	95683		

4	4 1127-0401-0102										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (щебень 40-70 М 200) прим НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	868,088	1305,16	1140,42	1132994	989985	–	415000	1671834
					164,74	277,91	143009	241250	–	123840	
5	5 1127-0403-0203										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 16 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	817,024	180,65	145,54	147595	118910	–	71915	237071
					35,11	46,39	28686	37902	–	17561	
6	6 1127-0403-0202										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	408,512	255,95	216,81	104559	88569	–	46480	163122
					39,14	66,21	15989	27048	–	12083	
	Раздел 3 Дорожная одежда по остановочным площадкам										
7	14 1127-0401-0102										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (щебень 40-70 М 200) прим НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	28,118	1305,16	1140,42	36698	32066	–	13442	54151
					164,74	277,91	4632	7814	–	4011	
8	15 1127-0403-0203										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 16 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	26,464	180,65	145,54	4781	3852	–	2330	7680

					35,11	46,39	929	1228	–	569	
9	16	1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	13,232	255,95	216,81	3387	2869	–	1506	5284
					39,14	66,21	518	876	–	391	
		Раздел 4 Дорожная одежда съездов									
10	23	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (щебень 40-70 М200) прим НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	92,55	1305,16	1140,42	120793	105546	–	44245	178241
					164,74	277,91	15247	25721	–	13203	
11	24	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	111,06	254,81	215,67	28299	23952	–	12929	44526
					39,14	68,65	4347	7624	–	3298	

Итого	**8 058 257**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 433 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 584 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	440 921
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 442 443
- накладные расходы, тенге	2 000 144
в т.ч. зарплата, тенге	180 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	596 908
Всего	**8 058 257**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	83 806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	175 869

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 359**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 484 291**
НДС (12 %)	1 018 114,92
Итого	**9 502 405,92**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

расценки проверила

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь месяц
на Тротуары и посадочные площадки

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Тротуар											
1	1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	117,195	2011,8	1082,37	235773	126848	510	152261	419077	
						925,08	471,92	108415	55307	–	31043		
2	2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1950	1949,42	33,66	3801369	65637	2008500	1895063	6152147	
						885,76	14,08	1727232	27456	–	455715		
3	3	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2065,412	779,62	159,93	1610237	330321	643004	797211	2600044	
						308,37	49,02	636911	101247	–	192596		

4	4 1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-4130,824	37,98	5,19	-156889	-21439	-107154	-37430	-209865
					6,85	1,54	-28296	-6361	–	-15546	
5	5 1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство (прим) НР = 108 %	м2 покрытия	2065,412	468,3	159,93	967232	330321	–	797211	1905598
					308,37	49,02	636911	101247	–	141155	
6	6 1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 % К=-7,000;	м2 покрытия	-14457,884	12,04	5,19	-174073	-75036	–	-131006	-329485
					6,85	1,54	-99037	-22265	–	-24406	
7	7 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	2065,412	1469,23	146,99	3034565	303595	1508	2650539	6139912
					1321,51	43,7	2729463	90259	–	454808	
8	8 1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	300	779,62	159,93	233886	47979	93396	115794	377654
					308,37	49,02	92511	14706	–	27974	
9	9 1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	748,236	37,98	5,19	28418	3883	19409	6779	38013
					6,85	1,54	5125	1152	–	2816	

Итого	**17 093 095**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 809 235
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 112 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	362 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 659 173
- накладные расходы, тенге	6 246 422
в т.ч. зарплата, тенге	562 178
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 266 155
Всего	**17 093 095**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	177 768
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	373 051
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**352 878**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**17 996 792**
НДС (12 %)	2 159 615,04
Итого	**20 156 407,04**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверены

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь месяц
на Водоотвод

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	4,257	1325		5641		5641	–	6092	Казахстан
						–		–		–	451		

Итого **6 092**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 641
- сметная прибыль (8 %), тенге 451

Всего **6 092**

Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	63
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	133
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 414**
НДС (12 %)	769,68
Итого	**7 183,68**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь месяц
на Обустройство дороги

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Дорожные знаки											
1	4	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	25	6720		168000		168000	–	181440	Казахстан
						–		–		–	13440		
2	5	251-102-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	14	7847		109858		109858	–	118647	Казахстан
						–		–		–	8789		

3	6 251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	20	11355 –	227100 –	227100 –	– 18168	245268	Казахстан
4	7 251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	18	10382 –	186876 –	186876 –	– 14950	201826	Казахстан
5	8 251-101-0221	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	6	15218 –	91308 –	91308 –	– 7305	98613	Казахстан
6	9 251-101-0233	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	6	9092 –	54552 –	54552 –	– 4364	58916	Казахстан
7	15 580-001-0005(пл)(об)ТОО "Тризл"	Остановочный павильон металлический h 2700х4000х2100	шт	6	610897	3665382	–	–	3665382	

						–		–		3665382	–		
		Раздел 4 Тактильное покрытие											
8	17	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	281	8828		2480668		2480668	–	2679121	Казахстан
						–		–		–	198453		
		Раздел 5 Металлическое ограждение											
9	19	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,166	1325		2870		2870	–	3100	Казахстан
						–		–		–	230		
10	20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,4	21012		302573		302573	–	326779	Казахстан
						–		–		–	24206		
11	21	261-102-0267	Сварная решетка ограждения	т	25,29	542464		13718915		13718915	–	14816428	Казахстан
						–		–		–	1097513		
12	22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=0,500;	м2	373,5	83,24	1,92	31090	717	19075	7873	42080	
						30,25	0,3	11298	112	–	3117		

Итого	**22 437 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 298
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 361 795
- оборудование, тенге	3 665 382
- накладные расходы, тенге	7 873
в т.ч. зарплата, тенге	709
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 390 535
Всего	**22 437 600**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	195 231
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	409 697

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**387 543**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**23 430 071**
НДС (12 %)	2 811 608,52
Итого	**26 241 679,52**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверил

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

заказчик

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь месяц
на Устройство светофорных объектов

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Светофорный объект пересечение ул. Сары Арка - ул. Новосибирская										
1	10	241-201-1202	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,0 мм	м	96	346		33216		33216	–	35873	Казахстан
						–		–		–	2657		
2	11	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	25	697		17425		17425	–	18819	Казахстан
						–		–		–	1394		
3	26	517-101-0105(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	3	149004		447012		–	–	447012	
						–		–		447012	–		

4	27	517-101-0101(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	5	93128	465640	–	–	465640		
						–	–	465640	–			
5	28	517-101-0203(об)	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	2	80709	161418	–	–	161418		
						–	–	161418	–			
6	29	243-201-0503	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66 К=1,020;	км	0,08874	853235	75716	75716	–	81773		
						–	–	–	6057			
7	30	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66 К=1,020;	км	0,11934	294321	35124	35124	–	37934	Казахстан	
						–	–	–	2810			
8	41	580-001-0006(пл)(об)ООО "Комсигнал"	Коммутатор КМД1	шт	1	218381	218381	–	–	218381		
						–	–	218381	–			
9	42	580-001-0007(пл)(об)ООО "Комсигнал"	Контролер дорожный КДУ 3.3 Н	шт	1	388990,8	388991	–	–	388991		
						–	–	388991	–			
10	44	247-301-0119	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	6981	6981	6981	–	7539		
						–	–	–	558			
11	46	247-204-0757	Выключатель автоматический АЕ 1031 16А	шт.	2	1645	3290	3290	–	3553		
						–	–	–	263			

12	47 247-202-0302	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-2017 (прим)	шт.	2	1803 –	3606 –	3606 –	– 288	3894	
		Раздел 2 Светофорный объект пересечение ул. Сары Арка - ул. Целиноградская								
13	57 241-201-1202	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,0 мм	м	235	346 –	81310 –	81310 –	– 6505	87815	Казахстан
14	58 241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	46	697 –	32062 –	32062 –	– 2565	34627	Казахстан
15	69 517-101-0105(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	4	149004 –	596016 –	– 596016	– –	596016	
16	70 517-101-0101(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	3	93128 –	279384 –	– 279384	– –	279384	
17	71 517-101-0203(об)	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	6	80709 –	484254 –	– 484254	– –	484254	
18	72 243-201-0303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66 К=1,020;	км	0,19992	491717 –	98304 –	98304 –	– 7864	106168	Казахстан
19	73 243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66 К=1,020;	км	0,42024	294321	123685	123685	–	133580	Казахстан

						–	–	–	9895		
20	84	580-001-0006(пл)(об)ООО "Комсигнал"	Коммутатор КМД1	шт	1	218381	218381	–	–	218381	
						–	–	218381	–		
21	85	580-001-0007(пл)(об)ООО "Комсигнал"	Контролер дорожный КДУ 3.3 Н	шт	1	388990,8	388991	–	–	388991	
						–	–	388991	–		
22	87	247-301-0119	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	6981	6981	6981	–	7539	
						–	–	–	558		
23	89	247-204-0757	Выключатель автоматический АЕ 1031 16А	шт.	2	1645	3290	3290	–	3553	
						–	–	–	263		
24	90	247-202-0302	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-2017 (прим)	шт.	2	1803	3606	3606	–	3894	
						–	–	–	288		
		Раздел 3 Светофорный объект пересечение ул. Целиноградская - ул. Славского									
25	100	241-201-1202	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,0 мм	м	90	346	31140	31140	–	33631	Казахстан
						–	–	–	2491		
26	101	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	56	697	39032	39032	–	42155	Казахстан
						–	–	–	3123		
27	116	517-101-0105(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	4	149004	596016	–	–	596016	
						–	–	596016	–		
28	117	517-101-0101(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	6	93128	558768	–	–	558768	

						–	–	558768	–		
29	118	517-101-0203(об)	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	80709	645672	–	–	645672	
						–	–	645672	–		
30	119	243-201-0503	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66 К=1,020;	км	0,27846	853235	237592	237592	–	256599	
						–	–	–	19007		
31	120	243-201-0303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66 К=1,020;	км	0,09384	491717	46143	46143	–	49834	Казахстан
						–	–	–	3691		
32	121	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66 К=1,020;	км	0,13464	294321	39627	39627	–	42797	Казахстан
						–	–	–	3170		
33	132	580-001-0006(пл)(об)ООО "Комсигнал"	Коммутатор КМД1	шт	1	218381	218381	–	–	218381	
						–	–	218381	–		
34	133	580-001-0007(пл)(об)ООО "Комсигнал"	Контролер дорожный КДУ 3.3 Н	шт	1	388990,8	388991	–	–	388991	
						–	–	388991	–		

35	135 247-301-0119	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	6981	6981	6981	–	7539
					–	–	–	558	
36	137 247-204-0757	Выключатель автоматический АЕ 1031 16А	шт.	2	1645	3290	3290	–	3553
					–	–	–	263	

Итого	**7 058 965**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	928 401
- оборудование, тенге	6 056 296
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 268
Всего	**7 058 965**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	10 428
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	21 883
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 700**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**7 111 976**
НДС (12 %)	853 437,12
Итого	**7 965 413,12**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

расценки проверила:

вариант заказчика

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Освещение дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь месяц
на Освещение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	290-001-0001(пл)ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора освещения СТ-10 толщ. 3 мм	шт	51	96502		4921602		4921602	–	5315330	
						–		–		–	393728		
2	6	290-001-0002(пл)ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн "Ива", вылет 2,0м, наклон 20гр.	шт	102	7131		727362		727362	–	785551	
						–		–		–	58189		
3	7	290-001-0003(пл)ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Насадка под кронштейн Н-2	шт	51	6128		312528		312528	–	337530	

					–		–	–	25002		
4	8	290-001-0004(пл)ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Фундамен под СТ-10 3Ф-3	шт	51	13520		689520	689520	–	744682	
					–			–	–	55162		
5	10	247-103-0421	Светильник уличный светодиодный модели "Самурык" 100Вт, 13000 лм, 5000 К (прим)	шт.	51	75048		3827448	3827448	–	4133644	
					–			–	–	306196		
6	11	247-103-0501	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	51	30060		1533060	1533060	–	1655705	
					–			–	–	122645		
7	13	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,010;	км	0,77265	73647		56903	56903	–	61455	Казахстан
					–			–	–	4552		
8	15	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	51	527		26877	26877	–	29027	
					–			–	–	2150		
9	16	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,53	4263		6522	6522	–	7044	
					–			–	–	522		
10	18	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м	102	259		26418	26418	–	28531	Казахстан
					–			–	–	2113		

	Раздел 1 Кабельная линия 0,4кВ+0,22В										
11	23 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	99,69	1325	132089	132089	–	142656	Казахстан	
					–	–	–	10567			
12	25 241-201-0412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	532	1567	833644	833644	–	900336	Казахстан	
					–	–	–	66692			
13	28 243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 К=1,020;	км	1,5198	951567	1446192	1446192	–	1561887	Казахстан	
					–	–	–	115695			
14	29 243-113-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1 К=1,020;	км	0,49266	353077	173947	173947	–	187863	Казахстан	
					–	–	–	13916			
	Раздел 2 ТП-10/0,4кВ №7-6										
15	34 247-204-0779	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253	3253	3253	–	3513		
					–	–	–	260			
	Раздел 3 ВРУ-1 Жилых домов + фидер в ШУНО										
16	39 247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	527	1581	1581	–	1707		
					–	–	–	126			
	Итого					**15 896 461**					
	в том числе										

- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 718 946
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 177 515
Всего	**15 896 461**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	165 323
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	346 935
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**328 174**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**16 736 893**
НДС (12 %)	2 008 427,16
Итого	**18 745 320,16**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Устройство резервных футляров

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь месяц
на Устройство резервных футляров ТОО "Степногорск ЭнергоТранзит"

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Устройство резервных футляров ТОО "Степногорск Энерго Транзит"											
1	10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	60,676	1325		80396		80396	–	86828	Казахстан
						–		–		–	6432		

Итого **86 828**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 80 396
- сметная прибыль (8 %), тенге 6 432

Всего	**86 828**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	903
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	1 895
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 793**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**91 419**
НДС (12 %)	10 970,28
Итого	**102 389,28**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Устройство резервных футляров

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь месяц
на Устройство резервных футляров РДТ "Астанателеком"

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	90,09	1325		119369		119369	–	128919	Казахстан
						–		–		–	9550		

Итого **128 919**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 119 369
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 550

Всего **128 919**

Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	1 341
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	2 814
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 661**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**135 735**
НДС (12 %)	16 288,2
Итого	**152 023,2**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Устройство резервных футляров

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь месяц
на Устройство резервных футляров ГКП "Степногорск водоканал"

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	80,487	1325		106645		106645	–	115177	Казахстан
						–		–		–	8532		

Итого	**115 177**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 645
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 532
Всего	**115 177**

Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	1 198
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	2 514
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 378**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**121 267**
НДС (12 %)	14 552,04
Итого	**135 819,04**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Устройство резервных футляров

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь месяц
на Устройство резервных футляров ТОО "Степногорск Теплотранзит"

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	14	129911		1818754		1818754	–	1964254	Казахстан
						–		–		–	145500		
2	16	241-405-0111	Отвод стальной на 45° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	2	129911		259822		259822	–	280608	Казахстан
						–		–		–	20786		

Итого	**2 244 862**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 078 576
- сметная прибыль (8 %), тенге	166 286
Всего	**2 244 862**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	23 347
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	48 993
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 344**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 363 546**
НДС (12 %)	283 625,52
Итого	**2 647 171,52**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской

Объект : Устройство резервных футляров

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь месяц
на Инженерные коммуникации

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Колодцы телефонных сетей										
1	2	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	10074		10074		10074	–	10880	Казахстан
						–		–		–	806		
2	3	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	30209		60418		60418	–	65251	Казахстан
						–		–		–	4833		

						–	–	–	4833		
3	5	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	5129	35903	35903	–	38775	Казахстан
						–	–	–	2872		
			Раздел 2 Колодцы канализационных сетей								
4	11	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24249	48498	48498	–	52378	Казахстан
						–	–	–	3880		
5	13	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5129	10258	10258	–	11079	Казахстан
						–	–	–	821		
			Раздел 3 Колодцы ливневых канализационных сетей								
6	18	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	10074	10074	10074	–	10880	Казахстан
						–	–	–	806		
7	19	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	13520	67600	67600	–	73008	Казахстан
						–	–	–	5408		
8	20	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	30209	60418	60418	–	65251	Казахстан
						–	–	–	4833		
9	22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	5129	30774	30774	–	33236	Казахстан
						–	–	–	2462		

Раздел 4 Колодцы водопроводных сетей

10	28	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	10074	10074	10074	–	10880	Казахстан
						–	–	–	806		
11	29	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24249	48498	48498	–	52378	Казахстан
						–	–	–	3880		
12	30	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	26164	78492	78492	–	84771	Казахстан
						–	–	–	6279		
13	31	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	7	30209	211463	211463	–	228380	Казахстан
						–	–	–	16917		
14	33	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	5129	61548	61548	–	66472	Казахстан
						–	–	–	4924		

Раздел 5 Колодцы теплотрассы

15	39	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24249	48498	48498	–	52378	Казахстан
						–	–	–	3880		
16	40	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	30209	90627	90627	–	97877	Казахстан
						–	–	–	7250		

17	42 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5129 –	15387 –	15387 –	– 1231	16618	Казахстан

Итого	**970 492**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	898 604
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 888
Всего	**970 492**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	10 093
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	21 181
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 035**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 021 801**
НДС (12 %)	122 616,12
Итого	**1 144 417,12**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверились

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

Форма 2В

Заказчик ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск
Подрядчик ТОО "Partners Realty"
Стройка Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области
Объект Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск
Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №5

за июнь месяц
на Земляные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	60,636	71,34	71,34	4326	4326	–	1060	5817	
						–	24,27	–	1472	–	431		
2	2	1101-0104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	60,636	47,96	47,96	2908	2908	–	712	3910	
						–	16,31	–	989	–	290		
3	3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	60,636	72,02	72,02	4367	4367	–	1328	6151	
						–	30,41	–	1844	–	456		
4	4	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000.	м3 уплотненного грунта	424,452	6,96	6,96	2954	2954	–	706	3953	
						–	2,31	–	980	–	293		
5	5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,064	95,63	81,69	580	495	18	130	767	

					11,04	18,84	67	114	–	57		
6	6 1101-0102-0363	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1372,911	383,69	383,69	526772	526772	–	65853	640035
					–	66,62	–	91463	–	47410		
7	7 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2539,885	152		386063		–	–	416948
					–		–		–	30885		
8	8 1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	403,09	383,69	383,69	154662	154662	–	19335	187917
					–	66,62	–	26854	–	13920		
9	9 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	1491,41	87		129753		–	–	140133
					–		–		–	10380		
10	10 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1547,906	72,02	72,02	111480	111480	–	33892	157002
					–	30,41	–	47072	–	11630		
11	11 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	10835,342	6,96	6,96	75414	75414	–	18022	100911
					–	2,31	–	25030	–	7475		
12	12 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	464,371	95,63	81,69	44408	37934	1347	9991	58751
					11,04	18,84	5127	8749	–	4352		
13	13 1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	5864,159	65,31	28,03	382988	164372	–	185988	614494
					37,28	6,77	218616	39700	–	45518		

Раздел 2 Дополнительные земляные работы ул. Сары Арка

14	14 1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	609,3045	383,69	383,69	233784	233784	–	29226	284051
					–	66,62	–	40592	–	21041	
15	15 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	10967,481	34		372894		–	–	402726
					–		–		–	29832	
16	16 1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	244,914	383,69	383,69	93971	93971	–	11748	114177
					–	66,62	–	16316	–	8458	
17	17 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	906,182	87		78838		–	–	85145
					–		–		–	6307	
18	18 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	609,305	72,02	72,02	43882	43882	–	13341	61801
					–	30,41	–	18529	–	4578	
19	19 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см. НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	4265,135	6,96	6,96	29685	29685	–	7093	39720
					–	2,31	–	9852	–	2942	
20	20 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	60,931	95,63	81,69	5827	4977	177	1311	7709
					11,04	18,84	673	1148	–	571	

Итого **3 332 118**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 224 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 491 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 330 704
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 542
- перевозка грузов, тенге 967 548
- накладные расходы, тенге 399 736
  в т.ч. зарплата, тенге 35 977

- сметная прибыль (8 %), тенге	246 826
Всего	**3 332 118**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	34 654
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	72 724
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 790**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 508 285,57**
НДС (12 %)	420 994,27
Итого	**3 929 279,84**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверены

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №5

за июнь месяц
на Дорожная одежда

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Установка бортового камня											
1	1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	11,605	2011,8	1082,37	23347	12561	50	15078	41499	
						925,08	471,92	10736	5477	–	3074		
2	2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2218,05	2177,05	33,66	4828806	74660	2789486	2155561	7543116	
						885,76	14,08	1964660	31230	–	558749		
		Раздел 2 Дорожная одежда основной ветки											
3	3	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	-9,3	460,83	22,27	-4286	-207	-3789	-396	-5057	
						31,13	8,27	-290	-77	–	-375		

4	4 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (щебень 40-70 М 200) прим НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	963,912	1305,16	1140,42	1258059	1099265	–	460810	1856379
					164,74	277,91	158795	267881	–	137510	
5	5 1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 16 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	9959,976	180,65	145,54	1799270	1449575	–	876677	2890023
					35,11	46,39	349695	462043	–	214076	
6	6 1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	8659,688	255,95	216,81	2216447	1877507	–	985282	3457867
					39,14	66,21	338940	573358	–	256138	
	Раздел 3 Дорожная одежда по остановочным площадкам										
7	14 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (щебень 40-70 М 200) прим НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	44,382	1305,16	1140,42	57926	50614	–	21217	85474
					164,74	277,91	7311	12334	–	6331	
8	15 1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 16 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	399,536	180,65	145,54	72176	58148	–	35167	115930

					35,11	46,39	14028	18534	–	8587	
9	16 1127-0403-0202										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	412,768	255,95	216,81	105648	89492	–	46964	164821
					39,14	66,21	16156	27329	–	12209	
	Раздел 4 Дорожная одежда съездов										
10	23 1127-0401-0102										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (щебень 40-70 М200) прим НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	191,95	1305,16	1140,42	250525	218904	–	91764	369672
					164,74	277,91	31622	53345	–	27383	
11	24 1127-0403-0201										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1785,84	254,81	215,67	455050	385152	–	207896	715982
					39,14	68,65	69898	122598	–	53036	

Итого	**17 235 706**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 961 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 315 671
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 574 052
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 785 747
- накладные расходы, тенге	4 896 020
в т.ч. зарплата, тенге	440 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 276 718
Всего	**17 235 706**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	179 251

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	376 163
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**355 822**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**18 146 942**
НДС (12 %)	2 177 633,04
Итого	**20 324 575,04**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №6

за июнь месяц
на Тротуары и посадочные площадки

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Тротуар											
1	1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	14,105	2011,8	1082,37	28376	15267	61	18325	50437	
						925,08	471,92	13048	6656	–	3736		
2	2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2741	1949,42	33,66	5343360	92262	2823230	2663778	8647709	
						885,76	14,08	2427868	38593	–	640571		
3	3	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5434,188	779,62	159,93	4236602	869090	1691771	2097495	6840825	
						308,37	49,02	1675741	266384	–	506728		
4	4	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-10868,376	37,98	5,19	-412781	-56407	-281926	-98480	-552162	

					6,85	1,54	-74448	-16737	–	-40901	
5	5 1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство (прим) НР = 108 %	м2 покрытия	5366,248	468,3	159,93	2513014	858224	–	2071270	4951027
					308,37	49,02	1654790	263053	–	366743	
6	6 1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 % К=-7,000;	м2 покрытия	-37563,736	12,04	5,19	-452267	-194956	–	-340373	-856051
					6,85	1,54	-257312	-57848	–	-63411	
7	7 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	5366,248	1469,23	146,99	7884253	788785	3917	6886492	15952405
					1321,51	43,7	7091550	234505	–	1181660	
8	9 1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	1051,764	37,98	5,19	39946	5459	27283	9531	53435
					6,85	1,54	7205	1620	–	3958	

Итого	**35 087 625**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 538 442
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 377 724
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	736 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 264 336
- накладные расходы, тенге	13 308 038
в т.ч. зарплата, тенге	1 197 723
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 599 084

Всего	**35 087 625**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	364 911
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	765 775
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**724 366**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**36 942 677**
НДС (12 %)	4 433 121,24
Итого	**41 375 798,24**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №6

за июнь месяц
на Водоотвод

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,1	367,17	367,17	13255	13255	–	1657	16105	
						–	63,75	–	2301	–	1193		
2	2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	66,78	152		10151		–	–	10963	
						–		–		–	812		
3	4	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи - ЛД 2 НР = 108 %	м лотка	26	3937,71	1990,83	102380	51762	–	77944	194750	
						1946,88	828,9	50619	21551	–	14426		

4	5 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи - Л 2 НР = 108 %	м лотка	17	3937,71	1990,83	66941	33844	–	50963	127336
					1946,88	828,9	33097	14091	–	9432	
5	6 1127-1202-0301	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство - ИП 1,0х1,2х0,16 НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	0,95	3701,45	1916,81	3516	1821	–	2634	6642
					1784,64	783,1	1695	744	–	492	
6	7 1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство - ИП 3,0х1,2х0,16 НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	6,38	1157,87	571,31	7387	3645	–	5587	14012
					586,56	224,26	3742	1431	–	1038	
7	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,45	27473,22	1151,21	67309	2820	60910	3881	76885
					1460,7	279,93	3579	686	–	5695	
8	9 1123-1201-0101	Люки. Установка - дождеприемника НР = 99 %	шт.	7	39802,93	225,54	278621	1579	264956	12715	314643
					1726,58	108,08	12086	757	–	23307	
9	10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	122,15	915,27	20,5	111800	2504	69909	36981	160683
					322,45	3,09	39387	377	–	11902	
10	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	5,848	3473,9	–	20315	–	14449	4224	26502
					1003,1	–	5866	–	–	1963	
11	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - соединение лотков НР = 91 %	м3	1,6	27473,22	1151,21	43957	1842	39778	2534	50210
					1460,7	279,93	2337	448	–	3719	

Итого	**998 731**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	450 002
- перевозка грузов, тенге	10 151
- накладные расходы, тенге	199 120
в т.ч. зарплата, тенге	17 921
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 979
Всего	**998 731**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	10 387
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	21 797
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 618**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 051 533**
НДС (12 %)	126 183,96
Итого	**1 177 716,96**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверены.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

Партнерс возврат

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №6

за июнь месяц
на Обустройство дороги

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Дорожные знаки											
1	1	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	7,18	29887,33	1215,38	214591	8726	160374	43415	278646	
						6335,7	309,07	45490	2219	–	20640		
2	2	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	39	5475,84	855,24	213558	33354	18837	187216	432836	
						4137,6	307,22	161366	11982	–	32062		
3	3	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	11	995,95	–	10955	–	1142	10599	23278	

						892,17	–	9814	–	–	1724	
		Раздел 3 Остановочный автопавильон										
4	14	1133-0208-0201	Установка остановочных павильонов (прим) НР = 80 %	подстанция	6	13917,34	8526,34	83504	51158	8172	37965	131187
						4029	3880,32	24174	23282	–	9718	
		Раздел 4 Тактильное покрытие										
5	16	1111-0101-2701	Устройство тактильной плитки (прим) НР = 94 %	м2 покрытия	281	1191,8	109,47	334896	30761	53615	249161	630782
						891,53	51,76	250520	14545	–	46725	
		Раздел 5 Металлическое ограждение										
6	18	1127-0901-0108	Ограждения пешеходные металлические. Устройство НР = 108 %	м	747	967,07	37,7	722401	28162	198665	549791	1373967
						663,42	18,06	495575	13491	–	101775	

Итого	**2 870 696**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	986 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	152 161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 519
- материалы, изделия и конструкции, тенге	440 805
- накладные расходы, тенге	1 078 147
в т.ч. зарплата, тенге	97 033
- сметная прибыль (8 %), тенге	212 644
Всего	**2 870 696**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	29 855
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	62 652
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 264**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 022 467**
НДС (12 %)	362 696,04
Итого	**3 385 163,04**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

проверила расценки.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Улица Сары Арка с выходом на ул. Целеноградскую в г. Степногорск

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №7

за июнь месяц
на Устройство светофорных объектов

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Светофорный объект пересечение ул. Сары Арка - ул. Новосибирская										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	60,5	1921,92	–	116276	–	–	83719	215995	
						1921,92	–	116276	–	–	16000		
2	2	414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	45,86	343		15730		–	–	16988	
						–		–		–	1258		
3	3	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	458,6	34		15592		–	–	16839	
						–		–		–	1247		
4	4	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	6	1074,29	862,22	6446	5173	–	2614	9785	

5	5 1134-0201-0504				212,07	393,2	1272	2359	–	725		
		Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	2	19122,62	3130,54	38245	6261	12014	17155	59832	
					9984,95	1301,54	19970	2603	–	4432		
6	6 225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	67104		134208		134208	–	144945	Казахстан
					–		–		–	10737		
7	7 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11247		22494		22494	–	24294	Казахстан
					–		–		–	1800		
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6,05	2849,01	181,79	17237	1100	8818	7570	26792	
					1209,72	54,04	7319	327	–	1985		
9	9 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,121	171666,84	–	20772	–	350	15521	39196	
					168777	–	20422	–	–	2903		
10	12 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	8	1137,57	–	9101	–	206	6760	17130	
					1111,86	–	8895	–	–	1269		
11	13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	18,15	2370,82	–	43030	–	26454	11935	59362	
					913,32	–	16577	–	–	4397		
12	14 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34,88	1003,1	–	34988	–	–	25191	64993	
					1003,1	–	34988	–	–	4814		

13	15 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	7,5	617,69	236,34	4633	1773	2567	923	6000	
					39,14	74,8	294	561	–	444		
14	19 1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	1,6	23372,88	27	37397	43	34292	2450	43035	
					1913,64	–	3062	–	–	3188		
15	20 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0098	283670,13	2303,7	2780	23	2297	427	3464	
					47002	820,23	461	8	–	257		
16	21 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,903	27958,89	12104,19	25247	10930	2117	10739	38865	
					13510,75	3725,76	12200	3364	–	2879		
17	22 222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,903	530584		479117		479117	–	517446	Казахстан
					–		–		–	38329		
18	23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21	98,35	2,7	2065	57	922	754	3045	
					51,74	0,3	1087	6	–	226		
19	24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	42	83,24	1,92	3496	81	2145	886	4733	
					30,25	0,3	1271	13	–	351		

20	25 1308-0303-2301	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	10	4676,87	175,11	46769	1751	15098	21812	74067	
					2992	37,5	29920	375	–	5486		
21	31 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	204	359,77	160,45	73393	32732	9164	30524	112230	
					154,4	53,41	31498	10896	–	8313		
22	32 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (прим) НР = 72 %	шт.	6	3637,05	176,69	21822	1060	14479	4751	28699	
					1047,2	52,5	6283	315	–	2126		
23	33 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	77	528,04	18,88	40659	1454	20775	13561	58558	
					239,36	5,25	18431	404	–	4338		
24	34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	25776,96	1151,21	7733	345	6950	475	8865	
					1460,7	279,93	438	84	–	657		
25	35 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,05	86665,96	19567,46	4333	978	74	3346	8293	
					65620	7921,22	3281	396	–	614		
26	36 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,05	8239,17	1104,07	412	55	46	215	677	
					6213,04	3,09	311	–	–	50		
27	37 214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,05	345020		17251		17251	–	18631	Казахстан
					–		–		–	1380		
28	38 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000.	м2	4,8	98,35	2,7	472	13	211	172	696	

					51,74	0,3	248	1	–	52	
29	39 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	83,24	1,92	400	9	245	101	541
					30,25	0,3	145	1	–	40	
30	40 1308-0303-1601	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	2	61528,69	115,41	123057	231	110859	8671	142266
					5984	37,5	11968	75	–	10538	
31	43 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1511,4	89,01	1511	89	27	1032	2746
					1395,48	37,5	1395	38	–	203	
32	45 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка (прим) НР = 72 %	шт.	2	1616,95	–	3234	–	26	2310	5988
					1604	–	3208	–	–	444	
	Раздел 2 Светофорный объект пересечение ул. Сары Арка - ул. Целиноградская										
33	48 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	140,5	1921,92	–	270030	–	–	194422	501608
					1921,92	–	270030	–	–	37156	
34	49 414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	102,38	343		35116		–	–	37925
					–		–		–	2809	
35	50 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	1023,8	34		34809		–	–	37594
					–		–		–	2785	
36	51 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	10	1074,29	862,22	10743	8622	–	4358	16309
					212,07	393,2	2121	3932	–	1208	

37	52 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	2	19122,62	3130,54	38245	6261	12014	17155	59832	
					9984,95	1301,54	19970	2603	–	4432		
38	53 225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	67104		134208		134208	–	144945	Казахстан
					–		–		–	10737		
39	54 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11247		22494		22494	–	24294	Казахстан
					–		–		–	1800		
40	55 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	14,05	2849,01	181,79	40029	2554	20478	17578	62216	
					1209,72	54,04	16997	759	–	4609		
41	56 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,281	171666,84	–	48238	–	812	36044	91025	
					168777	–	47426	–	–	6743		
42	59 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	13	1137,57	–	14788	–	334	10985	27835	
					1111,86	–	14454	–	–	2062		
43	60 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 песком НР = 72 %	м3 грунта	42,15	2370,82	–	99930	–	61434	27717	137859	
					913,32	–	38496	–	–	10212		
44	61 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	83,3	1003,1	–	83558	–	–	60162	155218	
					1003,1	–	83559	–	–	11498		
45	62 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2	31237,9	1825,6	62476	3651	47420	11198	79568	
					5702,13	450,98	11404	902	–	5894		

46	63 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0102	283670,13	2303,7	2893	24	2391	443	3603	
					47002	820,23	479	8	–	267		
47	64 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,62	27958,89	12104,19	17335	7505	1453	7374	26686	
					13510,75	3725,76	8377	2310	–	1977		
48	65 222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,62	530584		328962		328962	–	355279	Казахстан
					–		–		–	26317		
49	66 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22	98,35	2,7	2164	59	966	790	3190	
					51,74	0,3	1138	7	–	236		
50	67 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	44	83,24	1,92	3663	84	2247	927	4957	
					30,25	0,3	1331	13	–	367		
51	68 1308-0303-2301	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	13	4676,87	175,11	60799	2276	19627	28356	96287	
					2992	37,5	38896	488	–	7132		
52	74 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	608	359,77	160,45	218740	97554	27311	90971	334488	
					154,4	53,41	93875	32473	–	24777		
53	75 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (прим) НР = 72 %	шт	10	3637,05	176,69	36371	1767	24132	7918	47832	

					1047,2	52,5	10472	525	–	3543		
54	76 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	160	528,04	18,88	84486	3021	43168	28179	121678	
					239,36	5,25	38298	840	–	9013		
55	77 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	25776,96	1151,21	7733	345	6950	475	8865	
					1460,7	279,93	438	84	–	657		
56	78 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,05	86665,96	19567,46	4333	978	74	3346	8293	
					65620	7921,22	3281	396	–	614		
57	79 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,05	8239,17	1104,07	412	55	46	215	677	
					6213,04	3,09	311	–	–	50		
58	80 214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,05	345020		17251		17251	–	18631	Казахстан
					–		–		–	1380		
59	81 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	98,35	2,7	472	13	211	172	696	
					51,74	0,3	248	1	–	52		
60	82 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	83,24	1,92	400	9	245	101	541	
					30,25	0,3	145	1	–	40		
61	83 1308-0303-1601	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	2	61528,69	115,41	123057	231	110859	8671	142266	
					5984	37,5	11968	75	–	10538		

62	86 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1511,4 1395,48	89,01 37,5	1511 1395	89 38	27 –	1032 203	2746	
63	88 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка (прим) НР = 72 %	шт.	2	1616,95 1604	– –	3234 3208	– –	26 –	2310 444	5988	
	Раздел 3 Светофорный объект пересечение ул. Целиноградская - ул. Славского											
64	91 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	73	1921,92 1921,92	– –	140300 140300	– –	– –	101016 19305	260621	
65	92 414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	54,5	343 –		18694 –		– –	– 1496	20190	
66	93 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	545	34 –		18530 –		– –	– 1482	20012	
67	94 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	7	1074,29 212,07	862,22 393,2	7520 1484	6036 2752	– –	3050 846	11416	
68	95 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	2	19122,62 9984,95	3130,54 1301,54	38245 19970	6261 2603	12014 –	17155 4432	59832	
69	96 225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	67104 –		134208 –		134208 –	– 10737	144945	Казахстан

70	97 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11247 –		22494 –		22494 –	– 1800	24294	Казахстан
71	98 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	7,3	2849,01 1209,72	181,79 54,04	20798 8831	1327 394	10640 –	9133 2394	32325	
72	99 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,146	171666,84 168777	– –	25063 24641	– –	422 –	18727 3503	47293	
73	102 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	8	1137,57 1111,86	– –	9101 8895	– –	206 –	6760 1269	17130	
74	103 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 песком НР = 72 %	м3 грунта	21,9	2370,82 913,32	– –	51921 20002	– –	31919 –	14401 5306	71628	
75	104 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42,8	1003,1 1003,1	– –	42933 42933	– –	– –	30912 5908	79753	
76	105 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	7,5	617,69 39,14	236,34 74,8	4633 294	1773 561	2567 –	923 444	6000	
77	109 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	31237,9 5702,13	1825,6 450,98	56228 10264	3286 812	42678 –	10079 5305	71612	
78	110 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0107	283670,13	2303,7	3035	25	2508	466	3781	

					47002	820,23	503	9	–	280			
79	111 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,961	27958,89 13510,75	12104,19 3725,76	26868 12984	11632 3580	2253 –	11429 3064	41361		
80	112 222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,961	530584 –		509891 –		509891 –	– 40791	550682	Казахстан	
81	113 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	25	98,35 51,74	2,7 0,3	2459 1294	68 8	1098 –	898 269	3626		
82	114 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	50	83,24 30,25	1,92 0,3	4162 1513	96 15	2554 –	1054 417	5633		
83	115 1308-0303-2301	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	18	4676,87 2992	175,11 37,5	84184 53856	3152 675	27176 –	39262 9876	133322		
84	122 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	497	359,77 154,4	160,45 53,41	178806 76737	79744 26545	22325 –	74363 20254	273423		
85	123 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (прим) НР = 72 %	шт.	8	3637,05 1047,2	176,69 52,5	29096 8378	1414 420	19305 –	6335 2834	38265		

86	124	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	120	528,04	18,88	63365	2266	32376	21134	91259	
						239,36	5,25	28723	630	–	6760		
87	125	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	25776,96	1151,21	7733	345	6950	475	8865	
						1460,7	279,93	438	84	–	657		
88	126	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,05	86665,96	19567,46	4333	978	74	3346	8293	
						65620	7921,22	3281	396	–	614		
89	127	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,05	8239,17	1104,07	412	55	46	215	677	
						6213,04	3,09	311	–	–	50		
90	128	214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,05	345020		17251		17251	–	18631	Казахстан
						–		–		–	1380		
91	129	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	98,35	2,7	472	13	211	172	696	
						51,74	0,3	248	1	–	52		
92	130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	83,24	1,92	400	9	245	101	541	
						30,25	0,3	145	1	–	40		
93	131	1308-0303-1601	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	2	61528,69	115,41	123057	231	110859	8671	142266	
						5984	37,5	11968	75	–	10538		
94	134	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1511,4	89,01	1511	89	27	1032	2746	

						1395,48	37,5	1395	38	–	203	
95	136	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка (прим) НР = 72 %	шт.	2	1616,95	–	3234	–	26	2310	5988
						1604	–	3208	–	–	444	

Итого	**6 531 033**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 552 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	318 056
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 880
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 820 669
- перевозка грузов, тенге	138 471
- накладные расходы, тенге	1 217 932
в т.ч. зарплата, тенге	109 614
- сметная прибыль (8 %), тенге	483 784
Всего	**6 531 033**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	67 923
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	142 537
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**134 830**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 876 323**
НДС (12 %)	825 158,76
Итого	**7 701 481,76**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015" Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка: Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект: Освещение дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №7

за июнь месяц

на Освещение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1.1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	22765,91	2832,25	22766	2832	15122	4275	29204	
						4812	1125	4812	1125	–	2163		
2	2	2.511-903-0201(об)	Шкаф управления ШУНО-0,4/100-У1	шт.	1	124613		124613		–	–	124613	Казахстан
						–		–		124613	–		
3	3	3.1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	15,3	22441,62	27	343357	413	313665	23423	396122	
						1913,64	–	29279	–	–	29342		
4	4	4.1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	51	10682,47	7193,03	544806	366845	–	270445	880471	

					3489,44	3139,12	177961	160095	–	65220	
5	9 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка. НР = 80 %	светильник	102	5798,2	3027,02	591416	308756	1988	326590	991446
					2751,69	1250,64	280672	127565	–	73440	
6	12 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. НР = 72 %	м кабеля	765	359,77	160,45	275224	122744	34364	114462	420861
					154,4	53,41	118116	40859	–	31175	
7	14 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка (прим). НР = 72 %	шт	51	1616,95	–	82464	–	660	58899	152672
					1604	–	81804	–	–	11309	
8	17 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,102	171666,84	–	17510	–	295	13083	33040
					168777	–	17215	–	–	2447	
	Раздел 1 Кабельная линия 0,4кВ+0,22В										
9	19 1101-0102-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. НР = 72 %	м3 грунта	299,07	405,48	405,48	121267	121267	–	17132	149471
					–	79,56	–	23794	–	11072	
10	20 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000.	т км	1744,6	34		59316		–	–	64061
					–		–		–	4745	
11	21 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м3 грунта	199,38	1003,1	–	199998	–	–	143999	371517
					1003,1	–	199999	–	–	27520	
12	22 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели. НР = 72 %	м кабеля	1027	536,8	444,16	551294	456152	–	206873	818820
					92,64	187,13	95141	192183	–	60653	

13	24	1134-0201-0301										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,532	171666,84	–	91327	–	1537	68240	172332
					168777	–	89789	–	–	12765	
14	26	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	532	359,77	160,45	191398	85359	23897	79600	292678
					154,4	53,41	82141	28414	–	21680	
15	27	1308-0201-0201										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1441	387,39	169,68	558229	244509	68981	234572	856225
					169,84	56,25	244739	81056	–	63424	
16	30	1308-0201-2301										
		Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1716,97	89,01	6868	356	336	4555	12337
					1544	37,5	6176	150	–	914	
17	31	243-903-0126										
		Муфта концевая наружной установки rek-1КнТ4-16/25-СЛ-М	шт.	4	8136		32544		32544	–	35148
					–		–		–	2604	
18	32	243-902-0801										
		Концевой наконечник DL-6 (прим)	100 шт	0,18	6050		1089		1089	–	1176
					–		–		–	87	
		Раздел 2 ТП-10/0,4кВ №7-6										
19	33	1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	1	2893,78	27,25	2894	27	1346	1095	4308
					1521	–	1521	–	–	319	
20	35	1308-0305-1002										
		Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	1	1511,4	89,01	1511	89	27	1032	2746
					1395,48	37,5	1395	38	–	203	

21	36 247-301-0304	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	1	21993		21993		21993	–	23752
					–		–		–	1759	
22	37 247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	41117		41117		41117	–	44406
					–		–		–	3289	
	Раздел 3 ВРУ-1 Жилых домов + фидер в ШУНО										
23	38 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %	шт.	3	2893,78	27,25	8681	82	4037	3285	12923
					1521	–	4563	–	–	957	
24	40 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании. НР = 72 %	шт.	3	1511,4	89,01	4534	267	81	3095	8239
					1395,48	37,5	4186	113	–	610	
25	41 247-301-0108	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	20750		62250		62250	–	67230
					–		–		–	4980	

Итого	**5 965 798**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 439 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 709 698
- в т ч. зарплата машинистов, тенге	655 392
- материалы, изделия и конструкции, тенге	625 329
- оборудование, тенге	124 613
- перевозка грузов, тенге	59 316
- накладные расходы, тенге	1 574 655
в т ч. зарплата, тенге	141 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	432 677

Всего	**5 965 798**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	60 748
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	127 482
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120 588**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 274 616**
НДС (12 %)	752 953,92
Итого	**7 027 569,92**

Принял (Заказчик)

РУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сапарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Устройство резервных футляров

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №8

за июнь месяц
на Устройство резервных футляров ТОО "Степногорск ЭнергоТранзит"

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Устройство резервных футляров ТОО "Степногорск Энерго Транзит"										
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	139,54	269,35	269,35	37585	37585	–	4699	45667	
						–	46,77	–	6526	–	3383		
2	2	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,36	367,17	367,17	17389	17389	–	2174	21128	
						–	63,75	–	3019	–	1565		

3	3 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	175,24	87		15246		–	–	16466
					–		–		–	1220	
4	4 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,35	3714,05	–	34726	–	–	25003	64507
					3714,05	–	34726	–	–	4778	
5	5 414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	17,29	343		5930		–	–	6404
					–		–		–	474	
6	6 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	172,9	34		5879		–	–	6349
					–		–		–	470	
7	7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	11,4	2849,01	181,79	32479	2072	16616	14263	50481
					1209,72	54,04	13791	616	–	3739	
8	8 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,374	1515666,84	–	566859	–	503737	47973	664019
					168777	–	63123	–	–	49187	
9	9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	55,16	913,32	–	50379	–	–	36273	93584
					913,32	–	50379	–	–	6932	

10	11	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	139,53	22,11	22,11	3085	3085	–	960	4369
						–	9,55	–	1333	–	324	
11	12	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	139,53	213,85	97,1	29838	13548	–	16576	50127
						116,75	48,25	16290	6732	–	3713	
12	13	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,97	95,63	81,69	667	569	20	150	882
						11,04	18,84	77	131	–	65	
13	14	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	4	6801,7	1305	27207	5220	15936	7869	37882
						1512,81	474,26	6051	1897	–	2806	

Итого	**1 061 865**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	184 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 468
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге	536 309
- перевозка грузов, тенге	27 055
- накладные расходы, тенге	155 940
в т.ч. зарплата, тенге	14 035
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 656
Всего	**1 061 865**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	11 043
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	23 175
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 922**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 118 005**
НДС (12 %)	134 160,6
Итого	**1 252 165,6**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

расценки
Проверила:

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены Акмолинская обл. Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Устройство резервных футляров

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №8

за июнь месяц
на Устройство резервных футляров РДТ "Астанателеком"

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	332,16	269,35	269,35	89467	89467	–	11185	108704	
						–	46,77	–	15535	–	8052		
2	2	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	96,02	367,17	367,17	35256	35256	–	4407	42836	
						–	63,75	–	6121	–	3173		
3	3	412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	355,26	87		30908		–	–	33381	
						–		–		–	2473		
4	4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	17,3	2849,01	181,79	49288	3145	25215	21644	76607	
						1209,72	54,04	20928	935	–	5675		

5	5 1134-0201-0301		канало-километр трубопровода								
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %		0,173	1761666,84	–	304768	–	275570	22190	353115
					168777	–	29198	–	–	26157	
6	6 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	7	1137,57	–	7963	–	180	5915	14988
					1111,86	–	7783	–	–	1110	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	81,9	913,32	–	74801	–	–	53857	138951
					913,32	–	74801	–	–	10293	
8	9 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	332,2	22,11	22,11	7345	7345	–	2285	10400
					–	9,55	–	3173	–	770	
9	10 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	332,2	72,02	72,02	23925	23925	–	7273	33694
					–	30,41	–	10102	–	2496	
10	11 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	2325,4	6,96	6,96	16185	16185	–	3868	21657
					–	2,31	–	5372	–	1604	
11	12 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	33,22	95,63	81,69	3177	2714	96	715	4203
					11,04	18,84	367	626	–	311	

Итого	**838 536**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	178 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	301 061
- перевозка грузов, тенге	30 908
- накладные расходы, тенге	133 339
в т.ч. зарплата, тенге	12 001

- сметная прибыль (8 %), тенге	62 114
Всего	**838 536**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	8 721
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	18 301
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 311**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**882 869**
НДС (12 %)	105 944,28
Итого	**988 813,28**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверены

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.1Д от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Устройство резервных футляров

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №8

за июнь месяц
на Устройство резервных футляров ГКП "Степногорск водоканал"

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	427,42	269,35	269,35	115126	115126	–	14393	139881
						–	46,77	–	19990	–	10362	
2	2	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	166,57	367,17	367,17	61160	61160	–	7646	74310
						–	63,75	–	10619	–	5504	
3	3	412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	616,3	87		53618		–	–	57907
						–		–		–	4289	

4	4 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9,9	2849,01	181,79	28205	1800	14429	12386	43838
					1209,72	54,04	11976	535	–	3247	
5	5 1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,048	63268845,39	1739603,98	3036905	83501	2872336	108370	3396897
					1688918	591603,52	81068	28397	–	251622	
6	6 1122-0601-0112	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,048	5314912,85	869226,4	255116	41723	195400	29115	306969
					374850	237836,26	17993	11416	–	22738	
7	7 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	20594598,95	741089,94	247135	8893	227997	13277	281245
					853776	263801,64	10245	3166	–	20833	
8	8 1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	2577453,32	168965,94	30929	2028	25365	3898	37613
					294712	33323,78	3537	400	–	2786	
9	9 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,007	17346895,53	586687,58	121428	4107	112092	6634	138307
					747054	210250,18	5229	1472	–	10245	
10	10 1122-0601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,007	2194934,84	149517,08	15365	1047	12475	2029	18786
					263296	29357,4	1843	206	–	1392	
11	11 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,032	9985498,93	555818,51	319536	17786	281368	26384	373594

					636944	195866,74	20382	6268	–	27674	
12	12 1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,032	1770214,51	127083,06	56647	4067	45399	7901	69712
					224400	25000,56	7181	800	–	5164	
13	13 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	3	1137,57	–	3413	–	77	2535	6424
					1111,86	–	3336	–	–	476	
14	14 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	73,17	913,32	–	66828	–	–	48116	124140
					913,32	–	66828	–	–	9196	
15	16 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	427,42	22,11	22,11	9450	9450	–	2939	13380
					–	9,55	–	4082	–	991	
16	17 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	427,42	213,85	97,1	91404	41502	–	50777	153555
					116,75	48,25	49901	20623	–	11374	
17	18 1122-1501-0103	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2 НР = 99 %	м короба	2	9378,19	1369,44	18756	2739	12268	4712	25345
					1874,85	505,14	3750	1010	–	1877	

Итого	**5 261 903**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	283 269
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	394 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 984
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 799 206
- перевозка грузов, тенге	53 618
- накладные расходы, тенге	341 112
в т.ч. зарплата, тенге	30 700

- сметная прибыль (8 %), тенге	389 770
Всего	**5 261 903**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	54 724
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	114 839
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**108 629**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**5 540 095**
НДС (12 %)	664 811,4
Итого	**6 204 906,4**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

Расценки проверила

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

Заказчик: Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Partners Realty"

Стройка : Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области

Объект : Устройство резервных футляров

Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №8

за июнь месяц
на Устройство резервных футляров ТОО "Степногорск Теплотранзит"

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	839,09	269,35	269,35	226009	226009	–	28256	274606	
						–	46,77	–	39244	–	20341		
2	2	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	204,98	367,17	367,17	75263	75263	–	9408	91445	
						–	63,75	–	13067	–	6774		
3	3	412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	758,442	87		65984		–	–	71263	
						–		–		–	5279		

	4 1127-1202-0303										
		Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	22	4086,08	2541,12	89894	55905	–	62581	164673
					1544,96	1088,9	33989	23956	–	12198	
5	5 1122-0301-0108										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,06	956919,56	444653,96	57415	26679	–	39831	105026
					512265,6	158280,99	30736	9497	–	7780	
6	6 1122-0301-0107										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,334	800244,95	352012,55	267282	117572	–	189926	493785
					448232,4	126150,1	149710	42134	–	36577	
7	7 414-103-0101										
		Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	18,956	796		15089		–	–	16296
					–		–		–	1207	
8	8 411-103-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	56,871	145		8246		–	–	8906
					–		–		–	660	
9	9 414-103-0102										
		Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	18,956	796		15089		–	–	16296
					–		–		–	1207	
10	10 1123-0101-0101										
		Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,3	2849,01	181,79	12251	782	6267	5380	19041
					1209,72	54,04	5202	232	–	1410	
11	15 1107-0601-0101										
		Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	0,2009	12305,01	2900,46	2472	583	923	1381	4161
					4811,85	1010,52	967	203	–	308	

Итого	**1 265 498**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	220 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	502 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 190
- перевозка грузов, тенге	104 408
- накладные расходы, тенге	336 763
в т.ч. зарплата, тенге	30 309
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 741
Всего	**1 265 498**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	13 161
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	27 619
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 126**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 332 404**
НДС (12 %)	159 888,48
Итого	**1 492 292,48**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Расценки проверил (Авторский надзор)

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск
Подрядчик: ТОО "Partners Realty"
Стройка: Реконструкция дороги ул. Сары Арка с выходом на ул. Целиноградскую в г. Степногорск Акмолинской области
Объект: Устройство резервных футляров
Договор подряда (контракт) № 93 от 24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №8

за июнь месяц
на Инженерные коммуникации

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Колодцы телефонных сетей											
1	1	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,62	9390,93	4747,7	5822	2944	239	4499	11147	
						4257,16	1893,15	2639	1174	–	826		
2	4	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	15279,9	7957,64	2139	1114	62	1643	4085	
						6876,6	3064,12	963	429	–	303		
3	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - монолитный пояс (прим) НР = 91 %	м3	0,35	27473,22	1151,21	9616	403	8701	554	10984	
						1460,7	279,93	511	98	–	814		
4	7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,5	915,27	20,5	3203	72	2003	1060	4604	
						322,45	3,09	1129	11	–	341		
5	8	1134-0201-0802	Колодцы. Установка люка на пешеходной части НР = 76 %	шт.	5	6592,48	–	32962	–	5361	20977	58254	
						5520,24	–	27601	–	–	4315		
6	9	1134-0201-0801	Колодцы. Установка люка на проезжей части НР = 76 %	шт.	2	71652,3	–	143305	–	132264	8390	163831	

						5520,24	–	11040	–	–	12136	
		Раздел 2 Колодцы канализационных сетей										
7	10 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка. НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,07	9390,93	4747,7	10048	5080	413	7766	19239	
					4257,16	1893,15	4555	2026	–	1425		
8	12 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка. НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	15279,9	7957,64	611	318	18	470	1167	
					6876,6	3064,12	275	123	–	86		
9	14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - монолитный пояс (прим). НР = 91 %	м3	0,1	27473,22	1151,21	2747	115	2486	158	3137	
					1460,7	279,93	146	28	–	232		
10	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	17,48	915,27	20,5	15999	358	10004	5292	22994	
					322,45	3,09	5636	54	–	1703		
11	16 1123-1201-0101	Люки. Установка. НР = 99 %	шт.	2	2082,93	225,54	4166	451	262	3632	8422	
					1726,58	108,08	3453	216	–	624		
		Раздел 3 Колодцы ливневых канализационных сетей										
12	17 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка. НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	2,58	9390,93	4747,7	24229	12249	996	18723	46388	
					4257,16	1893,15	10983	4884	–	3436		
13	21 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка. НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	15279,9	7957,64	1834	955	53	1408	3501	
					6876,6	3064,12	825	368	–	259		
14	23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. НР = 91 %	м3	0,3	27473,22	1151,21	8242	345	7458	475	9414	
					1460,7	279,93	438	84	–	697		
15	24 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	52,44	915,27	20,5	47997	1075	30012	15876	68983	
					322,45	3,09	16909	162	–	5110		
16	25 1123-1201-0101	Люки. Установка. НР = 99 %	шт.	6	2082,93	225,54	12498	1353	785	10897	25267	
					1726,58	108,08	10359	648	–	1872		
17	26 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272		60544		60544	–	65388	Казахстан

						–		–		–	4844		
		Раздел 4 Колодцы водопроводных сетей											
18	27	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка. НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,7	9390,93	4747,7	34746	17566	1428	25832	66520	
						4257,16	1893,15	15751	7005	–	4928		
19	32	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка. НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	15279,9	7957,64	3667	1910	107	2814	6999	
						6876,6	3064,12	1650	735	–	518		
20	34	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. НР = 91 %	м3	0,6	27473,22	1151,21	16484	691	14917	950	18829	
						1460,7	279,93	876	168	–	1395		
21	35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	6	915,27	20,5	5492	123	3434	1617	7894	
						322,45	3,09	1935	19	–	585		
22	36	1123-1201-0101	Люки. Установка. НР = 99 %	шт.	12	2082,93	225,54	24995	2706	1570	21796	50534	
						1726,58	108,08	20719	1297	–	3743		
23	37	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272		121088		121088	–	130775	Казахстан
						–		–		–	9687		
		Раздел 5 Колодцы теплотрассы											
24	38	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка. НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,34	9390,93	4747,7	12584	6362	517	9726	24095	
						4257,16	1893,15	5705	2537	–	1785		
25	41	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка. НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,06	15279,9	7957,64	917	477	27	704	1751	
						6876,6	3064,12	413	184	–	130		
26	43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. НР = 91 %	м3	0,15	27473,22	1151,21	4121	173	3729	238	4708	
						1460,7	279,93	219	42	–	349		
27	44	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	1,5	915,27	20,5	1373	31	858	455	1974	
						322,45	3,09	484	5	–	146		

28	45 1123-1201 0101 Люки. Установка. НР = 99 %	шт	3	2082,93	225,54	6249	677	392	5449	12634
				1726,58	108,08	5180	324	–	936	

Итого	853 524
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	150 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 548
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге	409 728
- накладные расходы, тенге	172 621
в т.ч. зарплата, тенге	15 536
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 225
Всего	**853 524**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	8 877
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	18 628
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 621**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**898 650**
НДС (12 %)	107 838
Итого	**1 006 488**

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ" г. Степногорск

И.о. руководителя Сафарбаев А.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Partners Realty"

Директор Алибеков А.С.

Авторский надзор

ТОО "ИнженерДорПроект"

Инженер-сметчик Рудковская А.Ю.

расценки проверила!

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Представитель технологического сопровождения Муканов А.С.