"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области, БИН 091040011509, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Ботакара, ул. Бухар-Жырау, 56А, 8(72154)22282, 8(72154)21511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Нур-Султан, жилой массив "Юго-Восток" (правая сторона), ул. Балкантау, 78, 8(7172)783678

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа имени Машхура Жусупа», Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка, ул. С.Шукушева, 30

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа имени Машхура Жусупа»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №144 от 03.03.2022

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц от 20 июня 2022 года

на Капитальный ремонт

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	305,6	2402,4	220,95	734172	67522	234334	335052	1154762	
						1414,65	108,1	432316	33034	–	85538		
2	2	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	453,38	22137		10036473		10036473	–	10839391	

					–		–		–	802918	
3	3 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	3,28	3327,13	224,39	10913	736	3542	5032	17221
					2022,87	107,93	6635	354	–	1276	
4	4 2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК10	м2	3,28	17032		55865		55865	–	60334
					–		–		–	4469	
5	5 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-5,8,9 НР = 72 %	м2 проемов	15,89	2091,94	218,12	33241	3466	11841	14134	51165
					1128,63	106,8	17934	1697	–	3790	
6	6 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,31	22137		161821		161821	–	174767
					–		–		–	12946	
7	7 2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,58	17162		147250		147250	–	159030
					–		–		–	11780	
8	8 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-7 НР = 72 %	м2 проемов	11,73	2752,86	221,99	32291	2604	11655	13884	49869
					1537,25	106,73	18032	1252	–	3694	
9	9 2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,73	17162		201310		201310	–	217415

					–		–		–	16105	
10	10 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	8,31	2297,11	216,73	19089	1801	6821	8166	29435
					1259,57	105,29	10467	875	–	2180	
11	11 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,31	16724		138976		138976	–	150094
					–		–		–	11118	
12	12 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м шир. 550 мм НР = 72 %	п/м	176,4	4274,4	12,38	754005	2183	701641	36917	854196
					284,47	6,2	50181	1093	–	63274	
13	20 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	344,81	1896,43	173,07	653908	59675	–	450080	1192307
					1723,36	89,55	594233	30878	–	88319	
14	23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (заполнение бетоном пустот под подоконными досками) НР = 72 %	м3	3,0501	17033,87	1388,81	51955	4236	43135	3988	60418
					1502,9	313,1	4584	955	–	4475	

Итого	**15 010 404**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 134 382
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 754 664
- накладные расходы, тенге	867 253
в т.ч. зарплата, тенге	78 053
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 111 882
Всего	**15 010 404**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	180 125
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**303 811**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**15 494 340**
Итого с учетом понижающего коэф. (0,95)	**14 719 623**
НДС (12 %)	1 766 355
Итого	**16 485 978**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор "АСТ-Билдинг КОМПАНИ" _____ Алпыспаева Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области, БИН 091040011509
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Айкенова А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Шаймерденов Каир Сыздыкович, ИИН 640822300557, KZ00VJE00065478, KZ11VJE00066638, KZ34VJE00067970
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору Сейсебаев Айдын Муратханович, ИИН 871231350114, №03-03 от 16.03.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)