Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№220029/00	12.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**337 291 780**	**301 153 375,00**							**36 138 405,00**	**337 291 780**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**337 291 780**	**301 153 375,00**							**36 138 405,00**	**337 291 780**

М.П. Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2022 г

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ"

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2022 г

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района "

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки -"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

Шифр стройки Максимовка

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Шифр объекта 2-1

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2022год

на Земляные работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15465,12	292,78	279,76	4527878	4326522	10516	930227	5894685
					12,34	71,20	190840	1101117		436580	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	667,81	75,94	75,94	50713	50713	--	10645	66266
					--	22,14	--	14785		4908	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	667,81	240,44	240,44	160568	160568	--	33698	209806
					--	70,09	--	46807		15540	
4	1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	2666,27	222,17	214,58	592365	572128	2133	94919	742263
					6,79	42,66	18104	113743		54978	
5	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т*км	383942,88	19,00	--	7294915	--		--	7878508
					--	--	--	--		583593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	958,77	86,43	86,43	82866	82866	--	17392	108283
					--	25,20	--	24161		8025	
7	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	28307,02	17,00	17,00	481219	481220	--	88884	615677
					--	4,36	--	123419		45574	
8	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8492,04	17,00	17,00	144365	144364	--	26665	184702
					--	4,36	--	37025		13672	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8492,04	72,20	72,20	613125	613126	--	145554	819397
					--	23,80	--	202111		60718	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8492,04	132,22	113,15	1122818	960874	23779	269368	1503601
					16,27	27,78	138165	235909		111416	
11	1101-0102-0222 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	19314,71928	301,96	280,64	5832273	5420482	22020	1056708	7440030
					20,18	55,80	389771	1077761		551049	
12	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т км	2955152,05	19,00	--	56147889	--		--	60639720
					--	--	--	--		4491831	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство основания бутовыми камнями	м3 материала основания в плотном теле	14500,54	1908,18	1663,34	27669640	24119328	28421	10219256	40919943
					242,88	409,67	3521891	5940436		3031048	
14	211-701-0106 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	м3	19314,71928	6452,00	--	124618569	--	124618569	--	134588055
					--	--	--	--		9969486	
15	1101-0203-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	53433,09	213,52	49,49	11409033	2644404	--	6766232	19629180
					164,03	11,84	8764630	632648		1453914	
16	1101-0203-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19212,26	213,52	49,49	4102202	950815	--	2432848	7057816
					164,03	11,84	3151387	227473		522766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19212,26	72,20	72,20	1387125	1387125	--	329298	1853791
					--	23,80	--	457252		137368	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19212,26	132,22	113,15	2540245	2173868	53794	609413	3401723
					16,27	27,78	312583	533717		252065	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								293553446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				16487371				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					44088403			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					10768364			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						124759230		
		- Перевозка грузов	тенге				63442804				
		- Накладные расходы	тенге							23031107	
		- Сметная прибыль	тенге							21744531	
	Временные здания и сооружения			1,04%							3 052 956
	Итого										296 606 402
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			1,8%							5 338 915
	Итого по смете:										301 945 317
	Непредвиденные работы и затраты			2%							6 038 906
	Итого с непредвиденнымн										307 984 223
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г -35% и 2023г -65%			1,029285035							317 003 552
	с коэф скидки			5%							15 850 178
	Итого со скидкой без НДС										301 153 375
	НДС			12%							36 138 405
	ИТОГО С НДС										**337 291 780**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

М.П. Эксперт технического сопровождения
ТОО «K-ENGINEERING Co» (должность, ф.,и.,о.,подпись) 20____ г