Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

Объект: Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№46	2022-03-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"	26 275 861,27	23 460 590,42							2 815 270,85	26 275 861,27
Удержание аванса 30%		7 038 177,13							844 581,26	7 882 758,39
5 % на сдачу объекта		1 173 029,52							140 763,54	1 313 793,06
ИТОГО К ОПЛАТЕ		15 249 383,77							1 829 926,05	17 079 309,82

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90
БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____Даирбаев Ж.Р.

(должность фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

_____ _____ 2022 год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 2022-03-02

Акт № 1

приемки выполненных работ за май от 24.05. 2022 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы - Дефектный акт										
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	3456	262,36	1,59	906704	5509	–	648860	1680009	
						260,76	–	901195	–	–	124445		

2	2 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	3456	161,93	19,13	559644	66102	–	370173	1004202
					142,81	5,96	493542	20587	–	74385	
3	3 1110-0210-0101	Стропила. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	1	13101	1333	13101	1333	–	8878	23737
					11768	563	11768	563	–	1758	
4	4 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	750	158,14	0,23	118602	170	–	85271	220183
					157,91	–	118432	–	–	16310	
5	5 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	воронка	2	208	104,5	416	209	–	181	645
					103,5	22,5	207	45	–	48	
6	6 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	750	304,07	101,3	228049	75972	–	123062	379200
					202,77	25,12	152077	18842	–	28089	

7	7	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	750	524,56	51,84	393418	38879	–	261672	707497
						472,72	11,86	354539	8894	–	52407	
8	8	1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утепления керамзитом НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м3 утеплителя	310	3190,36	1494,36	989012	463252	–	464538	1569834
						1696	385,26	525760	119431	–	116284	
9	9	1219-0101-0901	Кровля. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	6	1943,83	–	11663	–	–	8397	21665
						1943,83	–	11663	–	–	1605	
10	10	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	375,8748	575		216128		–	–	233418
						–		–		–	17290	
11	11	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	375,8748	315		118401		–	–	127873
						–		–		–	9472	
	Раздел 3 Двухэтажное строение, литер А1											
12	41	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	22	43829		964238		964238	–	1041377 17079310

						–		–		–	77139	
		Раздел 5 Двухэтажное строение, литер А										
13	81	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,91	95185,13	1282,89	467359	6299	328043	97832	610406
						27091,04	582,69	133017	2861	–	45215	
14	82	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,91	8955,4	71,28	43971	350	38754	3614	51392
						991,24	30,96	4867	152	–	3807	
15	83	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	875	627,53	11,97	549091	10475	377145	119994	722612
						184,54	5,93	161471	5188	–	53527	
16	84	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	531,6	312,33	3,31	166035	1757	144315	14924	195436
						37,55	1,44	19963	765	–	14477	
17	85	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР = 72 %	м2 перекрытия	875	686,37	3,59	600577	3141	476804	87860	743512
						137,87	1,6	120632	1396	–	55075	
18	86	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	875	4276,44	206,74	3741885	180894	3201818	296243	4361178
						410,48	59,74	359173	52275	–	323050	

19	87 2113-0208-0108	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	7	12439		87073		87073	–	94039
					–		–		–	6966	
20	88 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	168	3026,55	17,29	508461	2904	301992	147095	708000
					1211,7	4,37	203565	734	–	52444	
21	89 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 72 %	болт	50	163,86	1	8193	50	–	5880	15199
					162,86	0,48	8143	24	–	1126	
22	90 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром М12-400 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00233	309575		721		721	–	779
					–		–		–	58	
23	91 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,47	85363,83	31893,62	40121	14990	5543	17552	62287
					41676,6	10191,49	19588	4790	–	4614	

Итого	**14 574 480**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 599 602
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	872 286
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	236 547

- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 926 446
- перевозка грузов, тенге	334 529
- накладные расходы, тенге	2 762 026
в т.ч. зарплата, тенге	248 582
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 079 591
Всего	**14 574 480**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	174 894
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**294 987**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**15 044 361**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**15 796 579**
Договорной коэфицент К=0,95	15006750,37
НДС (12 %)	1800810,04
Итого	**16807560,41**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Даирбаев Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, №
аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ТехСтройПроект»
БИН: 080940015331
Директор _____ Ганеева Е.Н.
Лицензия 08-ГСЛ No10-01061 от 19 марта 2019 года
приказ No 06-0251/20 от 12.10.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, №
аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 2022-03-02

Акт № 2

приемки выполненных работ за май от 24.05. 2022 года

Корректировочная смета № 1/Локальная смета 2-1-1/

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

		Четырехэтажное строение, литер А1							
1	2 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-	м2	930	3569	3319170	3319170	–	3584704
					–	–	–	265534	
		Кровля из металлочерепицы литер А							
2	4 2110-0101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	1208,858	3543	4282984	4282984	–	4625623
					–	–	–	342639	

Итого	**8 210 327**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 602 154
- сметная прибыль (8 %), тенге	608 173
Всего	**8 210 327**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	98 524
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 177**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**8 475 028**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 898 779**
Договорной коэфицент К=0,95	8453840,05
НДС (12 %)	1014460,806
Итого	**9468300,856**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Даирбаев Ж.Р

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, №
аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ТехСтройПроект»
БИН: 080940015331
Директор _____ Ганеева Е.Н.
Лицензия 08-ГСЛ No10-01061 от 19 марта 2019 года
приказ No 06-0251/20 от 12.10.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, №
аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год