Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

Объект: Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№46	2022-03-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"	70 846 467,66	18 727 726,83							2 247 327,22	20 975 054,05
Удержание аванса 30%		5 618 318,05							674 198,17	6 292 516,22
5 % на сдачу объекта		936 386,34							112 366,36	1 048 752,70
ИТОГО К ОПЛАТЕ		12 173 022,44							1 460 762,69	13 633 785,13

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90
БИН 970440002030

Руководитель _____ Завальная С.В.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____ Даирбаев Ж.Р.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
103

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 2022-03-02

Акт № 6

приемки выполненных работ за сентябрь от 28.09. 2022 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Четырехэтажное строение, литер А1

1	16	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	2,448	1756,13	46,16	4299	113	184	2916	7792
						1634,8	19,61	4002	48	–	577	
2	17	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов (лобовая доска) НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	2,448	3854,58	30,64	9436	75	4997	3168	13612
						1782,68	14,71	4364	36	–	1008	
3	21	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	180	3026,54	17,28	544778	3111	323562	157602	758570
						1211,69	4,37	218105	787	–	56190	
4	28	1126-0101-0101	Труба вентиляционная. Изоляция конструкциями теплоизоляционным и комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	0,025	112120	2520	2803	63	1336	1032	4142
						56160	1200	1404	30	–	307	

5	29	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	8	23727,5	1051,63	189820	8413	120772	46148	254845
						7579,38	432,5	60635	3460	–	18877	
6	30	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=8,000;	шт.	32	397		12704		12704	–	13720
						–		–		–	1016	
7	31	1110-0109-0102	Стремянка СТ-1. Устройство НР = 72 % К=8,000;	м2 горизонтальной проекции	4,088	21551,86	201,81	88104	825	62440	18170	114776
						6076,08	97,11	24839	397	–	8502	
8	32	1115-0404-0107	Стремянка СТ-1. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 72 % К=8,000;	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	20	601,3	0,6	12026	12	8380	2621	15819
						181,7	0,3	3634	6	–	1172	
9	35	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 72 %	болт	60	163,87	1,02	9832	61	–	7056	18239
						162,85	0,48	9771	29	–	1351	

10	36	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром М12-400 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	309575		774		774	–	836
						–		–		–	62	
11	37	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0039	235269		918		918	–	991
						–		–		–	73	
		Раздел 3 Двухэтажное строение, литер А1										
12	40	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	750	627,67	67,25	470753	50434	246418	133600	652701
						231,87	15,54	173901	11655	–	48348	
13	41	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	-22	43829		-964238		-964238	–	-1041377
						–		–		–	-77139	

14	42	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	750	755,98	32,53	566987	24395	374948	123413	745632
						223,53	5,02	167644	3763	–	55232	
15	43	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	750	696,95	126,62	522714	94965	237653	153827	730664
						253,46	31,4	190096	23553	–	54123	
16	44	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=10,000;	м2 стяжки	7500	19,55	1,87	146613	14047	125491	7716	166675
						0,94	0,49	7075	3642	–	12346	
17	45	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	750	3310,83	26,5	2483123	19878	2251256	156691	2850999
						282,65	7,52	211989	5637	–	211185	
18	46	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 кровли	750	1021,6	9,65	766197	7234	672437	63809	896406

						115,37	2,8	86526	2098	–	66400	
19	47	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	85	2939,81	34,53	249884	2935	198256	35570	308290
						572,86	8,35	48693	710	–	22836	
20	48	1112-0101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике НР = 72 %	м деформационных швов	245	4457,06	79,29	1091980	19426	816754	186342	1380588
						1044,08	12,28	255800	3009	–	102266	
21	49	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 72 %	воронка	2	2236,5	149,5	4473	299	3828	296	5151
						173	32,5	346	65	–	382	
22	50	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	85	113,65	28,78	9660	2446	593	5240	16092
						77,89	7,73	6621	657	–	1192	

23	51	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,32454	540073		175275		175275	–	189297
						–		–		–	14022	

Раздел 4 Кровля из металлочерепицы, литер А

24	56	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	2,677	1756,07	46,32	4701	124	201	3188	8520
						1634,67	19,42	4376	52	–	631	
25	57	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов (лобовая доска) НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутый п	2,677	3854,31	30,63	10318	82	5464	3464	14885
						1782,59	14,57	4772	39	–	1103	
26	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	210	3026,55	17,29	635575	3630	377489	183869	885000
						1211,7	4,37	254456	918	–	65556	
27	62	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	328	113,66	28,79	37282	9442	2291	20219	62101
						77,89	7,72	25549	2533	–	4600	
28	63	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,4943	540073		266958		266958	–	288315

						–			–		–	21357	
29	64	2988-8888-8943(пл)	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ГФ-021 или покрытие цементным молоком	т	0,4943	4391			2170		2170	–	2344
						–			–		–	174	
30	65	2988-8888-8946(пл)	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за два раза	т	0,4943	9217			4556		4556	–	4920
						–			–		–	364	
31	69	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	8	23727,5	1051,63		189820	8413	120772	46148	254845
						7579,38	432,5		60635	3460	–	18877	
32	70	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=8,000;	шт.	32	397			12704		12704	–	13720
						–			–		–	1016	
33	71	1110-0109-0102	Стремянка СТ-1. Устройство НР = 72 % К=8,000;	м2 горизонтальной проекции	4,088	21551,86	201,81		88104	825	62440	18170	114776
						6076,08	97,11		24839	397	–	8502	

34	72 1115-0404-0107	Стремянка СТ-1. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 72 % К=8,000;	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	13,2	601,21	0,61	7936	8	5530	1729	10438
					181,67	0,3	2398	4	–	773	
35	75 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 72 %	болт	56	163,88	1,02	9177	57	–	6586	17024
					162,86	0,48	9120	27	–	1261	
36	76 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром М12-400 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	309575		929		929	–	1003
					–		–		–	74	
37	77 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0376	235269		8846		8846	–	9554
					–		–		–	708	

38	78	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 72 %	м2	0,6351	36683,99	659,74	23298	419	21923	762	25985
						1505,27	162,18	956	103	–	1925	
39	79	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	397		794		794	–	858
						–		–		–	64	
40	80	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4151		4151		4151	–	4483
						–		–		–	332	
			Раздел 5 Двухэтажное строение, литер А									
41	91	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	-0,47	85363,83	31893,62	-40121	-14990	-5543	-17552	-62287
						41676,6	10191,49	-19588	-4790	–	-4614	

Итого **9 760 944**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 842 958
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 256 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 62 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 566 413

- накладные расходы, тенге	1 371 800
в т.ч. зарплата, тенге	123 461
- сметная прибыль (8 %), тенге	723 031
Всего	**9 760 944**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	117 131
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**197 562**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**10 075 637**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**10 579 419**
Договорной коэфицент К=0,95	10 050 448,68
НДС (12 %)	1 206 053,84
Итого	**11 256 502,52**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Даирбаев Ж.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ТехСтройПроект»
БИН: 080940015331
Директор _____ Ганеева Е.Н.
Лицензия 08-ГСЛ No10-01061 от 19 марта 2019 года
приказ No 06-0251/20 от 12.10.2020 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
103

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 2022-03-02

Акт № 7

приемки выполненных работ за сентябрь от 28.09. 2022 года

Корректировочная смета № 1/Локальная смета 2-1-1/

Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

1	1 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	930	707,44	206,74	657920	192266	83905	314862	1050605
					410,48	59,74	381749	55559	–	77823	
2	2 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	-930	3569		-3319170		-3319170	–	-3584704
					–		–		–	-265534	

Итого	**-2 534 099**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	381 749
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 559
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 235 265
- накладные расходы, тенге	314 862
в т.ч. зарплата, тенге	28 338
- сметная прибыль (8 %), тенге	-187 711
Всего	**-2 534 099**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	-30 409
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-51 290**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**-2 615 798**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**-2 746 588**
Договорной коэфицент К=0,95	-2 609 258,60
НДС (12 %)	-313 111,03
Итого	**-2 922 369,63**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Даирбаев Ж.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ТехСтройПроект»
БИН: 080940015331
Директор _____ Ганеева Е.Н.
Лицензия 08-ГСЛ No10-01061 от 19 марта 2019 года
приказ No 06-0251/20 от 12.10.2020 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
103

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 2022-03-02

Акт № 8

приемки выполненных работ за сентябрь от 28.09. 2022 года

Корректировочная смета № 2/Локальная смета 2-1-1/

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

1	1 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=25,000;	м2 стяжки	18750	19,55	1,87	366530	35117	313727	19290	416686
					0,94	0,49	17686	9105	–	30866	
2	2 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,8475	17073,75	1727,43	14470	1464	27	9788	26199
					15314,45	726,84	12979	616	–	1941	
3	3 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8475	264413		224090		224090	–	242017
					–		–		–	17927	
4	4 2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	142,6	27846		3970840		3970840	–	4288507
					–		–		–	317667	

5	5 2110-0104-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	1069,5	3257		3483362		3483362	–	3762031
					–		–		–	278669	
6	6 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	75,6	1755,78	46,18	132737	3491	5668	90039	240598
					1634,63	19,52	123578	1476	–	17822	
7	7 2110-0105-0303	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	75,6	1739		131468		131468	–	141985
					–		–		–	10517	
8	8 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	43,5101	16881,67	2134,81	734523	92886	518649	105793	907541
					2826,65	550,38	122988	23947	–	67225	
9	9 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	38,5	876	26,44	33726	1018	3398	21371	59505
					761,3	9,66	29310	372	–	4408	

10	10 2110-0104-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	44,275	3257		144204		144204	–	155740
					–		–		–	11536	
11	11 1112-0101-1201	Кровли. Крепление снегозадержателей НР = 72 %	м ограждения	316	113,66	28,79	35918	9097	2207	19480	59830
					77,89	7,72	24614	2441	–	4432	
12	12 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0608	315012		19153		19153	–	20685
					–		–		–	1532	
	2.2 Крыльцо № 2										
13	13 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	28	756	32,54	21168	911	13998	4607	27837
					223,54	5	6259	140	–	2062	
14	14 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	28	696,89	126,61	19513	3545	8871	5743	27276
					253,46	31,39	7097	879	–	2020	

15	15 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=35,000;	м2 стяжки	980	19,55	1,87	19156	1835	16397	1008	21777
					0,94	0,49	924	476	–	1613	
16	16 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	28	3310,79	26,5	92702	742	84046	5849	106435
					282,64	7,5	7914	210	–	7884	
17	17 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 кровли	28	1021,57	9,64	28604	270	25104	2382	33465
					115,36	2,79	3230	78	–	2479	
	2.3 крыльцо № 3										
18	18 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	54,67225	755,98	32,52	41331	1778	27332	8997	54354
					223,53	5,03	12221	275	–	4026	
19	19 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	54,67225	696,95	126,63	38104	6923	17324	11213	53262
					253,46	31,41	13857	1717	–	3945	

20	20 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=35,000;	м2 стяжки	1913,52875	19,55	1,87	37406	3584	32017	1969	42525
					0,94	0,49	1805	930	–	3150	
21	21 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	54,67225	3310,86	26,52	181012	1450	164109	11422	207829
					282,65	7,52	15453	411	–	15395	
22	22 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 кровли	54,67225	1021,6	9,64	55853	527	49019	4651	65344
					115,36	2,8	6307	153	–	4840	

Итого	**10 961 428**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	406 222
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	164 638
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 255 010
- накладные расходы, тенге	323 602
в т.ч. зарплата, тенге	29 124
- сметная прибыль (8 %), тенге	811 956
Всего	**10 961 428**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	131 537

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**221 859**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**11 314 824**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**11 880 565**
Договорной коэфицент К=0,95	11 286 536,75
НДС (12 %)	1 354 384,41
Итого	**12 640 921,16**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Даирбаев Ж.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ТехСтройПроект»
БИН: 080940015331
Директор _____ Ганеева Е.Н.
Лицензия 08-ГСЛ No10-01061 от 19 марта 2019 года
приказ No 06-0261/20 от 12.10.2020 г.