Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Актюбинская область, Мугалжарский район,Республика Казахстан, Актюбинская област, Мугалжарский район, Кандыагш, Гагарина, дом № 6**	**050140008047**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95**	**931240000384**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №30 от 12.04.2021 год

Номер документа	Дата составления
00000000022	**28.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по Момышулы, в г. Эмба Актюбинской области»			работа	1	23 537 825,00	23 537 825,00
				Итого	1	x	23 537 825,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Койшекенов Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 30	от 12.04.2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба Актюбинской области"	92 676 907,00	20 713 286 ,00	20 713 286 ,00						2 824 539,00	23 537 825,00

Удержания по договору 5%										1 176 891,00
Итого										22 360 934,00

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Койшекенов Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Директор ТОО «Рудстрой ЛТД» Шудабаев К.С. № 14002564 от 17.02.2014 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО «Алау Экспорт Инжиниринг» Бирмагамбетов М.А. № KZ57VJE00056207 от 27.07.2020 г.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3

за июль на локальной смете 2-1-3
на Сантехнические работы по разделу ОВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	19	2301-0602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	5167,8	267	1379803	1379803	–	1490187
						–	–	–	110384	
2	21	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120	1330	159600	159600	–	172368
						–	–	–	12768	
3	23	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	320	448	143360	143360	–	154829
						–	–	–	11469	
4	24	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	432	278	120096	120096	–	129704
						–	–	–	9608	

Итого	**1 947 088**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 802 859
- сметная прибыль (8 %), тенге	144 229

Всего	**1 947 088**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	15 577
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	36 035
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 974**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**2 038 674**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 140 608**
НДС (12 %)	256 873
Итого	**2 397 481**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	239 748
Итого	**2 157 733**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Койшекенов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг "
Бирмагамбетов М.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №4

за июль на локальной смете 2-1-4
на Электромонтажные работы по разделу ЭО

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1.1 ВРУ-1

1	2	5108-0401-0402(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189295	189295	–	–	189295
						–	–	189295	–	
2	4	2307-0501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	23140	23140	23140	–	24991
						–	–	–	1851	

3	6 2307-0501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
4	7 2307-0503-0117	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3210		9630		9630	–	10400
					–		–		–	770	
5	8 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	655,5	11,5	1311	23	17	828	2310
					635,5	3,5	1271	7	–	171	
6	9 2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	183		366		366	–	395
					–		–		–	29	

7	10	2307-0204-2101	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	404	808	808	–	873
						–	–	–	65	
	1.2 ЩР-1									
8	11	2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005	5005	5005	–	5405
						–	–	–	400	
9	13	2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1433	4299	4299	–	4643
						–	–	–	344	
10	14	2307-0204-0732	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	947	947	947	–	1023
						–	–	–	76	
	1.3 ЩЭ									
11	16	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	30	27813	834390	834390	–	901141
						–	–	–	66751	

12	18	2307-0204-1314	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90	963	86670	86670	–	93604
						–	–	–	6934	
13	19	2307-0204-0735	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	1193	35790	35790	–	38653
						–	–	–	2863	
	1.4 ЩК									
14	21	2307-0201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	89	8887	790943	790943	–	854218
						–	–	–	63275	
15	23	2307-0204-1314	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	89	963	85707	85707	–	92564
						–	–	–	6857	
16	24	2307-0204-1311	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	89	922	82058	82058	–	88623
						–	–	–	6565	

17	25	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	170	3793	644810	644810	–	696395
						–	–	–	51585	
18	27	2307-0501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	89	8610	766290	766290	–	827593
						–	–	–	61303	

1.5 ЯТП

Раздел 2 Осветительное оборудование

19	41	2306-1709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	193	1061	204773	204773	–	221155
						–	–	–	16382	

Раздел 6 Трубы

20	67	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,010;	м	13238,07	26	344190	344190	–	371725

					–	–	–	27535	
21	68 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	392,89	145	56969	56969	–	61527
					–	–	–	4558	

Итого	**4 495 832**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 985 412
- оборудование, тенге	189 295
- накладные расходы, тенге	828
в т.ч. зарплата, тенге	75
- сметная прибыль (8 %), тенге	319 003
Всего	**4 495 832**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	34 452
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	79 701
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**88 414**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**4 698 399**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 933 319**
НДС (12 %)	591 998
Итого	**5 525 317**

Коэф.конкурсной скидки-0,9	552 532
Итого	**4 972 785**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Койшекенов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг "
Бирмагамбетов М.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1

за июль на локальной смете 2-1-1
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

		Раздел 1 Подготовительные работы									
1	2 1201-0101-0302	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой НР = 72 %	м3 грунта	120	5449,07	0,53	653888	63	4618	420706	1160562
					5410,06	0,25	649207	30	–	85968	
		Раздел 2 Перегородки									
2	6 1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(200мм) НР = 72 %	м3 кладки	36,362	25023,93	2256,81	909920	82062	715222	84162	1073609
					3097,63	474,23	112636	17244	–	79527	
3	8 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	288	2193,93	1282,82	631852	369453	8119	215082	914689
					882,92	269,57	254280	77636	–	67755	
4	9 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,3	79562		501241		501241	–	541340
					–		–		–	40099	

5	10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26463	217344		57516		57516	–	62117
					–		–		–	4601	
	Раздел 4 Вентшахты										
	4.2 ФМ-2										
6	22 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 % К=6,000;	т металлических изделий	0,01536	371093,75	2213,54	5700	34	4708	627	6833
					62369,79	651,04	958	10	–	506	
	4.3 Вент.шахта Вш-1										
7	23 1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 72 % К=24,000;	шт.	144	3225,36	1633,22	464452	235184	13425	171891	687250
					1498,91	343,2	215843	49421	–	50907	
8	24 2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см К=120,000;	м2	294,624	3663		1079208		1079208	–	1165545
					–		–		–	86337	

9	25	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционн ых каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см К=24,000;	м2	38,88	3663		142417		142417	–	153810
						–		–		–	11393	
	4.4 Вент.шахта Вш-2											
10	26	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 72 % К=6,000;	шт.	66	3225,36	1633,23	212874	107793	6153	78783	314990
						1498,91	343,2	98928	22651	–	23333	
11	27	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционн ых каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см К=60,000;	м2	147,312	3663		539604		539604	–	582772
						–		–		–	43168	

12	28	2104-0104-9914									
			Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционн ых каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см К=6,000;	м2	9,72	3663		35604		35604	–	38452
						–		–		–	2848	
		Раздел 7 Внутренняя отделка										
		7.2 Стены или перегородки (1этаж)										
13	53	1115-0203-0101										
			Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатури ваемой поверхност и	644,54	966,9	54,49	623204	35121	169646	290045	986309
						649,2	45,25	418437	29164	–	73060	
		7.7 Ограждение ЛК										
14	66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2,000;	м2	145,8	93,64	2,31	13653	337	7221	3973	19036
						41,8	0,25	6095	36	–	1410	
15	67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	145,8	73,18	1,64	10670	239	6869	2332	14042

					24,43	0,25	3562	36	–	1040	
	Раздел 9 Кровля										
	9.1 Демонтаж										
16	116 1208-0101-0201										
		Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1114,59	152,4	0,24	169862	262	–	109901	302144
					152,16	–	169600	–	–	22381	
17	117 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка(Стяжка) НР = 72 %	м3	55	15223,18	6391,27	837275	351520	–	415291	1352771
					8831,91	2820,47	485755	155126	–	100205	
18	118 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (Разборка) НР = 72 %	м2	1114,59	210,8	7,39	234951	8235	–	149549	415260
					203,41	3,65	226716	4070	–	30760	
19	119 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой(Разборка) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1114,59	199,95	12,55	222859	13990	–	138141	389880
					187,4	3,87	208869	4312	–	28880	

Раздел 10 Тамбуры

10.5 Крыльцо,пандус

20	160	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 % К=6,000;	м ограждения	158,4	1281,02	82,12	202913	13008	80555	74386	299483
						690,34	34,36	109350	5443	–	22184	
21	161	2301-0201-0928	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 К=6,000;	м	244,8	3974		972835		972835	–	1050662
						–		–		–	77827	

Раздел 11 Наружная отделка

11.2 Стены

22	184	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР = 72 %	м перил	770,7	361,49	41,16	278599	31720	21847	154369	467605
						291,98	17,12	225032	13192	–	34637	
23	185	2303-0101-9901	Решетки стальные	т	8,31	126518		1051365		1051365	–	1135474
						–		–		–	84109	

24	186	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	125	93,62	2,3	11703	288	6190	3407	16319
						41,8	0,26	5225	32	–	1209	
25	187	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	250	73,18	1,64	18296	410	11778	3998	24078
						24,43	0,25	6108	62	–	1784	

Итого	**13 175 032**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 196 601
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 249 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	378 465
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 436 141
- накладные расходы, тенге	2 316 643
в т.ч. зарплата, тенге	208 499
- сметная прибыль (8 %), тенге	975 928
Всего	**13 175 032**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	105 400
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	243 829
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**270 485**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**13 794 746**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**14 484 483**

НДС (12 %)	1 738 138
Итого	**16 222 621**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	1 622 178
Итого	**14 600 443**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Койшекенов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"

Шудабаев К.С..

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг "

Бирмагамбетов М.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1

за июль на локальной смете 2-1-2
на Сантехнические работы по разделу ВК

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водоснабжение

1.1 Холодное водобснабжение В1

1	1 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	7	453	20,14	3171	141	86	1943	5523
					420,57	7,71	2944	54	–	409	
2	2 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6	454,17	20	2725	120	82	1665	4741
					420,5	7,67	2523	46	–	351	
3	3 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	14	456,14	20,07	6386	281	217	3885	11093
					420,57	7,71	5888	108	–	822	
4	4 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	49	729,45	46,59	35743	2283	1696	21162	61457
					648,24	18,24	31764	894	–	4552	

5	14	1116-0501-0504									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 72 %	м трубопровода	450	548,01	1,25	246604	562	6075	155534	434309
					533,26	0,12	239967	54	–	32171	
6	18	1116-0501-0502									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 72 %	м трубопровода	780	547,17	2,13	426796	1664	11275	268210	750606
					530,59	0,06	413857	47	–	55600	

7 43 2111-0403-4201

Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	115,5	2908	335874	335874	–	362744
			–	–	–	26870	

Итого	**1 630 473**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	696 943
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 051
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	355 305
- накладные расходы, тенге	452 399
в т.ч. зарплата, тенге	40 716
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 775
Всего	**1 630 473**

Временные здания и сооружения (0,8 %)	13 044
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	30 175
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 474**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 707 166**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 792 524**
НДС (12 %)	215 103
Итого	**2 007 627**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	200 763
Итого	**1 806 864**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель Койшекенов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг"
Бирмагамбетов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)