Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Актюбинская область, Мугалжарский район,Республика Казахстан, Актюбинская област, Мугалжарский район, Кандыагаш, Гагарина, дом № 6** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №30 от 12.04.2021 год и дополнинлная соглащение к договору № 3 от 02.03.2022 года

Номер документа	Дата составления
00000000003	22.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по Момышулы, в г. Эмба Актюбинской области»			работа	1	38 042 855,00	38 042 855,00
				Итого	1	x	38 042 855,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Калимагамбетов А.М..
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 30 от 12.04.2021 года и дополнинлная соглащение к договору № 3 от 02.03.2022 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба Актюбинской области"	242 929 973,00	33 966 835,00	33 966 835,00						4 076 020,00	38 042 855,00
Удержания по договору 5%										1 902 143,00
Итого										36 140 710,00

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " _____ Калимагамбетов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор _____ Мамамбаев М.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Авторский надзор Директор ТОО «Рудстрой ЛТД» _____ Шудабаев К.С. № 14002564 от 17.02.2014 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» _____ Бирмагамбетов М.А. № KZ57VJE00056207 от 27.07.2020 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 12.04.2021 года и дополнинлная соглащение к договору № 3 от 02.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь на локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 6 Двери

1	1 1110-0107-0106										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	855,75	1637,67	74,4	1401432	63665	431377	605218	2167182
					1059,18	32,24	906390	27589	–	160532	
2	2 2109-0102-0217										
		Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	168,21	15124		2544008		2544008	–	2747529
					–		–		–	203521	
3	3 2109-0102-0501										
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	369,81	12968		4795696		4795696	–	5179352
					–		–		–	383656	

4	4 2109-0102-0110									
		Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	149,52	7097		1061143		1061143	–	1146034
					–		–		–	84891	
5	5 2109-0102-0111										
		Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	168,21	6433		1082095		1082095	–	1168663
					–		–		–	86568	
6	6 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,89	2714,29	46,56	5130	88	913	2699	8455
					2184,66	19,05	4129	36	–	626	

7	7 2109-0402-0201										
		Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	42281		79911		79911	–	86304
					–		–		–	6393	
8	8 2109-0404-0307										
		Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	107	5504		588928		588928	–	636042
					–		–		–	47114	
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.4 Потолок (2-5этаж)										
9	9 1134-0108-0605	Потолки. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской НР = 72 % К=4,000;	м2 поверхности	2483,52	1935,9	0,26	4807855	654	45697	3085655	8524991
					1917,24	0,12	4761504	310	–	631481	
	7.5 Стены или перегородки (2-5этаж)										
10	10 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	11531,12	288,03	2,84	3321341	32735	286629	1955387	5698866

					260,34	1,35	3001977	15596	–	422138	
	Раздел 8 Полы										
	8.1 Тип пола I(1-й этаж)										
11	11 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	398,6	680,12	27,62	271096	11011	131238	86921	386658
					323,25	13,27	128847	5290	–	28641	
12	12 1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	398,6	1239,82	85,77	494192	34189	207794	166386	713424
					632,74	11,44	252209	4559	–	52846	
13	13 1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	398,6	1239,82	85,77	494192	34189	207794	166386	713424
					632,74	11,44	252209	4559	–	52846	
14	14 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	398,6	680,12	27,62	271096	11011	131238	86921	386658
					323,25	13,27	128847	5290	–	28641	
	8.2 Тип пола II (1-й этаж)										

15	15 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	2,752	7240,19	1687,14	19925	4643	8764	4981	26898
					2368,46	424,42	6518	1168	–	1992	
16	16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	68,8	680,12	27,63	46792	1901	22652	15002	66738
					323,24	13,27	22239	913	–	4944	
17	17 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,14902	320661,66	1348,81	47785	201	45672	1293	53004
					12830,49	563,68	1912	84	–	3926	
18	18 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	68,8	1294,68	85,76	89074	5900	39642	28719	127216
					632,73	11,44	43532	787	–	9423	
19	19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	68,8	680,12	27,63	46792	1901	22652	15002	66738
					323,24	13,27	22239	913	–	4944	

8.3 Тип пола III (1-й этаж)

20	20 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	126	680,11	27,62	85694	3480	41485	27476	122224
					323,25	13,27	40729	1672	–	9054	
21	21 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=4,000;	м2 стяжки	504	90,25	4,69	45484	2364	41106	2022	51306
					4	2,19	2014	1106	–	3800	
	8.4 Тип пола IV (Подвал)										
22	22 1111-0101-0204										
		Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	102,47	8429,51	1665,69	863772	170683	374698	251894	1204919
					3107,16	686,4	318391	70335	–	89253	
	8.5 Тип пола V (1-й этаж)										
23	23 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	40,64	603,91	27,61	24543	1122	10284	8862	36077
					323,25	13,26	13137	539	–	2672	

24	24 1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	81,28	71,2	4,69	5787	381	5081	326	6602
					4	2,19	325	178	–	489	
	8.6 Тип пола VI (1-й этаж)										
25	25 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	2,76	8429,35	1665,58	23265	4597	10092	6785	32454
					3107,25	686,23	8576	1894	–	2404	
26	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	22,08	21037,45	7,2	464507	159	386849	50219	555904
					3509,92	–	77499	–	–	41178	
	8.7 Тип пола I (2-5 этаж)										
27	27 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=1,500;	м2 стяжки	1220,4	680,12	27,62	830016	33712	401812	266126	1183833
					323,25	13,27	394492	16197	–	87691	
	8.8 Тип пола II (2-5 этаж)										

28	28 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=4,000;	м2 стяжки	290	680,12	27,62	197235	8011	95482	63239	281312
					323,25	13,27	93742	3849	–	20838	
	8.10 Тип пола V (2-5 этаж)										
29	29 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=4,000;	м2 стяжки	243,2	603,92	27,62	146874	6718	61542	53034	215901
					323,25	13,27	78614	3228	–	15993	
30	30 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=8,000;	м2 стяжки	486,4	71,19	4,69	34629	2281	30405	1950	39505
					3,99	2,19	1943	1067	–	2926	
	Раздел 12 Отмостка										
31	31 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	27	21552,52	7,19	581918	194	486956	61410	694794
					3509,93	–	94768	–	–	51466	

Итого	**34 329 007**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 656 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	435 790
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 679 635
- накладные расходы, тенге	7 013 913
в т.ч. зарплата, тенге	631 253
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 542 887
Всего	**34 329 007**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	274 632
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	635 323
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**704 779**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**35 943 741**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**37 740 928**
НДС (12 %)	4 528 911
Итого	**42 269 839**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	4 226 984
Итого	**38 042 855**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель Калимагамбетов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг "
Бирмагамбетов М.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)