Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в аульном округе Акжарма, в г.Кызылорда. Электроснабжение»**

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№114	16.08.2022г.				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	437 105 033,06		-	-	-	-	-	46 832 682,11	
За отчетный период:	**293 692 015,25**	**130 082 156,47**	-	-	-	-	-	**15 609 858,78**	**145 692 015,25**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кани Н.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"
Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: **ТОО "Достар Строй Групп"**
Технадзор _____ **Балжанов Д.Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис" БИН: 020140003665; адрес: г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8**

Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в аульном округе Акжарма, в г.Кызылорда. Электроснабжение»**

Договор **№114 от 16.08.2022 года**

АКТ №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ										
		Оборудование на напряжение выше 1000В										
31	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " NTE"	**Ограничитель перенапряжения ОПН-10кВ HE-15SGA**	комп		30	55343,75	--	1660312	--	1660312	--	1793137
		СП - 8%				--	--	--	--		132825	
33	515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.		10	102059,00	--	1020590	--		--	1020590
						--	--	--	--	1020590	--	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Привод ПРНЗ-10У1**	шт		10	7142,86	--	71429	--	71429	--	77143
		СП - 8%				--	--	--	--		5714	
		Линейная арматура										
91	252-207-2607 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SL25.2**	шт.		33	5395,00	--	178035	--	178035	--	192278
		СП - 8%				--	--	--	--		14243	
92	252-207-1018 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.		664	842,00	--	559088	--	559088	--	603815
		СП - 8%				--	--	--	--		44727	
93	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.		64	1655,00	--	105920	--	105920	--	114394
		СП - 8%				--	--	--	--		8474	
94	252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.12**	шт.		40	1655,00	--	66200	--	66200	--	71496
		СП - 8%				--	--	--	--		5296	
95	252-207-2618 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	шт.		15	2859,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
96	252-207-2619 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	шт.		63	5250,00	--	330750	--	330750	--	357210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26460	
98	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	936	19317,00	--	18080712	--	18080712	--	19527169
		СП - 8%			--	--	--	--		1446457	
99	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	24	3405,00	--	81720	--	81720	--	88258
		СП - 8%			--	--	--	--		6538	
100	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	11	4667,00	--	51337	--	51337	--	55444
		СП - 8%			--	--	--	--		4107	
101	252-207-1133 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной типа SO234	шт.	17	732,00	--	12444	--	12444	--	13440
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
102	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	7294,00	--	29176	--	29176	--	31510
		СП - 8%			--	--	--	--		2334	
107	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	359	359,00	--	128881	--	128881	--	139191
		СП - 8%			--	--	--	--		10310	
108	252-207-2903 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	48	580,00	--	27840	--	27840	--	30067
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
109	252-206-0603 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа A2A 600-2	шт.	6	2344,00	--	14064	--	14064	--	15189
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22461383	--	21440793	--	24176647
							--	--	1020590	1715264	
	Стоимость оборудования		Тенге				1020590				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1020590				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1731741				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1731741				
		Сметная прибыль	Тенге				138539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1870280				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19709052				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19709052				
		Сметная прибыль	Тенге				1576725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21285777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24176647				
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
131	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,642	128138,13	63130,22	722955	356181	15679	383106	1194546
		НР - 80%, СП - 8%			62228,80	22649,44	351095	127788		88485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4 19,1828	423,00				8114		
18.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002 0,011284	544445,00				6144		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	6,725	876923,00	--	5897307	--	5897307	--	6369092
		СП - 8%			--	--	--	--		471785	
133	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	10,201	1278459,00	--	13041560	--	13041560	--	14084885
		СП - 8%			--	--	--	--		1043325	
				Линейная арматура							
148	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	45	3672,00	--	165240	--	165240	--	178459
		СП - 8%			--	--	--	--		13219	
149	252-207-2402 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	5	2525,00	--	12625	--	12625	--	13635
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
150	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Колпачок защитный PK99.2595	шт	168	314,20	--	52786	--	52786	--	57009
		СП - 8%			--	--	--	--		4223	
151	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	96	842,00	--	80832	--	80832	--	87299
		СП - 8%			--	--	--	--		6467	
152	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	190	1655,00	--	314450	--	314450	--	339606
		СП - 8%			--	--	--	--		25156	
157	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	32	2443,00	--	78176	--	78176	--	84430
		СП - 8%			--	--	--	--		6254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20365931	356181	19658655	383106	22408961
							351095	127788	--	1659924	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18991653				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18991653				
		Сметная прибыль	Тенге				1519333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20510986				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1374278				
	Материалы		Тенге				15680				
	Всего заработная плата		Тенге					478883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				651323				
		Накладные расходы	Тенге				383106				
		Сметная прибыль	Тенге				140591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1897975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					478883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22408961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					478883			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Оборудование									
165	515-101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типаТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	6	1238943,00	--	7433658	--		--	7433658
					--	--	--	--	7433658	--	
166	515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типаТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968849,00	--	968849	--		--	968849
					--	--	--	--	968849	--	
167	515-102-0411 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1084622,00	--	1084622	--		--	1084622
					--	--	--	--	1084622	--	
168	515-102-0414 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	6	1146826,00	--	6880956	--		--	6880956
					--	--	--	--	6880956	--	
171	Прайс-лист ТОО"Alageum"	Блочно-модульное здание размером 6100х5000(утепленного типа из "сэндвич"панелей).РУ 10 кВсостоящий из 12-ти ячеек КСО-2-10 У3	комплект	1	49030512,69	--	49030513	--		--	49030513
					--	--	--	--	49030513	--	
31.1		*Отпускная цена -*			*48449123,21*				*48449123,21*		
31.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*581389,48*				*581389,48*		
172	Прайс-лист ТОО"Alageum"	Комплексное распределительное устройтво КРУ-07/КРН-IV-6кВ У1(линия) с вакуумным выключателемВВ/АЕ 1250А РЗиА Micom P123 со счетчиком ЦЭ6850М, с комплектующими "АЕ"/	компл.	1	5017500,51	--	5017501	--		--	5017501
					--	--	--	--	5017501	--	
32.1		*Отпускная цена -*			*4958004,46*				*4958004,46*		
32.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*59496,05*				*59496,05*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**70416098**	--	--	--	**70416098**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	70416098	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				69775212				
	Заготов.складские расходы		Тенге				640885				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				70416097				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				70416097				
		РАЗДЕЛ 4. Арматура для подводки к вводу в здание									
177	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1092	1655,00	--	1807260	--	1807260	--	1951841
		СП - 8%			--	--	--	--		144581	
178	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	1092	999,00	--	1090908	--	1090908	--	1178181
		СП - 8%			--	--	--	--		87273	
179	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	546	153,00	--	83538	--	83538	--	90221
		СП - 8%			--	--	--	--		6683	
180	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	546	1865,00	--	1018290	--	1018290	--	1099753
		СП - 8%			--	--	--	--		81463	
181	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1419,6	402,00	--	570679	--	570679	--	616333
		СП - 8%			--	--	--	--		45654	
182	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Плавкая вставка SVV10.35	шт	546	1666,96	--	910160	--	910160	--	982973
		СП - 8%			--	--	--	--		72813	
183	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	КОРПУС ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 63А,SV 29.63	шт	546	7967,86	--	4350452	--	4350452	--	4698488
		СП - 8%			--	--	--	--		348036	
184	252-207-2331 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT16.10 для деревянных опор	шт.	546	1018,00	--	555828	--	555828	--	600294
		СП - 8%			--	--	--	--		44466	
186	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	ЩУ-1ф/1-1 IP54 2двери IEK	шт	546	10446,43	--	5703751	--	5703751	--	6160051
		СП - 8%			--	--	--	--		456300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				16090866	--	16090866	--	17378135
							--	--	--	1287269	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10964363				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10964363				
		Сметная прибыль	Тенге				877149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11841512				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5126503				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5126503				
		Сметная прибыль	Тенге				410120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5536623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17378135				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								134379840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				351095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					356181			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					127788			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**57190315**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**71436687**		
		- Накладные расходы	Тенге							**383106**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4662457**	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	62943153	71436687		134379840
Всего по главе	**62943153**	**71436687**		**134379840**
Временные здания и сооружения 1,3%	818261			818261
Всего по главе	**818261**			**818261**
Итого по главам 1-8	**63761414**	**71436687**		**135198101**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	446330			446330
Всего по главе	**446330**			**446330**
Итого по главам 1-9	**64207744**	**71436687**	**0**	**135644431**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1284155			1284155
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**65491899**	**71436687**	**0**	**136928586**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	62217303,83	67864852,65	0,00	130082156,48
НДС- 12 %			15609858,78	15609858,78
Всего по акту выполненных работ	**62217303,83**	**67864852,65**	**15609858,78**	**145692015,25**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Кани Н.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Экеперты технического надзора: ТОО "Достар Строй Групп"

Технадзор _____ **Балжанов Д.Е.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)