Форма КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

Заказчик: БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"
Подрядчик: БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области
Договор: №111 от 08.08.2022

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		111	08.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	199 437 516,30									
в том числе за месяц		144 140 639,55							17 296 876,75	161 437 516,30
Акт №2 (2-1)		144 140 639,55							17 296 876,75	161 437 516,30
Итого:		144 140 639,55							17 296 876,75	**161 437 516,30**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

БИН 180840003375

_____ Байсеуов Ж. Т.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алатау сапа Құрылыс"
Аттестат KZ71VJE00034227
от 17.01.2018г.

_____ Қали О. Д.

Подрядчик :
Директор
ТОО " Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

_____ Кабдрахманова А. Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№111** от **08.08.2022**

Акт выполненных работ №2 от 03.11.22

за **ноябрь 2022** (месяц, год) **на 2-1 Внутрипоселковые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
		Разработка грунта											
1	1	**Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21**		30312	380,57	380,57	11535838	11535838	0	1891978	14502041	
				м3 грунта		0	86,69	0	2627747		1074225		
2	2	**Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		619	1921,61	0	1189474	0	0	856422	2209568	
				м3 грунта		1921,61	0	1189474	0		163672		
		Засыпка											
3	3	**Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		5205	1191,42	0	6201354	0	0	4464975	11519635	
				м3 грунта		1191,42	0	6201354	0		853306		
4	4	**Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		45244	50,76	50,76	2296585	2296585	0	480817	2999594	
				м3 грунта		0	14,76	0	667801		222192		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		45244	247,68	120,19	11206016	5437876	0	5875988	18448564	
				м3 уплотненного грунта		127,49	52,89	5768139	2392955		1366560		
6	6	Е11-010102-0319 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		1103	150,55	144,92	166061	159847	0	30205	211967	
				м3 грунта		5,63	32,4	6214	35737		15701		
7	7	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		16540	29		479660				518033	
				т·км							38373		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									50409402	
			Раздел: 2. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1										
		Трубы											
8	8	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		11,26	591408,15	276382,66	6659256	3112068	0	4438496	11985572	
				км трубопровода		315025,49	83138,75	3547187	936142		887820		
9	9	Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		10,4	438078,25	104749,89	4556014	1089399	16757	3743575	8963556	
				км трубопровода		331717,12	31877,96	3449858	331531		663967		
10	10	С1241-201-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм		4369,4456	2847		12439812		12439812		13434997	Казахстан
				м							995185		
11	11	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм		10504	111		1165944		1165944		1259220	
				м							93276		
		Фасонные части											
12	12	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		37	2940,55	134	108800	4958	11365	93767	218772	
				задвижка или клапан		2499,39	60,45	92478	2237		16205		
13	13	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		11	1777,57	44,67	19553	492	1780	17328	39832	
				задвижка или клапан		1571,05	20,15	17282	222		2951		
14	14	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		37	36814		1362118		1362118		1471087	
				шт.							108969		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1242-101-0301	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**		11	17163		188793		188793		203896	
				шт.							15103		
16	17	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидранты пожарные. Установка**		37	3844,38	275,79	142242	10205	18454	116770	279733	
				шт.		3069,83	117,99	113584	4366		20721		
17	18	С1244-404-0108	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**		37	56794		2101378		2101378		2269488	**Казахстан**
				шт.							168110		
18	19	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,02	1935920,85	708506,12	38718	14170	9489	19388	62755	
				т фасонных частей		752981,6	226213,47	15060	4524		4649		
19	20	Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**		0,0432	1530290,13	1130067,31	66109	48818	0	28927	102639	
				км трубопровода		400222,82	276144,54	17290	11929		7603		
20	21	С1241-201-1209	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х4,9 мм**		43,632	2353		102666		102666		110879	**Казахстан**
				м							8213		
21	22	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		15	1611,59	85,88	24174	1288	1214	21455	49279	
				фланец		1444,8	0	21672	0		3650		
22	23	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		15	2895		43425		43425		46899	
				шт.							3474		
23	24	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободный**		144	2895		416880		416880		450230	
				шт.							33350		
24	25	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		10	841,4	42,94	8414	429	279	7629	17326	
				фланец		770,56	0	7706	0		1283		
25	26	С1241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		10	1484		14840		14840		16027	
				шт.							1187		
26	27	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		144	2060,33	1293,87	296688	186317	0	163760	497284	
				шт.		766,46	382,25	110370	55044		36836		
27	28	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**		144	1621		233424		233424		252098	**Казахстан**
				шт.							18674		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	29	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная/отмостка вокруг люков. Устройство**		48,861	44595,99	1755,9	2179005	85795	2000124	100951	2462352	
				м3		1905,12	365,3	93086	17849		182396		
29	30	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		1,85	50109,1	1400,47	92702	2591	78045	11903	112973	
				м3		6522,12	548,08	12066	1014		8368		
30	31	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		1,26	50109,1	1400,47	63137	1765	53155	8107	76944	
				м3		6522,12	548,08	8218	691		5700		
31	32	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Под задвижку. Устройство**		0,768	50109,1	1400,47	38484	1076	32399	4941	46899	
				м3		6522,12	548,08	5009	421		3474		
32	33	С1246-301-0503	**Средство для крепления: хомуты**		49,92	790		39437		39437		42592	
				кг							3155		
33	34	С1217-101-0401	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**		192	308		59136		59136		63867	
				кг							4731		
34	37	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		14	2060,33	1293,87	28845	18115	0	15921	48347	
				шт.		766,46	382,25	10730	5352		3581		
35	38	С1241-208-0407	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**		14	1791		25074		25074		27080	**Казахстан**
				шт.							2006		
36	39	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,0006	791744,48	160658,7	475	97	21	392	936	
				км трубопровода		596635,2	62623,7	358	38		69		
37	40	С1241-102-0183	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**		0,6024	4774		2876		2876		3106	**Казахстан**
				м							230		
		Футляр											
38	43	Е11-221401-1201 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб диаметром до 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		30	25523,64	12021,38	765709	360642	342666	124229	961133	
				м		2080,06	2102,72	62402	63082		71195		
39	44	С1241-102-0236	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм**		30,12	27049		814716		814716		879893	**Казахстан**
				м							65177		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	45	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		30	1915,3	11,97	57459	359	6083	50609	116713	
			м трубы, уложенной в футляре			1700,56	3,43	51017	103		8645		
		Монтажные работы											
41	48	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		130	9762,76	227,71	1269159	29603	1034462	212120	1599781	
			м3 основания			1577,65	70,52	205095	9168		118502		
		Колодцы Д2000 -9шт											
42	59	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		23,67	37117,57	13611,58	878573	322186	188796	496930	1485543	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			15529,81	5676,36	367591	134359		110040		
43	60	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		9	39613		356517		356517		385038	Казахстан
				шт.							28521		
44	61	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		9	41394		372546		372546		402350	Казахстан
				шт.							29804		
45	62	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		9	37000		333000		333000		359640	Казахстан
				шт.							26640		
46	63	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9Б		9	37000		333000		333000		359640	
				шт.							26640		
47	64	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		9	36872		331848		331848		358396	Казахстан
				шт.							26548		
48	65	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		9	5630		50670		50670		54724	Казахстан
				шт.							4054		
49	66	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		9	13260		119340		119340		128887	Казахстан
				шт.							9547		
50	67	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		9	25559		230031		230031		248433	Казахстан
				комплект							18402		
51	68	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		186,516	1204,24	29,55	224611	5512	140669	73640	322111	
			м2 поверхности			420,5	4,03	78431	752		23860		
		Колодцы Д1500 -52шт											
52	70	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		88,66	37117,57	13611,58	3290844	1206803	707168	1861337	5564355	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			15529,81	5676,36	1376873	503266		412174		
53	71	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		52	28088		1460576		1460576		1577422	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							116846		
54	72	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		52	30791		1601132		1601132		1729223	Казахстан
				шт.							128091		
55	73	С1225-101-0602	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		52	28088		1460576		1460576		1577422	
				шт.							116846		
56	74	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9Б		52	25563		1329276		1329276		1435618	
				шт.							106342		
57	75	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		52	25681		1335412		1335412		1442245	Казахстан
				шт.							106833		
58	76	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО6		52	5630		292760		292760		316181	
				шт.							23421		
59	77	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		52	13260		689520		689520		744682	Казахстан
				шт.							55162		
60	78	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		52	25559		1329068		1329068		1435393	Казахстан
				комплект							106325		
61	79	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		832,728	1204,24	29,55	1002808	24607	628035	328775	1438110	
				м2 поверхности		420,5	4,03	350165	3356		106527		
		Водоразборные колодцы -53шт											
62	81	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		69,905	37117,57	13611,58	2594704	951518	557575	1467593	4387281	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		15529,81	5676,36	1085611	396806		324984		
63	82	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		41	28088		1151608		1151608		1243737	Казахстан
				шт.							92129		
64	83	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		41	30791		1262431		1262431		1363425	Казахстан
				шт.							100994		
65	84	С1225-101-0602	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		41	28088		1151608		1151608		1243737	
				шт.							92129		
66	85	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9Б		41	25563		1048083		1048083		1131930	
				шт.							83847		
67	86	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		41	25681		1052921		1052921		1137155	Казахстан
				шт.							84234		
68	87	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО6		41	5630		230830		230830		249296	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							18466		
69	88	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		41	13260		543660		543660		587153	Казахстан
				шт.							43493		
70	89	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		41	25559		1047919		1047919		1131753	Казахстан
				комплект							83834		
71	90	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная/отмостка вокруг люков. Устройство		32,841	44595,99	1755,9	1464577	57666	1344345	67852	1655023	
				м3		1905,12	365,3	62566	11997		122594		
72	91	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		457,97	1204,24	29,55	551508	13533	345396	180814	790908	
				м2 поверхности		420,5	4,03	192578	1846		58586		
		на 6 потребит. -16шт											
73	94	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм		12,8512	1969		25304		25304		27328	
				м							2024		
74	95	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		19,2768	740		14265		14265		15406	Казахстан
				м							1141		
75	96	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		96	2306,87	134	221459	12864	14972	197432	452402	
				задвижка или клапан		2016,91	60,45	193623	5803		33511		
76	97	С1242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		96	1735		166560		166560		179885	
				шт.							13325		
77	101	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		32	841,4	42,94	26925	1374	893	24411	55443	
				фланец		770,56	0	24658	0		4107		
78	102	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		32	1484		47488		47488		51287	
				шт.							3799		
79	103	С1241-116-0207	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4",PN 10, прямой		96	1484		142464		142464		153861	
				шт.							11397		
80	104	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,0192	1550217,44	1142960,15	29764	21945	0	13027	46214	
				км трубопровода		407257,29	278081,35	7819	5339		3423		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	105	С1241-201-1708	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 26 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 225х8,6 мм		19,392	7609		147554		147554		159358	Казахстан
				м							11804		
82	106	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,864	49646,47	894,13	42895	772	36330	5545	52315	
				м3		6704,21	348,65	5792	301		3875		
83	107	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0764992	973588		74479		74479		80437	Казахстан
				т							5958		
84	108	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 +гайки+шайбы		192	91		17472		17472		18870	
				шт.							1398		
85	109	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники		0,0608	2451889,85	708506,12	149075	43077	60216	58940	224656	
				т фасонных частей		752981,6	226213,47	45781	13754		16641		
86	110	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		32	1611,59	85,88	51571	2748	2589	45771	105129	
				фланец		1444,8	0	46234	0		7787		
87	111	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		64	2895		185280		185280		200102	
				шт.							14822		
88	112	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		16	2306,87	134	36910	2144	2495	32905	75400	
				задвижка или клапан		2016,91	60,45	32271	967		5585		
89	113	С1242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		16	32297		516752		516752		558092	
				шт.							41340		
90	114	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		32	2060,33	1293,87	65931	41404	0	36391	110508	
				шт.		766,46	382,25	24527	12232		8186		
91	115	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		32	1621		51872		51872		56022	Казахстан
				шт.							4150		
		на 5 потребит. -12шт											
92	117	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм		9,6384	1969		18978		18978		20496	
				м							1518		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	118	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		12,048	740		8916		8916		9629	Казахстан
				м							713		
94	119	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		60	2306,87	134	138412	8040	9358	123395	282752	
				задвижка или клапан		2016,91	60,45	121014	3627		20945		
95	120	С1242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		60	1735		104100		104100		112428	
				шт.							8328		
96	124	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		24	841,4	42,94	20194	1031	670	18309	41583	
				фланец		770,56	0	18493	0		3080		
97	125	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		24	1484		35616		35616		38465	
				шт.							2849		
98	126	С1241-116-0207	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4",PN 10, прямой		60	1484		89040		89040		96163	
				шт.							7123		
99	127	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,0144	1550217,44	1142960,15	22323	16458	0	9770	34660	
				км трубопровода		407257,29	278081,35	5865	4004		2567		
100	128	С1241-201-1708	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 26 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 225х8,6 мм		14,544	7609		110665		110665		119518	Казахстан
				м							8853		
101	129	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,648	49646,47	894,13	32171	579	27247	4159	39236	
				м3		6704,21	348,65	4344	226		2906		
102	130	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0573744	973588		55859		55859		60328	Казахстан
				т							4469		
103	131	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 +гайки+шайбы		144	91		13104		13104		14152	
				шт.							1048		
104	132	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники		0,0456	2451889,85	708506,12	111806	32308	45162	44205	168492	
				т фасонных частей		752981,6	226213,47	34336	10315		12481		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	133	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		24	1611,59	85,88	38678	2061	1942	34328	78847	
				фланец		1444,8	0	34675	0		5841		
106	134	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		48	2895		138960		138960		150077	
				шт.							11117		
107	135	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		12	2306,87	134	27682	1608	1872	24679	56550	
				задвижка или клапан		2016,91	60,45	24203	725		4189		
108	136	С1242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		12	32297		387564		387564		418569	
				шт.							31005		
109	137	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		24	2060,33	1293,87	49448	31053	0	27293	82880	
				шт.		766,46	382,25	18395	9174		6139		
110	138	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		24	1621		38904		38904		42016	Казахстан
				шт.							3112		
		на 4 потребит. -5шт											
111	140	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм		3,012	1969		5931		5931		6405	
				м							474		
112	141	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		4,016	740		2972		2972		3210	Казахстан
				м							238		
113	142	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		20	2306,87	134	46137	2680	3119	41132	94251	
				задвижка или клапан		2016,91	60,45	40338	1209		6982		
114	143	С1242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		20	1735		34700		34700		37476	
				шт.							2776		
115	147	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		10	841,4	42,94	8414	429	279	7629	17326	
				фланец		770,56	0	7706	0		1283		
116	148	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		10	1484		14840		14840		16027	
				шт.							1187		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	149	С1241-116-0207	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4",PN 10, прямой		20	1484		29680		29680		32054	
				шт.							2374		
118	150	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,006	1550217,44	1142960,15	9301	6857	0	4071	14442	
				км трубопровода		407257,29	278081,35	2444	1668		1070		
119	151	С1241-201-1708	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем РЕ 100 SDR 26 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 225х8,6 мм		6,06	7609		46111		46111		49800	Казахстан
				м							3689		
120	152	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,27	49646,47	894,13	13405	241	11353	1733	16349	
				м3		6704,21	348,65	1810	94		1211		
121	153	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,023906	973588		23275		23275		25137	Казахстан
				т							1862		
122	154	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 +гайки+шайбы		60	91		5460		5460		5897	
				шт.							437		
123	155	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники		0,019	2451889,85	708506,12	46586	13462	18818	18419	70205	
				т фасонных частей		752981,6	226213,47	14307	4298		5200		
124	156	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		10	1611,59	85,88	16116	859	809	14304	32854	
				фланец		1444,8	0	14448	0		2434		
125	157	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		20	2895		57900		57900		62532	
				шт.							4632		
126	158	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		5	2306,87	134	11534	670	780	10283	23562	
				задвижка или клапан		2016,91	60,45	10085	302		1745		
127	159	С1242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		5	32297		161485		161485		174404	
				шт.							12919		
128	160	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		10	2060,33	1293,87	20603	12938	0	11372	34533	
				шт.		766,46	382,25	7665	3822		2558		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	161	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**		10	1621		16210		16210		17507	**Казахстан**
				шт.							1297		
		на 3 потребит. -5шт											
131	163	С1241-101-0208	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**		3,012	1969		5931		5931		6405	
				м							474		
132	164	С1241-101-0202	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**		3,012	740		2229		2229		2407	**Казахстан**
				м							178		
133	165	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		15	2306,87	134	34603	2010	2339	30849	70688	
				задвижка или клапан		2016,91	60,45	30254	907		5236		
134	166	С1242-207-0801	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		15	1735		26025		26025		28107	
				шт.							2082		
135	170	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		10	841,4	42,94	8414	429	279	7629	17326	
				фланец		770,56	0	7706	0		1283		
136	171	С1241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		10	1484		14840		14840		16027	
				шт.							1187		
137	172	С1241-116-0207	**Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4",PN 10, прямой**		15	1484		22260		22260		24041	
				шт.							1781		
138	173	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		0,006	1550217,44	1142960,15	9301	6857	0	4071	14442	
				км трубопровода		407257,29	278081,35	2444	1668		1070		
139	174	С1241-201-1708	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 26 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 225х8,6 мм**		6,06	7609		46111		46111		49800	**Казахстан**
				м							3689		
140	175	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**		0,27	49646,47	894,13	13405	241	11353	1733	16349	
				м3		6704,21	348,65	1810	94		1211		
141	176	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,023906	973588		23275		23275		25137	**Казахстан**
				т							1862		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	177	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 +гайки+шайбы		60	91		5460		5460		5897	
				шт.							437		
143	178	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники		0,019	2451889,85	708506,12	46586	13462	18818	18419	70205	
				т фасонных частей		752981,6	226213,47	14307	4298		5200		
144	179	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		10	1611,59	85,88	16116	859	809	14304	32854	
				фланец		1444,8	0	14448	0		2434		
145	180	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		20	2895		57900		57900		62532	
				шт.							4632		
146	181	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		5	2306,87	134	11534	670	780	10283	23562	
				задвижка или клапан		2016,91	60,45	10085	302		1745		
147	182	С1242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		5	32297		161485		161485		174404	
				шт.							12919		
148	183	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		10	2060,33	1293,87	20603	12938	0	11372	34533	
				шт.		766,46	382,25	7665	3822		2558		
149	184	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		10	1621		16210		16210		17507	Казахстан
				шт.							1297		
		на 2 потребит. -3шт											
150	186	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм		1,8072	1969		3558		3558		3843	
				м							285		
151	187	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		1,2048	740		892		892		963	Казахстан
				м							71		
152	188	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		6	2306,87	134	13841	804	936	12340	28275	
				задвижка или клапан		2016,91	60,45	12101	363		2094		
153	189	С1242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		6	1735		10410		10410		11243	
				шт.							833		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	196	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		6	841,4	42,94	5048	258	167	4577	10395	
				фланец		770,56	0	4623	0		770		
155	194	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		6	1484		8904		8904		9616	
				шт.							712		
156	195	С1241-116-0207	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4",PN 10, прямой		6	1484		8904		8904		9616	
				шт.							712		
157	196	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,0036	1550217,44	1142960,15	5581	4115	0	2443	8666	
				км трубопровода		407257,29	278081,35	1466	1001		642		
158	197	С1241-201-1708	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 26 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 225х8,6 мм		3,636	7609		27666		27666		29879	Казахстан
				м							2213		
159	198	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,162	49646,47	894,13	8043	144	6812	1040	9810	
				м3		6704,21	348,65	1086	56		727		
160	199	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0143436	973588		13965		13965		15082	Казахстан
				т							1117		
161	200	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 +гайки+шайбы		36	91		3276		3276		3538	
				шт.							262		
162	201	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники		0,0114	2451889,85	708506,12	27952	8077	11291	11051	42123	
				т фасонных частей		752981,6	226213,47	8584	2579		3120		
163	202	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		6	1611,59	85,88	9670	515	485	8582	19712	
				фланец		1444,8	0	8669	0		1460		
164	203	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		12	2895		34740		34740		37519	
				шт.							2779		
165	204	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		3	2306,87	134	6921	402	468	6170	14138	
				задвижка или клапан		2016,91	60,45	6051	181		1047		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	205	С1242-101-0401	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**		3	32297		96891		96891		104642	
				шт.							7751		
167	206	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		6	2060,33	1293,87	12362	7764	0	6823	20720	
				шт.		766,46	382,25	4599	2294		1535		
168	207	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**		6	1621		9726		9726		10504	Казахстан
				шт.							778		
			Итого по разделу: 2. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									90767030	
			ИТОГО:					102500145	27297305	49326987	28218783	141176432	
								25396195	8315760		10457504		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		2823528					
			Итого с временными									143999952	
			Зимние удорожания			3,3 %		4751998					
			Итого с зимними удорожаниями									148751950	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2975039					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									151726989	
			НДС			12 %		18207238,68					
			Итого с НДС									169934227,68	
			Итого в текущих ценах с коэф.договора (К=0,95)					8496711,38				161437516,30	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									161437516,30	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Айыртауского района СКО"

Руководитель _____ Баисеуов Ж. Т.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН 820515301190
Приказ №23 от 20.01.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.