Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименования строительства и его адрес: Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1

СПРАВКА №4

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		31	25.03.2022 г.			ТОО	
		доп.соглашение	19.05.2022 г.				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1	343 406 990,38	306 613 384,27							36 793 606,11	
в т.ч. за месяц октябрь	85 912 472,32									
Аванс 30%	28 762 021,28									
Резерв- 5%	4 295 623,62	3 835 378,23							460 245,39	4 295 623,62
К оплате	**52 854 827,42**	47 191 810,20							5 663 017,22	**52 854 827,42**
К оплате	***(пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать семь тенге)*** 55 тиын									

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 14 от 05.10.2022 год
на Наружное освещение (л.с 4-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0303-0109	Опоры стальные массой до 1 т. Установка НР = 72 %	опора	20	8329,41	5494,05	166588	109881	–	73606	259410	

					2835,36	2276,13	56707	45523	–	19216	
2	2 290-000-0002(пл)	Опора Освещения металлическая ОГК-8, Н=8 м (в комплекте с закладной деталью)	шт	20	154357		3087140		3087140	–	3334111
					–		–		–	246971	
3	3 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	9	12653,72	7118,95	113883	64071	5036	47436	174225
					4975,19	2345,17	44777	21107	–	12906	
4	4 1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	7	15706,14	8406,42	109943	58845	4629	47436	169969
					6638,45	2773,47	46469	19414	–	12590	

5	5 222-525-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4334	554148		240168		240168	–	259381
					–		–		–	19213	
6	6 1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий на опорах НР = 72 %	шт.	2	10376,98	4559,68	20754	9119	4156	7555	30574
					3739,32	1506,78	7479	3014	–	2265	
7	10 1101-0205-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,8	1365,26	–	14745	–	–	10616	27390
					1365,26	–	14745	–	–	2029	
8	11 1308-0201-0301										
		Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	600	515,96	430,04	309576	258024	–	112074	455382
					85,92	173,51	51552	104106	–	33732	
9	12 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	36	1894		68184		68184	–	73639

					–		–		–	5455	
10	13 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	600	368,96	163,57	221376	98142	28722	90573	336905
					157,52	52,14	94512	31284	–	24956	
11	15 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	72	930,2	–	66974	–	–	48222	124412
					930,2	–	66975	–	–	9216	
12	18 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	220	122,91	3,45	27040	759	4937	15588	46038
					97,02	1,39	21344	306	–	3410	

13	20 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	600,16	4,13	12003	83	1110	7799	21386
					540,54	1,04	10811	21	–	1584	
14	21 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=1,030;	км	0,0206	661811		13633		13633	–	14724
					–		–		–	1091	
15	22 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
16	23 515-301-0269(об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2603 типа РУСМ 9506-32	шт.	1	86786		86786		–	–	86786
					–		–		86786	–	

17	24	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	–	1826
						–		–		–	135	
18	25	1106-0101-0101	Фундаменты бетонные для опор уличного освещения. Устройство /В22,5/ НР = 72 %	м3	50	28049,99	1118,59	1402500	55930	1278868	58092	1577439
						1354,05	259,62	67703	12981	–	116847	
19	26	1108-0101-0203	Основание под фундаменты опор освещения гравийное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	2	5767,55	1788,3	11535	3577	6090	2490	15147
						934,15	795,6	1868	1591	–	1122	

Итого	**7 016 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	487 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	659 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 744 462
- оборудование, тенге	86 786
- накладные расходы, тенге	524 030
в т.ч. зарплата, тенге	47 163
- сметная прибыль (8 %), тенге	513 299

Всего	**7 016 313**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	83 154
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 254**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**7 239 721**
понижающий коэф. К=0,95	6877734,95
НДС (12 %)	825328,19
Итого	**7703063,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 15 от 05.10.2022 год

Корректирующая омета № 2 от 16.09.2022 год.

Наружное освещение; Покрытие дорожек, тротуаров, площадок; МАФ
на Наружное освещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	4	15706,14	8406,42	62825	33626	2645	27107	97127	
					6638,45	2773,47	26554	11094	–	7195		
2	2 1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий на опорах НР = 72 %	шт.	29	10376,98	4559,68	300932	132231	60261	109539	443309	Казахстан
					3739,32	1506,78	108440	43697	–	32838		
3	3 290-000-0001(пл)	Свет-К SLR 150 W (RH 315 150 W) 6000K	шт	31	240000		7440000		7440000	–	8035200	Казахстан
					–		–		–	595200		
4	4 1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	600	43,21	0,31	25926	186	2328	16917	46270	
					39,02	0,14	23412	84	–	3427		

5	5 241-201-0904								
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x2,0 мм	м	600	166	99600	99600	–	107568 Казахстан
					–	–	–	7968	
6	6 243-106-0501								
		Кабель силовой не раопространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,22	222611	48974	48974	–	52892 Казахстан
					–	–	–	3918	

Итого	**8 782 366**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	158 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 875
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 653 808
- накладные расходы, тенге	153 563
в т.ч. зарплата, тенге	13 821
- сметная прибыль (8 %), тенге	650 546
Всего	**8 782 366**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	105 388

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177 755**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**9 065 509**
понижающий коэф. К=0,95	8612233,55
НДС (12 %)	1033468,03
Итого	**9645701,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 16 от 05.10.2022 год

Корректирующая смета № 3 от 05.10.2022 год.

Наружное освещение; Покрытие дорожек, тротуаров, площадок; МАФ, пандус, видеонаблюдение, дренажные колодцы
на Наружное освещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	243-110-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,612	178210		109065		109065	–	117790	Казахстан
						–		–		–	8725		

Итого	**117 790**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 065
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 725
Всего	**117 790**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 413
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 384**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**121 587**
понижающий коэф. К=0,95	115507,65
НДС (12 %)	13860,92
Итого	**129368,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 17 от 05.10.2022 год

Корректирующая смета № 3 от 05.10.2022 год.

Наружное освещение; Покрытие дорожек, тротуаров, площадок; МАФ, пандус, видеонаблюдение, дренажные колодцы
на Система видеонаблюдения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Видеонаблюдение

1	1 1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 72 %	камера	16	5238,45	10,54	83815	169	–	60226	155564	
					5227,91	–	83647	–	–	11523		
2	2 290-001-0001 (пл)	Видеокамера сетевая цветная IPC-HFW123OS1POB Dahua Techology	шт	16	51429		822864		822864	–	888693	Казахстан
					–		–		–	65829		
3	3 1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 72 %	устройство	1	10717,77	–	10718	–	190	7580	19762	
					10528	–	10528	–	–	1464		
4	4 290-002-0001 (пл)	Видеорегистратор 16-ти канальный NVR116-4KS2	шт	1	133929		133929		133929	–	144643	Казахстан
					–		–		–	10714		
5	5 290-003-0001 (пл)	Жесткий диск 4000 Gb ST4000VX013 SkyHawk Seagate	шт	1	132589		132589		132589	–	143196	Казахстан
					–		–		–	10607		
6	6 290-004-0001 (пл)	Сетевой фильтр 3 м черный 6 розеток GR16-1379T Tripp-Life	шт	1	7098		7098		7098	–	7666	Казахстан

						–		–		–	568	
7	7	290-005-0001 (пл)	Монитор LC24F396FHIXCI	шт	1	85714		85714		85714	–	92571 Казахстан
						–		–		–	6857	
8	8	290-012-0001 (пл)	Радиомост Mikro Tik SXTsg Lite5	шт	2	76339		152678		152678	–	164892 Казахстан
						–		–		–	12214	
9	9	290-006-0001 (пл)	Коробка распределительная 80*80*40 Промрукав	шт	16	1058		16928		16928	–	18282 Казахстан
						–		–		–	1354	
10	10	290-013-0001 (пл)	Конвектор RJ-45 UTP	шт	50	43		2150		2150	–	2322 Казахстан
						–		–		–	172	
11	11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 72 %	шт.	1	78832	–	78832	–	–	56759	146438
						78832	–	78832	–	–	10847	
12	12	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	11148,36	1368,36	33445	4105	3564	19394	57066
						8592	386,64	25776	1160	–	4227	
13												

	13	290-007-0001 (пл)	Коммутатор PoE Hi-SF0420F B4L PoE Hisouroe	шт	3	37125		111375		111375	–	120285	Казахстан
14						–		–		–	8910		
	14	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	80	1181,4	839,26	94512	67141	11333	27334	131594	
15						200,48	274,07	16038	21926	–	9748		
	15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	400	342,81	154,69	137124	61876	17968	55498	208032	
16						143,2	49,5	57280	19800	–	15410		
17	16	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	805	472,85	190,26	380644	153159	54571	158561	582341	
						214,8	58,77	172914	47310	–	43136		
18	17	290-008-0001 (пл)	Кабель UTR - 5e 4x2 AWG 24/1 PE внешний	м	885	415		367275		367275	–	396657	Казахстан

19						–		–		–	29382	
	18	290-011-0001 (пл)	ШВВП 2*0,75 шнур гибкий SamaraGable	м	400	362		144800		144800	–	156384 Казахстан
20						–		–		–	11584	
	19	241-207-0202	Труба из поливинилхлорид а ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	200	72		14400		14400	–	15552 Казахстан
21						–		–		–	1152	
	20	241-207-0203	Труба из поливинилхлорид а ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	200	90		18000		18000	–	19440
22						–		–		–	1440	
	21	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубиа до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	4508,92	1437,99	18036	5752	388	10380	30689
23						2974	630,27	11896	2521	–	2273	
	22	290-009-0001 (пл)	ЩМП-1-0 IP31 395*310*220 щит с монтажной панелью Компакт ЕКТ	шт	4	31607		126428		126428	–	136542 Казахстан
24						–		–		–	10114	

23	1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %									
			шт.	4	239,81	0,22	959	1	135	593	1676
					205,82	0,1	823	–	–	124	
24	247-214-0118	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	575		2300		2300	–	2484 Казахстан
					–		–		–	184	

Итого по разделу 1	**3 642 771**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	457 734
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	292 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 226 677
- накладные расходы, тенге	396 325
в т.ч. зарплата, тенге	35 669
- сметная прибыль (8 %), тенге	269 833
Всего	**3 642 771**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	43 713
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**73 730**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 760 214**
понижающий коэф. К=0,95	3572203,24
НДС (12 %)	428664,39
Итого	**4000867,63**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 18 от 05.10.2022 год

Корректирующая смета № 3 от 05.10.2022 год.

Наружное освещение; Покрытие дорожек, тротуаров, площадок; МАФ, пандус, видеонаблюдение, дренажные колодцы
на Дренажные колодцы д=2000 (2 шт)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0362										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимсстью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	16,8	246,99	246,99	4149	4149	–	487	5007
					–	40,27	–	677	–	371	
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,85	1116,24	–	3181	–	–	2290	5909
					1116,24	–	3181	–	–	438	
3	3 1101-0201-0501										
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (основание под дренаж) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,7	169,23	78,62	457	212	–	249	762
					90,61	37,59	245	101	–	56	
4	4 1123-0101-0102										
		Основание щебеночное-дренаж. Устройство применит. НР = 72 %	м3 основания	7,2	4726,95	258,47	34034	1861	24102	6190	43442

					1120,98	73,03	8071	526	–	3218		
	Раздел 2 Устройство колодцев											
5	5 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 72 %	м3 конструкций колодца	2,32	48420,72	7834,35	112336	18176	66194	25523	148888	
					12054,56	3224,88	27967	7482	–	11029		
6	6 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2903		5806		5806	–	6270	Казахстан
					–		–		–	464		
7	7 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	25429		50858		50858	–	54927	Казахстан
					–		–		–	4069		
8	8 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	25360		50720		50720	–	54778	Казахстан
					–		–		–	4058		
9	9 290-000-0001(пл)	Люк чугунный дренажный	шт	2	85714,29		171429		171429	–	185143	Казахстан
					–		–		–	13714		

10	10 1108-0101-0304	Стены колодцев. Гидроизоляция пенетром (КС20.9) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 поверхности	3,6	2402,86	24,8	8650	89	–	6193	16030
					2378,06	11,46	8561	41	–	1187	
11	11 235-301-0501	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на акриловой основе (Перетрон применит.) расход 1м2=1,1 кг К=2,000;	кг	7,92	1997		15816		15816	–	17081 Казахстан
					–		–		–	1265	

Итого	**538 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	384 925
- накладные расходы, тенге	40 932
в т.ч. зарплата, тенге	3 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 869
Всего	**538 237**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	6 459
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 894**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**555 590**

понижающий коэф. К=0,95	527810,50
НДС (12 %)	63337,26
Итого	**591147,76**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 19 от 05.10.2022 год

на Демонтажные работы (л.с 7-1-2)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	1109-0601-0102	Ограждения. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	5,24	35677,28	1816,62	186949	9519	1910	127740	339864	
						33496,08	362,24	175519	1898	–	25175		
2	4	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	6,138	707		4340		–	–	4687	

					–		–		–	347	
3	5 1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков лестничного схода НР = 72 %	м3	15,32	25317,61	13732,95	387866	210389	–	199021	633838
					11584,66	6458,32	177477	98941	–	46951	
4	7 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	8,782	117		1027		–	–	1109
					–		–		–	82	
5	8 412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 20 км К=20,000;	т·км	237,04	53		12563		–	–	13568
					–		–		–	1005	

Итого	**993 066**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 910
- перевозка грузов, тенге	17 930
- накладные расходы, тенге	326 761
в т.ч. зарплата, тенге	29 408
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 560

Всего	**993 066**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	11 917
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 100**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 025 083**
понижающий коэф. К=0,95	973828,85
НДС (12 %)	116859,46
Итого	**1090688,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 20 от 05.10.2022 год
на Покрытие дорожек, тротуаров, площадок (л.с 7-1-3)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Тротуар (брусчатка) тип.I

1	3	1127-0701-0302										
			Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	1139	555,07	40,7	632225	46357	108945	356948	1068307
						418,72	16,54	476922	18839	–	79134	
		Раздел 4 Прыжковая яма										
2	26	1127-0401-0101	Заполнение прыжковой ямы песком. Устройство НР = 72 % К=0,400;	м3 материала основания в плотном теле	7,72	2453,6	217,42	18942	1678	16084	1190	21743
						152,78	61,43	1179	474	–	1611	
3	27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	28	2164,1	32,62	60595	913	36698	16811	83598
						820,85	13,04	22984	365	–	6192	
4	28	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,448	32378		14505		14505	–	15665 Казахстан
						–		–		–	1160	

Итого	**1 189 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	501 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 678
- материалы, изделия и конструкции, тенге	176 232

- накладные расходы, тенге	374 949
в т.ч. зарплата, тенге	33 745
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 097
Всего	**1 189 313**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	14 272
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 072**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 227 657**
понижающий коэф. К=0,95	1166274,15
НДС (12 %)	139952,90
Итого	**1306227,05**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 21 от 05.10.2022 год

на Малые архитектурные формы (л.с 7-1-4)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	8601-0216-0203	Лавка с упорами										
			НР = 0	шт.	1	85207	209	85207	209	81721	3148	95423	Казахстан
						3277	52	3277	52	–	7068		

2	11 8601-0201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м) НР = 0	комплект	1	674204	9970	674204	9970	633033	24533	754636	Казахстан
					31201	3163	31201	3163	–	55899		
3	13 8601-0201-0117	Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м) НР = 0	комплект	1	547196	8049	547196	8049	517961	16890	609213	Казахстан
					21186	2556	21186	2556	–	45127		
4	15 8601-0201-0104	Гимнастический комплекс (для детей младших классов) НР = 0	комплект	1	398675	6565	398675	6565	370925	17422	449385	Казахстан
					21185	2078	21185	2078	–	33288		
5	21 8601-0215-0101	Вышка судейская (2,26x1,0x0,68) НР = 0	комплект	2	94140	357	188280	714	177764	8348	212358	Казахстан
					4901	90	9802	180	–	15730		
6	22 8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР = 0	комплект	1	81902	2774	81902	2774	71317	6555	95534	Казахстан
					7811	904	7811	904	–	7077		
7	23 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР = 0	комплект	2	99856	2096	199712	4192	177658	14426	231269	Казахстан
					8931	648	17862	1296	–	17131		
8	24 8601-0208-0202	Стойки для игры в теннис с сеткой НР = 0	комплект	1	97151	1389	97151	1389	89511	5222	110563	Казахстан
					6251	472	6251	472	–	8190		

9	32	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	41	55537	178	2277017	7298	2180790	94956	2561731	Казахстан
						2169	45	88929	1845	–	189758		
10	33	8601-0303-0206	Урна со вставкой НР = 0	шт.	21	23793	–	499653	–	499653	–	539625	Казахстан
						–	–	–	–	–	39972		
11	34	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 0	конструкция	2	159353	1137	318706	2274	265496	36548	383674	Казахстан
						25468	360	50936	720	–	28420		
		0.1 Лестничный сход											
12	38	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,1	1781,78	–	9087	–	–	6543	16880	
						1781,78	–	9087	–	–	1250		
13	42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2,5	759,32	31,34	1898	78	893	695	2800	
						370,6	15,21	927	38	–	207		
14	43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ НР = 72 %	м3	3,26	4205,45	1118,59	13710	3647	5649	3787	18897	

					1354,05	259,62	4414	846	–	1400	
15	44 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	18	2164,1	32,62	38954	587	23591	10807	53742
					820,85	13,04	14775	235	–	3981	
16	45 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,76	32378		24607		24607	–	26576 Казахстан
					–		–		–	1969	
17	50 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	1	7774,2	3770,98	7774	3771	231	3351	12015
					3772,64	881,4	3773	881	–	890	
18	51 222-301-0301	Лестничные площадки со ступенями	м2	6	13939		83634		83634	–	90325 Казахстан
					–		–		–	6691	

Итого	**6 264 646**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	291 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 204 434
- накладные расходы, тенге	253 231
в т.ч. зарплата, тенге	22 791
- сметная прибыль (8 %), тенге	464 048

Всего	**6 264 646**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	75 176
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126 796**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 466 618**
понижающий коэф. К=0,95	6143287,10
НДС (12 %)	737194,45
Итого	**6880481,55**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 22 от 05.10.2022 год

на Пандус ПМ-2 (л.с 7-1-6)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17,96	1781,78	–	32001	–	–	23041	59445
					1781,78	–	32001	–	–	4403	
2	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	16,37	846,95	–	13865	–	–	9982	25755
					846,95	–	13864	–	–	1908	
3	3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,625	5551,35	1788,3	3470	1118	1768	778	4588
					934,15	795,6	584	497	–	340	
4	4 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15, F100, W4 НР = 72 %	м3	0,968	31104,63	1179,68	30109	1142	23285	4290	37151
					5870,2	286,65	5682	277	–	2752	
5	5 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0932	917839,75	1422,75	85543	133	61125	17526	111315
					260568	607,47	24285	57	–	8246	

6	6 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	6,74	893,92	20,26	6025	137	3874	1464	8088
					298,92	2,86	2015	19	–	599	
7	7 1109-0304-0201										
		Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	3,9016	82846,06	24552,55	323232	95794	39888	160130	522031
					48070,1	8932,91	187550	34853	–	38669	
8	8 222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений - пандус Пм2	т	3,9016	700962		2734873		2734873	–	2953663 Казахстан
					–		–		–	218790	

9	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	117	94,51	2,66	11058	311	5137	4062	16330
					47,94	0,28	5609	33	–	1210	
10	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	117	161,96	3,77	18949	441	11949	4771	25618
					56,06	0,58	6559	68	–	1898	

Итого	**3 763 984**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	278 149
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 076
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 881 899
- накладные расходы, тенге	226 044
в т.ч. зарплата, тенге	20 344
- сметная прибыль (8 %), тенге	278 815
Всего	**3 763 984**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	45 168
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 183**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 885 335**

понижающий коэф. К=0,95	3691068,25
НДС (12 %)	442928,19
Итого	**4133996,44**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.

Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 23 от 05.10.2022 год

Корректирующая смета № 2 от 16.09.2022 год.

Наружное освещение; Покрытие дорожек, тротуаров, площадок; МАФ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Тротуар (брусчатка) тип I

1	1 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	-508,2	493,35	210,58	-250720	-107017	-125271	-54852	-330018
					36,27	63,67	-18432	-32357	–	-24446	

2 2 1127-0403-0204

Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	2541	40,99	10,04	104156	25512	78644	8644	121824
			–	3,15	–	8004	–	9024	

Итого	**-208 194**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-18 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-81 505
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-24 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-46 627
- накладные расходы, тенге	-46 208
в т.ч. зарплата, тенге	-4 159
- сметная прибыль (8 %), тенге	-15 422

Всего	**-208 194**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-2 498
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-4 214**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**-214 906**
понижающий коэф. К=0,95	-204160,70
НДС (12 %)	-24499,28
Итого	**-228659,98**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050340013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 24 от 05.10.2022 год

Корректирующая смета № 3 от 05.10.2022 год.

Наружное освещение; Покрытие дорожек, тротуаров, площадок; МАФ, пандус, видеонаблюдение, дренажные колодцы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Тротуар (брусчатка) тип I										
1	1	255-102-0602	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1139	2238		2549082		2549082	–	2753009	Казахстан

					–		–		–	203927	
	Раздел 2 Прочие работы										
2	2 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	9,36	813,79	–	7617	–	–	8226	17110
					813,79	–	7617	–	–	1267	
3	3 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	9,36	2164,1	32,62	20256	305	12267	8429	30980
					820,85	13,04	7683	122	–	2295	
4	4 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (новые 8 шт)	м3	0,26832	32378		8688		8688	–	9383 Казахстан
					–		–		–	695	
	Раздел 3 Спортплощадки (резиновое покрытие) тип III										
	3.1 Основание под спортивные покрытия										
5	5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	193	2030,39	208,75	391865	40289	346925	10315	434354
					24,1	25,39	4651	4900	–	32174	

6	6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	386	225	0,02	86850	8	86024	883	94752	
					2,12	–	818	–	–	7019		
7	7 1113-0301-0111	Поверхности . Огрунтовка применит. НР = 69 %	м2	193	52,28	2,66	10090	513	–	6645	18074	
					49,62	0,28	9577	54	–	1339		
8	8 261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана (расход 1м2=0,5 лт) К=0,500;	кг	96,5	3373		325495		325495	–	351535	Казахстан
					–		–		–	26040		
9	9 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 (расход 1 м2=0,125 лт)	т	0,02413	379074		9147		9147	–	9879	Казахстан
					–		–		–	732		

3.3 Детские площадки (б=20 мм)

10	10 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство (кзтр=1,6; кзтм=1,6; квэм=1,6) НР = 108 % ктрр1=1,6; ктрм1=1,6; кэкс1=1,6;	м2 покрытия	193	1166,11	40,91	225059	7896	–	237451	499511	
					1125,2	13,98	217164	2698	–	37001		
11	11 290-000-0001(пл)	Крошка резиновая фракции 2-3 мм К=19,500;	кг	3763,5	185,71		698920		698920	–	754834	Казахстан
					–		–		–	55914		
12	12 261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана К=4,800;	кг	926,4	3373		3124747		3124747	–	3374727	Казахстан
					–		–		–	249980		
13	13 261-201-0345	Пигмент тертый К=0,080;	кг	15,44	1894		29243		29243	–	31582	Казахстан
					–		–		–	2339		

Итого	**8 379 730**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	247 510
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 190 538
- накладные расходы, тенге	271 949
в т.ч. зарплата, тенге	24 475
- сметная прибыль (8 %), тенге	620 722
Всего	**8 379 730**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	100 557
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**169 606**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 649 893**
понижающий коэф. К=0,95	8217398,35
НДС (12 %)	986087,80
Итого	**9203486,15**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 25 от 05.10.2022 год

Корректирующая смета № 2 от 16.09.2022 год.

Наружное освещение; Покрытие дорожек, тротуаров, площадок; МАФ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	8601-0113-0104	Детский игровой комплекс. Установка НР = 0	комплект	3	28394	941	85182	2823	–	65520	162758	Казахстан

					27453	284	82359	852	–	12056		
2	2 590-000-0001(пл)	Детский спортивный комплекс 1,34*1,14*1,9	комплект	1	1062500		1062500		–	–	1062500	Казахстан
					–		–		1062500	–		
3	3 590-000-0002(пл)	Детский спортивный комплекс 1000*2000*2300	комплект	1	1223214		1223214		–	–	1223214	
					–		–		1223214	–		
4	4 590-000-0002(пл)	Детский игровой комплекс 3,225*0,55*2,70 м	комплект	1	1330357		1330357		–	–	1330357	Казахстан
					–		–		1330357	–		
5	5 8601-0101-0105	Карусель "Ромашка" НР = 0	комплект	1	375056	4315	375056	4315	360325	8664	414418	Казахстан
					10416	1369	10416	1369	–	30698		
6	6 8601-0203-0102	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м) НР = 0	комплект	1	348187	3851	348187	3851	331670	9922	386758	Казахстан
					12666	1222	12666	1222	–	28649		
7	7 8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" НР = 0	комплект	2	163116	1953	326232	3906	301102	17244	370954	Казахстан
					10612	593	21224	1186	–	27478		
8	9 8601-0302-0308	Скамья дворовая НР = 0	шт.	17	42687	178	725679	3026	685780	39372	826255	Казахстан
					2169	45	36873	765	–	61204		

9	10	8601-0605-0404										
		Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	5	102643	164	513215	820	453190	69910	629775	Казахстан
					11841	60	59205	300	–	46650		
10	11	8601-0602-0403										
		Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 0	секция	16	136298,53	596	2180776	9536	1788216	270064	2646907	Казахстан
					23939	163	383024	2608	–	196067		

Итого	**9 053 896**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	605 767
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 920 283
- оборудование, тенге	3 616 071
- накладные расходы, тенге	480 696
в т.ч. зарплата, тенге	43 263
- сметная прибыль (8 %), тенге	402 802
Всего	**9 053 896**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	65 254
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**110 062**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**9 229 212**
понижающий коэф. К=0,95	8767751,40
НДС (12 %)	1052130,17
Итого	**9819881,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.
Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 26 от 05.10.2022 год

Корректирующая смета № 3 от 05.10.2022 год.

Наружное освещение; Покрытие дорожек, тротуаров, площадок; МАФ, пандус, видеонаблюдение, дренажные колодцы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 0	конструкция	1	159353	1137	159353	1137	132748	18274	191837	
					25468	360	25468	360	–	14210		
2	2 8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 0	секция	51	136298,53	596	6951225	30396	5699940	860829	8437018	
					23939	163	1220889	8313	–	624964		
3	3 290-000-0005(пл)	Забор 3 D h=4 м	шт	1	8500000		8500000		8500000	–	9180000	
					–		–		–	680000		
4	4 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок (Детские игровые комплексы)	м3	1,2	19245		23094		23094	–	24942	Казахстан
					–		–		–	1848		
5	5 8601-0216-0301	Тренажерный комплекс канатный лаз применит. НР = 0	комплект	1	28033	7549	28033	7549	–	17292	48951	
					20484	2388	20484	2388	–	3626		

6	6 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок (тренажеры, канатный лаз)	м3	1,8	19245		34641		34641	–	37412	Казахстан
					–		–		–	2771		
7	7 590-000-0004(пл)	Канатный лаз	комплект	1	2232143		2232143		–	–	2232143	
					–		–		2232143	–		
8	8 8601-0216-0114	Установка тренажеров применит. НР = 0	комплект	4	10472	1970	41888	7880	–	27908	75380	
					8502	600	34008	2400	–	5584		
9	9 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок (тренажеры, канатный лаз)	м3	1,2	19245		23094		23094	–	24942	Казахстан
					–		–		–	1848		
10	10 590-000-0003(пл)	Тренажер Маятниковый	комплект	1	326592		326592		–	–	326592	
					–		–		326592	–		
11	11 590-000-0007(пл)	Тренажер брусья	комплект	1	356090		356090		–	–	356090	
					–		–		356090	–		
12	12 590-000-0008(пл)	Тренажер для спины наклонный	комплект	1	309713		309713		–	–	309713	
					–		–		309713	–		

13	13 590-000-0009(пл)	Тренажер упор отжим тройной	комплект	1	394070		394070		–	–	394070
					–		–		394070	–	
	Раздел 1 Лестничный сход										
14	14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14,9	1781,78	–	26549	–	–	18115	49317
					1781,78	–	26549	–	–	3653	
15	15 1101-0205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45	930,2	–	41859	–	–	30138	77757
					930,2	–	41859	–	–	5760	
16	16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	35,4	759,32	31,34	26880	1109	12651	9833	39650
					370,6	15,21	13119	538	–	2937	
17	17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ НР = 72 %	м3	4	4205,45	1118,59	16822	4474	6931	4647	23187
					1354,05	259,62	5416	1038	–	1718	

18	18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	14	2164,1	32,62	30297	457	18349	8406	41799
					820,85	13,04	11492	183	–	3096	
19	19 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,5908	32378		19129		19129	–	20659
					–		–		–	1530	
20	20 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	1	12968,29	87,51	12968	88	12306	440	14481
					575,19	36,2	575	36	–	1073	
21	21 290-000-0001(пл)	Ограждение лестниц	изделие	1	1178571		1178571		1178571	–	1272857
					–		–		–	94286	
22	22 1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка бетонными тротуарными плитками на клею б=30 мм применит. НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	72	4613,58	109,24	332178	7865	157028	123003	491595
					2323,4	49,33	167285	3552	–	36414	

23	23 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	1	7774,2	3770,98	7774	3771	231	3351	12015
					3772,64	881,4	3773	881	–	890	
24	24 222-301-0301	Лестничные площадки со ступенями	м2	6	13939		83634		83634	–	90325
					–		–		–	6691	
25	25 1101-0205-0302	Планировка вручную откосов (лестница) НР = 72 %	м3 грунта	200	1781,78	–	356356	–	–	256576	661967
					1781,78	–	356356	–	–	49035	
26	26 414-104-0602	Груны 2 группы (ручная). Разгрузка применит.	т	330	611		201630		–	–	217760
					–		–		–	16130	

Раздел 2 Прочие работы

2.1 Лестница металлическая

27	27 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 72 %	м2	37	407,32	–	15071	–	–	10851	27996
					407,32	–	15071	–	–	2074	

28	28 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	37	94,51	2,66	3497	98	1625	1284	5163
					47,94	0,28	1774	10	–	382	
29	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	37	161,96	3,77	5993	139	3779	1508	8101
					56,06	0,58	2074	21	–	600	

Итого	**24 693 719**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 946 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 963
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 907 751
- оборудование, тенге	3 618 608
- перевозка грузов, тенге	201 630
- накладные расходы, тенге	1 393 455
в т.ч. зарплата, тенге	125 411
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 561 120
Всего	**24 693 719**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	252 901
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**426 560**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**25 373 180**
понижающий коэф. К=0,95	24104521,00
НДС (12 %)	2892542,52
Итого	**26997063,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахметжанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 070540006980 Павлодарская область, г. Павлодар, Майры, 49/1 т.р 87182651839
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022г.

Дополнительное соглашение № 31 от 19.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 27 от 05.10.2022 год

Корректирующая смета № 3 от 05.10.2022 год.

Наружное освещение; Покрытие дорожек, тротуаров, площадок; МАФ, пандус, видеонаблюдение, дренажные колодцы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	44,9	1781,78	–	80002	–	–	57601	148611
					1781,78	–	80002	–	–	11008	
2	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	40,925	846,95	–	34661	–	–	24956	64386
					846,95	–	34661	–	–	4769	
3	3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,5625	5551,35	1788,3	8674	2794	4420	1946	11470
					934,15	795,6	1460	1243	–	850	
4	4 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15, F100, W4 НР = 72 %	м3	2,42	31104,63	1179,68	75273	2855	58212	10728	92881
					5870,2	286,65	14206	694	–	6880	
5	5 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,233	917839,75	1422,75	213857	332	152813	43815	278286
					260568	607,47	60712	142	–	20614	

6	6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	16,85	893,92	20,26	15063	341	9684	3661	20222	
					298,92	2,86	5037	48	–	1498		
7	7 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	4,005	82846,06	24552,55	331798	98333	40945	164374	535866	
					48070,1	8932,91	192521	35776	–	39694		
8	8 222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений - пандус Пм2	т	4,005	700962		2807353		2807353	–	3031941	Казахстан
					–		–		–	224588		

9	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	112,32	94,51	2,66	10615	299	4932	3900	15676
					47,94	0,28	5385	31	–	1161	
10	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	112,32	161,96	3,77	18191	423	11471	4581	24594
					56,06	0,58	6297	65	–	1822	

Итого	**4 223 933**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	400 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 999
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 089 830
- накладные расходы, тенге	315 562
в т.ч. зарплата, тенге	28 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	312 884
Всего	**4 223 933**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	50 687
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**85 492**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 360 112**

понижающий коэф. К=0,95	4142106,28
НДС (12 %)	497052,75
Итого	**4639159,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН/ИИН 110940004909

Эксперт _____ **Черкашин А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 070540006980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора _____ **Ахмеджанова Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTR PROJEKT"

БИН/ИИН 070340003959

Эксперт _____ **Маратов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)