Форма 2В

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "БК-Бетон"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **11-2022 Строительство административного здания завода ЖБИ по улице Узкоколейная 56, в городе Костанай,Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство административного здания завода ЖБИ по улице Узкоколейная 56, в городе Костанай,Костанайской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4** от 22.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за **Август 2022** (месяц, год) на **02-01-01 строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,73	4816,30	0,00	13148,00	0,00		9467,00	24424,00	
						4816,30	0,00	13148,00	0,00		1809,00		
2	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	26,35	126,83	0,00	3342,00	0,00		2406,00	6208,00	
						126,83	0,00	3342,00	0,00		460,00		
3	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,65	1184,71	0,00	5509,00	0,00		3966,00	10233,00	
						1184,71	0,00	5509,00	0,00		758,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					21999,00	0,00	0,00	15839,00	40865,00	
								21999,00	0,00	0,00	3027,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
4	6	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	142	603,15	0,00	85647,00	0,00		101064,00	201648,00	
						603,15	0,00	85647,00	0,00		14937,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					85647,00	0,00	0,00	101064,00	201648,00	
								85647,00	0,00	0,00	14937,00		
			Раздел 3: Стены										
5	7	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	172	13917,64	0,00	2393834,00	0,00		2226267,00	4989708,00	
						13917,64	0,00	2393834,00	0,00		369607,00		
6	8	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		68	257,58	0,00	17515,00	0,00		20668,00	41238,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	8	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	68	257,58 257,58	0,00 0,00	17515,00 17515,00	0,00 0,00		20668,00 3055,00	41238,00	
			Итого по разделу 3: Стены					**2411349,00** **2411349,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2346935,00** **372662,00**	**5030946,00**	
			Раздел 4: Перекрытие										
7	9	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	1381,11 1381,11	0,00 0,00	38671,00 38671,00	0,00 0,00		45632,00 6744,00	91047,00	
8	10	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	14	1150,81 1150,81	0,00 0,00	16111,00 16111,00	0,00 0,00		19011,00 2810,00	37932,00	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					**54782,00** **54782,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**64643,00** **9554,00**	**128979,00**	
			Раздел 5: Кровля										
9	11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м^3 древесины в конструкции	6,2	35866,70 35866,70	0,00 0,00	222374,00 222374,00	0,00 0,00		200136,00 33801,00	456311,00	
10	12	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м^2 кровли	173	215,57 215,57	0,00 0,00	37294,00 37294,00	0,00 0,00		34309,00 5728,00	77331,00	
11	13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Короб из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2	15,3	1023,98 1023,98	0,00 0,00	15667,00 15667,00	0,00 0,00		14414,00 2406,00	32487,00	
			Итого по разделу 5: Кровля					**275335,00** **275335,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**248859,00** **41935,00**	**566129,00**	
			Раздел 6: Фасад										
12	14	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м^2	470	574,34 574,34	0,00 0,00	269940,00 269940,00	0,00 0,00		215951,00 38869,00	524760,00	
			Итого по разделу 6: Фасад					**269940,00** **269940,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**215951,00** **38869,00**	**524760,00**	
			Раздел 7: Проемы										
13	15	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	55	1422,91 1422,91	0,00 0,00	78260,00 78260,00	0,00 0,00		70434,00 11895,00	160589,00	
14	16	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	7	3505,97 3505,97	0,00 0,00	24542,00 24542,00	0,00 0,00		16934,00 3318,00	44794,00	
15	17	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	32	1699,65 1699,65	0,00 0,00	54389,00 54389,00	0,00 0,00		48950,00 8267,00	111606,00	
16	18	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		10	1480,62	0,00	14806,00	0,00		13326,00	30383,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1480,62	0,00	14806,00	0,00		2251,00		
			Итого по разделу 7: Проемы					171997,00	0,00	0,00	149644,00	347372,00	
								171997,00	0,00	0,00	25731,00		
			Раздел 8: Полы										
17	19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	260	490,80	0,00	127608,00	0,00		119951,00	267363,00	
						490,80	0,00	127608,00	0,00		19804,00		
18	20	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	272	2256,80	0,00	613850,00	0,00		577018,00	1286139,00	
						2256,80	0,00	613850,00	0,00		95271,00		
			Итого по разделу 8: Полы					741458,00	0,00	0,00	696969,00	1553502,00	
								741458,00	0,00	0,00	115075,00		
			Раздел 9: Отделочные работы										
19	21	1115-0108-2001 РСНБ РК 2022	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	254	751,20	0,00	190805,00	0,00		152644,00	370924,00	
						751,20	0,00	190805,00	0,00		27475,00		
20	22	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	643	542,81	0,00	349027,00	0,00		279223,00	678507,00	
						542,81	0,00	349027,00	0,00		50257,00		
21	23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	642	667,08	0,00	428265,00	0,00		342610,00	832546,00	
						667,08	0,00	428265,00	0,00		61671,00		
			Итого по разделу 9:					968097,00	0,00	0,00	774477,00	1881977,00	
								968097,00	0,00	0,00	139403,00		
			Раздел 10: Электромонтажные работы										
22	24	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	575	292,25	0,00	168044,00	0,00		120992,00	312157,00	
						292,25	0,00	168044,00	0,00		23121,00		
23	25	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	21	1050,15	0,00	22053,00	0,00		15878,00	40966,00	
						1050,15	0,00	22053,00	0,00		3035,00		
24	26	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	27	381,77	0,00	10308,00	0,00		7421,00	19147,00	
						381,77	0,00	10308,00	0,00		1418,00		
25	27	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	35	381,77	0,00	13362,00	0,00		9620,00	24821,00	
						381,77	0,00	13362,00	0,00		1839,00		
			Итого по разделу 10: Электромонтажные работы					213767,00	0,00	0,00	153911,00	397091,00	
								213767,00	0,00	0,00	29413,00		
			Раздел 11: отопление										
26	28	1116-0501-0504 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	220	808,88	0,00	177954,00	0,00		174394,00	380537,00	
						808,88	0,00	177954,00	0,00		28189,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	29	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	22,15	968,44	0,00	21645,00	0,00		21212,00	46285,00	
						968,44	0,00	21645,00	0,00		3428,00		
			Итого по разделу 11: отопление					199599,00	0,00	0,00	195606,00	426822,00	
								199599,00	0,00	0,00	31617,00		
			ИТОГО по акту	тенге				11 100 091					
			НДС 12%	тенге				1 332 011					
			ИТОГО с НДС	тенге				12 432 102					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карген-Сервис 2006" БИН 060940002425
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдулин Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"Костанай Гео Прозем"

Принял (Заказчик)

ТОО "БК-Бетон" БИН 180940018931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ким Р.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Кемешев Н.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)