Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательнаяшкола №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"
Отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"Павлодарская область, г. Павлодар, Максима Горького, 33

СПРАВКА №2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		31	25.03.2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы отопления в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"	78 198 830,02	69 820 383,95							8 378 446,07	
в т.ч. за месяц август	46 904 864,21									
Аванс 30%	14 071 459,26									
Резерв- 5%	2 345 243,21	2 093 967,15							251 276,06	2 345 243,21
К оплате	**30 488 161,74**	27 221 572,98							3 266 588,76	**30 488 161,74**
К оплате	***(тридцать миллионов четыресто восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят одна тенге)*** 74 тиын									

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара" отдела образования города Павлодара , управления образования Павлодарской области
БИН 970140001130
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.о. руководителя _____ **Темиргалинова А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН/ИИН091040019633
Директор _____ **Садык А.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

аказчик: КГУ "Средняя общеобразовательнаяшкола №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"
тдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
ИН 970140001130 Павлодарская область, г. Павлодар, Максима Горького, 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
ИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : Капитальный ремонт системы отопления в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"
(наименование, адрес)

бъект : Капитальный ремонт системы отопления в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"
(наименование)

оговор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022 г.

Акт № 3
приемки выполненных работ от 22.08.2022 г.
(Локальная смета 2-1-1)
на Ремонтные работы.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	6	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,2344	97		120		–	–	130	
						–		–		–	10		

2	7 4102-0101-1013	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км	т	1,2344	419		517		–	–	560
					–		–		–	41	
	Раздел 2 Отопление										
3	8 1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	40	6518,48	115,75	260739	4630	195113	44978	330174
					1524,9	36,83	60996	1473	–	24457	
4	9 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	170	4347,44	85,23	739065	14489	537481	138300	947553
					1100,55	29,35	187094	4989	–	70189	
5	10 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	3494,36	58,54	174718	2927	122001	36591	228214
					995,8	20,62	49790	1031	–	16905	

6	11 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	167	2942,29	48,78	491363	8146	343028	103057	641974
					839,46	17,64	140189	2946	–	47554	
7	12 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	224	2241,63	22,46	502125	5031	398017	72719	620832
					442,31	8,58	99077	1922	–	45988	
8	13 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	157	2067,85	22,45	324652	3525	251685	50968	405671
					442,31	8,58	69442	1347	–	30050	
9	14 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	195	1330,32	22,46	259413	4380	168783	63305	348533
					442,31	8,58	86250	1674	–	25817	

10	15 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	377	1697,01	22,46	639803	8466	464556	122388	823161
					442,31	8,58	166750	3234	–	60973	
11	16 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	171	1585,78	22,46	271169	3840	191694	55513	352817
					442,31	8,58	75635	1467	–	26135	
12	17 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	38	1195,05	19,26	45412	732	16598	20399	71071
					739	6,58	28082	250	–	5265	
13	19 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	38	486,63	–	18492	–	11177	5267	25659
					192,5	–	7315	–	–	1901	
14	20 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	114	667,58	2,72	76104	310	7724	49069	135187
					597,11	0,71	68070	81	–	10014	

15	21 2304-1009-0101	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	55	57613	3168715	3168715	–	3422212	Казахстан
					–	–	–	253497		
16	22 2304-1009-0102	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	62048	124096	124096	–	134024	Казахстан
					–	–	–	9928		
17	23 2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	75133	75133	75133	–	81144	Казахстан
					–	–	–	6011		

18	24 2304-1009-0203	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,6 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	106770		106770		106770	–	115312	Казахстан
					–		–		–	8542		
19	28 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	8	780,75	2,75	6246	22	848	3875	10931	
					672	0,75	5376	6	–	810		
20	29 2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	86590		86590		86590	–	93517	Казахстан
					–		–		–	6927		

21	30 2304-1009-0105	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмако 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	91866		91866		91866	–	99215	Казахстан
					–		–		–	7349		
22	31 2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	41112		164448		164448	–	177604	Казахстан
					–		–		–	13156		
23	32 2304-1006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	45796		91592		91592	–	98919	Казахстан
					–		–		–	7327		
24	44 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	306	90,13	2,99	27581	914	11405	11061	41733	
					49,88	0,33	15262	100	–	3091		

25	45 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	306	156,46	4,23	47878	1294	28745	12987	65734	
					58,3	0,65	17839	198	–	4869		
26	46 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	2423	676,51	84,13	1639193	203835	644577	639963	2461488	
					326,36	40,47	790781	98056	–	182332		
27	47 2111-0403-0326	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	22	2475		54450		54450	–	58806	Казахстан
					–		–		–	4356		

28	48 2111-0403-0319									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	275	798	219450	219450	–	237006	Казахстан
					–	–	–	17556		
29	49 2111-0403-0612									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	183,7	3329	611537	611537	–	660460	Казахстан
					–	–	–	48923		

30	50 2111-0403-0609									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	246,4	2463	606883	606883	–	655434	Казахстан
					–	–	–	48551		
31	51 2111-0403-0607									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	863,5	2090	1804715	1804715	–	1949092	Казахстан
					–	–	–	144377		

32	52 2111-0403-0604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	1074,7	2057		2210658		2210658	–	2387511	Казахстан
					–		–		–	176853	
33	53 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4901	96,44	1,33	472645	6524	3275	333249	870366
					94,44	–	462846	–	–	64472	
34	54 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	260	97,28	1,33	25293	346	393	17679	46410
					94,44	–	24554	–	–	3438	

Раздел 3 БТП

35	55 1118-0801-0102	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка НР = 72 %	узел	2	85150	1577,5	170300	3155	132594	25672	211650	Казахстан
					17275,5	552,5	34551	1105	–	15678		
36	56 5104-0201-0612(об)	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-250/500_Зк2-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	6699916		6699916		–	–	6699916	Казахстан
					–		–		6699916	–		
37	57 5810-1000-1000(пл)(об)	БТП	шт	1	5052485,71		5052486		–	–	5052486	Казахстан
					–		–		5052486	–		
38	58 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	641	34	641	34	16	437	1164	
					591	16	591	16	–	86		

39	59 2307-0502-0105	Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, дивлазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм x 132 мм x 95 мм, типа Взлет	шт.	1	79554	79554	79554	–	85918	Казахстан
					–	–	–	6364		
40	60 2307-0502-0427	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	1	250332	250332	250332	–	270359	Казахстан
					–	–	–	20027		
41	61 2910-2000-1000(пл)	пара термопреобразователей взлет ТПС	шт	2	16250	32500	32500	–	35100	Казахстан
					–	–	–	2600		
42	62 2920-3000-4000(пл)	GPRS модем	шт	1	44642,86	44643	44643	–	48214	Казахстан
					–	–	–	3571		

Раздел 4 Распределительный коллектор от БТП

43	63 1118-0601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	22027,5	255	44055	510	23112	14826	63591
					10216,5	79	20433	158	–	4710	
44	64 1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	6518,33	115,67	19555	347	14633	3373	24762
					1525	36,67	4575	110	–	1834	
45	65 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	4347,25	85,13	34778	681	25293	6508	44589
					1100,5	29,38	8804	235	–	3303	
46	66 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	2942,5	48,88	23540	391	16433	4938	30756
					839,5	17,75	6716	142	–	2278	

47	67 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	1697	22,5	6788	90	4929	1298	8733	
					442,25	8,5	1769	34	–	647		
48	68 1118-1001-0108	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	70779,5	906	141559	1812	128630	8394	161949	
					5558,5	271	11117	542	–	11996		
49	69 2304-0902-0902	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6854		13708		13708	–	14805	Казахстан
					–		–		–	1097		
50	70 2304-0902-0910	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 125 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	77001		154002		154002	–	166322	Казахстан
					–		–		–	12320		

51	71 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1526		6104		6104	–	6592	Казахстан
					–		–		–	488		
52	72 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	14	2535,43	–	35496	–	30732	3430	42040	
					340,29	–	4764	–	–	3114		
53	73 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	12	2224,33	–	26692	–	21327	3863	32999	
					447,08	–	5365	–	–	2444		
54	74 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	12,6	90	2,94	1134	37	469	455	1716	
					49,84	0,32	628	4	–	127		
55	75 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	6,3	128,1	3,81	807	24	645	102	982	
					21,9	0,48	138	3	–	73		

56	76 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	27,4	676,5	84,12	18536	2305	7289	7237	27835
					326,35	40,47	8942	1109	–	2062	
57	77 2111-0403-0328	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	3,74	2785		10416		10416	–	11249 Казахстан
					–		–		–	833	

58	78 2111-0403-0326	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	2475	10890	10890	–	11761	Казахстан
					–	–	–	871		
59	79 2111-0403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	8,8	1000	8800	8800	–	9504	Казахстан
					–	–	–	704		

60	80 2111-0403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	8,8	629	5535	5535	–	5978	Казахстан
					–	–	–	443		
61	81 2111-0403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	292	1285	1285	–	1388	Казахстан
					–	–	–	103		
62	82 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537	1611	1611	–	1740	Казахстан

					–		–		–	129	
	Раздел 5 Распределительный коллектор № 2 (тепловой узел)										
63	83 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	20391,5	255	40783	510	19840	14826	60058
					10216,5	79	20433	158	–	4449	
64	84 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	4347,25	85,25	17389	341	12646	3254	22294
					1100,5	29,25	4402	117	–	1651	
65	85 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	3494,5	58,75	13978	235	9760	2927	18257
					995,75	20,5	3983	82	–	1352	
66	86 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	1931	48,75	7724	195	4171	2468	11007
					839,5	17,5	3358	70	–	815	

67	87 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	2068	22,5	8272	90	6413	1298	10336
					442,25	8,5	1769	34	–	766	
68	88 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	1697	22,5	6788	90	4929	1298	8733
					442,25	8,5	1769	34	–	647	
69	89 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	39437,5	463,5	78875	927	74034	3015	88441
					1957	137	3914	274	–	6551	
70	90 2304-0902-0902	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, T от -30 °C до 200 °C, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6854		13708		13708	–	14805 Казахстан
					–		–		–	1097	

71	91 2304-0902-0908	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, T от -30 °C до 200 °C, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	33658		100974		100974	–	109052	Казахстан
					–		–		–	8078		
72	92 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1526		6104		6104	–	6592	Казахстан
					–		–		–	488		
73	93 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	14	2535,43	–	35496	–	30732	3430	42040	
					340,29	–	4764	–	–	3114		
74	94 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	12	2224,33	–	26692	–	21327	3863	32999	
					447,08	–	5365	–	–	2444		
75	95 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	10,1	90,2	2,97	911	30	377	366	1379	
					49,9	0,4	504	4	–	102		

76	96 1113-0301-1421										
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	5,5	128,18	3,82	705	21	564	89	858
					21,82	0,55	120	3	–	64	
77	97 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	27,4	676,5	84,12	18536	2305	7289	7237	27835
					326,35	40,47	8942	1109	–	2062	
78	98 2111-0403-0323										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	3,74	1512		5655		5655	–	6107 Казахстан
					–		–		–	452	

79	99 2111-0403-0321									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	1000	4400	4400	–	4752	Казахстан
					–	–	–	352		
80	100 2111-0403-0319									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	798	3511	3511	–	3792	Казахстан
					–	–	–	281		

81	101 2111-0403-0315								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	629	2768	2768	–	2989	Казахстан
				–	–	–	221		
82	102 2111-0403-0312								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	421	1852	1852	–	2000	Казахстан
				–	–	–	148		

83	103 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	370	1628	1628	–	1758	Казахстан
					–	–	–	130		
84	104 2111-0403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	292	1285	1285	–	1388	Казахстан
					–	–	–	103		
85	105 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, пленки, хомуты/	кг	2	537	1074	1074	–	1160	Казахстан

					–		–		–	86	
	Раздел 6 Распределительный коллектор № 3 (тепловой узел)										
86	106 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспредел ительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	20391,5	255	40783	510	19840	14826	60058
					10216,5	79	20433	158	–	4449	
87	107 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопрово да	4	4347,25	85,25	17389	341	12646	3254	22294
					1100,5	29,25	4402	117	–	1651	
88	108 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопрово да	4	3494,5	58,75	13978	235	9760	2927	18257
					995,75	20,5	3983	82	–	1352	
89	109 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопрово да	4	2942,25	48,75	11769	195	8216	2468	15376
					839,5	17,5	3358	70	–	1139	

90	110 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	2067,75	22,5	16542	180	12824	2596	20669	
					442,25	8,5	3538	68	–	1531		
91	111 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	1330,25	22,5	5321	90	3462	1298	7149	
					442,25	8,5	1769	34	–	530		
92	112 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	39437,5	463,5	78875	927	74034	3015	88441	
					1957	137	3914	274	–	6551		
93	113 2304-0902-0902	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6854		13708		13708	–	14805	Казахстан
					–		–		–	1097		

94	114 2304-0902-0908	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	33658		100974		100974	–	109052	Казахстан
					–		–		–	8078		
95	115 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1526		6104		6104	–	6592	Казахстан
					–		–		–	488		
96	116 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	14	2535,43	–	35496	–	30732	3430	42040	
					340,29	–	4764	–	–	3114		
97	117 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	12	2224,33	–	26692	–	21327	3863	32999	
					447,08	–	5365	–	–	2444		
98	118 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	10,1	90,2	2,97	911	30	377	366	1379	
					49,9	0,4	504	4	–	102		

99	119 1113-0301-1421										
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	5,5	128,18	3,82	705	21	564	89	858
					21,82	0,55	120	3	–	64	
00	120 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	31,8	676,51	84,12	21513	2675	8460	8399	32305
					326,35	40,47	10378	1287	–	2393	
101	121 2111-0403-0323										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	3,74	1512		5655		5655	–	6107 Казахстан
					–		–		–	452	

02	122 2111-0403-0321									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	5,94	1000	5940	5940	–	6415	Казахстан
					–	–	–	475		
103	123 2111-0403-0319									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	7,7	798	6145	6145	–	6637	Казахстан
					–	–	–	492		

104	124 2111-0403-0315									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	629	2768	2768	–	2989	Казахстан
					–	–	–	221		
105	125 2111-0403-0310									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	8,8	370	3256	3256	–	3516	Казахстан
					–	–	–	260		

		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	314	1382	1382	–	1493	Казахстан
					–	–	–	111		
107	127 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537	1074	1074	–	1160	Казахстан
					–	–	–	86		

Итого	**32 651 775**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 585 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	288 745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 523 774
- оборудование, тенге	11 752 402
- перевозка грузов, тенге	637
- накладные расходы, тенге	1 952 503
в т.ч. зарплата, тенге	175 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 548 099
Всего	**32 651 775**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**417 988**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**33 069 763**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**34 723 251**
понижающий коэф. К=0,95	32987088,45
НДС (12 %)	3958450,61
Итого	**36945539,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН/ИИН091040019633

Директор _____ **Садық А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара" отдела образования города Павлодара , управления образования Павлодарской области
БИН 970140001130

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Темиргалинова А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц."
БИН/ИИН 04024000189

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательнаяшкола №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"
Отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970140001130 Павлодарская область, г. Павлодар, Максима Горького, 33

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазБвроСтрой"
ВИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы отопления в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022 г.

Акт № 4

приемки выполненных работ от 22.08.2022 г.

на Ремонтные работы (Корректирующая смета №1 от 01.08.2022 г.)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Отопление

1	1 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	263	2293		603059		603059	–	651304	Казахстан
					–		–		–	48245		
2	2 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	78	310,71	0,67	24235	52	629	16977	44509	
					301,97	0,32	23554	25	–	3297		
3	3 2304-0902-3204	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	78	1603		125034		125034	–	135037	Казахстан
					–		–		–	10003		

Итого	**830 850**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 554
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25
- материалы, изделия и конструкции, тенге	728 722
- накладные расходы, тенге	16 977
в т.ч. зарплата, тенге	1 528
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 545

Всего	**830 850**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 617**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**847 467**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**889 840**
понижающий коэф. К=0,95	845348,00
НДС (12 %)	101441,76
Итого	**946789,76**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН/ИИН091040019633

Директор _____ **Садық А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара" отдела образования города Павлодара , управления образования Павлодарской области
БИН 970140001130

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Темиргалинова А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц."
БИН/ИИН 04024000189

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательнаяшкола №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"
отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
ИН 970140001130 Павлодарская область, г. Павлодар, Максима Горького, 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
ИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы отопления в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 22.08.2022 г.

на Ремонтные работы (Корректирующая смета №2 от 22.08.2022 г.)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	1	2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18151		72604		72604	–	78412	Казахстан

					–	–	–	5808		
2	2 2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15712	15712	15712	–	16969	Казахстан
					–	–	–	1257		
3	3 2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12776	38328	38328	–	41394	Казахстан
					–	–	–	3066		
4	4 2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11535	23070	23070	–	24916	Казахстан
					–	–	–	1846		
5	5 2304-0902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	38951	155804	155804	–	168268	Казахстан
					–	–	–	12464		
6	6 2304-0902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	27632	110528	110528	–	119370	Казахстан
					–	–	–	8842		

7	7 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	3,622	1194,92	19,05	4328	69	1582	1945	6775
					739,09	6,63	2677	24	–	502	
8	8 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	25	2293		57325		57325	–	61911 Казахстан
					–		–		–	4586	
9	9 1146-0301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм НР = 72 %	отверстие	608	1395,96	595,98	848744	362353	7676	522114	1480527
					787,36	405,33	478715	246443	–	109669	

10	10 1146-0301-0220										
		Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 40 мм НР = 72 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	отверстие	608	41,74	16,7	25377	10156	576	15646	44305
					24,09	11,65	14645	7086	–	3282	
11	11 1219-0101-0401										
		Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	608	956,13	1,07	581328	651	62251	373504	1031219
					852,67	0,54	518426	330	–	76387	

12	12 1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (гильзы) НР = 72 %	т конструкций	0,152	179500	11276,32	27284	1714	768	18030	48939	
					163171,05	1572,37	24802	239	–	3625		
13	13 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,152	310710		47228		47228	–	51006	Казахстан
					–		–		–	3778		

Раздел 2 Отделочные и востановительные работы

2.1 Отделочные работы после снятия радиаторов

14	14 1212-0104-0501	Очистка вручную стен в местах снятия радиаторов (примен) НР = 72 %	м2	938	161,45	–	151436	–	–	109034	281308
					161,45	–	151436	–	–	20838	

15	15 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,682	1182,24	71,43	154497	9334	44080	78206	251319
					773,5	57,67	101083	7536	–	18616	
16	16 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	938	1350,05	26,46	1266347	24821	327764	671818	2093218
					974,16	20,6	913762	19319	–	155053	
17	17 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	938	318,67	0,75	298913	706	76954	159551	495141
					235,88	0,37	221253	345	–	36677	

18	18 1115-0405-0112									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	938	153,06	0,31	143572	293	27065	83776	245536
					123,9	0,15	116214	141	–	18188	
	2.2 Отделочные работы востановительные после пробивки отверстий										
19	19 1211-0101-0109										
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	431	1350,05	26,46	581872	11405	150604	308693	961810
					974,16	20,6	419863	8877	–	71245	
20	20 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	431	318,67	0,75	137347	324	35360	73312	227512
					235,88	0,37	101663	159	–	16853	

21	21 1115-0405-0112									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	431	153,06	0,31	65969	134	12436	38494	112820
					123,9	0,15	53399	65	–	8357	
22	22 1110-0404-0101									
		Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (короба для труб) НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	21	2239,52	14,14	47030	297	27003	14286	66221
					939,52	5,33	19730	112	–	4905	

Итого	**7 908 896**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 137 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	422 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	290 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 294 718
- накладные расходы, тенге	2 468 409
в т.ч. зарплата, тенге	222 157
- сметная прибыль (8 %), тенге	585 844
Всего	**7 908 896**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**158 178**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**8 067 074**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 470 428**
понижающий коэф. К=0,95	8046906,60
НДС (12 %)	965628,79
Итого	**9012535,39**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН/ИИН091040019633

Директор _____ **Садык А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара" отдела образования города Павлодара , управления образования Павлодарской области
БИН 970140001130

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Темиргалинова А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц."
БИН/ИИН 040240001189

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)