Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **1 этажный 2 квартирный арендный жилой дом в пос. Новостепановка**
наименование, адрес

Объект **Инженерные сети**

Договор подряда номер **03-3/244** дата **10.10.2012 г.**

Номер документа	Дата составления
1	27.11.2012 г.

Отчетный период	
с	по
01.11.2012	30.11.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтаж								
1	1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				опора	506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	2	30-19-104	Стоимость опор	1	20600		20600				
				шт							
3	3	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,35	245,44	3,82	577	9	108	0,21	0
				м2	37,35	1,44	88	3	118	0,01	0
4	4	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,07	7259,41	4310,78	508	302	288	16,1	1
				1км	2745	1169,46	192	82	105	4,45	0
5	5	8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	0,5	23,2	2,1	12	1	8	0,1	0
				м	16,5	0,3	8	0	95	0	0
6	6	33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
				комплект	616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С прайс лист	Разрядник вентильный Р -05У1	3	2280,61		6842				
				шт							
8	8	33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	5,2	53,87	12,24	280	64	172	18	94
				м шин	29,25	2,25	152	12	105	0,01	0
9	9	10-898-15	Защита кабеля уголком	5	161,7	72,8	809	364	334	0,27	1
				м	42,8	18	214	90	110	0,1	1
10	10	8-88-3	Конструкции металлические	0,025	102170	1870	2554	47	203	52	1
				т	8280	270,01	207	7	95	1,57	0
11	11	34-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,025	9752,34	3974,44	244	99	116	22,93	1
				т	3660,75	1514,25	92	38	90	7,4	0
12	12	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100	26,4	3,1	2640	310	1862	0,11	11
				м	19,1	0,5	1910	50	95	0	0
13	13	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100	36,7	27,8	3670	2780	1491	0,06	6
				м	8,8	6,9	880	690	95	0,04	4
14	14	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,008	229995,38	0	1840	0	242	175	1
				кан.-км	27450	0	220	0	110	0	0
15	15	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	8	27,7	2,1	222	17	154	0,1	1
				м	19,7	0,5	158	4	95	0	0
16	16	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	12	73,1	20,8	877	250	317	0,14	2
				м	23,4	4,4	281	53	95	0,03	0
17	17	8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
				шт	844	317	1688	634	95	1,84	4
			Итого по разделу: Монтаж				55239		11199		
			Раздел: Материалы								
18	18	16-7-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,0048	328600		1564				
				т							
19	19	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,0001	491800		49				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	16-1-486	Кабели силовые с алюми. аыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,12	205600		24672				
				1000м							
21	21	С цена	Муфта концевая гек 1 КиТ -4-16\50 -ВЛ-М	2	4893,51		9787				
				шт							
22	22	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0082	44300		364				
				т							
23	23	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0241	47200		1138				
				т							
24	24	С прайс лист	Зажим ПА-1	18	63,28		1139				
				шт							
25	25	С прайс лист	Зажим ПС-1	1	208,82		209				
				шт							
26	26	С прайс лист	Зажим аппаратный А1А-16	4	289,11		1156				
				шт							
27	27	С прайс лист	Изолятор ТФ 20-01	8	98,87		791				
				шт							
28	28	С прайс лист	Колпачок К-5	4	17,8		71				
				шт							
29	29	С прайс лист	Крюк КН 22	4	208,82		835				
				шт							
			Итого по разделу: Материалы				41775		0		
			Раздел: Строительные работы								
30	30	1-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	0,1	139185,82	104985,82	13919	10499	5079	239	24
				км	34200	18159,3	3420	1816	97	77,51	8
31	31	1-39-6	Исключить на каждые 0,2 м изменения глубины траншеи до глубины 0,8 м	0,1	-74350,8	-40150,8	-7435	-4015	-3997	-240	-24
				км	-34200	-7005,6	-3420	-701	97	-27,6	-3
32	32	30-8-92	Песок природный	4	593		2372				
				м3							
			Итого по разделу: Строительные работы				8856		1082		
			ИТОГО:				105 871		12281		
			в том числе оборудование				6 842				
			Накладные расходы :				12 281				
			Итого с накладными				118 152				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6 679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми г. предвиденными затратами				124 831				
			Итого с временными, 1,1 %				126 128				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,73 %			3 257	129 385				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			477	129 862				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			1 193	131 055				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				273 609				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5 472				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				279 081				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				33 490				
			Итого с НДС				312 571				

ПРИНЯЛ _____ _____ **Жаксыгали Е.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____ **Жалимбетов Е.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Технадзор _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ташанов Р.К.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **1 этажный 2 квартирный арендный жилой дом в пос. Новостепановка**
наименование, адрес

Объект **Наружние сети канализации**

Договор подряда номер **03-3/244** дата **10.10.2012 г.**

Номер документа	Дата составления
2	26.11.2012

Отчетный период с	по
01.11.2012	30.11.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружная канализация								
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	186	27,84	26,18	5177	4869	1599	0,01	2
				м3	1,66	7,2	309	1339	97	0,03	5
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	262,72	0	1576	0	1781	1,54	9
				м3	262,72	0	1576	0	113	0	0
3	3	1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	4	218,93	0	876	0	990	1,54	6
				м3	218,93	0	876	0	113	0	0
4	4	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	198	9,24	9,24	1830	1830	576	0	0
				м3	0	3	0	594	97	0,01	2
5	5	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	187	9,24	9,24	1729	1729	544	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	3	0	561	97	0,01	2
6	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	140,25	6,48	6,48	909	909	286	0	0
				м3	0	2,1	0	295	97	0,01	1
7	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	46,75	134,1	0	6269	0	7084	0,97	45
				м3	134,1	0	6269	0	113	0	0
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	187	21,55	4,52	4029	845	3089	0,11	20
				м3	17,03	0	3185	0	97	0	0
9	9	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	32,54	30,98	293	279	92	0,01	0
				м3	1,53	9,01	14	81	97	0,03	0
10	10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,54	45		834		167	0,19	4
				т			167		100		
11	11	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9	3,07	2,66	28	24	12	0	0
				м3	0,39	0,93	4	8	97	0	0
12	12	1-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	67,5	89,47	57,94	6039	3911	2314	0,11	8
				м2	15,64	19,7	1056	1330	97	0,07	5
13	13	23-1-1	Устройство гравийно-песчаной подсыпки толщ 150 мм под трубопроводы	3	936,5	152,52	2810	458	822	1,02	3
				м3	153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
14	14	22-1-2	Укладка стеклопластиковых труб диаметром 150 мм при помощи муфт	0,045	61406,65	2029,45	2763	91	3178	314	14
				км	53550	767,25	2410	35	130	3,75	0
15	15	8-5-3	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 1, d-150 мм	45,36	1830		83009				
				м							
16	16	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,13	8934,68	2308,84	19031	4918	8724	13,87	30
				м3	2286	864,68	4869	1842	130	4,22	9
17	17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,56	24600		13776				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	2660		372				
				м3							
19	19	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,66	3920		10427				
				м							
20	20	8-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	0,06	7349,25	296,6	441	18	73	5,95	0
				м3	915,75	110,25	55	7	118	0,54	0
21	21	С цена	Люк полимерный композитный тип Л	2	2372,99	0	4746	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
22	22	2-1-267	Стоимость металлической стремянки	0,0277	133700		3701				
				т							
23	23	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	1,08	1143,41	0	1235	0	634	2,99	3
				м3	477	0	515	0	123	0	0
24	24	11-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,54	7254,61	0	3917	0	377	3,66	2
				м3	567	0	306	0	123	0	0
25	25	23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3704,93	83,18	3705	83	3726	16,84	17
				врезка	2835	31,5	2835	32	130	0,15	0
			Итого по разделу: Наружная канализация				226242		36068		
			ИТОГО:				226 242		36 068		
			в том числе оборудование				0				
			Накладные расходы :				36 068				
			Итого с накладными				262 310				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15 739				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				278 049				
			Итого с временными, 1,1 %				281 107				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,73 %			7 674	288 781				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			1 124	289 906				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			2 811	292 717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**611 118**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**12 222**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**623 340**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**74 801**				
			Итого с НДС				**698 141**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жаксыгали Е.** (расшифровка подписи

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жалимбетов Е.** (расшифровка подписи

Технадзор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **1 этажный 2 квартирный арендный жилой дом в пос. Новостепановка**
наименование, адрес

Объект **Наружние сети водопровода**

Договор подряда номер **03-3/244** дата **10.10.2012 г.**

Номер документа	Дата составления
3	27.11.2012

Отчетный период с	по
01.11.2012	30.11.2012

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: Наружний водопровод									
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	418	27,84	26,18	11635	10941	3592	0,01	5	
				м3	1,66	7,2	694	3010	97	0,03	10	
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка вручную	15	262,72	0	3941	0	4453	1,54	23	
				м3	262,72	0	3941	0	113	0	0	
3	3	1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	8	218,93	0	1751	0	1979	1,54	12	
				м3	218,93	0	1751	0	113	0	0	
4	4	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	441	9,24	9,24	4077	4077	1284	0	0	
				м3	0	3	0	1324	97	0,01	5	
5	5	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	428	9,24	9,24	3957	3957	1246	0	0	
				м3	0	3	0	1285	97	0,01	5	
6	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	324	6,48	6,48	2080	2080	655	0	0	
				м3	0	2,1	0	675	97	0,01	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, [illegible]ух котлованов и ям в грунтах 2 группы	107	134,1	0	14349	0	16214	0,97	104
				м3	134,1	0	14349	0	113	0	0
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	428	21,55	4,52	9222	1933	7070	0,11	46
				м3	17,03	0	7289	0	97	0	0
9	9	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	13	32,54	30,98	423	403	133	0,01	0
				м3	1,53	9,01	20	117	97	0,03	0
10	10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	26,78	45		1205		241	0,19	5
				т			241		100		
11	11	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	13	3,07	2,66	40	35	17	0	0
				м3	0,39	0,93	5	12	97	0	0
12	12	1-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	106,5	89,47	57,94	9528	6170	3651	0,11	12
				м2	15,64	19,7	1666	2098	97	0,07	8
13	13	23-1-1	Устройство гравийно-песчаной подсыпки толщ 150 мм под трубопроводы	3	936,5	152,52	2810	458	822	1,02	3
				м3	153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
14	14	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,071	47611,09	17877,09	3380	1269	3175	173	12
				км	29700	4698,68	2109	334	130	18,1	1
15	15	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	43,43	57		2476				
				м							
16	16	8-4-254	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм	28,28	95		2687				
				м							
17	17	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,071	8097,13	0	575	0	741	51,5	4
				км	8032,5	0	570	0	130	0	0
18	18	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				шт	144	2,25	288	5	130	0,01	0
19	19	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	584		584				
				шт							
20	20	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	7360		7360				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
				фланец	63	0	378	0	130	0	0
22	22	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330		1980				
				шт							
23	23	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				фланец	126	0	252	0	130	0	0
24	24	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572		1144				
				шт							
25	25	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
				фланец	180	2,25	720	9	130	0,01	0
26	26	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	881		3524				
				шт							
27	27	С цена	Фланцевый адаптер ПП д 32 мм	2	1483,12	0	2966	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
28	28	С цена	Втулка под фланец сварная ПП д 50 мм	2	474,6	0	949	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
29	29	С цена	Втулка под фланец сварная ПП д 160 мм	2	1797,54	0	3595	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
30	30	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
				шт							
31	31	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338		338				
				шт							
32	32	8-10-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5-45х4 мм	1	512		512				
				шт							
33	33	8-10-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1220		1220				
				шт							
34	34	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,42	17602,14	1879,87	60199	6429	8776	8,86	30
				м3	1435,5	538,43	4909	1841	130	2,06	7
35	35	С цена	Люк полимерный композитный тип Л	2	2372,99	0	4746	0	0	0	0
				Страница - 5	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	30-18-24	Плиты покрытий и перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В 22,5 круглые	1,3	24600		31980				
				м							
37	37	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	2660		372				
				м							
38	38	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,56	6250		22250				
				м							
39	39	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,78	3920		6978				
				м							
40	40	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0342	133700		4567				
				т							
41	41	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,08	1143,41	0	1235	0	634	2,99	3
				м3	477	0	515	0	123	0	0
42	42	11-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,54	7254,61	0	3917	0	377	3,66	2
				м3	567	0	306	0	123	0	0
43	43	22-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1558,26	318,13	1558	318	886	2,81	3
				врезка	562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
44	44	0-15-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	4	294	294	1176	1176	31	0	0
				маш-ч	0	65,25	0	261	12	0,38	2
			ИТОГО:				**239 704**		**58 124**		
			в том числе оборудование				**0**				
			Накладные расходы :				**58 124**				
			Итого с накладными				**297 828**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**17 870**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**315 698**				
			Итого с временными, 1,1 %				**319 170**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,73 %			**8 713**	**327 884**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**1 277**	**329 160**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**3 192**	**332 352**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	Страниц - 5			**693 865**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**13 877**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, об тельными платежами				**707 742**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**84 929**				
			Итого с НДС				**792 671**				

ПРИНЯЛ _____ _____ **Жаксыгали Е.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи

СДАЛ _____ _____ **Жалимбетов Е.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи

Технадзор _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи