Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "B-grass"

Договор: № 470 от "09" ноября 2020 г. , дополнительное соглашение №470/5 от 20.08.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"	212 913 187,20	212 913 187,20			10 482 216,20	10 482 216,20		
2	В том числе НДС	22 812 127,20	22 812 127,20			1 123 094,59	1 123 094,59		
3	Аванс 30%	63 873 956,16	63 873 956,16			3 144 664,86	3 144 664,86		
4	Удержания 5%	10 645 659,36	10 645 659,36			524 110,81	524 110,81		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**138 393 571,68**	**138 393 571,68**			**6 813 440,53**	**6 813 440,53**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "B-Grass"
Договор: № 470 от "09" ноября 2020 г. , дополнительное соглашение №470/5 от 20.08.2021 г.

Акт
выполненных работ по объекту "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"
за октябрь 2021г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
	2-1	**Установка КТП**		1 659 643	20 767 593		**22 427 236**	100	1 659 643	20 767 593	-	22 427 236	0				-
	2-2	**Электроснабжение 10кВ**		39 926 083	724 417		**40 650 500**	100	39 926 083	724 417	-	40 650 500	0				-
	2-3	**Электроснабжение 0,4кВ**		119 725 890	19 148 031		**138 873 921**	100	119 725 890	19 148 031	-	138 873 921	7	1 470 751	8 849 028		10 319 779
		Глава 3. Благоустройство и озеленение территории															
	7-1	**Покрытия**		550 563			**550 563**	100	550 563	-	-	550 563	0				-
		ИТОГО:		**161 862 178**	**40 640 041**		**202 502 219**		**161 862 178**	40 640 041		**202 502 219**		**1 470 751**	8 849 028		**10 319 779,00**
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	**2,40%**	**3 884 692**			**3 884 692**		3 884 692			*3 884 692*		35 298			35 298
		Итого по главе 8		**3 884 692**	-	-	**3 884 692**										
		Итого по главам 1-8		**165 746 870**	**40 640 041**		**206 386 911**		*165 746 870*	40 640 041		*206 386 911*		*1 506 049*	8 849 028		10 355 077
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**0,90%**	**1 491 722**			**1 491 722**		1 491 722			*1 491 722*		13 554			13 554
		Итого		**167 238 592**	**40 640 041**		**207 878 633**		167 238 592	40 640 041		**207 878 633**		1 519 603	8 849 028		10 368 631
		Непредвиденные расходы	**2%**	**3 344 772**			**3 344 772**		3 344 772			**3 344 772**		30 392			30 392
		Итого сметная стоимость		**170 583 364**	**40 640 041**		**211 223 405**		170 583 364	40 640 041		**211 223 405**		1 549 996	8 849 028		10 399 024
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**20 470 004**	**4 876 805**		**25 346 809**		20 470 004	4 876 805		**25 346 809**		185 999	1 061 883		1 247 883
									191 053 368	45 516 846		*236 570 214*		*1 735 995*	9 910 911		11 646 906
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**191 053 368**	**45 516 846**		**236 570 214**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,8999					**212 913 187,2**		**212 913 187,20**			**212 913 187,20**		**1 562 396,20**	**8 919 820,00**		**10 482 216,20**
		в том числе НДС							22 812 127,20								1 123 094,59

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Технадзор
ТОО "ҚҰРЫЛЫС САУДА ЭКСПО"

_____ Калдашов Т.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.Д.