920

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "B-grass"

Договор: № 470 от "09" ноября 2020 г. , дополнительное соглашение №470/5 от 20.08.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"	202 430 971,00	202 430 971,00			10 739 310,80	10 739 310,80		
2	В том числе НДС	21 689 032,61	21 689 032,61			1 150 640,44	1 150 640,44		
3	Аванс 30%	60 729 291,30	60 729 291,30			3 221 793,24	3 221 793,24		
4	Удержания 5%	10 121 548,55	10 121 548,55			536 965,54	536 965,54		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**131 580 131,15**	**131 580 131,15**			**6 980 552,02**	**6 980 552,02**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

004052431

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "B-Grass"
Договор: № 470 от "09" ноября 2020 г. , дополнительное соглашение №470/5 от 20.08.2021 г.

Акт
выполненных работ по объекту "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"
за сентябрь 2021г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
	2-1	**Установка КТП**		1 659 643	20 767 593		**22 427 236**	100	1 659 643	20 767 593	-	22 427 236	6	1 359 396			1 359 396
	2-2	**Электроснабжение 10кВ**		39 926 083	724 417		**40 650 500**	100	39 926 083	724 417	-	40 650 500	8	3 345 985			3 345 985
	2-3	**Электроснабжение 0,4кВ**		119 725 890	19 148 031		**138 873 921**	93	118 255 139	10 299 003	-	128 554 142	4	5 404 001			5 404 001
		Глава 3. Благоустройство и озеленение территории															
	7-1	**Покрытия**		550 563			**550 563**	100	550 563		-	550 563	0				-
		ИТОГО:		**161 862 178**	**40 640 041**		**202 502 219**		**160 391 428**	**31 791 013**		**192 182 441**		**10 109 382**	-		**10 109 382,38**
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	2,40%	**3 884 692**			**3 884 692**		3 849 394			*3 849 394*		242 625			242 625
		Итого по главе 8		**3 884 692**	-	-	**3 884 692**										-
		Итого по главам 1-8		**165 746 870**	**40 640 041**		**206 386 911**		*164 240 823*	31 791 013		*196 031 836*		*10 352 008*	-		10 352 008
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,90%	**1 491 722**			**1 491 722**		1 478 167			*1 478 167*		93 168			93 168
		Итого		**167 238 592**	**40 640 041**		**207 878 633**		165 718 990	31 791 013		**197 510 003**		10 445 176	-		10 445 176
		Непредвиденные расходы	2%	**3 344 772**			**3 344 772**		3 314 380			**3 314 380**		208 904			208 904
		Итого сметная стоимость		**170 583 364**	**40 640 041**		**211 223 405**		169 033 370	31 791 013		**200 824 383**		10 654 079	-		10 654 079
		Налог на добавленную стоимость	12%	**20 470 004**	**4 876 805**		**25 346 809**		20 284 004	3 814 922		**24 098 926**		1 278 489	-		1 278 489
									189 317 374	35 605 935		*224 923 308*		*11 932 569*	-		11 932 569
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**191 053 368**	**45 516 846**		**236 570 214**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,8999					**212 913 187,2**		**202 430 971,00**			**202 430 971,00**		**10 739 310,80**	-		**10 739 310,80**
		в том числе НДС							21 689 032,61								1 150 640,44

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Технадзор
ТОО "КҰРЫЛЫС САУДА ЭКСПО"

_____ Калдашов Т.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.Д.