Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "B-grass"

Договор: № 470 от "09" ноября 2020 г. , дополнительное соглашение №470/5 от 20.08.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"	191 691 660,20	191 691 660,20			15 838 657,20	15 838 657,20		
2	В том числе НДС	20 538 392,16	20 538 392,16			1 696 998,99	1 696 998,99		
3	Аванс 30%	57 507 498,06	57 507 498,06			4 751 597,16	4 751 597,16		
4	Удержания 5%	9 584 583,01	9 584 583,01			791 932,86	791 932,86		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**124 599 579,13**	**124 599 579,13**			**10 295 127,18**	**10 295 127,18**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

004032431

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "B-Grass"
Договор: № 470 от "09" ноября 2020 г. , дополнительное соглашение №470/5 от 20.08.2021 г.

Акт
выполненных работ по объекту "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"
за сентябрь 2021г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость. тенге			Сметная стоимость. тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем. %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
	2-1	**Установка КТП**		1 659 643	20 767 593		**22 427 236**	94	300 247	20 767 593	-	21 067 840	0				-
	2-2	**Электроснабжение 10кВ**		39 926 083	724 417		**40 650 500**	92	36 580 098	724 417	-	37 304 515	0				-
	2-3	**Электроснабжение 0,4кВ**		119 725 890	19 148 031		**138 873 921**	89	112 851 138	10 299 003	-	123 150 141	10	14 359 057			14 359 057
		Глава 3. Благоустройство и озеленение территории															
	7-1	**Покрытия**		550 563			**550 563**	100	550 563	-	-	550 563	100	550 563			550 563
		ИТОГО:		**161 862 178**	**40 640 041**		**202 502 219**		**150 282 046**	31 791 013		**182 073 059**		**14 909 620**	-		**14 909 620,00**
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	2,40%	**3 884 692**			**3 884 692**		3 606 769			*3 606 769*		357 831			357 831
		Итого по главе 8		**3 884 692**	-	-	**3 884 692**										-
		Итого по главам 1-8		**165 746 870**	**40 640 041**		**206 386 911**		*153 888 815*	31 791 013		*185 679 828*		*15 267 451*	-		15 267 451
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,90%	**1 491 722**			**1 491 722**		1 384 999			*1 384 999*		137 407			137 407
		Итого		**167 238 592**	**40 640 041**		**207 878 633**		155 273 814	31 791 013		**187 064 827**		15 404 858	-		15 404 858
		Непредвиденные расходы	2%	**3 344 772**			**3 344 772**		3 105 476			**3 105 476**		308 097			308 097
		Итого сметная стоимость		**170 583 364**	**40 640 041**		**211 223 405**		158 379 291	31 791 013		**190 170 304**		15 712 955	-		15 712 955
		Налог на добавленную стоимость	12%	**20 470 004**	**4 876 805**		**25 346 809**		19 005 515	3 814 922		**22 820 436**		1 885 555	-		1 885 555
									177 384 805	35 605 935		*212 990 739*		*17 598 510*	-		17 598 510
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**191 053 368**	**45 516 846**		**236 570 214**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,8999					**212 913 187,2**		**191 691 660,20**			**191 691 660,20**		**15 838 657,20**	-		**15 838 657,20**
		в том числе НДС							20 538 392,16								1 696 998,99

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов А.А.

Технадзор
ТОО "ҚҰРЫЛЫС САУДА ЭКСПО"

_____ Каллашов Т.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.Д.