Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "B-grass"

Договор: № 470 от "09" ноября 2020 г. , дополнительное соглашение №470/5 от 20.08.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"	175 853 003	175 853 003			46 153 846	46 153 846		
2	В том числе НДС	18 841 393	18 841 393			4 945 055	4 945 055		
3	Аванс 30%	52 755 901	52 755 901			13 846 154	13 846 154		
4	Удержания 5%	8 792 650	8 792 650			2 307 692	2 307 692		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**114 304 452**	**114 304 452**			**30 000 000**	**30 000 000**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "B-Grass"
Договор: № 470 от "09" ноября 2020 г. , дополнительное соглашение №470/5 от 20.08.2021 г.

Акт
выполненных работ по объекту "Строительство электрических сетей жилого массива Казарма в городе Тараз Жамбылской области"
за август 2021г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
	2-1	**Установка КТП**		1 659 643	20 767 593		**22 427 236**	94	300 247	20 767 593	-	21 067 840	94	300 247	20 767 593		21 067 840
	2-2	**Электроснабжение 10кВ**		39 926 083	724 417		**40 650 500**	92	36 580 098	724 417	-	37 304 515	0				-
	2-3	**Электроснабжение 0,4кВ**		119 725 890	19 148 031		**138 873 921**	78	98 492 081	10 299 003	-	108 791 084	17	13 668 085	10 299 003		23 967 088
		Глава 3. Благоустройство и озеленение территории															
	7-1	**Покрытия**		550 563			**550 563**	0	-	-	-	-	0				-
		ИТОГО:		**161 862 178**	**40 640 041**		**202 502 219**		**135 372 427**	31 791 013		**167 163 440**		**13 968 333**	31 066 596		**45 034 929**
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	**2,40%**	**3 884 692**			**3 884 692**		3 248 938			*3 248 938*		335 240			335 240
		Итого по главе 8		**3 884 692**	-	-	**3 884 692**										-
		Итого по главам 1-8		**165 746 870**	**40 640 041**		**206 386 911**		*138 621 365*	31 791 013		*170 412 378*		*14 303 573*	31 066 596		45 370 169
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**0,90%**	**1 491 722**			**1 491 722**		1 247 592			*1 247 592*		128 732			128 732
		Итого		**167 238 592**	**40 640 041**		**207 878 633**		139 868 957	31 791 013		**171 659 970**		14 432 305	31 066 596		45 498 901
		Непредвиденные расходы	**2%**	**3 344 772**			**3 344 772**		2 797 379			**2 797 379**		288 646			288 646
		Итого сметная стоимость		**170 583 364**	**40 640 041**		**211 223 405**		142 666 336	31 791 013		**174 457 349**		14 720 951	31 066 596		45 787 547
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**20 470 004**	**4 876 805**		**25 346 809**		17 119 960	3 814 922		**20 934 882**		1 766 514	3 727 992		5 494 506
									159 786 297	35 605 935		*195 392 231*		*16 487 465*	34 794 588		51 282 053
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**191 053 368**	**45 516 846**		**236 570 214**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,8999					**212 913 187,2**		**175 853 003**			**175 853 003**		**14 838 718**	**31 315 128**		**46 153 846**
		в том числе НДС							18 841 393								4 945 055

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Технадзор
ТОО "ҚҰРЫЛЫС САУДА ЭКСПО"

_____ Калдашов Т.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор_____ Абуов Д.Д.