Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик **КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "B-grass"**

Объект **"Капитальный ремонт здания средней школы А. Макаренко в селе Турксиб Жамбылского района Жамбылской области"**

Договор подряда **Договор о госзакупках №239 от 21.04.2021г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 14.07.2021 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	37 215 775,29	37 215 775,29				3 987 404,50	37 215 775,29
2	Удержание аванса 30%	11 164 732,59	11 164 732,59					11 164 732,59
3	Удержание 5%	1 860 788,76	1 860 788,76					1 860 788,76
4	**Итого к оплате**	**24 190 253,94**	**24 190 253,94**					**24 190 253,94**

Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.о. руководителя _____ **Бахытұлы К.**

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Технадзор: ТОО "Индустрой Инжиниринг"

Эксперт _____ **Бердибеков А.Т.**

Форма 4

Заказчик	КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик	ТОО "B-grass"
Объект	"Капитальный ремонт здания средней школы А. Макаренко в селе Турксиб Жамбылского района Жамбылской области"
Договор подряда	Договор о госзакупках №239 от 21.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 14 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 на ремонтно-строительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Полы												
		Блок 1										
1	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1155,4		323,63	18,54	373922	21423	--	261561	686322
		НР - 72%, СП - 8%				305,09	9,33	352499	10781		50839	
2	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	192,6		789,14	31,05	151988	5980	--	107292	280022
		НР - 72%, СП - 8%				758,09	15,62	146008	3009		20742	
3	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	558,2		717,26	24,12	400375	13465	75577	228196	678858
		НР - 72%, СП - 8%				557,74	10,04	311333	5607		50286	
4	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	597,2		512,55	13,65	306098	8154	58004	175618	520253
		НР - 72%, СП - 8%				401,78	6,65	239940	3973		38537	
5	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1155,4		5074,93	59,08	5863570	68258	4928880	647230	7031663
		НР - 72%, СП - 8%				749,90	28,13	866432	32499		520864	
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	192,6		778,66	35,93	149970	6920	68694	55925	222366
		НР - 72%, СП - 8%				386,06	17,22	74356	3317		16472	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	192,6	1197,35	73,13	230610	14086	205496	12680	262753
		НР - 72%; СП - 8%			57,26	34,18	11028	6583		19463	
		Блок 2									
8	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	114,65	323,63	18,54	37104	2126	–	25955	68103
		НР - 72%; СП - 8%			305,09	9,33	34978	1070		5045	
9	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	11,01	789,14	31,05	8688	342	–	6133	16008
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	8347	172		1186	
10	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	114,65	5074,93	59,08	581840	6773	489091	64224	697750
		НР - 72%; СП - 8%			749,90	28,13	85976	3225		51685	
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,01	778,66	35,93	8573	396	3926	3197	12712
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	4251	190		942	
12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,01	1197,35	73,13	13183	805	11748	725	15020
		НР - 72%; СП - 8%			57,26	34,18	630	376		1113	
		Блок 3									
13	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	38,6	789,14	31,05	30461	1198	–	21503	56121
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	29262	603		4157	
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,6	778,66	35,93	30056	1387	13767	11208	44566
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	14902	665		3301	
15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,6	1197,35	73,13	46218	2823	41185	2541	52660
		НР - 72%; СП - 8%			57,26	34,18	2210	1319		3901	
		Блок 4									
16	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	247,3	323,63	18,54	80034	4585	–	55984	146899
		НР - 72%; СП - 8%			305,09	9,33	75448	2308		10881	
17	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	44,17	789,14	31,05	34856	1371	–	24606	64219
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	33485	690		4757	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	247,3	5074,93 749,90	59,08 28,13	1255029 185450	14610 6956	1054969	138532 111485	1505046
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	44,17	778,66 386,06	35,93 17,22	34393 17052	1587 761	15754	12826 3778	50996
20	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	44,17	1197,35 57,26	73,13 34,18	52887 2529	3230 1510	47128	2908 4464	60259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9689855 2496116	179518 85612	7014219 –	1858844 923898	12472596
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9689855				
	Материалы		Тенге				7014221				
	Всего заработная плата		Тенге					2581729			
		Накладные расходы	Тенге				1858845				
		Сметная прибыль	Тенге				923896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12472596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2464
		Сметная заработная плата	Тенге					2581729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12472596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2464
		Сметная заработная плата	Тенге					2581729			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
21	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	344,6	162,21 142,96	19,25 5,96	55897 49264	6634 2054	–	36949 7428	100274
22	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	344,6	262,66 261,05	1,61 –	90514 89958	556 –	–	64770 12423	167706
23	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	344,6	627,69 184,73	12,02 5,93	216302 63659	4141 2045	148502	47307 21089	284698
24	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	214,485932	4087,61 761,96	26,40 9,65	876734 163429	5663 2070	707642	119160 79671	1075565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1239447 366310	16994 6170	856144 –	268186 120611	1628243

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1239447				
Материалы		Тенге				856143				
Всего заработная плата		Тенге					372479			
	Накладные расходы	Тенге				268185				
	Сметная прибыль	Тенге				120611				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1628243				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
	Сметная заработная плата	Тенге					372479			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1628243				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
	Сметная заработная плата	Тенге					372479			
РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы										
	Внутренняя отделка									
25	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	173,99	207,21	–	36052	–	–	25957	66970
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	–	36052	–		4961	
26	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	1773,19	161,62	–	286590	–	–	206345	532370
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	–	286590	–		39435	
27	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	3573,55	233,36	–	833909	–	–	600415	1549070
		НР - 72%; СП - 8%			233,36	–	833909	–		114746	
28	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1773,19	879,16	5,88	1558920	10428	479805	771828	2517207
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	1068687	3296		186460	
29	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3573,55	726,18	5,88	2595055	21016	939981	1181304	4078468
		НР - 72%; СП - 8%			457,26	1,86	1634058	6642		302109	
30	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	46,79	96,00	–	4492	–		–	4851
		СП - 8%			–	–	–	–		359	
31	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	46,79	344,00	–	16096	–		–	17383
		СП - 8%			–	–	–	–		1288	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					5331114	31444	1419786	2785849	8766319
							3859296	9938	–	649358	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					5331114				
Материалы		Тенге					1419787				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге					3869234			
Транспортные расходы		Тенге				20588				
	Накладные расходы	Тенге				2785848				
	Сметная прибыль	Тенге				649357				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8766320				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3493
	Сметная заработная плата	Тенге					3869234			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8766320				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3493
	Сметная заработная плата	Тенге					3869234			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22867158
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6721722				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227955			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101720			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9290149		
	- Перевозка грузов	Тенге				20588				
	- Накладные расходы	Тенге							4912879	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 на электроосвещение

1	Ц13-080305-0402	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка**	шт.	205	2389,25	854,00	491707	175754	41716	278118	831412
		НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	274237	112039		61586	
2	Ц13-080305-0401	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка**	шт.	35	1824,88	599,21	65148	21392	7236	36333	109600
		НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	36520	13943		8119	
3	Ц13-080305-0401	**Светильник настенно-потолочный с количеством ламп в**	шт.	2	1824,88	599,21	3832	1258	426	2137	6447
		НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	2148	820		478	
4	Ц13-080305-0402	**Светильник настенно-потолочный с количеством ламп в**	шт.	11	2389,25	854,00	26760	9565	2271	15136	45247
		НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	14924	6097		3352	
5	Ц13-080305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	9	1309,35	135,08	11915	1229	642	7463	20928
		НР - 72%; СП - 8%			1103,72	35,26	10044	321		1550	
6	С123-070102-1323	**Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS-236**	шт.	150	15305,00	–	2303403	–	2303403	–	2487675
		СП - 8%			–	–	–	–		184272	
7	С123-070102-1345	**Светильники для люминесцентных ламп, ARS/S 2x36 ГОСТ**	шт.	10	13273,00	–	139367	–	139367	–	150516
		СП - 8%			–	–	–	–		11149	
8	С123-070102-1339	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 2x18**	шт.	2	8928,00	–	18749	–	18749	–	20249
		СП - 8%			–	–	–	–		1500	
9	С123-070102-1344	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ASM/S-136**	шт.	25	8420,00	–	212184	–	212184	–	229159
		СП - 8%			–	–	–	–		16975	
10	С123-070102-1302	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x18-**	шт.	5	2172,00	–	10643	–	10643	–	11494
		СП - 8%			–	–	–	–		851	
11	С123-070102-1304	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001**	шт.	10	2022,00	–	21231	–	21231	–	22929
		СП - 8%			–	–	–	–		1698	
12	С123-070102-1303	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-**	шт.	35	5088,00	–	178080	–	178080	–	192326
		СП - 8%			–	–	–	–		14246	
13	С123-070102-0134	**Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL-2x36**	шт.	2	15739,00	–	44069	–	44069	–	47595

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3526	
	С123-070102-1505	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x58(65)-	шт.	8	11725,00	–	98490	–	98490	–	106369
		СП - 8%			–	–	–	–		7879	
15	С123-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.OPL-2x36	шт.	2	15739,00	–	44069	–	44069	–	47595
		СП - 8%			–	–	–	–		3526	
16	С123-070102-1204	Светильники для люминесцентных ламп, тип К300/118	шт.	2	29807,00	–	62595	–	62595	–	67602
		СП - 8%			–	–	–	–		5008	
17	С123-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1201,00	–	10929	–	10929	–	11803
		СП - 8%			–	–	–	–		874	
18	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ	шт.	441	373,00	–	164754	–	164754	–	177934
		СП - 8%			–	–	–	–		13180	
19	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цокольG13, мощность 18 Вт ГОСТ	шт.	16	226,00	–	3639	–	3639	–	3930
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
20	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ	шт.	16	373,00	–	6266	–	6266	–	6768
		СП - 8%			–	–	–	–		501	
21	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели PL-C 28W,	шт.	7	678,00	–	5221	–	5221	–	5638
		СП - 8%			–	–	–	–		418	
22	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S	шт.	1	673,00	–	673	–	673	–	727
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
23	С124-040207-4004	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	667	34,00	–	22678	–	22678	–	24492
		СП - 8%			–	–	–	–		1814	
24	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с	шт.	1	4476,00	–	4476	–	4476	–	4834
		СП - 8%			–	–	–	–		358	
25	Ц13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно	шт.	2	3571,40	249,85	7143	500	2417	3171	11139
		НР - 72%; СП - 8%			2113,22	89,09	4226	178		825	
26	С123-070103-0243	Прожектор промышленный типа LED LSPS 50, мощностью	шт.	2	59204,00	–	118408	–	118408	–	127881
		СП - 8%			–	–	–	–		9473	
27	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж	шт.	46	406,25	3,20	18769	148	587	13026	34339
		НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	18034	58		2544	
28	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж	шт.	22	406,25	3,20	9100	72	284	6316	16649
		НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	8744	28		1233	
29	Ц13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж	шт.	4	1031,49	16,25	5054	80	489	3240	8958
		НР - 72%; СП - 8%			915,28	3,15	4485	15		664	
30	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим	шт.	52	485,80	3,20	25504	168	1310	17346	46279
		НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	24026	66		3428	
31	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой	шт.	46	330,00	–	15246	–	15246	–	16466
		СП - 8%			–	–	–	–		1220	
32	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой	шт.	22	346,00	–	7750	–	7750	–	8370
		СП - 8%			–	–	–	–		620	
33	С123-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой	шт.	4	964,00	–	4724	–	4724	–	5101
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
34	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с	шт.	50	393,00	–	19807	–	19807	–	21392
		СП - 8%			–	–	–	–		1585	
35	С123-070202-0901	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт.	126	39,00	–	4914	–	4914	–	5307

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
	С123-070202-0702	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты	шт.	70	73,00	–	5110	–	5110	–	5519
		СП - 8%			–	–	–	–		409	
		ЩРН-24(ЩО-1)									
37	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене	шт.	1	5381,24	89,10	5381	89	1254	2930	8976
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	31,48	4038	31		665	
38	Ц13-080303-0601	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 32 А.	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3848
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	1277	–		285	
39	Ц13-080303-0601	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25	шт.	7	2643,08	23,66	18502	166	9397	6436	26933
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	8939	–		1995	
40	Ц13-080303-0601	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А.	шт.	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	2554	–		570	
41	С123-070201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38	шт.	1	6442,00	–	6442	–	6442	–	6957
		СП - 8%			–	–	–	–		515	
42	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА	шт.	1	1540,00	–	1540	–	1540	–	1663
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
43	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА	шт.	7	496,00	–	3472	–	3472	–	3750
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
44	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC	шт.	2	3696,00	–	7392	–	7392	–	7983
		СП - 8%			–	–	–	–		591	
		ЩРН-18(ЩО-2)									
45	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене	шт.	1	5381,24	89,10	5381	89	1254	2930	8976
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	31,48	4038	31		665	
46	Ц13-080303-0601	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3848
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	1277	–		285	
47	Ц13-080303-0601	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25	шт.	6	2643,08	23,66	15858	142	8054	5517	23085
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	7662	–		1710	
48	Ц13-080303-0601	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А.	шт.	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	2554	–		570	
49	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 *	шт.	1	6106,00	–	6106	–	6106	–	6594
		СП - 8%			–	–	–	–		488	
50	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА	шт.	1	1540,00	–	1540	–	1540	–	1663
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
51	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА	шт.	6	496,00	–	2976	–	2976	–	3214
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
52	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р	шт.	2	3696,00	–	7392	–	7392	–	7983
		СП - 8%			–	–	–	–		591	
		ЩРН-9(ЩОА-1, ЩОА-2)									
53	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене	шт.	2	5381,24	89,10	10762	178	2508	5860	17952
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	31,48	8076	63		1330	
54	Ц13-080303-0601	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	2554	–		570	
55	Ц13-080303-0601	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25	шт.	4	2643,08	23,66	10572	95	5369	3678	15390
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	–	5108	–		1140	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38	шт.	2	5200,00	–	10400	–	10400	–	11232
		СП - 8%			–	–	–	–		832	
57	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА	шт.	2	1994,00	–	3988	–	3988	–	4307
		СП - 8%			–	–	–	–		319	
58	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА	шт.	4	496,00	–	1984	–	1984	–	2143
		СП - 8%			–	–	–	–		159	
59	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж	шт.	1	1527,22	163,22	1527	163	18	1014	2745
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	62,96	1346	63		203	
60	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36	шт.	1	11237,00	–	11237	–	11237	–	12136
		СП - 8%			–	–	–	–		899	
61	Ц13-080206-1901	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и	м	4400	347,48	14,47	1528909	63661	250408	885655	2607729
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	1214840	15236		193165	
62	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	4400	71,00	–	312400	–	312400	–	337392
		СП - 8%			–	–	–	–		24992	
63	Ц13-080206-1711	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	10	1006,13	49,68	10061	497	6050	2637	13714
		НР - 72%; СП - 8%			351,40	14,80	3514	148		1016	
64	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм,	м	10	230,00	–	2300	–	2300	–	2484
		СП - 8%			–	–	–	–		184	
65	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	4500	96,44	1,60	433997	7193	87954	246012	734409
		НР - 72%; СП - 8%			75,30	0,63	338850	2833		54401	
66	С123-060903-0115	Провода силовые для электрических установок на	км	4,5	262178,00	–	1179801	–	1179801	–	1274185
		СП - 8%			–	–	–	–		94384	
		Для подключения освет.щитков от сущ.ВРУ									
67	Е12-190101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для	отверстие	5	458,54	–	2293	–	–	1651	4259
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	–	2293	–		315	
68	Е11-460302-0201	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0,3132	4184,15	1728,32	1310	541	–	850	2333
		НР - 84%; СП - 8%			2455,83	773,71	769	242		173	
69	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20	м борозд	3500	281,05	117,54	983673	411380	–	635422	1748623
		НР - 84%; СП - 8%			163,51	52,62	572293	184162		129528	
70	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по	м	47	233,29	11,38	10965	535	992	6944	19342
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	9438	207		1433	
71	С123-010510-0401	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для	м	47	214,00	–	10058	–	10058	–	10863
		СП - 8%			–	–	–	–		805	
72	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	47	320,68	145,80	15072	6853	2128	5903	22653
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	6091	2107		1678	
73	С123-060141-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25	км	0,03	720411,00	–	21612	–	21612	–	23341
		СП - 8%			–	–	–	–		1729	
74	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10	км	0,017	1712053,00	–	29105	–	29105	–	31433
		СП - 8%			–	–	–	–		2328	
		Демонтажные работы									
75	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	150	173,47	1,72	26020	259	–	18642	48235
		НР - 72%; СП - 8%			171,74	0,87	25762	130		3573	
76	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	185	53,03	–	9810	–	–	7063	18223
		НР - 72%; СП - 8%			53,03	–	9810	–		1350	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	3200	23,06	–	73802	–	–	53138	137095
		НР - 72%; СП - 8%			23,06	–	73802	–		10155	
78	Е12-170101-0706	**Щиты. Демонтаж**	шт.	8	280,57	1,51	2245	12	–	1612	4165
		НР - 72%; СП - 8%			279,06	0,76	2232	6		309	
79	Ц13-100902-1213	**Крышка декоративная и другие мелкие изделия.Демонтаж**	шт.	120	35,73	–	4288	–	–	2615	7455
		НР - 61%; СП - 8%			35,73	–	4288	–		552	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12193065**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2710793				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					702205			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					338827			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5590723		
		- Накладные расходы	Тенге							2286150	
		- Сметная прибыль	Тенге							903191	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35060223
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**2,32%**	**813397**	**35 873 620**					
	Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**0,9%**	**322863**	**36 196 482**					
	Итого с непредвиденными работами	**Тенге**	**2%**	**723930**	**36 920 412**					
	Итого с НДС	**Тенге**	**12%**	**4430449**	**41 350 861**					
	Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**			**37 215 775,29**					

Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.о.руководителя _____ **Бахытұлы К.**

Технадзор: ТОО "Индустрой Инжиниринг"

Эксперт _____ **Бердибеков А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**