Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик **КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "B-grass"**

Объект **"Капитальный ремонт здания средней школы А. Макаренко в селе Турксиб Жамбылского района Жамбылской области"**

Договор подряда **Договор о госзакупках №239 от 21.04.2021г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2 на 25.08.2021 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	62 026 292,16	24 810 516,87				2 658 269,66	24 810 516,87
2	Удержание аванса 30%	18 607 887,65	7 443 155,06					7 443 155,06
3	Удержание 5%	3 101 314,61	1 240 525,84					1 240 525,84
4	**Итого к оплате**	**40 317 089,90**	**16 126 835,97**					**16 126 835,97**

Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.О. Руководителя _____ **Бахытұлы К.**

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Технадзор: ТОО "Индустрой Инжиниринг"

Эксперт _____ **Бердибеков А.Т.**

Форма 4

Заказчик КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "B-grass"

Объект "Капитальный ремонт здания средней школы А. Макаренко в селе Турксиб Жамбылского района Жамбылской области"

Договор подряда Договор о госзакупках №239 от 21.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 25 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 на ремонтно-строительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		Блок 1										
1	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	1155,4		874,98	4,24	1010955	4903	267027	533806	1668342
		НР - 72%; СП - 8%				639,63	2,05	739025	2372		123581	
2	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	1236,278		397,07	2,69	490895	3331	369558	86118	623174
		НР - 72%; СП - 8%				95,45	1,30	118006	1602		46161	
3	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	192,6		3326,32	91,70	640649	17662	358156	196442	904058
		НР - 72%; СП - 8%				1375,03	41,56	264831	8005		66967	
4	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	206,082		1560,30	2,02	321550	416	249711	51569	402969
		НР - 72%; СП - 8%				346,58	0,97	71423	200		29850	
		Блок 2										
5	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	114,65		874,98	4,24	100317	486	26498	52969	165549
		НР - 72%; СП - 8%				639,63	2,05	73333	235		12263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	122,6755	397,07 95,45	2,69 1,30	48711 11710	330 159	36671	8545 4581	61837
7	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,01	3326,32 1375,03	91,70 41,56	36623 15139	1010 458	20474	11230 3828	51681
8	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических . Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	11,7807	1560,30 346,58	2,02 0,97	18381 4083	24 11	14274	2948 1706	23036
		Блок 3									
9	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	38,6	3326,32 1375,03	91,70 41,56	128396 53076	3540 1604	71780	39370 13421	181187
10	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	41,302	1560,30 346,58	2,02 0,97	64444 14314	83 40	50047	10335 5982	80761
		Блок 4									
11	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	247,3	874,98 639,63	4,24 2,05	216383 158180	1049 508	57154	114255 26451	357089
12	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	264,611	397,07 95,45	2,69 1,30	105070 25258	713 343	79099	18433 9880	133383
13	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	44,17	3326,32 1375,03	91,70 41,56	146924 60735	4051 1836	82138	45051 15358	207333
14	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических . Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	47,2619	1560,30 346,58	2,02 0,97	73743 16380	95 46	57268	11827 6846	92415
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3403041 1625494	37694 17420	1739855 --	1182898 366875	4952814
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3403041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1739854				
	Всего заработная плата		Тенге					1642914			
		Накладные расходы	Тенге				1182898				
		Сметная прибыль	Тенге				366875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4952814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1402
		Сметная заработная плата	Тенге					1642914			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4952814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1402
		Сметная заработная плата	Тенге					1642914			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
		Двери									
15	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	99,42	1058,32 891,45	166,87 83,98	105218 88628	16591 8349	--	69823 14003	189045
16	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	76,86	1793,13 1102,27	218,16 101,37	137820 84720	16768 7791	36332	66608 16354	220783
17	С121-090202-0305 2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	30,03	24691,00 --	-- --	741471 --	-- --	741471	-- 59318	800788
18	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	35,91	25111,00 --	-- --	901736 --	-- --	901736	-- 72139	973875
19	С121-090202-0303 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	3,36	26281,00 --	-- --	88304 --	-- --	88304	-- 7064	95368
20	С121-090202-0702 2109-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	7,56	30360,00 --	-- --	229522 --	-- --	229522	-- 18362	247883
21	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	14,048	2670,93 1163,65	3,35 --	37521 16347	47 --	21127	11770 3943	53234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	8,512	1542,52	219,46	13130	1868	3052	6555	21259
		НР - 72%; СП - 8%			964,47	105,03	8210	894		1575	
23	С121-090202-0901 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	8,512	33208,00	--	282666	--	282666	--	305280
		СП - 8%			--	--	--	--		22613	
24	С121-090201-0701 2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	14,048	17316,00	--	243255	--	243255	--	262716
		СП - 8%			--	--	--	--		19460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2780644	35273	2547465	154756	3170231
							197905	17034	--	234831	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2780644				
	Материалы		Тенге				60511				
	Всего заработная плата		Тенге					214939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2486954				
		Накладные расходы	Тенге				154756				
		Сметная прибыль	Тенге				234832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3170232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					214939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3170232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					214939			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
25	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	344,6	312,38	3,30	107647	1138	93546	9691	126725
		НР - 72%; СП - 8%			37,62	1,44	12963	496		9387	
26	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	44,1	3855,96	30,52	170048	1346	90015	57117	245338
		НР - 72%; СП - 8%			1784,28	14,58	78687	643		18173	
27	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	44,1	937,81	2,96	41358	131	9093	23182	69702
		НР - 72%; СП - 8%			728,65	1,43	32134	63		5163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	130,114068	4087,61 761,96	26,40 9,65	531855 99141	3435 1256	429279	72286 48331	652472
29	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	142,24	1274,00 --	-- --	181214 --	-- --	181214	-- 14497	195711
30	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	м	90,24	1512,00 --	-- --	136443 --	-- --	136443	-- 10915	147358
31	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	30	757,00 --	-- --	22710 --	-- --	22710	-- 1817	24527
32	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	125,24	114,15 77,96	29,21 7,73	14296 9764	3658 968	874	7727 1762	23785
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,90613	234691,00 --	-- --	212661 --	-- --	212661	-- 17013	229673
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	27,1839	97,75 49,94	3,00 0,32	2657 1357	82 9	1218	984 291	3932
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	27,1839	158,20 58,35	4,25 0,65	4301 1586	115 18	2600	1155 436	5892
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1425189 235632	9905 3453	1179653 --	172142 127785	1725115
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1425189				
		Материалы	Тенге				626624				
		Всего заработная плата	Тенге					239085			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				553027				
		Накладные расходы	Тенге				172141				
		Сметная прибыль	Тенге				127786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1725117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					239085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1725117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					239085			
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
36	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1773,19	812,82 659,30	5,93 2,86	1441293 1169055	10510 5077	261728	845375 182933	2469601
37	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	718,74	844,93 641,00	3,97 1,92	607283 460710	2856 1378	143717	332703 75199	1015185
38	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2000,88	665,25 524,75	5,59 2,70	1331088 1049952	11185 5405	269951	759857 167276	2258220
		Наружная отделка									
39	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,99	1323,22 910,63	38,15 32,55	230227 158441	6638 5663	65148	118155 27871	376253
40	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	962,07	617,68 131,12	3,75 1,78	594252 126151	3608 1714	464493	92063 54905	741221
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4204142 2964309	34796 19238	1205037 --	2148153 508184	6860480
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4204142				
		Материалы	Тенге				1205037				
		Всего заработная плата	Тенге					2983547			
		Накладные расходы	Тенге				2148154				
		Сметная прибыль	Тенге				508184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6860480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2521
		Сметная заработная плата	Тенге					2983547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6860480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2521
		Сметная заработная плата	Тенге					2983547			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16708650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5023340				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6672010		
		- Накладные расходы	Тенге							3657949	
		- Сметная прибыль	Тенге							1237675	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 на электроосвещение

1	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	88,2	2389,25	854,00	210732	75323	17879	119194	356319
		НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	117530	48017		26394	
2	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	15,3	1824,88	599,21	27921	9168	3102	15571	46971
		НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	15651	5976		3479	
3	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник настенно-потолочный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	0,9	1824,88	599,21	1642	539	182	916	2763
		НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	921	352		205	
4	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник настенно-потолочный с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	4,8	2389,25	854,00	11468	4099	973	6487	19392
		НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	6396	2613		1436	
5	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	3,9	1309,35	135,08	5106	527	274	3198	8969
		НР - 72%; СП - 8%			1103,72	35,26	4305	138		664	
6	С123-070102-1323 2307-0102-1323 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS-236 ГОСТ 17677-82**	шт.	64,5	15305,00	--	987173	--	987173	--	1066146
		СП - 8%			--	--	--	--		78974	
7	С123-070102-1345 2307-0102-1345 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, ARS/S 2x36 ГОСТ 17677-82**	шт.	4,5	13273,00	--	59729	--	59729	--	64507
		СП - 8%			--	--	--	--		4778	
8	С123-070102-1339 2307-0102-1339 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 2x18 ГОСТ 17677-82**	шт.	0,9	8928,00	--	8035	--	8035	--	8678
		СП - 8%			--	--	--	--		643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-070102-1344 2307-0102-1344 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ASM/S-136 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	10,8	8420,00 --	--	90936 --	--	90936	-- 7275	98211
10	С123-070102-1302 2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2,1	2172,00 --	--	4561 --	--	4561	-- 365	4926
11	С123-070102-1304 2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	4,5	2022,00 --	--	9099 --	--	9099	-- 728	9827
12	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	15	5088,00 --	--	76320 --	--	76320	-- 6106	82426
13	С123-070102-0134 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL-2х36 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1,2	15739,00 --	--	18887 --	--	18887	-- 1511	20398
14	С123-070102-1505 2307-0102-1505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2х58(65)-002 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	3,6	11725,00 --	--	42210 --	--	42210	-- 3377	45587
15	С123-070102-0134 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.OPL-2х36 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1,2	15739,00 --	--	18887 --	--	18887	-- 1511	20398
16	С123-070102-1204 2307-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип К300/118 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	0,9	29807,00 --	--	26826 --	--	26826	-- 2146	28972
17	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	3,9	1201,00 --	--	4684 --	--	4684	-- 375	5059
18	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	189,3	373,00	--	70609	--	70609	--	76258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5649	
19	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	6,9	226,00	--	1559	--	1559	--	1684
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
20	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	7,2	373,00	--	2686	--	2686	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
21	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы компактные люминесцентные, модели PL-C 28W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт**	шт.	3,3	678,00	--	2237	--	2237	--	2416
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
22	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	19,8	406,25	3,20	8044	63	252	5583	14717
		НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	7729	25		1090	
23	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	9,6	406,25	3,20	3900	31	122	2707	7135
		НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	3747	12		529	
24	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	2,1	1031,49	16,25	2166	34	210	1389	3839
		НР - 72%; СП - 8%			915,28	3,15	1922	7		284	
25	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	22,5	485,80	3,20	10930	72	561	7434	19834
		НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	10297	28		1469	
26	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	19,8	330,00	--	6534	--	6534	--	7057
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
27	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	9,6	346,00	--	3322	--	3322	--	3587
		СП - 8%			--	--	--	--		266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2,1	964,00	–	2024	–	2024	–	2186
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
29	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	21,6	393,00	–	8489	–	8489	–	9168
		СП - 8%			–	–	–	–		679	
30	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3**	шт.	54	39,00	–	2106	–	2106	–	2274
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
31	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2**	шт.	30	73,00	–	2190	–	2190	–	2365
		СП - 8%			–	–	–	–		175	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2044969**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				168498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89856			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57166			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1472658		
		- Накладные расходы	Тенге							162479	
		- Сметная прибыль	Тенге							151480	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 на Пожарную сигнализацию, оповещение о пожаре и охранную сигнализацию

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	52698,50	2,08	52698	2	560	31803	91262
		НР - 61%; СП - 8%			52136,00	–	52136	–		6760	
2	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	шт.	1	29508,00	–	29508	–	29508	–	31869
		СП - 8%			–	–	–	–		2361	
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования**	шт	1	2924,48	–	2924	–	332	1866	5174
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	–	2592	–		383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час**	шт.	1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования**	шт	4	2661,73	2,08	10647	8	271	6324	18329
		НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	10368	--		1358	
6	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3**	шт.	4	613,00	--	2452	--	2452	--	2648
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования**	шт	138	2661,73	2,08	367319	287	9336	218195	632355
		НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	357696	--		46841	
8	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	138	1653,00	--	228114	--	228114	--	246363
		СП - 8%			--	--	--	--		18249	
9	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	41	1653,71	319,68	67802	13107	1559	41975	118559
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	53136	5163		8782	
10	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	41	1349,00	--	55309	--	55309	--	59734
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
11	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	35	671,03	--	23486	--	368	14102	40595
		НР - 61%; СП - 8%			660,50	--	23118	--		3007	
12	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	35	154,00	--	5390	--	5390	--	5821
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
13	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	**Резисторы**	шт.	25	48,00	--	1200	--	1200	--	1296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
14	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	880	226,82	2,23	199598	1960	14577	131872	357988
		НР - 72%; СП - 8%			208,02	0,11	183061	95		26518	
15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг**	м	895	320,68	145,80	287012	130490	40530	112401	431365
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	115992	40120		31953	
16	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,88	23748,00	–	20898	–	20898	–	22570
		СП - 8%			–	–	–	–		1672	
17	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	880	46,00	–	40480	–	40480	–	43718
		СП - 8%			–	–	–	–		3238	
18	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	15	347,48	14,47	5212	217	853	3019	8890
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	4142	52		659	
19	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	15	71,00	–	1065	–	1065	–	1150
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
20	С123-060401-0141 2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,015	283762,00	–	4256	–	4256	–	4597
		СП - 8%			–	–	–	–		341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1409287	146071	460973	561557	2128511
							802240	45430	–	157668	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1408222				
	Материалы		Тенге				68388				
	Всего заработная плата		Тенге					847670			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				391523				
		Накладные расходы	Тенге				561557				
		Сметная прибыль	Тенге				157582				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2127361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					847670			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1065				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1065				
		Сметная прибыль	Тенге				85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2128512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					847670			
		РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре									
21	Ц13-080103-3003 1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	21	1653,71 1296,00	319,68 125,92	34728 27216	6713 2644	799	21499 4498	60726
22	С123-080304-0401 2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором, тип Блик-СЭУ** *СП - 8%*	шт.	21	1785,00 --	-- --	37485 --	-- --	37485	-- 2999	40484
23	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Сирена со светодиодной индикацией. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	2661,73 2592,00	2,08 --	2662 2592	2 --	68	1581 339	4582
24	С123-080304-0403 2308-0304-0403 РСНБ РК 2015	**Сирена со светодиодной индикацией Бия-С2(2 мод.)** *СП - 8%*	шт.	1	1785,00 --	-- --	1785 --	-- --	1785	-- 143	1928
25	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор управления оповещением. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	14682,45 14531,00	1,69 --	14682 14531	2 --	149	8864 1884	25430
26	С123-080303-0908 2308-0303-0908 РСНБ РК 2015	**Приборы управления оповещением модели "ОКТАВА-80Ц"** *СП - 8%*	шт.	1	205488,00 --	-- --	205488 --	-- --	205488	-- 16439	221927
27	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	2924,48 2592,00	-- --	2924 2592	-- --	332	1866 383	5174
28	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час** *СП - 8%*	шт.	1	3915,00 --	-- --	3915 --	-- --	3915	-- 313	4228
29	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Усилитель звуковой частоты. Монтаж оборудования**	шт.	2	7116,75	1,69	14234	3	261	8522	24576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			6985,00	–	13970	–		1820	
30	С123-080303-0910 2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	**Усилитель звуковой частоты 80Вт УЗЧ "ОКТАВА-80"**	шт.	2	97728,00	–	195456	–	195456	–	211092
		СП - 8%			–	–	–	–		15636	
31	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Акустические системы речевого пожарного оповещения. Монтаж в помещении**	шт.	41	2584,62	–	105969	–	8307	59574	178787
		НР - 61%; СП - 8%			2382,00	–	97662	–		13243	
32	С123-080303-1201 2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	**Акустические системы речевого пожарного оповещения АС "ОКТАВА"**	шт.	41	23563,00	–	966083	–	966083	–	1043370
		СП - 8%			–	–	–	–		77287	
33	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	м	440	451,71	0,75	198754	329	43809	94316	316516
		НР - 61%; СП - 8%			351,40	–	154616	–		23446	
34	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм**	м	320	347,48	14,47	111193	4630	18211	64411	189653
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	88352	1108		14048	
35	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	320	53,00	–	16960	–	16960	–	18317
		СП - 8%			–	–	–	–		1357	
36	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2**	м	320	82,11	0,80	26277	256	5941	14530	44071
		НР - 72%; СП - 8%			62,75	0,31	20080	101		3265	
37	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	1000м	0,32	162625,00	–	52040	–	52040	–	56203
		СП - 8%			–	–	–	–		4163	
38	С123-061601-0901 2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	**Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2(ПТПЖ)**	1000 м	0,44	25914,00	–	11402	–	11402	–	12314
		СП - 8%			–	–	–	–		912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм**	м	20	347,48	14,47	6950	289	1139	4026	11853
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	5522	69		878	
40	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	20	53,00	--	1060	--	1060	--	1145
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
41	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	320,68	145,80	6414	2916	906	2512	9639
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	2592	897		714	
42	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	432232,00	--	8645	--	8645	--	9336
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2025106	15141	1580241	281701	2491351
							429725	4819	--	184544	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2007086				
	Материалы		Тенге				79921				
	Всего заработная плата		Тенге					434544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1482299				
		Накладные расходы	Тенге				281701				
		Сметная прибыль	Тенге				183103				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2471890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					434544			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18020				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18020				
		Сметная прибыль	Тенге				1442				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2491351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					434544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4619863
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1231965				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					161212			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50249			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2041214		
		- Накладные расходы	Тенге							843258	
		- Сметная прибыль	Тенге							342212	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23373482
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	2,32%	542265	23 915 747					
	Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	0,9%	215242	24 130 989					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с непредвиденными работами		**Тенге**		**2%**	**482620**	**24 613 608**					
	Итого с НДС		**Тенге**		**12%**	**2953633**	**27 567 241**					
	Итого с понижающим коэффициентом		**Тенге**				**24 810 516,87**					

Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.О.Руководителя _____ **Бахытұлы К.**

Технадзор: ТОО "Индустрой Инжиниринг"

Эксперт _____ **Бердибеков А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**